

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (٧٤٩١٢٧٧.٥٣٩) جنيها لا
غير (قيمة حساب فروق أسعار) (البيتومين / حديد / سولار / اسمنت)
المستخدمة فى الأعمال عن مستخلص (١١) جارى عملية تنفيذ اعمال كوبرى علوى
اعلى محور سفنكس عند الكم ١٨٠,٤٥٠ ضمن مشروع الخط الاول القطار الكهربائى
السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) (بالامر المباشر) .

تنفيذ شركة / النيل العامة للانشاء والطرق

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى : ٢٠٢٥/٢/١٦

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للزراعة والثروة
الحيوانية

قسم : المحاسبة
المبلغ المستحق إلى : شركة النيل العامة للإستثمار والاعتماد

بموجب : الطلبات طيه ، أو : قرور

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : شيك على البنك المركزي في :


شيك على الخارج : صاحب الحق أو : شركة النيل العامة للإستثمار والاعتماد

يسحب باسم : شركة النيل العامة للإستثمار والاعتماد

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٧٤٩١٢٧٧,٥٢٩	
الجملة		٧٤٩١٢٧٧,٥٢٩	

رقم : الحتم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

رئيس الإدارة المركزية

٢٠١

تفيد في السجل برقم :

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم			
	بيانات		نوع الخصم	
			قسم	فرع
			بند	فصل
			جنيه	قرش
			٧٤٩١٢٧٧,٥٢٩	
			إجمالي الأمل	
			قرش	جنيه
			بيانات الاستقطاعات	
			عادي	إضافي
			قرش جنيه	قرش جنيه
			دمغة توقيع	قرش
			رسم الدمغة	
			صافي القيمة المطلوب صرفها	



روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المختص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري

الإيرادات بتاريخ : الإمضاء :

الحتم ذو التاريخ : ج قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجع في سنة ٢٠١ : علامات المراجع ورئيس المصلحة (

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٠٢ س ٢٠١٩ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إمضاءات موظفي الشطب

رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

رقم : إمضاء الكاتب المنوط :


رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

في سنة ٢٠١

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

شيك
إذن صرف

استلمت



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- إنشاء كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

رقم مستخلص فروق الاسعار	ج ١
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/١١/١٥

تاريخ الفتح الفني	٢٠٢٢/١٢/١٥	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ الفتح الفني	الأرقام القياسية خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٤	الأرقام القياسية خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٥
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				
البيتومين	٥٦٦	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١٠	
الاسمنت	٢٧٠,٣	٥١٠,٦	٥٣١,٩٠	
السولار	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٦٢٠,١٠	
حديد تسليح	٦١٣,٦	١٠٥٩,٥	١٠٥٩,٥٠	
كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٥٠٦,٩	٩٩١	٩٩١,٠٠	

بيانات التعاقد			المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ---- إلى	عدد الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	رقم البند بالقائمة الموحدة	
م	بيان البند	الوحدة	سعر البند	الكمية المنفذة									قيمة الاعمال		قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)
اولا اعمال الكبارى															
١٩-١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكبساته ارتفاع حتى ٦م من منسوب الارض الطبيعية حتي اسفل البلاطة	م³	٣٥٣٠	٨٦٦,٧٠	٣٠٥٩٤٦٧,٠	سولار	٢٠٢٤/١٠/٠٣	٢٠٢٤/١٠/٣١	٢٩	٠,١٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٧٥٣٦٧٦	٠,٧٥٣٦٧٦	٢٣٠٥٨٤,٨٣٢٥
			٣٥٣٠	٤٤٨,٣٠	١٥٨٢٤٨٣,٠	سولار	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/١٥	١٥	٠,١٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١٠	٠,٧٥٣٦٧٦	٠,٧٥٣٦٧٦	١١٩٢٦٨,٠١٦٨
			٣٥٣٠	٨٦٦,٧٠	٣٠٥٩٤٦٧,٠	اسمنت	٢٠٢٤/١٠/٠٣	٢٠٢٤/١٠/٣١	٢٩	٠,٢١٤	٢٧٠,٣	٥١٠,٦	٠,٨٨٩٠١٢	٠,١٩٠٢٤٨٦١	٥٨٢٠٥٩,٣٦٠٩
			٣٥٣٠	٤٤٨,٣٠	١٥٨٢٤٨٣,٠	اسمنت	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/١٥	١٥	٠,٢١٤	٢٧٠,٣	٥٣١,٩	٠,٩٦٧٨١٤	٠,٢٠٧١١٢١	٣٢٧٧٥١,٣٦٤٢
١٢٥٩٦٦٣,٥٧٤٤															بعــ

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية للمخقة الاولى المركزية
م/طارق يوسف الجزار

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام المشاريع
المحاسب
مدير عام المالي والإداري
التوقيع :-
التوقيع :-

مدير المشروع
التوقيع :-

التوقيع :-
مدير المنطقة التنفيذية

مدير المنطقة التنفيذية
التوقيع :-

الشركة المنفذة :-
مدير التنفيذ :-
التوقيع :-

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

٢٠٢٢/١٢/١٥		تاريخ الفتح الفني
الارقام القياسية خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٤	الارقام القياسية خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٥	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
١٠٧٩,١	١٠٧٩,١٠	البيتومين
٥١٠,٦	٥٣١,٩٠	الاسمنت
٦٢٠,١	٦٢٠,١٠	السولار
١٠٥٩,٥	١٠٥٩,٥٠	حديد تسليح
٩٩١	٩٩١,٠٠	كتل وقطاعات من الحديد والصلب

رقم مستخلص فروق الاسعار	ج ١١
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/١١/١٥

بيانات التعاقد			المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	الإجمالي	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	نسب التغيير	إجمالي (المعاملات × نسب التغيير)	قيمة التعويض أو الخصم =	رقم البند بالقائمة الموحدة
بيان البند	الوحدة	سعر البند	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال								قيمة الاعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغيير)	
ما قبل													
٢٥	توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠) بطول ١٢ م	بالطن	٤١٠٠٠	١٩٦,٤٠٩١	٨٠٥٢٧٧٢,٧	سولار	٢٠٢٤/١٠/٠٣	٢٠٢٤/١٠/٣١	٢٩	٣٥٣,٦	٠,٧٥٣٦٧٦	٠,٣٧٦٨٣٨٢	٣٠٣٤٥٩,٢٦٦ /
			٤١٠٠٠	١٠١,٥٩٠٩	٤١٦٥٢٢٧,٣	سولار	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/١٥	١٥	٣٥٣,٦	٠,٧٥٣٦٧٦	٠,٣٧٦٨٣٨٢	١٥٦٩٦١,٦٨٩٥ /
			٤١٠٠٠	١٩٦,٤٠٩١	٨٠٥٢٧٧٢,٧	حديد	٢٠٢٤/١٠/٠٣	٢٠٢٤/١٠/٣١	٢٩	٦١٣,٦	٠,٧٢٦٦٩٥	٠,٤٧٢٣٥١٦٩	٣٨٠٣٧٤٠,٨٤٦٥ /
			٤١٠٠٠	١٠١,٥٩٠٩	٤١٦٥٢٢٧,٣	حديد	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/١٥	١٥	٦١٣,٦	٠,٧٢٦٦٩٥	٠,٤٧٢٣٥١٦٩	١٩٦٧٤٥٢,١٦٢٠ /
الاجمالي												٧٤٩١٢٧٧,٥٣٩	

الشركة المنفذة :-

مدير التنفيذ :-

مدير عام منطقة التنفيذ

مدير المشروع

مدير عام المشروعات

المحاسب

مدير عام المالي والإداري

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

يعتمد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

م/ طارق يوسف الجزار

التوقيع :-

التوقيع :-

التوقيع :-

التوقيع :-

التوقيع :-