



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية / اعمال رفع كفاءة طريق ابشان / بيلا / الجرايدة بطول ١٨ كم
عقد رقم (١٨٨٢/٢٠٢٢/٢٠٢٣)
تنفيذ / شركة العمدة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه كشف فروق الأسعار لمستخلصات رقم (٢ و ٣) جاري وكذلك استمارة
٥٠ ح.مبلغ ٩٣١٠١١٤,٧ ج.م. للعملية عاليه والكميات المدرجة بفروق الأسعار طبقاً للحصر الفعلي
على الطبيعة مع مراعاة عدم ازدواجية الصرف.

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه بعمل اللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مرفقات:

(١) استمارة ٥٠ ح.

(١) كشف مستخلص فروق أسعار

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
مهندس /

مجدي عبد السلام عامر

ويرسل إليه بالعنوان الآتي: رئيس جامعة القاهرة

[illegible]

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

تقيد في السجل برقم :

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		عدد	
بيانات		المرفقات	
نوع الخصم	قسم	فرع	فصل
قرش	جنيه	بند	
٩٢١٠١			
إجمالي الأصل		٩٢١٠١	
بيانات الاستقطاعات		قرش	
عادي		جنيه	
إضافي		قرش	
دمغة توقيع		قرش	
رسم الدمغة		قرش	

الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

صافي القيمة المطلوب صرفها
فقط من غير تصاريح
صالحه راجع حيا فدا
سنة ٢٠٢

علامة

٥٠٩٢٠ في _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الامضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری الاداءات بتاريخ الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠٢ سنة _____ روجع فى _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

باعتد سح
شيك
اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنه ۲۰۲ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٢ س ٢٠٢٢ - ١٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(۳) سحب

المختتم ذو التاريخ

الشكايات تحت رقم : امضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل

الشيكات رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(۵) اُدوج فہ، کشف



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)



عملية : اعمال رفع كفاءة طريق ابشان / بيلا / الجرايدة بطول ١٨ كم عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٨٢	
تنفيذ : شركة العمدة للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق	
رقم المستخلص	قيمة فروق الأسعار
٢ جاري	٢٥٢٢٨٤٨,٠
٣ جاري	٦٧٨٧٢٦٦,٧
اجمالي قيمة فروق الأسعار المستحقة	٩٣١٠١١٤,٧

مهندس الهيئة
سعيد السيد

مهندس الشركة
[Signature]



نتشرف بأن نرفق طيه كشف فروق أسعار (السولار والبيتومين والاسمنت) وذلك لأعمال المدرجة بالمستخلص رقم ٢ جاري .

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال × معامل التكلفة الخاضع للتعديل × نسبة الزيادة او النقص (ع-١ع)

٢٠٢٢/١٢/٢٧	تاريخ الفتح الفني
٢٠٢٤/٠٨/٠٤	الأعمال بالمستخلص المستحق للفروق الاسعار حتي تاريخ
٢٠٢٣/٠٧/٢٦	الأعمال بالمستخلص الذي يسبقه حتي تاريخ
١٩٣	عدد الأيام عن فترة المستخلص

فروق اسعار عن مستخلص رقم (٢) جاري للعملية عاليه - وذلك حتي تاريخ ٢٠٢٤/٨/٤
مع مراعاة استبعاد اشهر توقف الاعمال بالعملية (مرفق برنامج زمني يوضح فترة التوقف)

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية بالمستخلص	الكمية الممتلئة	سعر البند بالفتح	اجمالي قيمة الاعمال	الفترة من إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل (ع)	الرقم القياسي عند شهر الاستد (ع)	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص (ع-١)	نسبة الزيادة او النقص (ع-١ع)	قيمة التعويض
٣	اعمال توريد وبناء تكاسي بالديش الرأسي ... الخ	م³	٤١٥٠	١٠٧,٥١	٢٥٠	٢٦٨٧٨,٢	٢٠٢٣/٧/٢٦	٥	٠,٠٣	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	٦٤٧,٦٣
		م³	٤١٥٠	٦٦٦,٥٨	٢٥٠	١٦٦٦٤٥,١	٢٠٢٣/٧/٢٦	٣١	٠,١٦	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	٤٠١٥,٣٢
		م³	٤١٥٠	٥٣٧,٥٦	٢٥٠	١٣٤٣٩١,٢	٢٠٢٣/٧/٢٦	٢٥	٠,١٤	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	٣٣٣٨,١٦
		م³	٤١٥٠	١٢٩,٠٢	٢٥٠	٣٢٢٥٣,٩	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٦	٠,٠٣	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	٠,٣٥٨٦٠	٢٣١٣,٢٣
		م³	٤١٥٠	٦٤٥,٠٨	٢٥٠	١٦١٢٦٩,٤	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣٠	٠,١٦	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	٠,٣٥٨٦٠	١١٥٦٦,١٦
		م³	٤١٥٠	٦٦٦,٥٨	٢٥٠	١٦٦٦٤٥,١	٢٠٢٤/٠٣/٣٠	٣١	٠,١٦	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	٠,٣٥٨٦٠	١١٥٦٦,١٦
		م³	٤١٥٠	٦٤٥,٠٨	٢٥٠	١٦١٢٦٩,٤	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣٠	٠,١٦	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	٠,٣٥٨٦٠	١١٥٦٦,١٦
		م³	٤١٥٠	٦٦٦,٥٨	٢٥٠	١٦٦٦٤٥,١	٢٠٢٤/٠٣/٣٠	٣١	٠,١٦	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	٠,٣٥٨٦٠	١١٥٦٦,١٦
		م³	٤١٥٠	٨٦,٠١	٢٥٠	٢١٥٠٢,٦	٢٠٢٤/٠٧/٢٦	٤	٠,٠٢	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	٠,٣٥٨٦٠	٢٢٨٥,٢٦
		م³	١٢٥٠٠	٢٢٣,٨٣	٦٩٩	٢٢٣٦٦٠,١	٢٠٢٣/٧/٢٦	٥	٠,٠٣	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	٤٠٩٠,٦١
٤	توريد وتشغيل طبقة أساس سن ٦	م³	١٢٥٠٠	٢٢٣,٨٣	٦٩٩	٢٢٣٦٦٠,١	٢٠٢٣/٧/٢٦	٥	٠,٠٣	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	٤٠٩٠,٦١
		م³	١٢٥٠٠	٢٠٧,٧٧	٦٩٩	١٤٠٣٤٣٢,٦	٢٠٢٣/٧/٢٦	٣١	٠,١٦	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	٢٥٣٦١,٨١
		م³	١٢٥٠٠	١٦١٩,١٧	٦٩٩	١١٣١٨٠٠,٥	٢٠٢٣/٧/٢٦	٢٥	٠,١٤	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	٢٠٤٥٣,٠٧
		م³	١٢٥٠٠	٣٨٨,٦٠	٦٩٩	٢٧١٦٣٢,١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٦	٠,٠٣	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	٠,٣٥٨٦٠	١٤٦١٠,٩٨
		م³	١٢٥٠٠	١٩٤٣,٠١	٦٩٩	١٣٥٨١٦٠,٦	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣٠	٠,١٦	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	٠,٣٥٨٦٠	٧٣٠٥٤,٩١
		م³	١٢٥٠٠	٢٠٧,٧٧	٦٩٩	١٤٠٣٤٣٢,٦	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٠,١٦	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	٠,٣٥٨٦٠	٧٥٤٩٠,٠٧
		م³	١٢٥٠٠	١٩٤٣,٠١	٦٩٩	١٣٥٨١٦٠,٦	٢٠٢٤/٠٣/٣٠	٣٠	٠,١٦	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	٠,٣٥٨٦٠	٧٣٠٥٤,٩١
		م³	١٢٥٠٠	٢٠٧,٧٧	٦٩٩	١٤٠٣٤٣٢,٦	٢٠٢٤/٠٣/٣٠	٣١	٠,١٦	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	٠,٣٥٨٦٠	١١١٨١٥,٨١
		م³	١٢٥٠٠	٢٥٩,٠٧	٦٩٩	١٨١٠٨٨,١	٢٠٢٤/٠٧/٢٦	٤	٠,٠٢	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	٠,٣٥٨٦٠	١٤٤٣٤,٣٠
		م³	٢٨٠٠٠	٧٥٥,٣٩	٤١	٢٩٧٤٠,٩	٢٠٢٣/٧/٢٦	٥	٠,٠٣	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	٣٥٨٣,٣٠
٦	اعمال انشاء طبقة تشريب ... MCO الخ	م²	٢٨٠٠٠	٤٤٩٧,٤١	٤١	١٨٤٣٩٣,٨	٢٠٢٣/٧/٢٦	٣١	٠,١٦	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	٢٢٢١,٤٩
		م²	٢٨٠٠٠	٣٦٢٦,٩٤	٤١	١٤٨٧٠٤,٧	٢٠٢٣/٧/٢٦	٢٥	٠,١٤	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	١٧٩١,٥٢
		م²	٢٨٠٠٠	٨٧٠,٤٧	٤١	٣٥٦٨٩,١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٦	٠,٠٣	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	٠,٣٥٨٦٠	١٢٧٩,٨٠
		م²	٢٨٠٠٠	٤٣٥٢,٣٣	٤١	١٧٨٤٤٥,٦	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣٠	٠,١٦	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	٠,٣٥٨٦٠	٦٣٩٩,٠١
		م²	٢٨٠٠٠	٤٤٩٧,٤١	٤١	١٨٤٣٩٣,٨	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٠,١٦	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	٦٦١٢,٣١
		م²	٢٨٠٠٠	٤٣٥٢,٣٣	٤١	١٧٨٤٤٥,٦	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣٠	٠,١٦	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	٠,٣٥٨٦٠	٦٣٩٩,٠١
		م²	٢٨٠٠٠	٤٤٩٧,٤١	٤١	١٨٤٣٩٣,٨	٢٠٢٤/٠٣/٣٠	٣١	٠,١٦	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	٦٦١٢,٣١
		م²	٢٨٠٠٠	٤٣٥٢,٣٣	٤١	١٧٨٤٤٥,٦	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣٠	٠,١٦	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	٠,٣٥٨٦٠	٦٣٩٩,٠١
		م²	٢٨٠٠٠	٤٤٩٧,٤١	٤١	١٨٤٣٩٣,٨	٢٠٢٤/٠٧/٢٦	٤	٠,٠٢	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	٠,٣٥٨٦٠	١٢٧٩,٨٠
		م²	٢٨٠٠٠	٧٥٥,٣٩	٤١	٢٩٧٤٠,٩	٢٠٢٣/٧/٢٦	٥	٠,٠٣	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	٢٢٢١,٤٩
٧	اعمال انشاء طبقة رابطة ... الخ	م²	٢٨٠٠٠	٤٤٩٧,٤١	٤١	١٨٤٣٩٣,٨	٢٠٢٣/٧/٢٦	٣١	٠,١٦	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	٢٢٢١,٤٩
		م²	٢٨٠٠٠	٣٦٢٦,٩٤	٤١	١٤٨٧٠٤,٧	٢٠٢٣/٧/٢٦	٢٥	٠,١٤	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	١٧٩١,٥٢
		م²	٢٨٠٠٠	٨٧٠,٤٧	٤١	٣٥٦٨٩,١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٦	٠,٠٣	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	٠,٣٥٨٦٠	١٢٧٩,٨٠
		م²	٢٨٠٠٠	٤٣٥٢,٣٣	٤١	١٧٨٤٤٥,٦	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣٠	٠,١٦	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	٠,٣٥٨٦٠	٦٣٩٩,٠١
		م²	٢٨٠٠٠	٤٤٩٧,٤١	٤١	١٨٤٣٩٣,٨	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٠,١٦	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	٢٢٢١,٤٩
		م²	٢٨٠٠٠	٤٣٥٢,٣٣	٤١	١٧٨٤٤٥,٦	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣٠	٠,١٦	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	٠,٣٥٨٦٠	٦٣٩٩,٠١
		م²	٢٨٠٠٠	٤٤٩٧,٤١	٤١	١٨٤٣٩٣,٨	٢٠٢٤/٠٧/٢٦	٤	٠,٠٢	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	٠,٣٥٨٦٠	١٢٧٩,٨٠
		م²	٢٨٠٠٠	٧٥٥,٣٩	٤١	٢٩٧٤٠,٩	٢٠٢٣/٧/٢٦	٥	٠,٠٣	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	٢٢٢١,٤٩
		م²	٢٨٠٠٠	٨٧٠,٤٧	٤١	٣٥٦٨٩,١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٦	٠,٠٣	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	٠,٣٥٨٦٠	١٢٧٩,٨٠
		م²	٢٨٠٠٠	٤٣٥٢,٣٣	٤١	١٧٨٤٤٥,٦	٢٠٢٣/٧/٢٦	٢٥	٠,١٤	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	٢٢٢١,٤٩
٦	اعمال انشاء طبقة تشريب ... MCO الخ	م²	٢٨٠٠٠	٤٤٩٧,٤١	٤١	١٨٤٣٩٣,٨	٢٠٢٣/٧/٢٦	٣١	٠,١٦	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	٢٢٢١,٤٩
		م²	٢٨٠٠٠	٣٦٢٦,٩٤	٤١	١٤٨٧٠٤,٧	٢٠٢٣/٧/٢٦	٢٥	٠,١٤	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	١٧٩١,٥٢
		م²	٢٨٠٠٠	٨٧٠,٤٧	٤١	٣٥٦٨٩,١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٦	٠,٠٣	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	٠,٣٥٨٦٠	١٢٧٩,٨٠
		م²	٢٨٠٠٠	٤٣٥٢,٣٣	٤١	١٧٨٤٤٥,٦	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣٠	٠,١٦	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	٠,٣٥٨٦٠	٦٣٩٩,٠١
		م²	٢٨٠٠٠	٤٤٩٧,٤١	٤١	١٨٤٣٩٣,٨	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٠,١٦	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	٢٢٢١,٤٩
		م²	٢٨٠٠٠	٤٣٥٢,٣٣	٤١	١٧٨٤٤٥,٦	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣٠	٠,١٦	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	٠,٣٥٨٦٠	٦٣٩٩,٠١
		م²	٢٨٠٠٠	٤٤٩٧,٤١	٤١	١٨٤٣٩٣,٨	٢٠٢٤/٠٧/٢٦	٤	٠,٠٢	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	٠,٣٥٨٦٠	١٢٧٩,٨٠
		م²	٢٨٠٠٠	٧٥٥,٣٩	٤١	٢٩٧٤٠,٩	٢٠٢٣/٧/٢٦	٥	٠,٠٣	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	٢٢٢١,٤٩
		م²	٢٨٠٠٠	٨٧٠,٤٧	٤١	٣٥٦٨٩,١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٦	٠,٠٣	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	٠,٣٥٨٦٠	١٢٧٩,٨٠
		م²	٢٨٠٠٠	٤٣٥٢,٣٣	٤١	١٧٨٤٤٥,٦	٢٠٢٣/٧/٢٦	٢٥	٠,١٤	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	٢٢٢١,٤٩
٧	اعمال انشاء طبقة رابطة ... الخ	م²	٢٨٠٠٠	٤٤٩٧,٤١	٤١	١٨٤٣٩٣,٨	٢٠٢٣/٧/٢٦	٣١	٠,١٦	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	٢٢٢١,٤٩
		م²	٢٨٠٠٠	٣٦٢٦,٩٤	٤١	١٤٨٧٠٤,٧	٢٠٢٣/٧/٢٦	٢٥	٠,١٤	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	١٧٩١,٥٢
		م²	٢٨٠٠٠	٨٧٠,٤٧	٤١	٣٥٦٨٩,١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٦	٠,٠٣	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	٠,٣٥٨٦٠	١٢٧٩,٨٠
		م²	٢٨٠٠٠	٤٣٥٢,٣٣	٤١	١٧٨٤٤٥,٦	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣٠	٠,١٦	سولار	٠,٢				



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

عقد رقم: ١٨٢

تنفيذ : شركة العمدة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق

عملية : أعمال رفع كفاءة طريق ابشان / بيلا / الجرايدة بطول ١٨ كم

نتشرف بأن نرفق طيه كشف فروق أسعار (السولار والبيتومين والاسمنت) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص رقم ٣ جاري .

قيمة التعويض = إجمالي قيمة الاعمال × معامل التكلفة الخاضع للتعديل × نسبة الزيادة أو النقص (ع-ع)/ع

٢٠٢٢/١٢/٢٧	تاريخ الفتح الفني
٢٠٢٤/١١/٢٠	الأعمال بالمستخلص المستحق للفروق الأسعار حتى تاريخ
٢٠٢٤/٠٨/٠٤	الأعمال بالمستخلص الذي يسبقه حتى تاريخ
١٠٨	عدد الأيام عن فترة المستخلص

فروق أسعار عن مستخلص رقم (٣) جاري للعملية عاليه - وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٠

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية بالمستخلص	الكمية الممتلئة	سعر البند بالعقد	اجمالي قيمة الاعمال	الفترة من إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل (ع)	الرقم القياسي عند شهر الاسناد (ع)	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص (١٤)	نسبة الزيادة او النقص (ع-ع)/ع	قيمة التعويض
١	تسكير وإزالة مسطحات منهارة	م ^٣	١٥٠٠	٣٧٥,٠٠	٢٩٩	١١٢١٢٥,٠	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٧	٠,٢٥	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٠,٥٣١٣٩	١١٩١٦,٤٥
		م ^٣	١٥٠٠	٤١٦,٦٧	٢٩٩	١٢٤٥٨٣,٣	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٣٠	٠,٢٨	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٠,٥٣١٣٩	١٢٢٤٠,٥٠
		م ^٣	١٥٠٠	٤٣٠,٥٦	٢٩٩	١٢٨٧٣٦,١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٣١	٠,٢٩	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٦٢٠,١٠	٠,٧٥٣٦٨	١٩٤٠٥,٠٨
		م ^٣	١٥٠٠	٢٧٧,٧٨	٢٩٩	٨٣٠٥٥,٦	٢٠٢٤/١٠/٣١	٢٠	٠,١٩	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٦٢٠,١٠	٠,٧٥٣٦٨	١٢٥١٩,٤٠
٣	اعمال توريد وبناء تكاسي بالدبش الرأسي ... الخ	م ^٣	٧٧٠٠	١٩٢٥,٠٠	٢٥٠	٤٨١٢٥٠,٠	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٧	٠,٢٥	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٠,٥٣١٣٩	٥١١٤٦,٤٢
		م ^٣	٧٧٠٠	٢١٣٨,٨٩	٢٥٠	٥٣٤٧٢٢,٢	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٣٠	٠,٢٨	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٠,٥٣١٣٩	٥٦٨٢٩,٣٦
		م ^٣	٧٧٠٠	٢٢١٠,١٩	٢٥٠	٥٥٢٥٤٦,٣	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٣١	٠,٢٩	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٦٢٠,١٠	٠,٧٥٣٦٨	٨٣٢٨٨,٢٣
		م ^٣	٧٧٠٠	١٤٢٥,٩٣	٢٥٠	٣٥٦٤٨١,٥	٢٠٢٤/١٠/٣١	٢٠	٠,١٩	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٦٢٠,١٠	٠,٧٥٣٦٨	٥٣٧٣٤,٣٤
١١	اعمال الردم خلف التكاسي ... الخ	م ^٣	٤٨٥٠	١٢١٢,٥٠	١٠٠	١٢١٢٥٠,٠	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٧	٠,٢٥	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٠,٥٣١٣٩	١٢٨٨٦,٢٤
		م ^٣	٤٨٥٠	١٣٤٧,٢٢	١٠٠	١٣٤٧٢٢,٢	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٨	٠,٢٨	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٠,٥٣١٣٩	١٤٣١٨,٠٥
		م ^٣	٤٨٥٠	١٣٩٢,١٣	١٠٠	١٣٩٢١٣,٠	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٣١	٠,٢٩	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٦٢٠,١٠	٠,٧٥٣٦٨	٢٠٩٨٤,٣١
		م ^٣	٤٨٥٠	٨٩٨,١٥	١٠٠	٨٩٨١٤,٨	٢٠٢٤/١٠/٣١	٢٠	٠,١٩	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٦٢٠,١٠	٠,٧٥٣٦٨	١٣٥٣٨,٢٦
٥	اعمال توريد وصب بلاطات خرسانية ... الخ	م ^٣	٥٠٠	١٢٥,٠٠	٦٠	٧٥٠٠,٠	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٧	٠,٢٥	سولار	٠,١٢	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٠,٥٣١٣٩	٤٧٨,٢٥
		م ^٣	٥٠٠	١٣٨,٨٩	٦٠	٨٣٣٣,٣	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٢٨	٠,٢٨	سولار	٠,١٢	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٠,٥٣١٣٩	٥٣١,٣٩
		م ^٣	٥٠٠	١٤٣,٥٢	٦٠	٨٦١١,١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٣١	٠,٢٩	سولار	٠,١٢	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٠,٥٣١٣٩	٧٧٨,٠٠
		م ^٣	٥٠٠	٩٢,٥٩	٦٠	٥٥٥٥,٦	٢٠٢٤/١٠/٣١	٢٠	٠,١٩	سولار	٠,١٢	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٠,٥٣١٣٩	٥٠٢,٤٥
٤	توريد وتشغيل طبقة أساس ٦ سن	م ^٣	٢٤٠٠	٦٠٠,٠٠	٦٩٩	١٤٩٤٠٠,٠	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٧	٠,٢٥	سولار	٠,١٥	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٠,٥٣١٣٩	٣٣٤٢٩,٨٣
		م ^٣	٢٤٠٠	٦٦٦,٦٧	٦٩٩	١٦٦٦٦٧,٧	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٨	٠,٢٨	سولار	٠,١٥	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٠,٥٣١٣٩	٣٧١٤٤,٢٦
		م ^٣	٢٤٠٠	٦٨٨,٨٩	٦٩٩	١٨٨٥٣٣,٣	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٣١	٠,٢٩	سولار	٠,١٥	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٠,٥٣١٣٩	٥٤٣٨٨,٠٥
		م ^٣	٢٤٠٠	٤٤٤,٤٤	٦٩٩	٣١٠٦٦٦,٧	٢٠٢٤/١٠/٣١	٢٠	٠,١٩	سولار	٠,١٥	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٠,٥٣١٣٩	٣٥١٢١,٢٢
٦	اعمال انشاء طبقة تشريب MCO ... الخ	م ^٢	٥٧٠٠٠	١٤٢٥٠,٠٠	٤١	١٤٢٥٠٠,٠	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٧	٠,٢٥	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٠,٥٣١٣٩	٣١٠٤٦,٥٤
		م ^٢	٥٧٠٠٠	١٥٨٣٣,٣٣	٤١	١٥٨٣٣,٣٣	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٨	٠,٢٨	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٠,٥٣١٣٩	٣٤٤٩٦,١٦
		م ^٢	٥٧٠٠٠	١٦٣٦١,١١	٤١	١٦٣٦١,١١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٣١	٠,٢٩	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٠,٥٣١٣٩	٥٠٥٥٧,٠٤
		م ^٢	٥٧٠٠٠	١٠٥٥٥,٥٦	٤١	١٠٥٥٥,٥٦	٢٠٢٤/١٠/٣١	٢٠	٠,١٩	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٠,٥٣١٣٩	٣٢٦١٧,٤٤
٧	اعمال انشاء طبقة رابطة ... الخ	م ^٢	٥٧٠٠٠	١٤٢٥٠,٠٠	١٤٠	١٤٢٥٠,٠٠	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٧	٠,٢٥	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٠,٥٣١٣٩	١٠٦٠١٢,٥٨
		م ^٢	٥٧٠٠٠	١٥٨٣٣,٣٣	١٤٠	١٥٨٣٣,٣٣	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٨	٠,٢٨	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٠,٥٣١٣٩	١١٧٧٩١,٧٦
		م ^٢	٥٧٠٠٠	١٦٣٦١,١١	١٤٠	١٦٣٦١,١١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٣١	٠,٢٩	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٠,٥٣١٣٩	١٧٢١٣٣,٧٨
		م ^٢	٥٧٠٠٠	١٠٥٥٥,٥٦	١٤٠	١٠٥٥٥,٥٦	٢٠٢٤/١٠/٣١	٢٠	٠,١٩	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٠,٥٣١٣٩	١١١٣٧٦,٦٣
٣	اعمال توريد وبناء تكاسي بالدبش الرأسي ... الخ	م ^٣	٧٧٠٠	١٩٢٥,٠٠	٢٥٠	٤٨١٢٥٠,٠	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٧	٠,٢٥	اسمنت	٠,١٥	٢٧٠,٣٠	٤٤٦,٠٠	٠,٦٥٠٠٢	٤٦٩٢٣,٢١
		م ^٣	٧٧٠٠	٢١٣٨,٨٩	٢٥٠	٥٣٤٧٢٢,٢	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٨	٠,٢٨	اسمنت	٠,١٥	٢٧٠,٣٠	٥٠٠,٤٠	٠,٨٥١٢٨	٦٨٢٧٩,٤٦
		م ^٣	٧٧٠٠	٢٢١٠,١٩	٢٥٠	٥٥٢٥٤٦,٣	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٣١	٠,٢٩	اسمنت	٠,١٥	٢٧٠,٣٠	٥٠٠,٤٠	٠,٨٨٩٠١	٧٣٦٨٣,٠٦
		م ^٣	٧٧٠٠	١٤٢٥,٩٣	٢٥٠	٣٥٦٤٨١,٥	٢٠٢٤/١٠/٣١	٢٠	٠,١٩	اسمنت	٠,١٥	٢٧٠,٣٠	٥٠٣١,٩٠	٠,٩٦٧٨١	٥١٧٥١,١٤
٥	اعمال توريد وصب بلاطات خرسانية ... الخ	م ^٣	٥٠٠	١٢٥,٠٠	٦٠	٧٥٠٠,٠	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٧	٠,٢٥	اسمنت	٠,٣٢	٢٧٠,٣٠	٤٤٦,٠٠	٠,٦٥٠٠٢	١٥٦٠,٠٤
		م ^٣	٥٠٠	١٣٨,٨٩	٦٠	٨٣٣٣,٣	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٨	٠,٢٨	اسمنت	٠,٣٢	٢٧٠,٣٠	٥٠٠,٤٠	٠,٨٥١٢٨	٢٢٧٠,٠٧
		م ^٣	٥٠٠	١٤٣,٥٢	٦٠	٨٦١١,١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٣١	٠,٢٩	اسمنت	٠,٣٢	٢٧٠,٣٠	٥٠٠,٤٠	٠,٨٨٩٠١	٢٤٤٩,٧٢
		م ^٣	٥٠٠	٩٢,٥٩	٦٠	٥٥٥٥,٦	٢٠٢٤/١٠/٣١	٢٠	٠,١٩	اسمنت	٠,٣٢	٢٧٠,٣٠	٥٠٣١,٩٠	٠,٩٦٧٨١	١٧٢٠,٥٦
٦	اعمال انشاء طبقة تشريب MCO ... الخ	م ^٢	٥٧٠٠٠	١٤٢٥٠,٠٠	٤١	١٤٢٥٠,٠٠	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٧	٠,٢٥	بيتومين	٠,٦٥	٥٦٦,٠٠	١٠٧٩,١٠	٠,٩٠٦٥٤	٣٤٤٢٦٨,٨٠
		م ^٢	٥٧٠٠٠	١٥٨٣٣,٣٣	٤١	١٥٨٣٣,٣٣	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٨	٠,٢٨	بيتومين	٠,٦٥	٥٦٦,٠٠	١٠٧٩,١٠	٠,٩٠٦٥٤	٣٨٢٥٢,٠٨٨
		م ^٢	٥٧٠٠٠	١٦٣٦١,١١	٤١	١٦٣٦١,١١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٣١	٠,٢٩	بيتومين	٠,٦٥	٥٦٦,٠٠	١٠٧٩,١٠	٠,٩٠٦٥٤	٣٩٥٢٧١,٥٨
		م ^٢	٥٧٠٠٠	١٠٥٥٥,٥٦	٤١	١٠٥٥٥,٥٦	٢٠٢٤/١٠/٣١	٢٠	٠,١٩	بيتومين	٠,٦٥	٥٦٦,٠٠	١٠٧٩,١٠	٠,٩٠٦٥٤	٢٥٥٠١٣,٩٢
٧	اعمال انشاء طبقة رابطة ... الخ	م ^٢	٥٧٠٠٠	١٤٢٥٠,٠٠	١٤٠	١٤٢٥٠,٠٠	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٧	٠,٢٥	بيتومين	٠,٥٥	٥٦٦,٠٠	١٠٧٩,١٠	٠,٩٠٦٥٤	٩٩٤٩٧,٨٤
		م ^٢	٥٧٠٠٠	١٥٨٣٣,٣٣	١٤٠	١٥٨٣٣,٣٣	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٨	٠,٢٨	بيتومين	٠,٥٥	٥٦٦,٠٠	١٠٧٩,١٠	٠,٩٠٦٥٤	١١٠٥٢١٩,٨٢
		م ^٢	٥٧٠٠٠	١٦٣٦١,١١	١٤٠	١٦٣٦١,١١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٣١	٠,٢٩	بيتومين	٠,٥٥	٥٦٦,٠٠	١٠٧٩,١٠	٠,٩٠٦٥٤	١١٤٢٠٠,٤٨
		م ^٢	٥٧٠٠٠	١٠٥٥٥,٥٦	١٤٠	١٠٥٥٥,٥٦	٢٠٢٤/١٠/٣١	٢٠	٠,١٩	بيتومين	٠,٥٥	٥٦٦,٠٠	١٠٧٩,١٠	٠,٩٠٦٥٤	٧٣٦٨١٣,٢١
الإجمالي															٦٧٨٧٢٦٦,٧٤

الإجمالي

مهندس الشركة
المهندس /

مهندس العملية
المهندس /

مدير العملية
المهندس /

مدير إدارة المشروعات
المهندس /

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

مجدى عبد السلام عامر

كريم إمام

عبد النور

أحمد نصار

٥٠٩٢٠

٢٥