



الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

كشف رقم (٣) ختامي

عملية : تنفيذ أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) وصلة البضائع في المسافة من كم ١٥٠ الي الكم ٥٠٠٠ بطول ٠,٣٥ كم اتجاه الجلالة .

تنفيذ : مؤسسة الاتحاد للمقاولات والتوريدات العمرية عن المدة من بدء العمل الي ٧ / ٣ / ٢٠٢٣ .

العقد رقم (١٢٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ١ / ٨ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	اللفة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / و تنتهي في / / . (١٠) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية (موردة من الميناء) مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (المسافة من التشوينات الناتجة من أحواض الميناء حتي موقع العمل . مسافة النقل ٢,٢٥٠ كم تم احتساب قيمة الكارتات ١١ جنية للمتر	٥٨,٥٠	م٣	٧٠٠٠٠,٠٠	٣٦٥٥,٠٠	٧٣٦٥٥,٠٠	ختامي	٤٣٠٨٨١٧,٥٠		٤٣٠٨٨١٧,٥٠	
٢	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٦٤ كم	٣٥١,٥٠	م٣	٢٣٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	ختامي	٨٤٣٦٠٠,٠٠		٨٤٣٦٠٠,٠٠	
٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية (موردة من الميناء) مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (المسافة من التشوينات الناتجة من أحواض الميناء حتي موقع العمل .	٤٥,٠٠	م٣	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠١٠٠,٠٠	ختامي	٤٥٤٥٠٠,٠٠		٤٥٤٥٠٠,٠٠	
الإجمالي											
٥٦٠٦٩١٧,٥٠											
فقط خمسة مليون وستمائة وستة الف وتسعمائة وسبعة عشر و ١٠٠\٥٠ جنيها لاغير											
شركة المنفذة م / التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ) م / التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	استشاري العام Sysra م / التوقيع	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م / إسلام عطية التوقيع	مدير المشروع م / رامسي بيج م / أحمد عراقي التوقيع	مدير عام المشروعات يتمدد ،،، رئيس الإدارة المركزية م / أحمد الطح	روجع فوجد علي صحة تحرير في / / ٢٠٢٣				