



كشف رقم (٤) ختامي

عملية : تنفيذ أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) وصلة البضائع في المسافة من كم ١٥٠,٠ الي الكم ٥٠٠,٠ بطول ٣٥٠,٠ كم اتجاه محور ٣٠ يونيو .

تنفيذ : مؤسسة الاتحاد للمقاولات والتوريدات العمومية عن المدة من بدء العمل الي ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣ .

العقد رقم (٣٧١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ١٤ / ٩ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية									
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة (موردة من الميناء) مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية مسافة النقل حتي ٥٠٠ متر (المسافة من التشوينات الناتجة من أحواض الميناء حتي موقع العمل. مسافة النقل ٢,٢٥٠ كم تم احتساب قيمة الكرات ١١ جنية للمتر	٥٨,٥٠	م٣	٧٠٠٠٠,٠٠	٣٦٥٥,٠٠	٧٣٦٥٥,٠٠	ختامي	٤٣٠٨٨١٧,٥٠		٤٣٠٨٨١٧,٥٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد. (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / و تنتهي في / / (١٠) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
٢	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٦٤ كم	٣٥١,٥٠	م٣	١١٠٠,٠٠	٣٨,٠٠	١١٣٨,٠٠	ختامي	٤٠٠٠٧,٠٠		٤٠٠٠٧,٠٠	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ٦٤ كم	٣٥٩,٥٠	م٣	٢٤٥٠,٠٠	١١٦,٠٠	٢٥٦٦,٠٠	ختامي	٩٢٢٤٧٧,٠٠		٩٢٢٤٧٧,٠٠	
الإجمالي											٥٦٣١٣٠١,٥٠
فقط خمسة مليون وستمائة وواحد وثلاثون ألف وثلاثمائة وواحد و ١٠٠١٥٠ جنيها لاغير											
شركة المنفعة م التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ) م التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع التوقيع	استشاري الهيئة مدير المشروع التوقيع	الاستشاري العام Systra م التوقيع	الهيئة العامة للطرق و الكباري مهندس الإشراف م / رامي بهيج التوقيع	مدير المشروع م / أحمد عراقي التوقيع	يعتمد ،،، رئيس الإدارة المركزية م / أحمد الطح				

