

نيس ، الادارة المركزية

مهندس / أحمد الطحان

مدير مشروع الهيئة

مہتمم / شریف صدیقی

مفتي الجمهورية

مهندس / محمد سلومانی

24. $\frac{1}{2} \pi$

رفعة الدين محمد بن أنشأ الطرق
ميسر وع طرق السوييس - السخنة

$\frac{1}{2} \times 10^{-6}$

أ/أ احمد المجدد



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
(لتنفيذ المسافة من الكم ٥٠ حتي الكم ٦٠ بطول ١٠ كم ((أعمال طرق - عدد ٤ برايك))

الهيئة العامة
للطرق والنقل
(GARB)



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والنقل

المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

تنفيذ شركة :- شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

تابع مستخلص رقم (١١) جارى

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ١٢ / ٣ / ٢٠٢٤

العقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٥٣) - بتاريخ (٢٠٢٢/٢/٦)

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	كمية المقايضة المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاصل التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائى	قيمة الاصل التي تمت خلال المدة		اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنية)							جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	
٢	بالمتر المكعب اعمال حفر للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع انواع التربة والقلية تشمل نزع اى مياه تظهر في أثناء الحفر وسنة جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المقالب العمومية ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٣م	٨٨٠٠	٢١٩٤	٠,٠٠	٢,١٩٤,٠٠	جارى	٩٨,٧٣٠,٠٠	٩٨٧٣٠									
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تنفذ أسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بجهـد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح العلوى ورش ودمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الاصل اللازمة لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٣م	١٥٠٠,٠٠	٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٨٧٥,٠٠	جارى	١٣١٢٥٠,٠٠	١٣١٢٥٠									
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى للبريك طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهـد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاصل اللازمة لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٣م	٢٣٠٠,٠٠	٢٥٦,٠٠	٠,٠٠	٢٥٦,٠٠	جارى	٥٨٨٨٠,٠٠	٥٨٨٨٠									
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الساتدة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهـد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاصل اللازمة لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٣م	٢٧٠٠,٠٠	١٣٧,٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٠٠	جارى	٣٦٩٩٠,٠٠	٣٦٩٩٠									
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الإنشائية وبلاطات المداخل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهـد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاصل اللازمة لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٣م	٢٢٠٠,٠٠	٦٢٩,٠٠	٠,٠٠	٦٢٩,٠٠	جارى	١٣٨٣٨٠,٠٠	١٣٨٣٨٠									
٨	بالطن توريد وقطع وتشي ورس وتربيط وتشغيل اسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر التوزيع من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة. والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعاد اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتكيب الحديد من سلك رباط وبسكوت وخلافه وكل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	طن	٢٣٥٠,٠٠	٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	٧٢٥,٠٠	جارى	١٧٠٣٧٥٠,٠٠	١٧٠٣٧٥٠									
٩	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني على البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة. والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح و حماية العزل وكافة ما يلزم لنهـو العمل كاملاً مما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	م	٥٠	٥٥٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠	جارى	٢٧٥٠,٠٠	٢٧٥٠									
إجمالى الاعمال الصناعية								٢٦,٣٦٥,٤٣٠,٠٠				٢٦,٣٦٥,٤٣٠,٠٠						
إجمالى أعمال الطرق								٣٤٢,٨٤٠,٨٠٤,٠٠										
الإجمالى الكلي								٣٦٩,٢٠٦,٢٣٤,٠٠										

يتم دفع نسبة (٥٠٪) من اجمالي قيمة
المستخلص طبقاً لحضر الفاتورة.

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

مهندس / أحمد عراقي

مدير مشروع الهيئة

مهندس / شريف صدقي

مهندس الهيئة

مهندس / محمد سليمان

استشاري الاعمال الصناعية



مدير مشروع الشركة



المكتب الفني للشركة

استشاري الشركة

أحمد محمد