

مشروع:توسعة مسافات متفرقه من الطريق الساحلي الدولي مطروح / السلوم بطول اجمالي 61.125 كم لتنفيذ ((تنفيذ المسافة من كم 50 حتى كم 61 بطول 11 كم)) بالامر المباشر
تنفيذ: شركة اوراسكوم لانشاء الطرق

كشف رقم (2) جاري

من بداية العمل حتى: 2025 /03/ 23

المقاول:شركة اوراسكوم لانشاء الطرق رقم العقد (2024/2023/1662)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات القصوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 م من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	20.00	متر مكعب	33,000	21,951	0	21,951	439,017	0	0	0	439,017	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لافتات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الانفى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - سيارة نقل العينات متواجده - يراعى تطبيق نصوص العقد - وثيقة التأمين سارية حتى 2026-12-31
3	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية من ناتج مخلفات محاجر الكسارات بمرسي مطروح مطابقة للمواصفات والتجوير باستخدام بلدور للارض المتناسكة طبقاً لتحليل التربة وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها باصمالة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	154.37	متر مكعب	33,000	31,350	0	31,350	4,839,500	0	0	0	4,839,500	0	
	رسم الكارثة والموازن طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال التربة	13.00	متر مكعب	33,000	31,350	0	31,350	407,550		0		407,550		
4	بالمتر المسطح اعمال كشط وزلّة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتعوجة والشروع بالرفص الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الاتوماتيكية بسلك 5 سم طبقاً للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالاوريات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حثي 10 كم والتسوية والنظافة وكل مايلزم لنهو العمل	16.50	متر مسطح	16,500	11,970	0	11,970	197,505	0	0	0	197,505	0	
5	بالمتر المكعب اعمال توريد وورش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجالوس عن 40% ولا يزيد المتناسح عن 10% وفردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم وورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	236.00	متر مكعب	71,500	46,570	0	46,570	10,990,508	0	0	0	10,990,508	0	
	رسم الكارثة والموازن طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة الأساس	25.00	متر مكعب	71,500	46,570	0	46,570	1,164,249	0	0	0	1,164,249	0	
6	بالمتر المسطح اعمال توريد وورش طبقة تشريب من البتومين السائل متوسط التناثر MC30 بمعدل من 1.2-1.5 كجم/م ² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للطبقات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	27.50	متر مسطح	107,800	76,578	25,822	102,400	2,816,000	0	0	0	2,816,000	0	
7	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسلك 6سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبتومين الصلب 70/60 واردة شركة النصر بالسويس او ما يعادلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للطبقات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	143.00	متر مسطح	107,800	50,122	21,378	71,500	10,224,500	0	0	0	10,224,500	0	
	رسم الكارثة والموازن طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية	3.00	متر مسطح	107,800	50,122	21,378	71,500	214,500	0	0	0	214,500	0	
8	بالمتر المسطح اعمال توريد وورش طبقة لاصف من البتومين السائل سريع التناثر MC3000 بمعدل 0.4 كجم/م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للطبقات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	9.20	متر مسطح	124,300	28,587	55,613	84,200	774,640	0	0	0	774,640	0	
9	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسلك 5سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبتومين الصلب 70/60 واردة شركة النصر بالسويس او ما يعادلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للطبقات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	137.00	متر مسطح	124,300	28,587	55,613	84,200	11,535,400	0	0	0	11,535,400	0	
	رسم الكارثة والموازن طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية	3.00	متر مسطح	124,300	28,587	55,613	84,200	252,600	0	0	0	252,600	0	
14	اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر 50 سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكربونات + 0.8% رمل + 0.4% م رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرب عاب المقاومة رتبة 52/36 بمعدل 5 10 لمتراً الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل 6 9 لمتراً الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم الماسورة بخرقوس من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المعطّن والفئة شاملة اعمال الحفر حتى المنسوب التصميمي أسفل قواعد المواسير ونزع المياة ان وجدت مع تدعيم نهايات الماسورة والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة.	807.69	م.ط	315	147	0	147.00	118,730	0	0	0	118,730	0	
15	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ طبقاً للرسومات التنفيذية ذات المحتوى الاسمنتي 250 كجم / م ³ اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي على الال اجهاد الكسر المينات عن 200 كجم / م ² مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة .	1250.00	متر مكعب	440	183	0.00	183.00	228,750	0	0	0	228,750	0	
إجمالي قيمة المستخلص														44,203,449

فقط و قدره اربعة و اربعون مليوناً ومائتين وثلاثة الاف و اربعة مائة و تسعة و اربعون جنيهاً مصرياً لاغير .

الشركة المنفذة: شركة اوراسكوم لانشاء الطرق	مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام المشروعات	رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح عميد مهندس / هاني محمد محمود طه
ممثل شركة (شركة اوراسكوم لانشاء الطرق)	مهندس / ابراهيم الحناوي	مهندس / محمد فياض	مهندس / هاني محمد محمود طه

