

رقم البند	البند	الفترة	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكمية الإجمالية	جارى نهائى	قيمة الأعمال	قيمة الاستقطاعات	الإجمالي بعد الاستقطاعات	ملاحظات
1-1	أعمال رفع وإزالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقلب العمومية طبقاً لتعليمات السيد المهندس المشرف والفئة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب لمسافة نق نتائج التكسير حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 0.8 جنية لكم في حالة الزيادة بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية و محمل على البند الاتى:	١٥,٠٠	م ³	١٢٠٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٢٤٠,٠٠	جار	١٨٠٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٣٦٠,٠٠	تأمين وسلامة المرور متواجده
4-1	1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٥٤,٠٠	م ³	٦٩٣٦٨,٠٠	٠,٠٠	٦٩٣٦٨,٠٠	جار	٣٧٤٥٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٣٧٤٥٨٧٢,٠٠	وثائق التأمين سارية
	ذات إجهاد (200-100) كجم/سم ²	٦٥,٥٠	م ³	٧٤٨٤٨,٠٠	٠,٠٠	٧٤٨٤٨,٠٠	جار	٤٩٠٢٥٤٤,٠٠	٠,٠٠	٤٩٠٢٥٤٤,٠٠	السيارة متواجدة بمعرفة الادارة
	ذات إجهاد (300-200) كجم/سم ²	٧٦,٠٠	م ³	٥٨٩١٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٩١٠,٠٠	جار	٤٤٧٧١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٧٧١٦٠,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة
	ذات إجهاد (400-300) كجم/سم ²										
5-1	بالمتر المكعب أعمال تخريم ونسف طبقاً للمناسيب التصميمية فى تربة صخرية صلبة (ذات إجهاد يزيد عن 100كجم/سم ²) والحساب طبقاً لمحاضر النصف على أن يتم تحميل ونقل ناتج النصف مسافة لا تقل عن 500 متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الزلط أو السن المتدرج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 25 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة	٦٢,٠٠	م ³	٤٢٢٢٧,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٢٧,٠٠	جار	٢٦١٨٠٧٤,٠٠	٠,٠٠	٢٦١٨٠٧٤,٠٠	
2-3	أعمال ردم (Embankment) وتشغيل بنواتج الحفر وذلك بعد تحقيق المواصفات العامة من حيث الصلاحية والتدرج مع استخدام الكسارات للتأكد من التدرج والمقاسات المطلوبة لاختبار المناخل وتصنيف التربة والمدة من قبل استشاري المشروع (مما يتطلب استخدام عدة مراحل للتكسير) مع الالتزام باستخدام كسارة كاملة وذلك بعد الرجوع للمنطقة المشرفة لتحديد استخدامها من عمده وعلى ان يتم الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة طبقا لمواصفات المشروع مع الالتزام بأخذ الموافقات اللازمة قبل البدء من المنطقة المشرفة بعد تحديد صلاحية ناتج الحفر من عمده لاستخدام المواد كبديلة لطبقات حتى مسافة نقل 5.5 كم	٨٦,٠٠	م ³								
	حتى مسافة نقل 6.5 كم	٩٠,٥٠	م ³	١٣٦٧٩٧,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٧٩٧,٠٠	جار	١٢٣٨٠١٢٨,٥٠	٠,٠٠	١٢٣٨٠١٢٨,٥٠	
	حتى مسافة نقل 6.5 كم	٩١,٥٠	م ³	٤٨٩٢٠٥,٠٠	٠,٠٠	٤٨٩٢٠٥,٠٠	جار	٤٤٧٦٢٢٥٧,٥٠	٠,٠٠	٤٤٧٦٢٢٥٧,٥٠	
4-3	بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و	٤٨,٠٠	م ³	٧٢٩٩٧,٠٠	٠,٠٠	٧٢٩٩٧,٠٠	جار	٣٥٠٣٨٥٦,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٣٨٥٦,٠٠	
5-4	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابيسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95 % من الكثافة المعملية و الفئة تشمل احد اء الاتحاد المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الاس مات مسافة نقل 156 كم	٢٩٩,٠٠	م ³								
	مسافة نقل 117 كم	٤٦٢,٢٠	م ³	١٠٠٤٦,٠٠	-١٠٠٤٦,٠٠	٠,٠٠	جار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	مسافة نقل 117 كم	٤١٥,٤٠	م ³	١٠٠٤٦,٠٠	١٠٠٤٦,٠٠	٠,٠٠	جار	٤١٧٣١٠٨,٤٠	٠,٠٠	٤١٧٣١٠٨,٤٠	
5-4	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابيسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100% من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع و تقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف .	٣٠٧,٠٠	م ³								
	مسافة نقل 156 كم	٤٧٠,٢٠	م ³	٧٣١٨,٠٠	٧٣١٨,٠٠	٠,٠٠	جار	٣٤٤٠٩٢٣,٦٠	٠,٠٠	٣٤٤٠٩٢٣,٦٠	
2-5	المتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع رأسى لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م سن دولوميت مترج 3م0.4+ رمل حرش و الاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر+ سبكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوَم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ² وتشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين العرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٣٥٥,٠٠	م ²	١٩٠٠٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٠٥,٠٠	جار	٦٧٤٦٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٧٤٦٧٧٥,٠٠	اجمالي الكميات تحت ال 10 متر رأسى
	اجمالي الكميات فوق ال 10 متر رأسى	٣٦٠,٠٠	م ²	٥٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٧٠,٠٠	جار	١٩٣٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٣٢٠,٠٠	
	اجمالي الكميات فوق ال 15 متر رأسى	٣٦٥,٠٠	م ²	٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	جار	١١٦٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٨٠٠٠,٠٠	
	اجمالي الكميات فوق ال 20 متر رأسى	٣٧٠,٠٠	م ²	٧٨٦,٠٠	٠,٠٠	٧٨٦,٠٠	جار	٢٩٠٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٠٨٢٠,٠٠	
	اجمالي الكميات فوق ال 25 متر رأسى	٣٧٥,٠٠	م ²	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
3-5	المتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحميات والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت مترج 3م0.4+ رمل حرش و الاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر+ سبكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوَم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ² وتشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين العرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢٢٠,٠٠	م ³	١٠٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,٠٠	جار	٢٣٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٣٢٠,٠٠	
										٩٦١٧٩٥١٩,٠٠	



٥١٤١٥

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى
/التوقيع /
م/نصر محمد نصر طيبخ

مدير المشروع /التوقيع / م/اسماء علي احمد	محاسب /التوقيع / م/محمود	مدير عام الشؤون المالية /التوقيع / م/مصطفى عبدالجواد	مدير عام المشروعات /التوقيع / م/جهاد محمد سعد
--	--------------------------------	--	---

الاستشاري العام (Systra)
/التوقيع /



استشاري الأعمال الصناعية (مكتب الرائد)
/التوقيع /
م/احمد محمد

استشاري الهيئة (XYZ)
/التوقيع /
م/عاطف حمدي

الشركة المنفذة
/التوقيع /
م/محمود عادل القطار السريع

[illegible]