

مستخلص رقم (١) جارى

أعمال الصيانة العاجلة والطائرة لطريق قنا / سفاجا من الكم ٣٣ حتى الكم ٣٦ بطول ٣ كم

عن مشروع :-

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٩٣

تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٥/٥/١٨

شامله المدة من ٢٠٢٥/٥/١٨ الى ٢٠٢٥/٥/٢٦

رقم البند	نوع العمل	المقررات	الكمية بالمفاوضة	السعر بعد المفاوضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت فى خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
									جنيه	جنيه	
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم	٣م	٨١٥٩,٠١	٦٨,٧	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	يرافى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد المهندسين متواجدين فى التامين متواجد عدد (٢) لوحات المشروع متواجدة
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٣م	٥٦٦٩,٥٠	٣٣٠,٢٧	٠	٥٦٦٩,٥٠	٥٦٦٩,٥٠	١٨٧٢٤٦٥,٧٧		١٨٧٢٤٦٥,٧٧	
٢*	مسافة النقل ٥٠ كم	٣م	٥٦٦٩,٥٠	٧٥	٠	٥٦٦٩,٥٠	٥٦٦٩,٥٠	٤٢٥٢١٢,٥٠		٤٢٥٢١٢,٥٠	
٣	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٢م	٣١٥١٥	٧٨	٠	٣١٥١٥,٠٠	٣١٥١٥,٠٠	٢٤٥٨١٧٠,٠٠		٢٤٥٨١٧٠,٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة اللائقات متواجدة مكاتب جهاز الاشراف متواجدة
٤	بالطن اعمال توريد واطافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٩٤٥,٤٥	٤٤٢٠	٠	٩٤٥,٤٥	٩٤٥,٤٥	٤١٧٨٨٨٩,٠٠		٤١٧٨٨٨٩,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى البرنامج الزمنى متواجد
٥	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التناير MC30 بمعدل ١ كجم/م٢	٢م	٣١٥١٥	٥٠,٢٥	٠	٣١٥١٥,٠٠	٣١٥١٥,٠٠	١٥٨٣٦٢٨,٧٥		١٥٨٣٦٢٨,٧٥	خطة ضبط الجودة متواجده عدد (١) سيارة غير متواجده
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	٢م	٣١٥١٥	٢٨٢,٩	٠	٣١٥١٥,٠٠	٣١٥١٥,٠٠	٨٩١٥٥٩٣,٥٠		٨٩١٥٥٩٣,٥٠	التقرير المبدئى متواجد وليقة التامين متواجده التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحده											
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	٢م		٣	٠	٣١٥١٥,٠٠	٣١٥١٥,٠٠	٩٤٥٤٥,٠٠		٩٤٥٤٥,٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه	٣م		٢٥	٠	٥٦٦٩,٥٠	٥٦٦٩,٥٠	١٤١٧٣٧,٥٠		١٤١٧٣٧,٥٠	
الاجمالى											
١٩٦٧٠٢٤٢,٠٢											

الجهة المالكة

تحريرا فى : ٢٠٢٥ / /

مهندس الشركة المنفذه

م/ هشام حامد

مهندس المشروع

م/ اسماء عبدالفتاح

مدير المشروع

م/ محمود فؤاد

المحاسب

مدير عام الشئون المالية

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس/

عبدالرحيم محمد حسين

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

عماد حسين



الاستقطاعات	
٩٨٣٥١٢.١٠	تأمين
٤٧٢٤٨٥.٨٠	دمغات
٦٩١٠.٠٠	معمل قنا
٩٦٧.٤٠	١٤%
١٣٥٠٠.٠٠	خصم عدم وجود سيارة لمدة ٩ ايام
١٤٧٧٣٧٥.٣٠	جملة الاستقطاعات



١٩٦٧٠٢٤٢.٠٢	جملة الاعمال
٠.٠٠	السابق صرفه
١٩٦٧٠٢٤٢.٠٢	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا (١٦١-١٧٦-١٨٠-١٨١)

١٤٧٧٣٧٥.٣٠	الاستقطاعات
١٨١٩٢٨٦٦.٧٢	الصافي

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (١) لمشروع اعمال الصيانة العاجلة والطارئة لطريق قنا/سفاجا من الكم ٣٣.٠٠ حتى الكم ٣٦.٠٠ بطول ٣ كم

تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة) .

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٩٣)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٥ / ٥ / ٢٦

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

أصل البيان الصادر باللائحة رقم ٢٢١ - ٢٢١
من تاريخ ٢٦١ - ٢٦١

عن شهر مايو ٢٠٢٥ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١٩ ٦٧٠ ٢٤٢٠٠	جملة الاعمال	٩٨٢ ٥١٢ ١٠
	السابق صرفه	٤٧٢ ٤٨٥ ٨٠
	خصم معمل المنطقة	٧ ٨٧٧ ٤
١٩ ٦٧٠ ٢٤٢٠٠	المستحق صرفه	١٢٥٠٠٠
١ ٤٧٧ ٢٧٥ ١٢	جملة الاستقطاعات	٢٠٢٥/٥/٢٦ ٢٠٢٥/٥/٢٦

الموافق

١٨ ١٩٢ ٨٦٦ ٧٢

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

الفه المنفذ للمنفذ ٢٦١ - ٢٦١

وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

أ

تحريرا ٢٠٢٥/٥/٢٦

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (٤) تقرير معمل المنطقة

١٨١ - ١٨٠ - ١٧٦ - ١٦١

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

[illegible]

تقييد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ		الاعتماد الإداري ونوع الخصم				حساب	
		نوع الخصم				المرفقات	
		قرش	جنية	قسم	فرع		لصل
روج 		٧٩	٨٦٦	١٨١٩٥			بيان ايد الصيانة العامة والخاصة لمرفقها ص ٢٢١ - من الخ - ٢٦١ بطل مع
		٧.٩	٨٦٦	١٨١٩٥			
بيانات الاستقطاعات		جنية		مليم		عادي اضافي رسم الدفعة	
		جنية		مليم			
عادي اضافي رسم الدفعة		جنية		مليم		قرش جنية قرش جنية قرش جنية قرش جنية	
		جنية		مليم			
صافي القيمة المطلوب صرفها		٧٩	٨٦٦				

رئيس المصلحة

علامة

سنة _____

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المفوض

جاری

(أو) بان المبلغ مضاف بحساب

الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ح.ع برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع ، فى _____ سنة

يُشْرِكُ

يَعْتَمِدُ حَسَبَ

بِإِذْنِ صَرْفٍ

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

_____ في _____ سنة _____ المبلغ _____

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٠٢٤ "ج.ع") ————— امضاء الكاتب الموقوف

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب

(٤) قید او

(۵) ادرج فی کشف

(۶) استلمت

(۶) استلمت

شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب

في _____ سنة