

الهيئة العامة للطرق والجسور والنقل البحري
المنطقة الثانية والإسماعيلية قسم المسحوظات
رقم العداد: ٥٠٨٩
عدد المرفقات:
التوقيع:
التاريخ: ٢٠٢٤ / ١ / ١٨

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع الصيانة العاجلة والطائرة للكباري والأعمال الصناعية (المنطقة الثانية

– القناة وسيناء) تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات العموميه .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ٩٢٠١٨٥,٨٧ جنهاً
(فقط تسعمائة وعشرون الف ومائة وخمسة وثمانون جنهاً وسبعة وثمانون قرشاً)
قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلص رقم (٨) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٤/١/١٨ م

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

بدر عبد التواب بدر



(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)


جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة: الهيئة العامة للغرف والكبار

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
١		٩٠.١٨٥	١٥
		٩٠.١٨٥	٨٥
للملحة			

الختم ذو التاريخ



كتيب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

قسم: المبلغ المستحق إلى: شركة الاستثمارات العامة
الطلبات طيه: أو: فريق فروع أسفار على مستخلص رقم ٨٨ جاري

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على:

شيك على البنك المركزي في:

شيك على الخارج: صاحب الحق أو:

يسحب باسم: شركة الاستثمارات العامة

ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

الكاتب المنوط

تقيد في السجل برقم:

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		بيانات				
نوع الخصم		بيانات				
فرش	جنيه	قسم	فرع	نصل	بند	عدد المرفقات
١٥	٩٠.١٨٥					
٨٥	٩٠.١٨٥	إجمالي الأصل				
قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات				
		عادي	إضافي	دمغة توقيع	رسم الدفعة	
		قرش جنيه	قرش جنيه	قرش	صافي القيمة المطلوب صرفها	

الختم ذو التاريخ



رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

(إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات:)

(إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف:)

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: جاري

(الإيرادات:) بتاريخ: الإضاء:

الختم ذو التاريخ (جهة) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع . ح » برقم: توقيع الكاتب المنوط بالسجل:

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب: شريك

إذن صرفه

مدير أو رئيس الحسابات

كامل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦١٠٤ س ٢٠٢٠ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») إضاء الكاتب المنوط:

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: إضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب: رقم: إضاء الكاتب المنوط:

شريك

إذن صرفه

مراجعة واحد المراجعة

مراجعة المراجعة

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري
المنطقة الثانية بالإسماعيلية قسم المحفوظات
رقم الوارد: ٢٢٠١٤٨
عدد المرفقات: ٢
التوقيع:
التاريخ: ٢٠٢٤/١/١٠



الصفا
للمقاولات العمومية

مشروع: الصيانة العاجلة والطارئة للكبارى والأعمال
الصناعية بالمنطقة الثانية (القنال وسيناء)

التاريخ ٢٠٢٤/١/٣

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المشروع عاليه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم كشف تسوية فروق الأسعار
المستحقة عن مستخلص رقم (٨) عن الفترة من ٢٠٢٣/٩/١٥ حتى ٢٠٢٣/١٠/٢٦
للمشروع عاليه،


برجاء التكرم باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلوا سيادتكم بقبول التحية ،،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس /

دبولى



مرفقات:-

- مستخلص فروق الاسعار

11 مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة، مصر.

+202 2274 5796

+202 2274 6460

+2012 0056 6135

+2012 8446 2770

alsafa.contracting@alsafagroup-eg.com

www.alsafagroup-eg.com

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية الصيانة العاجلة والطارية لأعمال الصناعات بالمنطقة الثانية (القتال وسيناء)

قيمة التوزيع = ف * قيمة الاعمال للشهر

ف = ١ - ت

ت = ١ - أ + ك * (ع / ١٤)

ع = الرقم القياسي للبلد بتاريخ امر الاسناد العملية

١٤ = الرقم القياسي للعنصر بتاريخ شهر المستخلص

ك = معامل وزن العنصر في البلد

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع بحوث المشروعات والكباري

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مدبولي

تاريخ امر الاسناد العملية ٢٠٢٢/٠٧/١٥

تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢/٠٦/١٣

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/١٢/١٤

مستخلص رقم (٨) عن الفترة من ٢٠٢٣/٩/١٥ الى ٢٠٢٣/١٠/٢٦																	
رقم البلد	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدى	القيمة المعلقة خلال الشهر	قيمة الاصال	معادلة فانون (م)				قيمة التوزيع		
	بيان البلد	الوحدة	سعر البلد	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام					اجمالي عدد الايام	ف	١٤	ع		ك	ا
١	رفع الآتية والمخلفات ونقلها إلى المقالب الصومية سولار	٣م	١٢٠ ١٢٠	٨	سبتمبر أكتوبر	١٦ ٢٦	٤٢ ٤٢	٥٠ ٥٠	٠,٣٨١ ٠,٦١٩	١٩,٠٥ ٣٠,٩٥	٢٢٨٥,٧١ ٣٧١٤,٢٩	٠,٨٣ ٠,٨٣	١,٠٣٥ ١,٠٣٥	٧٩,٥١ ١٢٩,٢٠			
٢	اصصال تكسير وزالة مسطحات اسفلتية باى سبك سولار	٢م	٥٠ ٥٠	٨	سبتمبر أكتوبر	١٦ ٢٦	٤٢ ٤٢	٦٠ ٦٠	٠,٣٨١ ٠,٦١٩	٢٥١,٤٣ ٤٠٨,٥٧	١٢٥٧١,٤٣ ٢٠٤٢٨,٥٧	٠,٨٥ ٠,٨٥	١,٠٣١ ١,٠٣١	٣٩٣,٤٨ ٦٣٩,٤١			
٣	تكسير وزالة خرسانة مسلحة للأجزاء الثالثة سولار	٣م	٣٠٠ ٣٠٠	٨	سبتمبر أكتوبر	١٦ ٢٦	٤٢ ٤٢	١٠٧ ١٠٧	٠,٣٨١ ٠,٦١٩	٤٠,٧٦ ٦٦,٢٤	١٢٢٢٨,٥٧ ١٩٨٧١,٤٣	٠,٩٢ ٠,٩٢	١,٠١٧ ١,٠١٧	٢١٢,٥٥ ٣٤٥,٤٠			
٤	تكسير وزالة خرسانة علوية للارصفة والجوار سولار	٣م	١٠٠ ١٠٠	٨	سبتمبر أكتوبر	١٦ ٢٦	٤٢ ٤٢	١٠ ١٠	٠,٣٨١ ٠,٦١٩	٣,٨١ ٦,١٩	٣٨٠,٩٥ ٦١٩,٠٥	٠,٩٥ ٠,٩٥	١,٠١٠ ١,٠١٠	٣,٩٧ ٦,٤٦			
١١	توريد وصب خرسانة مسلحة للأجزاء المنهارة من الجزء العلوى للكباري اسفلت	٢م	٢٩٠٠ ٢٩٠٠	٨	سبتمبر أكتوبر	١٦ ٢٦	٤٢ ٤٢	١٢٨ ١٢٨	٠,٣٨١ ٠,٦١٩	٤٨,٧٦ ٧٩,٢٤	١٤١٤٠,٥٢ ٢٢٩٧٩٠,٤٨	٠,٨٢٧٦ ٠,٩٣٩٧	١,١٢٢ ١,٠١٣	٢٨,١٢١,٦٩ ١,٧٧٩,٢٨			
	توريد وصب خرسانة مسلحة للأجزاء المنهارة من الجزء العلوى للكباري سولار		٢٩٠٠ ٢٩٠٠		سبتمبر أكتوبر	١٦ ٢٦	٤٢ ٤٢	١٢٨ ١٢٨	٠,٣٨١ ٠,٦١٩	٤٨,٧٦ ٧٩,٢٤	١٤١٤٠,٥٢ ٢٢٩٧٩٠,٤٨	٠,٩٣٩٧ ٠,٩٣٩٧	١,٠١٣ ١,٠١٣	١,٧٧٩,٢٨ ٢,٨٩١,٣٢			
١-١٤	عمل قصصان من الخرسانة المسلحة للاصدة والتكر الرئيسي والثانوي بالبر اسمنت	٢م	٩٠٠ ٩٠٠	٨	سبتمبر أكتوبر	١٦ ٢٦	٤٢ ٤٢	٢٦٧ ٢٦٧	٠,٣٨١ ٠,٦١٩	١٠١,٧١ ١٦٥,٢٩	٩١٥٤٢,٨٦ ١٤٨٧٥٧,١٤	٠,٨٠٠٠ ٠,٨٠٠٠	١,١١٨ ١,١٤٢	١٠,٨٣٠,٤٢ ٢١,١١٩,٣٢			
	عمل قصصان من الخرسانة المسلحة للاصدة والتكر الرئيسي والثانوي بالبر سولار		٩٠٠ ٩٠٠		سبتمبر أكتوبر	١٦ ٢٦	٤٢ ٤٢	٢٦٧ ٢٦٧	٠,٣٨١ ٠,٦١٩	١٠١,٧١ ١٦٥,٢٩	٩١٥٤٢,٨٦ ١٤٨٧٥٧,١٤	٠,٩٢ ٠,٩٢	١,٠١٧ ١,٠١٧	١,٥٩١,١٧ ٢,٥٨٥,٦٥			
١-١٥	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shotcrete بالبر اسمنت	٢م	٤٥٠ ٤٥٠	٨	سبتمبر أكتوبر	١٦ ٢٦	٤٢ ٤٢	٦٨٢ ٦٨٢	٠,٣٨١ ٠,٦١٩	٢٥٩,٨١ ٤٢٢,١٩	١١٩١٤,٢٩ ١٨٩٩٨٥,٧١	٠,٧٧٧٨ ٠,٧٧٧٨	١,١٣١ ١,١٥٨	١٥,٣٦٧,٤٨ ٢٩,٩٦٦,٥٨			
	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shotcrete بالبر سولار		٤٥٠ ٤٥٠		سبتمبر أكتوبر	١٦ ٢٦	٤٢ ٤٢	٦٨٢ ٦٨٢	٠,٣٨١ ٠,٦١٩	٢٥٩,٨١ ٤٢٢,١٩	١١٩١٤,٢٩ ١٨٩٩٨٥,٧١	٠,٩٥ ٠,٩٥	١,٠٩٩ ١,٠١٠	٥,٧٧٠,١٧ ١١,٢٥١,٨٣			
٢-١٥	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shotcrete بالبحرى اسمنت	٢م	٦٠٠ ٦٠٠	٨	سبتمبر أكتوبر	١٦ ٢٦	٤٢ ٤٢	٢٥٦ ٢٥٦	٠,٣٨١ ٠,٦١٩	٩٧,٥٢ ١٥٨,٤٨	٥٨٥١٤,٢٩ ٩٥٠٨٥,٧١	٠,٨٣٣٣ ٠,٨٣٣٣	١,٠٩٩ ١,١١٨	١١,٢٥١,٨٣ ٦١٠,٤٩			
	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shotcrete بالبحرى سولار		٦٠٠ ٦٠٠		سبتمبر أكتوبر	١٦ ٢٦	٤٢ ٤٢	٢٥٦ ٢٥٦	٠,٣٨١ ٠,٦١٩	٩٧,٥٢ ١٥٨,٤٨	٥٨٥١٤,٢٩ ٩٥٠٨٥,٧١	٠,٩٥ ٠,٩٥	١,٠١٠ ١,٠١٠	٦١٠,٤٩ ٩٩٢,٠٥			

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية الصيانة العاجلة والطارة لأعمال الصناعات بالمنطقة الثانية (القبال وسيناء)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع بحوث المشروعات والكباري

قيمة التعويض = ف * قيمة الاعمال للشهر

ف = ١ - ١

١ = ١ + ك * (ع / ١٤)

ع = الرقم القياسي للبناء بتاريخ امر الاسناد العملية

١٤ = الرقم القياسي للعنصر بتاريخ شهر المستخلص

ك = معامل وزن العنصر في البناء


تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مندولي

تاريخ امر الاسناد للعملية ٢٠٢٢/٠٢/١٥

تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢/٠٦/١٣

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/١٢/١٤

رقم البناء	تاريخ : مستخلص رقم (٨) عن الفترة من ٢٠٢٣/٩/١٥ الى ٢٠٢٣/١٠/٢٦									
	بيانات العقد					بيانات المستخلص				
	بيان البناء	الوحدة	سعر البناء	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة البناء	القيمة الاصول
١٩	صلب تسليح (٥٢/٣٦) لزوم الخرسانة المسلحة حديد	طن	٢٥٠٠٠	٨	سبتمبر	١٦	٤٢	٢٦	٠,٣٨١	٢٤٧٦١٩,٠٥
	صلب تسليح (٥٢/٣٦) لزوم الخرسانة المسلحة حديد		٢٥٠٠٠		أكتوبر	٢٦	٤٢	٢٦	٠,٦١٩	٤٠٢٣٨٠,٩٥
٤١	توريد وعمل ترميمات لضيق مناسيب الكوبرى ومداخله من الخرسانة الاسفلتية ببيتون	م٢	٢٠٠٠	٨	سبتمبر	١٦	٤٢	١٩	٠,٣٨١	١٤٤٧٦,١٩
	توريد وعمل ترميمات لضيق مناسيب الكوبرى ومداخله من الخرسانة الاسفلتية ببيتون		٢٠٠٠		أكتوبر	٢٦	٤٢	١٩	٠,٦١٩	٢٣٥٢٣,٨١
٤٥	توريد وعمل حلة غطسة او بارزة للتبشيش الموجود بمولية الاسمنت اسمنت	م٢	١١٠	٨	سبتمبر	١٦	٤٢	١١٥٦	٠,٣٨١	٤٤٠,٣٨
	توريد وعمل حلة غطسة او بارزة للتبشيش الموجود بمولية الاسمنت اسمنت		١١٠		أكتوبر	٢٦	٤٢	١١٥٦	٠,٦١٩	٧١٥,٦٢
٤٩	مراشعة ودخان درابزين (اي نوع) لجسم الكوبرى سولار	م٢	٤٠٠	٨	سبتمبر	١٦	٤٢	٤٠١	٠,٣٨١	١٥٢,٧٦
	مراشعة ودخان درابزين (اي نوع) لجسم الكوبرى سولار		٤٠٠		أكتوبر	٢٦	٤٢	٤٠١	٠,٦١٩	٢٤٨,٢٤
٥٠	دهان سطح الخرسانة المسلحة لجسم الكوبرى بمادة مقاومة للطرطية سولار	م٢	١١٠	٨	سبتمبر	١٦	٤٢	٢١٥٨	٠,٣٨١	٨٢٢,١٠
	دهان سطح الخرسانة المسلحة لجسم الكوبرى بمادة مقاومة للطرطية سولار		١١٠		أكتوبر	٢٦	٤٢	٢١٥٨	٠,٦١٩	١٣٥٥,٩٠
٥٢	دهان برشورات الكباري وجبهون لاجية مقاومة للعوامل الجوية سولار	م٢	٦٠	٨	سبتمبر	١٦	٤٢	٢٤٧٠	٠,٣٨١	٩٤٠,٩٥
	دهان برشورات الكباري وجبهون لاجية مقاومة للعوامل الجوية سولار		٦٠		أكتوبر	٢٦	٤٢	٢٤٧٠	٠,٦١٩	١٥٢٩,٠٥



مهندس المراجعة
١٥/٢٠٢٣/١٢/١٤

Handwritten signature

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية الصيانة العاجلة والطائرة للأصول الصناعية بالمنطقة الثانية (القتال وسيناء)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع بحوث المشروعات والكباري

قيمة التعويض = ف * قيمة الاعمال للشهر

ف = ١ - ١

١ = ١ + ك * (ع / ١ع)

ع = الرقم القياسي للبند بتاريخ امر الاسناد للعملية

١ع = الرقم القياسي للعنصر بتاريخ شهر المستخلص

ك = معامل وزن العنصر في البند

تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢/٠٦/١٣


تاريخ امر الاسناد للعملية ٢٠٢٢/٠٢/١٥

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مدبولي

تاريخ العقد للموقع ٢٠٢٢/١٢/١٤

رقم البند	تابع : مستخلص رقم (٨) عن الفترة من ٢٠٢٢/٩/١٥ الى ٢٠٢٢/١٠/٢٦									
	بيانات العقد					بيانات المستخلص				
	البيان	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	القيمة المتوقعة خلال الشهر
٥٤	توريد وبناء مباني من الطوب الطقلي سمك طوبة فانتير اسمنت	٢م	١٥٠٠	٨	سبتمبر	١٦	٤٢	٢٠	٠,٣٨١	٧,٦٢
	توريد وبناء مباني من الطوب الطقلي سمك طوبة فانتير اسمنت		١٥٠٠		أكتوبر	٢٦	٤٢	٢٠	٠,٦١٩	١٢,٣٨
	توريد وبناء مباني من الطوب الطقلي سمك طوبة فانتير اسمنت		١٥٠٠		سبتمبر	١٦	٤٢	٢٠	٠,٣٨١	٧,٦٢
	توريد وبناء مباني من الطوب الطقلي سمك طوبة فانتير اسمنت		١٥٠٠		أكتوبر	٢٦	٤٢	٢٠	٠,٦١٩	١٢,٣٨
٥٥	بياض الأجزاء الخرسانية للكباري (سقف - كمرات معدة الخ) سمك ٦ سم اسمنت	٢م	١٤٠	٨	سبتمبر	١٦	٤٢	٦٤	٠,٣٨١	٢٤,٣٨
	بياض الأجزاء الخرسانية للكباري (سقف - كمرات معدة الخ) سمك ٦ سم		١٤٠		أكتوبر	٢٦	٤٢	٦٤	٠,٦١٩	٣٩,٦٢
	بياض الأجزاء الخرسانية للكباري (سقف - كمرات معدة الخ) سمك ٦ سم		١٤٠		سبتمبر	١٦	٤٢	٦٤	٠,٣٨١	٢٤,٣٨
	بياض الأجزاء الخرسانية للكباري (سقف - كمرات معدة الخ) سمك ٦ سم		١٤٠		أكتوبر	٢٦	٤٢	٦٤	٠,٦١٩	٣٩,٦٢
٧٢	تخريم وتوزيع اشارير حديد تسليح باى قطر سولار	عدد	٦٠	٨	سبتمبر	١٦	٤٢	٤٨٦٠	٠,٣٨١	١٨٥١,٤٣
			٦٠		أكتوبر	٢٦	٤٢	٤٨٦٠	٠,٦١٩	٣٠٠٨,٥٧
٨٩	بالحد نقل ولك الأصدمة القوية ونقلها الى مخازن الهيئة سولار	عدد	٢٠٠٠	٨	سبتمبر	١٦	٤٢	١٥	٠,٣٨١	٥,٧١
			٢٠٠٠		أكتوبر	٢٦	٤٢	١٥	٠,٦١٩	٩,٢٩
اجمالي المستحق (٨) فقط										
٩٢٠,١٨٥,٨٧										

اجمالي المستحق عن مستخلص جاري (٨) فقط



عبد الرحمن
٣٠/١٠/٢٠٢٢