

رقم البند	نوع العمل	الفترة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجرهه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال مدة المدة	جعة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جعة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		شبه	شبه						شبه	شبه	شبه	شبه	شبه	شبه	
١	رفع التربة والمخلفات التي تعوق الاعمال	٥٥		م	٥٢٤,٠٠	٥٠,٠٠	٥٧٤,٠٠						٣١,٥٧٠,٠٠		* مكتب الموقع موجود
٢	تكسير وإزالة بلاط سيراميك التالف للحوائط والارضيات والبلاط الموزايكو	٧٠		م	٧٤٣٣,٠٠	٥٦٧,٠٠	٨٠٠,٠٠						٥٦٠,٠٠٠,٠٠		* تجهيزات الموقع موجوده
٣	تكسير وإزالة ارضيات وحوائط رخام او جرانيت والفئة تشمل نقل المخلفات	١٠٥		م	٨١,٠٠	٠,٠٠	٨١,٠٠						٨,٥٠٥,٠٠		* العمال متواجدين
٤	فك وإزالة انترلوك والفئة تشمل الفك والإزالة ونقل المخلفات	٥٠		م	١٨٣,٠٠	٠,٠٠	١٨٣,٠٠						٩,١٥٠,٠٠		* السياره متواجده
٥	تكسير وإزالة مباني طوب بأى سمك والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات	٢٠٠		م	٣٤٣,٠٠	٠,٠٠	٣٤٣,٠٠						٦٨,٦٠٠,٠٠		* المهندسون والمشرفون متواجدون
٦	تكسير وإزالة حجر صناعى او حرارى او ما يماثلها بأى سمك والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات	٩٠		م	٣١٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠						٢٧,٩٠٠,٠٠		
٧	تكسير وإزالة اسقف وجماونات من الحديد والخشب و نقل المخلفات	٢٧٥		م	١٨٦١,٠٠	٠,٠٠	١٨٦١,٠٠						٥١١,٧٧٥,٠٠		
٨	تكسير وإزالة البياض الخارجى حتى منسوب الطوب	٩٥		م	٣١٨٥,٠٠	٠,٠٠	٣١٨٥,٠٠						٣٠٢,٥٧٥,٠٠		
٩	تكسير وإزالة البياض الداخلى حتى منسوب الطوب	٧٥		م	١٥٨٧,٠٠	٦٢,٠٠	١٦٤٩,٠٠						١٢٣,٦٧٥,٠٠		
١٢	تكسير خرسانة عادية والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات	٩٥		م	٢٤٩,٠٠	٠,٠٠	٢٤٩,٠٠						٢٣,٦٥٥,٠٠		
١٣	تكسير خرسانة مسلحة والفئة تشمل التكسير يدويا وصب السقف المجاور	٧٠٠		م	١٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠,٠٠						١١٢,٠٠٠,٠٠		
١٤	تكسير الغطاء الخرسانى السفلى اسفل وحول اسياخ التسليح والدهان بمادة ايبوكسية	٤٧٥		م	١٥٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٢٥٠,٠٠						١١٨,٧٥٠,٠٠		
١٥	تكسير أسفلت بأى سمك والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات	٤٠		م	٣١٨,٠٠	٠,٠٠	٣١٨,٠٠						١٢,٧٢٠,٠٠		
١٦	فك وإزالة بردورات بأى ابعاد	٥٠		م	٩٤,٠٠	٢٠,٠٠	١١٤,٠٠						٥,٧٠٠,٠٠		
١٧	فك وإعادة تركيب بردورات بأى ابعاد	٩٠		م	٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٠٠						٤,٠٥٠,٠٠		
١٨	فك وإزالة ارضية خشبية وتسليمها الى مخازن الهيئة	٦٠		م	٠,٠٠	٧٠,٠٠	٧٠,٠٠						٤,٢٠٠,٠٠		
١٩	فك وإزالة الاجهزة الصحية	٤٥٠		عد	٧٠,٠٠	١٥,٠٠	٨٥,٠٠						٣٨,٢٥٠,٠٠		
٢٠	فك وإزالة باب أو شبك الومنيوم أو خشب بأى مقاس وتسليمه لمخازن المنطقة	١٥٠		عد	٥٦٠,٠٠	٤٣,٠٠	٦٠٣,٠٠						٩٠,٤٥٠,٠٠		
٢١	فك باب معدنى بأى مقاس واى نوع وتسليمه للمخازن	١٥٠٠		عد	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠						١٥,٠٠٠,٠٠		
٢٢	فك وإزالة بوابة حديد كبيرة بأى مقاس وتسليمه لمخازن المنطقة	٢٥٠٠		بالمقطوعة	٨,٠٠	١,٠٠	٩,٠٠						٢٢,٥٠٠,٠٠		
٢٣	تكسير درج سلالم قائمة ونائمة بأى ابعاد	٧٥		م	٩١,٠٠	٠,٠٠	٩١,٠٠						٦,٨٢٥,٠٠		
٢٤	فك مواسير مياه بأى قطر وتسليمها لمخازن الهيئة	٦٠		م	٦٢٤,٠٠	٠,٠٠	٦٢٤,٠٠						٣٧,٤٤٠,٠٠		
٢٦	حفر اترية لزوم الأساسات	١٠٠		م	٨٢١,٠٠	٢١,٠٠	٨٤٢,٠٠						٨٤,٢٠٠,٠٠		
٢٧	ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية على طبقات	٢٤٠		م	٧٠٨,٠٠	٠,٠٠	٧٠٨,٠٠						١٦٩,٩٢٠,٠٠		
٢٨	ردم برمال ناتج الحفر خالية من المواد العضوية على طبقات	٩٥		م	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠						١٩,٠٠٠,٠٠		
٣٠	خرسانة عادية لزوم الاساسات واسفل السمات	١٦٠٠		م	١٠٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,٠٠						١٦٩,٦٠٠,٠٠		
٣١	خرسانة عادية للارضيات والارصفة بأى سمك	٢٠٠		م	١١٧,٠٠	١١٣٣,٠٠	١٢٥٠,٠٠						٢٥٠,٠٠٠,٠٠		
٣٢	توريد وعمل الترميم اللازم للأسقف الخرسانية والكمرات shot crete	٥٥٠		م	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٥٠٠,٠٠						٢٧,٥٠٠,٠٠		
٣٣	توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسمات ورقابى الأعمدة)	٢٥٠٠		م	١٠٩,٠٠	٠,٠٠	١٠٩,٠٠						٢٧٢,٥٠٠,٠٠		
٣٤	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات والطبانات	٢٩٥٠		م	٣٧,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٠٠						١٠٩,١٥٠,٠٠		
٣٦	توريد وصب بلاطات خرسانة مسلحة لزوم ارضيات مقاس ٢x٢x٠,٢	٥٥٠		م	١٤٨,٠٠	١٠٠,٠٠	٢٤٨,٠٠						٨٦٩,٠٠٠,٠٠		
٣٧	خرسانة ميول للأسطح بسمك متوسط ٧سم	١٢٥		م	٣٠٩٥,٠٠	٠,٠٠	٣٠٩٥,٠٠						٣٨٦,٨٧٥,٠٠		
٣٨	توريد وتركيب بردورة اسمنتية بأبعاد ٢٠x٣٠x٥٠ سم مع الدهان وجهين لأكية	٢٢٠		م	٢٥٦,٠٠	٢٥٥,٠٠	٥١١,٠٠						١١٢,٤٢٠,٠٠		
٣٩	توريد وعمل عزل بيتومين بارد من وجهين متعامدين للأساسات والمباني الملاصقة للتربة	٨٠		م	٣٧٣,٠٠	٠,٠٠	٣٧٣,٠٠						٢٩,٨٤٠,٠٠		
٤٠	توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ من الانسومات	١٧٥		م	٣١٥٢,٠٠	١٤٨,٠٠	٣٣٠٠,٠٠						٥٧٧,٥٠٠,٠٠		
٤١	توريد ودهان ٣ اوجهه عازلة للمناطق الرطبة - عزل مائى - سيكا توب سيل ١٠٧	١٥٠		م	١٤,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠						٢,١٠٠,٠٠		
٤٢	توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من القوم المضغوط سمك ٥سم	١٦٠		م	٢٧٧٣,٠٠	١١٧,٠٠	٢٨٩٠,٠٠						٤٦٢,٤٠٠,٠٠		
٤٣	توريد وعمل مباني سمك طوبة من الطوب الطفلى المفرغ او الاسمنى المصمت	١٩٥٠		م	١٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٠٠						٣٣١,٥٠٠,٠٠		
٤٤	توريد وعمل مباني سمك نصف طوبة من الطوب الطفلى المفرغ او الاسمنى المصمت	٢٨٠		م	٤٠٨,٠٠	١٠,٠٠	٤١٨,٠٠						١١٧,٠٤٠,٠٠		
٤٨	توريد وتركيب تكسية من الحجر الهاشمى او الطوب الحرارى او احجار طبيعية	٦٠٠		م	٤٦,٠٠	٠,٠٠	٤٦,٠٠						٢٧,٦٠٠,٠٠		
٥٠	توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرازة ٣٠x٣٠x٣سم	٢٧٥		م	٣٣٦٥,٠٠	١٢٥,٠٠	٣٤٩٠,٠٠						٩٥٩,٧٥٠,٠٠		
٥١	توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات	٣٧٥		م	١٨٤٥,٠٠	٤٥٥,٠٠	٢٣٠٠,٠٠						٨٦٢,٥٠٠,٠٠		
٥٢	توريد وتركيب سيراميك للحوائط	٣٧٥		م	١٩٥٩,٠٠	٢٤١,٠٠	٢٢٠٠,٠٠						٨٢٥,٠٠٠,٠٠		
٥٣	توريد وتركيب وزر سيراميك	٧٥		م	١٠٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,٠٠						٧٩,٥٠٠,٠٠		
													٨,٨٨٠,١٨٥,٠٠		

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن البالغ للهيئة يظهر وتدرجها
سبق مرتبها الى المقاول
الحاسب
يعتمد، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية
م / بدر عبد القواب بدر

على الحساب / تأتيا
غير الواردة هناك الشروط اعتمدت من

مدير عام المشروعات
محمود حسن عطية

تمبرا في سنة ٢٠٢

المهندس : محمد علي

يوقع فوجد على صفة

أقر بصحة ذلك



تمبرا في سنة ٢٠٢
تمبرا في سنة ٢٠٢
تمبرا في سنة ٢٠٢

٢٤

ال لائقون

الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية

م / بدر عبد الثواب بدر

على الحساب / ثانياً
غير الواردة بصك الشراء

يعتمد، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية
م / بدر عبد التواب بدر

[Handwritten signature]

أقر بصحة ذلك

تحريراً إلى سنة ٢٠٢٠
قرش جنيه
بدفع إلى المفاوض

مدير عام المشروعات
محمود حسين عطية



٢٠٢ سنة تحريرها في

تعمیراتی ۲۰۲ منٹ

تحریراتی سنہ ۲۰۲

رقم البند	نوع العمل	الفترة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجرهه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حيز		الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		نشر	جنيه					ارسل	جنيه		
	ما قبله						٢٥,٤٧٥,٦٧٨,٠٠		٠,٠٠	٢٥,٤٧٥,٦٧٨,٠٠	
١١٧	توريد وتركيب حوض غسيل ايندى فخار المطلى صينى والتغذية بالمياه الباردة و الساخنه		٤٥٠٠	عدد	٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠			١٨٠,٠٠٠,٠٠	
١١٨	توريد وتركيب حوض اوانى من الاستانلستيل والتغذية بالمياه الباردة و الساخنه		٤٠٠٠	عدد	١٨,٠٠	٠,٠٠	٧٢,٠٠٠,٠٠			٧٢,٠٠٠,٠٠	
١١٩	توريد وتركيب مرحاض افرنجى فخار مطلى صينى		٤٧٠٠	عدد	٣٣,٠٠	٠,٠٠	١٥٥,١٠٠,٠٠			١٥٥,١٠٠,٠٠	
١٢٠	توريد وتركيب مرحاض بلدى		١٧٥٠	عدد	٧,٠٠	٠,٠٠	١٢,٢٥٠,٠٠			١٢,٢٥٠,٠٠	
١٢١	توريد وتركيب ميولة حوض معلقة من الصينى		٥٠٠٠	عدد	١٦,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠			٨٠,٠٠٠,٠٠	
١٢٢	توريد وتركيب وصلة ٣٠ سم		٧٠	عدد	٨,٠٠	٠,٠٠	٥٦٠,٠٠			٥٦٠,٠٠	
١٢٣	توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم		٧٥	عدد	٦٦,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٥٠,٠٠			٤,٩٥٠,٠٠	
١٢٤	توريد وتركيب خلاط حوض وجه جولد الثقيل او ما يماثلله		٢٠٠٠	عدد	٧٨,٠٠	٠,٠٠	١٥٦,٠٠٠,٠٠			١٥٦,٠٠٠,٠٠	
١٢٥	توريد وتركيب خلاط حوض مطبخ جولد الثقيل او ما يماثلله		٢٢٥٠	عدد	١٨,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٥٠٠,٠٠			٤٠,٥٠٠,٠٠	
١٢٦	توريد وتركيب سيفون بلاستيك قطر ١,٥ " حمزة او مايماثلها		٩٠	عدد	١٥,٠٠	٠,٠٠	١,٣٥٠,٠٠			١,٣٥٠,٠٠	
١٢٧	توريد وتركيب سيفون بلاستيك قطر ٢ " حمزة او مايماثلها		١٥٠	عدد	٤,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠			٦٠٠,٠٠	
١٢٨	توريد وتركيب سيفون ارضية بلاستيك قطر ٣ " حمزة او مايماثلها		٦٥٠	عدد	٨٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٠٠٠,٠٠			٥٢,٠٠٠,٠٠	
١٢٩	توريد وتركيب بانيو مقاس ١,٥ * ٧٠ * ٠ م من الاكليك او الصينى		٤٠٠٠	عدد	١٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠			٤٠,٠٠٠,٠٠	
١٣٢	توريد وتركيب وتثبيت اكسسوارات حمام ٤ قطع		٦٠٠	عدد	٧,٠٠	٠,٠٠	٤,٢٠٠,٠٠			٤,٢٠٠,٠٠	
١٣٣	توريد وتركيب شطاف (NOVA) تركى		٥٠٠	عدد	٤٤,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠			٢٢,٠٠٠,٠٠	
١٣٤	توريد وتركيب سيفون جالتراب من PVC		١٥٠٠	عدد	٢٨,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٠٠٠,٠٠			٤٢,٠٠٠,٠٠	
١٣٥	توريد وتركيب ماكينة كومبينشن من اجود الانواع		٢٥٠	عدد	١١,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٥٠,٠٠			٢,٧٥٠,٠٠	
١٣٦	توريد وانشاء خزان تحليل		٩٠٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠			٩٠,٠٠٠,٠٠	
١٣٧	توريد وتركيب حنفية بلية ١/٢ "		٩٥	عدد	١٧,٠٠	٠,٠٠	١,٦١٥,٠٠			١,٦١٥,٠٠	
١٣٨	توريد وتركيب حنفية بلية ٣/٤ "		١١٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١١٠,٠٠			١١٠,٠٠	
١٣٩	توريد وتركيب حنفية بلية ١ "		١٦٠	عدد	٩,٠٠	٠,٠٠	١,٤٤٠,٠٠			١,٤٤٠,٠٠	
١٤١	توريد وتركيب محبس بلية ٢/١ "		١٢٥	عدد	٢١٢,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٥٠٠,٠٠			٢٦,٥٠٠,٠٠	
١٤٢	توريد وتركيب محبس بلية ٣/٤ "		١٧٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠,٠٠			٣٤٠,٠٠	
١٤٣	توريد وتركيب محبس بلية ١ "		٢٠٠	عدد	٢٧,٠٠	٠,٠٠	٥,٤٠٠,٠٠			٥,٤٠٠,٠٠	
١٤٤	توريد وتركيب محبس بلية ١,٥ "		٢٥٠	عدد	٥,٠٠	٠,٠٠	١,٢٥٠,٠٠			١,٢٥٠,٠٠	
١٤٥	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ١,٥ " سمك ٣ مم		١٠٠	م ط	١٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠,٠٠٠,٠٠			١٩٠,٠٠٠,٠٠	
١٤٦	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٢ " سمك ٤ مم		١٥٠	م ط	٢٦,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٠٠,٠٠			٣,٩٠٠,٠٠	
١٤٧	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٣ " سمك ٤ مم		٢١٠	م ط	٣٨٥,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٨٥٠,٠٠			٨٠,٨٥٠,٠٠	
١٤٨	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٤ " سمك ٥ مم		٣٢٠	م ط	١٧٤,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٦٨٠,٠٠			٥٥,٦٨٠,٠٠	
١٥٠	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٦ " سمك ٥ مم		٧٥٠	م ط	٢٩٢,٠٠	٠,٠٠	٢١٩,٠٠٠,٠٠			٢١٩,٠٠٠,٠٠	
١٥١	توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC قطر ٨ " سمك ٥ مم		٩٥٠	م ط	٣٦١,٠٠	٠,٠٠	٣٤٢,٩٥٠,٠٠			٣٤٢,٩٥٠,٠٠	
١٥٢	توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس ٦,٦x٠,٠ م		٤٢٠٠	عدد	٤٨,٠٠	٠,٠٠	٢٠١,٦٠٠,٠٠			٢٠١,٦٠٠,٠٠	
١٥٣	توريد وتركيب غطاء من GRP طبقا للمقاسات		٢٠٠٠	عدد	١٥,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠			٣٠,٠٠٠,٠٠	
١٥٦	توريد وتركيب دش كامل بالماسورة والطاسة والقفيز		١٥٠٠	عدد	٣٤,٠٠	٠,٠٠	٥١,٠٠٠,٠٠			٥١,٠٠٠,٠٠	
١٥٧	توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٠,٥ بوصة		٩٥	م ط	٢٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٠٠,٠٠			١,٩٠٠,٠٠	
١٥٨	توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٤/٣ بوصة		١٢٥	م ط	١٠٧,٠٠	٢٣,٠٠	١٦,٢٥٠,٠٠			١٦,٢٥٠,٠٠	
١٥٩	توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ١ بوصة		١٩٠	م ط	٦٠٣,٠٠	٠,٠٠	١١٤,٥٧٠,٠٠			١١٤,٥٧٠,٠٠	
١٦١	توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ١,٥ بوصة		٣٧٥	م ط	١٨,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٥٠,٠٠			٦,٧٥٠,٠٠	
١٦٢	توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٢ بوصة		٤٢٥	م ط	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦,٥٠٠,٠٠			٧٦,٥٠٠,٠٠	
							٢٧,٦٨٨,٥٤٣,٠٠		٠,٠٠	٢٧,٦٨٨,٥٤٣,٠٠	

موقع فوجد على صحة

أقر بصحة ذلك



تحريرا في سنة ٢٠٢٢
تحريرا في سنة ٢٠٢٢
تحريرا في سنة ٢٠٢٢

المهندس ٩/٤/٢٠٢٢

تحريرا في سنة ٢٠٢٢

مدير عام المشروعات
محمود حسين عطية

على الحساب / ثنائيا
غير الواردة بصك الشروط أعتملت من:

يعتمد، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية
م / بدر عبد الشواب بدر

المقاول

غیر برائی سے ۲۰۲

قرش جنیه

يُذْعَنُ إِلَى الْمَقَاوِلِ

مدير عام المشروعات

تعمیراتی سنہ ۲۰۲

روجع فوجد على صفة

أقر بصحة ذلك



تعمیراتی سے ۲۰۲

تعمیراتی ۲۰۲ سنہ

تعمراً في سنة ٢٠٢

صافي قيمة المستخلص الحالي

تاريخ: ٢٠٢٢

تحریراتی سے متعلق ۲۰۲

تحریراتی سے متعلق ۲۰۲

مدير عام المشروعات
محمود حسين عطية

مدير عام المشروعات
محمود حسين عطية

غير الواردة بصك الشروط اعتملت من:

م / بدر عبد التواب بدر

قرش جيه

قر بان هذا الحساب صحيح ومظبوط وأن البالغ المبيته يظهر وتقدرها سبق صرفها ال المتداول

افراس

[illegible]