

كشف رقم (٧) جاري

عملية تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٥٤,٥ الي الكم ٥٧,٨٥٢ بطول ٣,٣٥٢ كم الإتجاهين.

تنفيذ : شركة الرضوان للمقاولات العمومية عن المدة من بدء العمل الي ٢٠٢٢ / ٣ / ٢٢.

المعقد رقم (١٨١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢١) في ٢٠٢١ / ٩ / ٧

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	جنية	م ^٣	٩٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥٠٠٠,٠٠٠	جاري	١٦١٥٠٠٠,٠٠٠	جنية	١٦١٥٠٠٠,٠٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد .
٢	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	جنية	م ^٣	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	جاري	٤٠٢٠٠٠,٠٠٠	جنية	٤٠٢٠٠٠,٠٠٠	(٢) المهندسون متواجدون .
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢	جنية	م ^٣	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	جاري	١٦٢٠٠٠٠,٠٠٠	جنية	١٦٢٠٠٠٠,٠٠٠	(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
٤	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢	جنية	م ^٣	٥١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥١٠٠٠,٠٠٠	جاري	٣٣٤٠٥٠٠,٠٠٠	جنية	٣٣٤٠٥٠٠,٠٠٠	(٤) لاقطات العملية متواجده .
٥	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٤٠٠ - ٥٠٠) كجم / سم ^٢	جنية	م ^٣	٥١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥١٠٠٠,٠٠٠	جاري	٣٨٧٦٠٠٠,٠٠٠	جنية	٣٨٧٦٠٠٠,٠٠٠	(٥) المكتب متواجد .
٦	أعمال تخريم و نسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم ^٢ و الحساب طبقا لمحاضر النسف.	جنية	م ^٣	١٦٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٥٠٠,٠٠٠	جاري	٥٢٣٠٠٠,٠٠٠	جنية	٥٢٣٠٠٠,٠٠٠	(٦) المعمل متواجد.
٧	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل حتى ٧ كم	جنية	م ^٣	١٨٧٠٠٠,٠٠٠	١٣٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	جاري	١٠٨٠٠٠٠,٠٠٠	جنية	١٠٨٠٠٠٠,٠٠٠	(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
٨	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل حتى ٢١ كم	جنية	م ^٣	١٨٧٠٠٠,٠٠٠	١٣٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	جاري	١٠٨٠٠٠٠,٠٠٠	جنية	١٠٨٠٠٠٠,٠٠٠	(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد.
٩	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل حتى ٥,٨ كم	جنية	م ^٣	٣٥٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٦٢٠,٠٠٠	جاري	٣٠٦٣٣٢٠,٠٠٠	جنية	٣٠٦٣٣٢٠,٠٠٠	(٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢١/٩/٢٩ و تنتهي في ٢٠٢٣/٩/٢٩ .
١٠	أعمال ردم وتشغيل بنواتج الحفر وذلك بعد تحقيق المواصفات من حيث الصلاحية والتدرج مع استخدام الكسارات.	جنية	م ^٣	٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠	جاري	٥٨٥٠٠٠,٠٠٠	جنية	٥٨٥٠٠٠,٠٠٠	(١٠) يتم حجز مبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ جنية فقط خمسمائة الف جنية لا غير لحين إزالة ناتج التفجير من حرم المسار.
١١	أعمال ردم وتشغيل بنواتج الحفر وذلك بعد تحقيق المواصفات من حيث الصلاحية والتدرج مع استخدام الكاسور.	جنية	م ^٣	٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠	جاري	٥٨٥٠٠٠,٠٠٠	جنية	٥٨٥٠٠٠,٠٠٠	(١١) يتم حجز مبلغ ٢٥٠٠٠٠٠ جنية فقط مائتان وخمسون الف لا غير من بند حماية الميول والاكثاف لحين نهي الملاحظات.
١٢	أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . حتى ارتفاع ١٠ متر رأسي	جنية	م ^٢	١٠١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠١٠٠,٠٠٠	جاري	٣٥٨٥٥٠,٠٠٠	جنية	٢٥٠٠٠٠,٠٠٠	(١٢) استشاري الجسر الترابي مكتب د / حسن مهدي.
١٣	أعمال توريد و صب خرسانة عادية لخدمات الحميات و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	جنية	م ^٢	٢٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	جاري	٥٩٤٠٠٠,٠٠٠	جنية	٥٩٤٠٠٠,٠٠٠	(١٣) استشاري اعمال الخرسانة (الحميات) مكتب الرائد.
١٤	أعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ١٠,٧ كم	جنية	م ^٣	١٧٩٦٥,٠٠٠	٩٠٣٥,٠٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠٠	جاري	١٠٨٨١٠٠٠,٠٠٠	جنية	١٠٨٨١٠٠٠,٠٠٠	(١٤) مكتب الرائد استشاري الشركة للبرايخ.
١٥	أعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ١٠,٧ كم	جنية	م ^٣	١٢٦٦٠,٠٠٠	٤٨٤٠,٠٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠٠	جاري	٧١٩٢٥٠,٠٠٠	جنية	٧١٩٢٥٠,٠٠٠	
١٦	توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد مستورد WG11 ذات قوة شد ١٠٠ ك.نيوتن في إتجاه واحد (Polyester Geogrid)	جنية	م ^٢	٢٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠٠	جاري	٧٩٣٠٠٠٠,٠٠٠	جنية	٧٩٣٠٠٠٠,٠٠٠	
١٧	توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد محلي WG11 محلي ذات قوة شد ١٦٠ ك.نيوتن في إتجاه واحد (Polyester Geogrid)	جنية	م ^٢	٤٤٥٠,٠٠٠	٤٤٥٠,٠٠٠	٤٤٥٠,٠٠٠	جاري	١١١٢٥٠٠٠,٠٠٠	جنية	١١١٢٥٠٠٠,٠٠٠	
١٨	توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد للتدخل لا يقل عن ١٠ % ذات قوة شد ٣٠ ك.نيوتن في الإتجاهين Biaxial	جنية	م ^٢	١١٠٠٠,٠٠٠	١١٠٠٠,٠٠٠	١١٠٠٠,٠٠٠	جاري	١٠٧٨٠٠٠,٠٠٠	جنية	١٠٧٨٠٠٠,٠٠٠	
١٩	أعمال تحسين خواص التربة في المنطقة المتداخلة بين طريق المحاجر ومسار القطار الكهربائي السريع وذلك عن طريق الدمك الديناميكي (Dynamic Compaction)	جنية	م ^٣	٢٢١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢١٠٠,٠٠٠	جاري	٩٩٦٧١٠٠,٠٠٠	جنية	٩٩٦٧١٠٠,٠٠٠	
٢٠	توريد و صب خرسانة عادية بالمسك المطلوب لإجهاد ٢٥ ميجا باسكال	جنية	م ^٣	١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	جاري	٢٨١٢٥,٠٠٠	جنية	٢٨١٢٥,٠٠٠	
٢١	توريد و صب خرسانة مسلحة لإجهاد ٤٥ ميجا باسكال	جنية	م ^٣	٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	جاري	٢٤٧٥٠,٠٠٠	جنية	٢٤٧٥٠,٠٠٠	
٢٢	توريد و تركيب حديد تسليح (DWR (FY =500 Mpa)	جنية	طن	٧,١٤	٠,٠٠٠	٧,١٤	جاري	١٨٩٢١,٠٠٠	جنية	١٨٩٢١,٠٠٠	
٢٣	توريد و تركيب براخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١ متر سمك ٦ سم	جنية	م ^٢	٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	جاري	٥٢٥٠,٠٠٠	جنية	٥٢٥٠,٠٠٠	
٢٤	توريد و دهان ثلاثة اوجه من البيتومين البارد	جنية	م ^٢	٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	جاري	٦٠٨٠,٠٠٠	جنية	٦٠٨٠,٠٠٠	
الإجمالي											
٨٥٧١٦٣٣٥,٠٠٠											

فقط خمسة وثمانون مليون وسبعمائة وستة عشر الف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون جنيها لا غير



يعتمد ...

مدير عام المشروعات
م / أحمد عراقي
التوقيع /

مهندس الإشراف
م / محمد بهي
التوقيع /

مدير المشروع
م / محمد بهي
التوقيع /

الاستشاري العام (Systra)
مهندس المشروع /
التوقيع /

مدير المشروع
التوقيع /

استشاري الهيئة
مهندس المشروع /
التوقيع /

مدير المشروع
التوقيع /

استشاري الهيئة (XYZ)
م / محمد طه
التوقيع /

مدير المشروع
التوقيع /

استشاري الشركة المنفذة
م / محمد طه
التوقيع /

الشركة المنفذة
م / محمد طه
التوقيع /

الرضوان للمقاولات العمومية
ب. ص: ٣٢٧ ٦٥٥ ١٢٨٣٤٤