

رقم البند	نوع العمل	الكمية بالمقايضة	الفئة بعد المفاوضة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى أم نهائى	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
									قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
أولاً: أعمال الكباري															
٦	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة لقواعد أعمدة الانارة ولوحات الاعلانت والأرصعة المسلحة والقواعد المتعارضة أثناء تنفيذ الخوازيق وذلك باستخدام المعدات الثقيلة والبنء يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل ويشمل نقل المخلفات والتكسير الي المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهء العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٢٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	م³	٩٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٩٦,٠٠٠	جارى	١٦,٨٠٠,٠٠٠	٨,٤٠٠,٠٠٠			٨,٤٠٠,٠٠٠	يتم خصم ٥٠% لعدم تسليم حديد التسليح للهيئة	
٩	بالعدء نقل ملكية الخوازيق الى موقع العمل و السعر يشمل نقل فك الماكينة والملحقات خارج الموقع باستخدام المعدات والاونثاا اللازمة و البنء شامل مما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (القاهرة الكبرى وضواحيها)	١,٠٠٠	١٤٨,٠٠٠,٠٠٠	عدد	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جارى	١٤٨,٠٠٠,٠٠٠					١٤٨,٠٠٠,٠٠٠	وسائل تأمين سلامة المرور متواجده - وسائل الامن لصناعي للاعمال متواجده
١٠	بالعدء نقل داخلى لماكنة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل والفئة تشمل توفير جميع المعدات والاونثاا اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكارتات الطريق والبنء شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣,٠٠٠	٥٠,٧٠٠,٠٠٠	عدد	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	جارى	١٥٢,١٠٠,٠٠٠					١٥٢,١٠٠,٠٠٠	- يتم تسليم تقارير المشروع - يتم تسليم وثائق التأمين
١١	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١,٢ متر في تربة متماسكة وشديدة التماسك ويحمل تشغيل طبقاً للوحات المعتمدة وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط و الدمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم/سم² ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م³ أسمنت بورتلاندى عادى والبنء يشمل تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها وعلى أن يتم تحديد (Q unconfined) لكل طبقة طبقاً لتقرير التربة والفئة تشمل اختبارات الوجات الصوتية على كامل طول الخازوق وكل ما يلزم لنهء العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (والفئة لا تشمل حديد التسليج) .	١٥٧,٠٠٠	٤,٧٠٠,٠٠٠	م.ط	١٥٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠	جارى	٧٣٢,٢٠٠,٠٠٠					٧٣٢,٢٠٠,٠٠٠	- المعدات متواجده - الجهاز الفني للمقاوول متواجد - يراعى فصل قيمة التجارب المعملية خصم مكتب العملية بمشتملاته
	أء علاوة حفر فى تربة صخرية باجهاء من ١٢٦ الى ٤٠٠ كجم /سم² (بنء تم التفاوض عليه سابقاً في اعمال مماثلة)	٩٨,٠٠٠	١,٤٤٠,٠٠٠	م.ط	٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨,٠٠٠	جارى	١٤١,١٢٠,٠٠٠					١٤١,١٢٠,٠٠٠	
	بالطن توريد وتصنيع وتركيب قيسونات ثابتة (غلاف معدني) من أسفل منسوب القاع حتى منسوب أعلى مخدة الخوازيق أو أي منسوب تراه جهة الإشراف والبنء يشمل تصنيع القاييسونات بأى سمك طبقاً للوحات المطلوبة ودهانها بمادة مائعة للصدأ وتوفير جميع المعدات والاونثاا اللازمة للرفع والتركيب وكل ما يلزم لنهء العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢,٥٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	طن	٢,٠٠٠	٠,٤٩	٢,٤٨٦	جارى	٨٤,٥٢٤,٠٠٠					٨٤,٥٢٤,٠٠٠	
	بالمتر المكعب حفر إستكشافى بعمالة يدوية فى أرض الموقع العام (رملية او طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب طبقاً للرسومات التنفيذية والفئة تشمل كل ميلازم لنهء العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٦٥٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	م³	٥٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	جارى	٥٨,٥٠٠,٠٠٠					٥٨,٥٠٠,٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي للأساسات او بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات مع نقل ناتج الحفر	١٣٨٧٦,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	م³	٠,٠٠٠	١٣٨٠٠,٠٠٠	١٣٨٠٠,٠٠٠	جارى	١,٢٤٢,٠٠٠,٠٠٠					١,٢٤٢,٠٠٠,٠٠٠	
١٥	بالمتر المكعب حفر فى أرض الموقع العام فى التربة الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات ونقل ناتج الحفر للمقالب العمومية	٥١٣,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	م³	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	جارى	٥٠,٠٠٠,٠٠٠					٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
إجمالي الصفحة الأولى															
فقط مبلغ وقدره إثناا مليون وستمائة وستة وعشرون ألفا ومائتين وأربعة وأربعون جنيها لا غير															

تحريراً فى : / / ٢٠٢٤

مدير عام المشروعات
م / محمود الشيخ

مهندس المشروء :
م / محمد سامى

ممثل المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس المشروء م / مدوح سليمان

الاستشارى العام

المهندسون الاستشاريون العرب بالخدم
مهندس المشروء :
م / محمود الطيب

المقاول
الشركة المنفذة / جاما للبنية التحتية
مدير المكتب الفنى:
م / أحمد منصور

م / فهمى محمد فهمى
م / فهمى محمد فهمى
GAMA
CONSTRUCTION
Ring Road Expansion Project

رقم البند	نوع العمل	الكمية بالمقاييس	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى أم نهائى	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
									قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١٦	بالمتر المكعب توريد ورم بالسن لزوم الإحلال و خلف الحوائط السادة (سن ٢&١) على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغر بالمياة والدمك الجيد باستخدام الآلات الميكانيكية للحصول على اعلي كثافة جافة وعمل الاختبار اللازم للتأكد من ذلك ونهو السطح العلوي للرم ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات المعتمدة	٣٣٠,١٠٠	٣٠٠,٠٠	م	٢٣٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	جارى	٩٩٠,٠٠٠,٠٠	٩٩٠,٠٠٠,٠٠					
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وأسفل البلاطات الانتقالية و فرشاة أسفل الاعددة الدائرية و الحوائط الخرسانية وقدمت النيوجرسى ولا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٢٥٠ كجم /سم ^٣ ولا يقل محتوى الأسمنت ٣٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين.	٣٩٤,٠٠	١٨٥٠,٠٠	م	٣٠٠,٠٠	٩٠,٠٠	٣٩٠,٠٠	جارى	٧٢١,٥٠٠,٠٠	٧٢١,٥٠٠,٠٠					
١٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات والبلاطات الانتقالية وبلاطات الاحتكاك وكافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم ومحتوى الأسمنت عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الغرم الخشبية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٣٤٧٩,٠٠	٢٥٧٠,٠٠	م	٣٠٢٠,٠٠	٣٧٩,٠٠	٣٣٩٩,٠٠	جارى	٨,٧٣٥,٤٣٠,٠٠	٨,٧٣٥,٤٣٠,٠٠					
	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٥٠ كجم/سم ^٢ وزيادة محتوى الاسمنت الى ٥٠٠ كجم/م ^٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والإدارة المركزية لبحوث الكباري.	٣٤٧٩,٠٠	٢٥٥,٠٠	م	٣٠٢٠,٠٠	٣٧٩,٠٠	٣٣٩٩,٠٠	جارى	٨٦٦,٧٤٥,٠٠	٨٦٦,٧٤٥,٠٠					
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعددة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ولا يزيد محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يمثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ وعلى أن تكون الخرسانة ذات سطح امس (Fair Face) مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل وبحيث يكون العمود راسياً تماماً ومتعامداً على للأسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وعلى أن تكون طريقة المحاسبة بتحدد كامل الارتفاع من ظهر المخرطة وحتى أعلى نقطة في العمود وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	٥٧,٠٠	٣٢٨٠,٠٠	م	٥٠,٠٠	٦,٠٠	٥٦,٠٠	جارى	١٨٣,٦٨٠,٠٠	١٨٣,٦٨٠,٠٠					
	أ - علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٥٠ كجم/سم ^٢ وزيادة محتوى الاسمنت الى ٥٠٠ كجم/م ^٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والإدارة المركزية لبحوث الكباري.	٥٧,٠٠	٨٥,٠٠	م	٥٠,٠٠	٦,٠٠	٥٦,٠٠	جارى	٤,٧٦٠,٠٠	٤,٧٦٠,٠٠					
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات العرضية (Frames) فوق اعمدة النفق حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٥٠ كجم / سم ^٣ ولا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يمثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح .	١٩٨,٠٠	٣٤٢٠,٠٠	م	١٨٠,٠٠	١٠,٠٠	١٩٠,٠٠	جارى	٦٤٩,٨٠٠,٠٠	٦٤٩,٨٠٠,٠٠					
	أ- ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر الكمرات حتى أسفل الإطار.	١٩٨,٠٠	٣٤٢٠,٠٠	م	١٨٠,٠٠	١٠,٠٠	١٩٠,٠٠	جارى	٦٤٩,٨٠٠,٠٠	٦٤٩,٨٠٠,٠٠					
٢٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على خوازيق حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٥٠ كجم / سم ^٣ ولا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يمثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح . الارتفاع حتى ٧ متر	٢٣٣,٠٠	٣٤٣٠,٠٠	م	٢١٠,٠٠	٢٢,٠٠	٢٣٢,٠٠	جارى	٧٩٥,٧٦٠,٠٠	٧٩٥,٧٦٠,٠٠					
	إجمالي الصفحة الثانية								١٢,٩٤٧,٦٧٥,٠٠	١٢,٩٤٧,٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٩٤٧,٦٧٥,٠٠	

فقط مبلغ وقدره إثني عشر مليوناً وتسعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وستمائة وخمسة وسبعون جنيهاً لا غير

تحريراً في : ٢٠٢٤ /

مدير عام المشروعات
م / محمود الشيخ

ممثل المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع م / مدوح سليمان

الاستشاري العام
المهندسون الاستشاريون العرب بلخوم
مهندس المشروع
م / محمود الطيب
م / محمد سامي

المقاول
الشركة المنفذة / جاما للبنية التحتية
مدير المكتب الفني:
م / أحمد منصور
م / هبة محمد فهمي

رقم البند	نوع العمل	الكمية بالمقاييس	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى أم نهائى	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
									قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساتدة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى مع والسعر تصميم الخلطة وجميع الأجهزة والأعمال المساحية المطلوبة ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . ارتفاع حتى ٦ متر	١٤٣٣,٠٠	٣١٢٥,٠٠	م ^٣	١٢٥,٠٠٠	٣٨,٠٠	١٢٨٨,٠٠	جارى	٤,٠٢٥,٠٠٠,٠٠				٤,٠٢٥,٠٠٠,٠٠		
		١٧٢١,٠٠	٣٣٢٥,٠٠	م ^٣	٤٧١,٠٠	١٠٧٧,٠٠	١٥٤٨,٠٠	جارى	٥,١٤٧,١٠٠,٠٠				٥,١٤٧,١٠٠,٠٠		
		٣١٥٤,٠٠	١٧,٠٠	م ^٣	١٧٢١,٠٠	١١١٥,٠٠	٢٨٣٦,٠٠	جارى	٤٨٢,١٢٠,٠٠				٤٨٢,١٢٠,٠٠		
٢٤	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box section شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية وكوبستها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سبكايوم او ما يمثليها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر .	١٦٠,٠٠	٣٥٣٥,٠٠	م ^٣	١٤٠,٠٠	١٤,٠٠	١٥٤,٠٠	جارى	٥٤٤,٣٩٠,٠٠				٥٤٤,٣٩٠,٠٠		
		١٦٠,٠٠	٨٥,٠٠	م ^٣	١٤٠,٠٠	١٤,٠٠	١٥٤,٠٠	جارى	١٣,٠٩٠,٠٠				١٣,٠٩٠,٠٠		
٢٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب كبلات عالية الجهد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الاجهاد على ان تكون جميع الكسوسارات حاصلة على علامة CE ومطلبة للمواصفات الأوروبية والفئة تشمل توريد (الكبلات الكسوسارات والأجربة والاكورز والبيجز) وطبقا للمواصفات الفنية واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٢,٠٠	٦٩٠٠,٠٠	طن	١٩,٥٠	٠,٠٠	١٩,٥٠	جارى	١,٣٤٥,٥٠٠,٠٠				١,٣٤٥,٥٠٠,٠٠		
٢٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية بالأطوال المختلفة والفئة تشمل تشغيل وتشكيل الحديد في ورش تجهزة وتوفير تريات داخل الورشة لنقل الحديد المشكل للموقع للبدء في التركيب وكل ما يلزم لتنفيذ طبقا للشروط والمواصفات واللوحات وجدول تقرير الحديد المعتمد وعمل الاختبارات اللازمة والفئة تشمل هالك في الحدود بنسبة لا تتعدى ٥ % وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٤٤٠,٠٠	٣٥٥٧٥,٠٠	طن	١٠٢٠,٠٠	٤١٠,٠٠	١٤٣٠,٠٠	جارى	٥٠,٨٧٢,٢٥٠,٠٠				٥٠,٨٧٢,٢٥٠,٠٠		
٢٨	بالمتر المسطح تنفيذ طبقة عزلة من البيوتومين على البارد بوجه تحضيرى ووجهان على البارد للأساسات وجميع الأجزاء المنقوتة والبند يشمل جميع الأنواع والخامات اللازمة لدهان طبقة العزل على ان يتم تقديم المواصفات الفنية للمواد المستخدمة للاعتد من طاقم الاشراف قبل البدء في التنفيذ وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١١٢٧٨,٠٠	٥٥,٠٠	م ^٢	٨٠٠,٠٠	٢٩٣,٠٠	١٠٩٣,٠٠	جارى	٦٠١,١٥٠,٠٠				٦٠١,١٥٠,٠٠		
٣٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل تمدد من نوع thermal joint تسمح بالحركة ٢,٥-٤ سم والبند يشمل جميع المعدات اللازمة لنهيو العمل	٨٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٧٣,٠٠	٧٣,٠٠	جارى	٣٢٨,٥٠٠,٠٠				٣٢٨,٥٠٠,٠٠		
٣١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير upvc مثقبة قطر ٨ بوصة ضغط ٦ بار لزوم اعمال تنفيذ صرف المطر للكوبري والفئة تشمل الجلب والثنية المسلوب ٦/٤ بوصة وجميع الكسوسارات ومصنعات التركيب وكل ما يلزم لنهيو الاعمال نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٥٨١,٠٠	٩٠,٠٠	م.ط	٥٥٤,٠٠	٢٦,٠٠	٥٨٠,٠٠	جارى	٥٢٢,٠٠٠,٠٠				٥٢٢,٠٠٠,٠٠		
٣٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير UPVC لزوم اعمال تنفيذ صرف المطر والفئة تشمل توريد جميع الكسوسارات لجميع المواسير وقطب الميول	٣٣٣,٠٠	٢٤٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٨٢,٠٠	٨٢,٠٠	جارى	١٩,٦٨٠,٠٠				١٩,٦٨٠,٠٠		
		٣٢٢,٠٠	١٥٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٣١,٠٠	٣١,٠٠	جارى	٤,٦٥٠,٠٠				٤,٦٥٠,٠٠		
٣٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية حصوية ذات زاوية احتكاك ٣٥ % والتشغيل باستخدام المعدات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة فى مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٧٦٦٦,٠٠	١٦,٠٠	م ^٣	٢٣٤٩٥,٠٠	٤٠٠,٠٠	٢٧٥٠٠,٠٠	جارى	٤,٤٠٠,٠٠٠,٠٠				٤,٤٠٠,٠٠٠,٠٠		
إجمالي الصفحة الثالثة فقط مبلغ وقدره ثمانية وستون مليوناً ولألفاً وخمسة ألفاً وأربعمائة وثلاثون جنيهاً لا غير															

تحريراً في : ٢٠٢٤ /

مدير عام المشروعات
م / محمود الشيخ

ممثل المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع م / ممدوح سليمان

مهندس المشروع
م / محمد سامي


المستشار العام
المهندسون الاستشاريون العرب محرم باخوم
مدير المشروع :
م / محمد سامي

المقاول
الشركة المنفذة : جاما للبنية التحتية
مدير المكتب الفني :
م / أحمد منصور
م / فهمي محمد فهمي

رقم البند	نوع العمل	الكمية بالمقاييس	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى أم نهائى	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
									قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣٤	بالمتر المكعب تعب وتوريد من مقل (٢-١) لزوم طبقة الفلتر لتصريف الأمطار (المرشح الزلطي) خلف الحوائط الساتده الخرسانية بسمك ٣٠ سم وبحيث يتم لف طبقة الفلتر داخل النسيج الصناعي جيوتكستيل على ان يتم تثبيت (Stone bag) مع (Stone bag) الذي قبله عن طريق اشبار يتم تحديدها من قبل جهاز الإشراف والسعر لا يشمل الجيوتكستيل ويشمل أشبار الحديد والبند يشمل تشغيل طبقات السن بأي طريقة تتناسب مع طبيعة الموقع سواء باستخدام معدات خفيفة (كذلك يدوي) أو أي معدات ثقيلة واستخدام أي طريقة لمناولة الخامات داخل الموقع في الأماكن الضيقة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٤٣٨,٠٠	٣٠٠,٠٠	م	٢٣٥٠,٠٠	٨٨,٠٠	٢٤٣٨,٠٠	جارى	٧٣١,٤٠٠,٠٠				٧٣١,٤٠٠,٠٠		
٣٥	بالمتر المسطح تعب وتوريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستيل كثافة ٢٠٠ جم / م ^٢ طبقاً للمواصفات الأوربية الكود أو EOTA و stabilization للتربة والتدخل لا يقل عن ١٠ % والفتة تشمل النقل والتركيب في جميع المواقع والأماكن مهما كانت الظروف المحيطة لموقع العمل وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٨٨١٠,٠٠	٣١,٠٠	م	٨٧٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٨٨٠,٠٠	جارى	٢٧٢,٨٠٠,٠٠				٢٧٢,٨٠٠,٠٠		
٣٦	بالمتر المسطح تركيب بولي ايثيلين ٧٥٠ ميكرون محلي الصنع طبقاً للمواصفات الأوربية الكود أو EOTA و stabilization للتربة أسفل طبقة الفلتر في نظام صرف المطر لعزل الأسطح تحت أي ظروف محيطية بموقع العمل والتدخل لا يقل عن ١٠ % والفتة تشمل النقل والتركيب في جميع المواقع والأماكن مهما كانت الظروف المحيطة لموقع العمل وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٩٩٥,٠٠	٩١,٠٠	م	٤٨٠,٠٠	١٩٤,٠٠	٤٩٩٤,٠٠	جارى	٤٥٤,٤٥٤,٠٠				٤٥٤,٤٥٤,٠٠		
٣٧	بالمتر الطولى أعمال تعب وتوريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠سم	٦٩٥,٠٠	٥٠,٠٠	م ط	٠,٠٠	٥٤٤,٠٠	٥٤٤,٠٠	جارى	٢٧٢,٠٠٠,٠٠				٢٧٢,٠٠٠,٠٠		
٤٢	بالمتر المكعب تعب وتوريد وتركيب فوم بأي سمك لزوم أعمال التحشية بين اعصاب سقف نفق خيرانه كثافة تتراوح من ٢٠ إلى ٣٠ سم / كجم / سم ٣ طبقاً للرسومات الإنشائية والفتة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٣٠,٠٠	٢٩٠,٠٠	م	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	جارى	٥٨٠,٠٠٠,٠٠				٥٨٠,٠٠٠,٠٠		
ثانياً : أعمال الطرق															
٤٣	بالمتر المكعب أعمال تعب وتوريد وفرش طبقة أسس من الأحجار الصلبة المترججة نتج تكسير الكسارات والمطبقة للمواصفات والتخرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفائد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠ % وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠ % وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياد الأسفلتية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفتة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . حسابه النقل ٢٠ كم . احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بزيادة أو النقصان.	٣٨٤٢,٠٠	٣٣٦,٠٠	م	٣٧٠,٠٠	١٤١,٠٠	٣٨٤١,٠٠	جارى	١,٢٩٠,٥٧٦,٠٠				١,٢٩٠,٥٧٦,٠٠		
إجمالي الصفحة الرابعة															
فقط مبلغ وقدره ثلاثة ملايين وستمائة وواحد ألفاً ومائتان وثلاثون جنيهاً لا غير															
إجمالي مستخلص جارى (٤)															
فقط مبلغ وقدره سبعة وثمانون مليوناً وأربعمائة وثمانون ألفاً وخمسمائة وتسعة وسبعون جنيهاً لا غير															
إجمالي المستخلص السابق (جارى ٣)															
فقط مبلغ وقدره إثنتان وستون مليوناً ومائتان وخمسون ألفاً ومائتان وواحد وسبعون جنيهاً لا غير															
قيمة إجمالي المستحق صرفه مستخلص جارى (٤)															
فقط مبلغ وقدره خمسة وعشرون مليوناً ومائتين وواحد وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانية جنيهاً لا غير															

تجريباً في : / / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية الطرق الإستشارية والطريق الدائري ومحاوره
مهندس /



مدير عام المشروعات
م / محمود الشيخ

ممثل المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس المشروع م / ممدوح سليمان

المهندسون الاستشاريون العرب محرم ناخوم
مهندس المشروع :
م / محمد سامي

المقاول
الشركة المنفذة / جاما للبنية التحتية
مدير المكتب الفني :
م / أحمد منصور

مدير المشروع :
م / فهدى محمد فهمى



٤٩٦٣٥