

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ١١/١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية تنفيذ كوبرى سيارات أعلى السكة الحديد عند كم (٣) الميناء الجاف ضمن وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } .
تنفيذ شركة الزهراء للمقاولات العامة والأستيراد والتصدير .

برجاء الفضل بالإحاطة والنبية باللازم نحو اطراجة والصرف وموافقنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاعتناء ...

تحريراً فى : ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع . ج
عدد { ١ } حصر للأعمال المنفذة
عدد { ١ } كتاب المحملات
عدد { ١ } أصل محضر أستلام الموقع

رئيس الإدارة المركزية
سليوى سامى صالح

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
بهاة شرق
الدولة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
قسم المسحوطات
المصدر
١٠٤
١٢/٢٤

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ١١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية تنفيذ كوبرى سيارات أعلى السكة الحديد عند كم (٣) الميناء الجاف ضمن وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } .
عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٠٩٨ .
تنفيذ شركة الزهراء للمقاولات العامة والأستيراد والتصدير .
نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص .
هذا للإحاطة وأتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا مباحثكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٥

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



محضر استلام موقع

عملية : تنفيذ كوبرى سيارات أعلى السكة الحديد عند كم (٣) الميناء الجاف
ضمن مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس }
تنفيذ : الزهراء للمقاولات العامة والاستيراد والتصدير

بناءً على العقد رقم ١٠٩٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ و المحرر بين الهيئة و شركة الزهراء للمقاولات العامة
بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعالية .

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

مهندس المشروع
شركة الزهراء

• المهندس / أحمد متولى عبد الفتاح
• المهندس / إبراهيم محمد حسن

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الأحد الموافق ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٤ والورور على العملية المنوه عنها بعاليه وقد أتضح أنه
لا توجد عوائق ظاهرية تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون اليوم ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٤ هو تاريخ إستلام الموقع
وبدء التشغيل .

ومحرر هذا محضرنا بذلك ،،،

التهفيعان



المهندس / إبراهيم محمد حسن



المهندسة / أحمد متولى عبد الفتاح

يعتمد ،،

رئيس الإدارة المركزية

سلى سامى صالح



مصلحة: بنوكها من المصارف المصرية

قسم: التقارير

المبلغ المستحق إلى: بنوكها من المصارف المصرية

بموجب: الطلبات طيه، أم:

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على: _____

شيك على البنك المركزي في: _____

شيك على الخارج: صاحب الحق أو:

يسحب باسم _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتي: _____

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٠٠٧٧٤	
الجملة		١٠٠٧٧٤	

رقم: _____

الختم ذو التاريخ: _____

الختم المركزي

رئيس القسم

٢٠٢

تفيد في السجل برقم: _____

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم						الختم ذو التاريخ
	بيانات			نوع الخصم			
	بند	نصل	فرع	قسم	جنيه	قرش	رئيس المصلحة
					١٠٠٧٧٤		
	إجمالي الأصل						
	بيانات الاستقطاعات		جنيه	قرش			رئيس المصلحة
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	رسم الدفعة	صافي القيمة المطلوب صرفها		
	قرش	قرش	قرش				

الختم ذو التاريخ: _____

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: _____
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: _____
- جاري _____ بتاريخ _____
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: _____ الإيرادات

الختم ذو التاريخ: _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠



- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع ح») - إمضاء الكاتب المنوط: _____
- (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____ إمضاءات موظفي الشطب
- (٣) سحب شيك إذن صرف رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____
- (٤) قيد في سجل الشيكات الحوالات تحت رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____
- (٥) أدرج في كشف الشيكات الحوالات رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____
- (٦) استلمت شيك إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠٢

مستخلص رقم { ١ } جاري
عن عملية تنفيذ كوبري سيارات أعلى السكة الحديد عند كم (٣) البناء الجاني
ضمن وصلة سكة حديد { الروبيكي } - الماطر من رمضان - بلبليس {
بتاريخ ٢٠٢٤ / ٢ / ٥ مع شركة الزهراء للمقاولات العامة والاستيراد والتصدير
بإدارة العقود ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٠٩٨

ملاحظات

- ١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
- ٢- عمل الموقع متواجد .
- ٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
- ٤- مكتب جهاز الأفراف متواجد .
- ٥- تم تركيب الاقنات الإعلانية للمشروع
- ٦- يتم تنفيذ حركة المرور على الطريق أثناء العمل
- ٧- بمعرفة العسكرة باستخدام الملابس الإرشادية والتحفيرية .
- ٨- محاسن العملية متواجدة لتنفيذ البنود الدرجة بالمستخلص .
- ٩- التقارير متواجدة .
- ١٠- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .

المهندس العملية
الأسم
التوقيع

رقم بند	البنود	الفترة		رقم	مقدار العمل السابق اجراه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه الالة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	قرض	قرض	قرض	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرض	جنيته										
١	عمل تحويلية بمرورية لزوم تامين سلامة المرور	٥٥٠٠٠	-	عدد	٠,٣	٠,٣	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠	-	-	-	١٢٥٠٠	١
٢	تقل وتركيب ماكينة الخوازيق	٧٧٠٠٠٠	-	عدد	٢	٢	٥٤٠٠٠٠	٥٤٠٠٠٠	-	-	-	٥٤٠٠٠٠	٢
٣	اعمال تنفيذ خوازيق قطر م ١	٤١٠٠	-	ط.م	١٢٤٨	١٢٤٨	٥١٢٨٠٠	٥١٢٨٠٠	-	-	-	٥١٢٨٠٠	٣
٤	تنفيذ اختبار تحميل على خازوق غير عامل	١٩٨٠٠٠	-	عدد	١	١	١٩٨٠٠٠	١٩٨٠٠٠	-	-	-	١٩٨٠٠٠	٤
٥	تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل	١٥٨٠٠٠	-	عدد	١	١	١٥٨٠٠٠	١٥٨٠٠٠	-	-	-	١٥٨٠٠٠	٥
٦	توريد وتركيب حديد تسليح طول ١٢ متر	٤٤٠٠٠	-	طن	٩٢	٩٢	٤٠٤٨٠٠٠	٤٠٤٨٠٠٠	-	-	-	٤٠٤٨٠٠٠	٦
	الإجمالي				٩٢	٩٢	١٠٠٧٧٣٠٠	١٠٠٧٧٣٠٠	-	-	-	١٠٠٧٧٣٠٠	٧
	الإجمالي العام						١٠٠٧٧٣٠٠	١٠٠٧٧٣٠٠	-	-	-	١٠٠٧٧٣٠٠	٨

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقسرة :
تحريراً في سنة المحاسب
جنيته سبق صرفها للمقاول
الأستشاري العام

يبلغ إك القاول مبلغ : ١٠٠٧٧٣٠٠,٠٠٠ جنيته على الحساب

ملحوظة : غير الوارد بسك الشروط أعتدت من
بهاً

مهندس الإشراف الأتمتة والتوقيع
مهندس الأعمال الأتمتة والتوقيع
مهندس الشرح الأتمتة والتوقيع

حزبياً في
سنة
دورج فوجد على صحة
سنة
أقر بصحة ذلك

