




شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Masara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الخاصة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



المملكة المتحدة
 الطرق والكباري والنقل البري
 GENERAL AUTHORITY
 FOR ROADS, BRIDGES
 AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
 وزارة النقل

ਅੰਤਰਿਕਸ਼ਿਕਾ

كشف رقم (١٧ جاري) عن ((عملية صيانة الآبار بالقائسونات وصيانة وحدات ضخ حائق الهيئة بمدينة نصر))

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط													
رقم البند	نوع العمل	كمية	المساحة		الملاحظات	مقدار العمل السابق		مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه	
			جانبه	مليم		جانبه	مليم						
أعمال يتم إدراجها للإحتياج إليها													
١	بالمتر الطولي إنشاء وحفر بئر ارتوازي قطر لا يقل عن ٢٠٠ سم من مواسير PVC ١٠ حوى وشمل مصفاة من (فلتر) من نفس المواصفات المصفاة للموضنة والتفكيك مع كسوة المصفاة بسلوك شبكي بلاستيك وتغليف بزلط الترشيع داخل البئر والعمق بالمتر الطولي طبقا لمستوى المياه عند الحفر شامل عمل التجهيزات اللازمة من تنزيل الدليل قطر لا يقل عن ٢٢ من مواسير حديد مسلسل وتركيب عليها مصمام عدم رجوع ويتم تجميع الدليل على رأس البئر باستخدام برادات او فلتشات حديد والفله شامله كل مايلزم تنهوا العمل مع عمل صنوق من الحديد والشبك لحمليه رأس البئر وقاعده لتثبيت القطبمه إنشاء التشغيل سهله الكهك والتركيب .				طبقا لما يتم تنفيذه على	٢٣١٠	--	ط . م	عدد	١٥٨٢٣٥	١٥٨٢٣٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠
٢	بالعدد توريد وتركيب ظلميه مياه غاطسة تصرف المياه لا يقل عن ٣٣٥ / ساعة عند رفع مناسب لمقى البئر تحضير ذاتي ومزوده بفلوماك (ضد التشغيل الجاف) وتلك هواء ١٠٠ لتر والبيد شامل لوحه الكهرباء الخاصه بتشغيل المحرك مصنعه من الصاج المدهون دهان الكترولستاتيك ضد الرطوبه كامله ومزوده بالآتى : ١- كونتاكتر ٢- اوفلود ٣- فاز سكوتر ٤- سيوكس برينكر				طبقا لما يتم تنفيذه على	٤٩٥٠٠	--	عدد	صفر	صفر	٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
٣	بالعدد توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال رفع مشتملات أبهر ولك معدات وظلميات ولوحات كهربائية ونقايها واعادة تركيبها بمواقع اخرى تابعة للهيئة ، ورفع كفاءة الظلميات والمعدات إذا استلزم الأمر ، على أن تتم الأعمال بطريقة فنية وطبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .					٢٢٠٠٠	--	عدد	١,٥٠	صفر	٣٣٠٠٠	٠٠	٣٣٠٠٠
	الإجمالي									١٩١٢٣٥	١٩١٢٣٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠

مدیر التعلیم /

المرآة القبية

مهندس الهينه /
القاريخ :

المقاول /

اور بصلہ ذیل .

جانبه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المأثور
التاريخ

飛

يُدْفَعُ إِلَى الْمُعَاوَلِ
مُلاحَظَةُ الْفَنَاتِ

ملاحظة القفات

اعلمت من ::

مهندس /                                                                  

٢٠


رئيس الإدارة المركزية



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

كشف رقم (١٧ جاري) عن ((عملية صيانة الآبار بالقياسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر))

خلال مدة المستخلص إختياراً من ٢٠٢٤ / ٠٢ / ٢٩ حتى ٢٠٢٤ / ٠٢ / ٢٩ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

أعمال يتم إدرجها للإحتياج إليها

رقم البند	نوع العمل	القيمة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت هذه المدة	جولة مقاد الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جولة فته الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
		جنيه	مليم							جنيه	مليم	
٤	بأبعد توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال رفع مشتملات آبار ولك معدات وعليمات ولوحات كهربائية ونقلها وتسليمها لمخازن الهيئة ، طبقاً للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	عدد	--	٤	٤	١٦٥٠٠	--	٤	صفر	٤	صفر	جاري
٥	بأبعد توريد وتركيب دلائل الأبر للقيمة قطر لا يقل عن ٣" من مواسير حديد سمس وتركيب عليها صمام عدم رجوع ويتم تجميع التليل على رأس البئر القديم باستخدام برادات أو قننشات حديد والقه شامله كل مايلزم لتتو العمل مع عمل صندوق من الحديد والشبك لعمليه رأس البئر ونهت العمل طبقاً للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	عدد	--	٣	٣	٣٨٥٠٠	--	١	صفر	١	صفر	جاري
٦	بأبعد توريد وتركيب مجاميع محابس كاملة بقطر ١ بوصة لزوم شبكات حادق الهيئة بمدينة نصر تشمل (المحابس الكهريام - المحابس اليدوي - قطع الإحصال اللازمة للتوكيب ... إلخ) مما يستلزم استبداله من المجاميع الثقلة وتسليم التالف لمخازن الإدارة العامة للتشجير ونهت العمل طبقاً للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	عدد	--	١٥	١٥	٤١٢٥	--	٨	صفر	٨	صفر	نهائي
٧	بأبعد توريد وتركيب مجاميع محابس كاملة بقطر ١.٥ بوصة لزوم شبكات رى حادق الهيئة بمدينة نصر تشمل (المحابس الكهريام - المحابس اليدوي - قطع الإحصال اللازمة للتوكيب ... إلخ) مما يستلزم استبداله من المجاميع الثقلة وتسليم التالف لمخازن الإدارة العامة للتشجير ونهت العمل طبقاً للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	عدد	--	١٥	١٥	٦١٦٠	--	١٥	صفر	١٥	صفر	نهائي
الإجمالي												٢٢٩٩٠٠

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة /
التاريخ :

جنيه مليم

المحاسب

على الحساب/نهائياً
القائات غير الواردة بصفك الشروط

التاريخ :

رئيس الإدارة المركزية

أعتمدت من :

يوقع إلى المقاول


ملاحظه القائات

مهندس /
مدير عام التشجير
سمير عبد الفتاح عبد الله





شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Masara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١: ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة القومية للإنتاج الحربي

الإدارة العامة للتشيير

كشف رقم (١٧ جاري) عن ((عملية صيانة الآبار بالقياسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٢ / ٠١ / ٢٩ حتى ٢٠٢٤ / ٠٢ / ٢٩ م

المقابلة بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد ببطاقة الشروط												
رقم البند	نوع العمل	الفئة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات	
		جنيه	مليم						جنيه	مليم		
أعمال يتم إدراجها للإحتياج إليها												
٨	بالعدد توريد وتركيب جميع محابس كاملة بقطر ٢ بوصة لزوم شبكات رى حادق الهيئة بمدينة نصر تشمل (المحس الكوريم - المحس اليدوى - قطع الإصصال اللازمة للتركيب ... الخ) مما يستلزم إستبداله من الجميع التالفة وتسليم التالف لمخزن الإدارة العامة للتشجير ونحو العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	عدد	--	٦٨٢٠	١٥	١٠	صفر	١٠	نهائى	٦٨٢٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
٩	بالعدد توريد وتركيب لوحة تحكم رئيسية تعمل بنظام الديجىلر بها ٧٥ محطة من النوع OUTDOOR في علبة بلاستيكية من احد المراكات المعقدة (هاتر - دىن بورد - تدور) يتم تثبيتها على الحائط وتوصيلها على وحدة الطلمبات و على كبلات التحكم بالمحابس والبنيد يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	--	٧٨١٠٠	١	١	صفر	١	نهائى	٧٨١٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
١٠	بالعدد توريد وتركيب وحدة اتصال ايرنت او وائى فائى لربط لوحة التحكم بكيبوتر التحكم المركزى والبنيد يشمل تحميل برنامج المراقبة والتشغيل على كيبوتر التحكم التابع لادارة التشجير وتشغيله وتركيب احد مهندسى الهيئة على التعامل معه وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	--	٥٥٠٠٠	١	١	صفر	١	نهائى	٥٥٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
١١	بالعدد توريد وتركيب ديوبر احادى من نفس نوع لوحة التحكم والمحابس الموجوده بالموقع وربطه بالمحس الكهربائى والبنيد يشمل توريد وتركيب عدد ٢ صباع شحم لزوم التوصيل والتركيب وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	--	٥٦١٠	٤٥	٣٣	صفر	٣٣	نهائى	١٨٥١٣٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
الإجمالي												

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة /
التاريخ : / /

جنيه

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره

المحاسب

مليم

على الحساب/إنهائياً
القات غير الواردة بصك الشروط


يوقع إلى المقاول
ملاحظته الفئات

أعتمدت من :


التاريخ : / /

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
مدير عام التشيير
مستير عبد الفتاح عبد الله



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Masara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١: ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة القومية للإنتاج الحربى

كشف رقم (١٧ جارى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقائسوت وصيانة وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر))

خلال مدة المستخلص إختياراً من ٢٠٢٤/٠٢/٠١ حتى ٢٠٢٤/٠٢/٢٩

المقاول بالأمير المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربى - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم البند	نوع العمل	القيمة		ملاحظات	مبلغ	جنيه	المراجعة الفنية		مبلغ	جنيه	ملاحظات
		مبلغ	جنيه				مبلغ	جنيه			
١٢	توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة توريد وتركيب عوامه فصل للخرانات توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الطلمبات وتنجز العمل طبقاً للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	٢٥٠٠٠٠	١	١	٢٥٠٠٠٠	١	٢٥٠٠٠٠	١	٢٥٠٠٠٠	١	توريد وتركيب عوامه فصل للخرانات توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الطلمبات وتنجز العمل طبقاً للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .
١٣	بالمقر المعجب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم قواعد الخرانات مع تصميم الخطة الرسومية على أن يكون الخلط والملك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمعجب القياسي عن ٣٠٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ سمكت بورتلاندى عادى والقلبة تشمل أعمال الحفر والردم والقرم الخشبية المتينة ودهان الاجزاء الملاصقة للردم ثلاثة اوجه يتقدمين مواسد والقلبة تشمل تصميم القواعد طبقاً لأعمال الخرانات وطبقاً للمقاسات المناسبة لعدد الخرانات ، وتقع مسئولية التصميم والتنفيذ على عاتق المقاول والإستشارى كل مايزم تنجز العمل كاملاً طبقاً لوصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والقلبة لتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	٣٧٥٠	١٠٣	٣٨٦٢٥٠	١٠٣	٣٨٦٢٥٠	١٠٣	بالمقر المعجب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم قواعد الخرانات مع تصميم الخطة الرسومية على أن يكون الخلط والملك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمعجب القياسي عن ٣٠٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ سمكت بورتلاندى عادى والقلبة تشمل أعمال الحفر والردم والقرم الخشبية المتينة ودهان الاجزاء الملاصقة للردم ثلاثة اوجه يتقدمين مواسد والقلبة تشمل تصميم القواعد طبقاً لأعمال الخرانات وطبقاً للمقاسات المناسبة لعدد الخرانات ، وتقع مسئولية التصميم والتنفيذ على عاتق المقاول والإستشارى كل مايزم تنجز العمل كاملاً طبقاً لوصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والقلبة لتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .
٠٠٠٠٠٠		٢٣٦٢٥٠	١٠٣	١٠٣	٢٣٦٢٥٠	١٠٣	٢٣٦٢٥٠	١٠٣	٢٣٦٢٥٠	١٠٣	

جميع الاعمال تتم طبقاً لما هو وارد بدفتر الشروط

مدير التنفيذ /
المقاول /

مهندس الهيئة /
التاريخ : /

مبلغ
جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها وقرره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ : /

مدير عام التشغيل

سمير عبد الفتاح عبد الله

على الحساب/إنهائياً

المحاسب

جنيه


أعتمدت من :

التاريخ :

رئيس الإدارة المركزية



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١: ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للتشييد

كشف رقم (١٧ جارى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقياسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر))
خلال مدة المستخلص إختياراً من ٢٠٢٤/٠٢/٢٩ حتى ٢٠٢٤/٠٢/٢٩ م
المقابلة بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٩ / ١٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط														
رقم البند	نوع العمل	كمية	القيمة		المقررات	مقار العمل السابق إجراؤه	مقار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	كمية مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى		
			جنيه	مليم								المطلوب صرفه	جنيه	مليم
أعمال يتم إراجعا للاحتياج إليها														
١٤	بالتصميم والتوريد وتركيب وصب خرسانة عابدية لزوم قواعد الخزانات مع تصميم الخانة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الاقل المقومة المميزة للمكبب القياسى عن ٢٥٠كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عالى والقلية تشمل اعمال الحفر والردم والردم الخشبية المنيية ودخان الاجزاء الملامسة للردم ثلاثية اوجه بيتوبمين مركسد والقلية تشمل تصميم القواعد طبقا لاحمال الخزانات وطبقا للمقاسات المناسبة لعقد الخزانات ، وتقع مسئولية التصميم والتفيذ على عاتق المقاول والاستشارى كل مايلزم لتقوم العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٤	٣م	--	١٥٠٠	٩٠	٧٧,٣٦	صفر	٧٧,٣٦	نهائى	١١٦,٠٤٠	١١٦,٠٤٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
١٥	بالطحن وتوريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٥٢,٣٧) بجميع الاقطار والقلية تشمل التوريد والتشغيل وتركيب والتربيط وكل ما يلزم لتقوم العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٥	طن	--	٢٥٠٠٠	١٥	١١,١٠٧	صفر	١١,١٠٧	نهائى	٢٧٧٦٧٥	٢٧٧٦٧٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
١٦	بالمقر الطولى توريد وتركيب مواسير HDPE بولى ايثيلين على الخافقة قطر ١١٠ سم لزوم اعمال ربط محطة الضخ الجديدة بخط تغذية المياه الرئيسى بالهبة ولزوم اعمال الربط مع شبكات الرى الخاصة بحائق الهبة بمدينة نصر ، والبند يشمل اعمال الحفر والردم والقطع فى الاسفلت اذا لزم الامر ونقوم العمل طبقا للمواصفات الفنية التى يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	١٦	م. ط	--	١٦٥٠	١٠٠٠	١٣٧١	صفر	١٣٧١	نهائى	٢٢٦٢١٥٠	٢٢٦٢١٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
الإجمالى														

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة /

التاريخ : / /

مليم

المحاسب

مليم

جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

التاريخ

مهندس /

مهندس

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة /

التاريخ : / /

مليم

المحاسب

مليم

جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

التاريخ

مهندس /

مهندس

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة /

التاريخ : / /

مليم


المحاسب

مليم


جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

التاريخ



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Masara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١: ٢٠١٥



المدينة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ੨੨ ਜੁਲਾਈ ੧੯੨੨

كثف رقم (١٧ جارى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقاسمونات وصيانة وحدات ضخ حائق الهينة بمدينة نصر))

المقابلة بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٣٥٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط																
رقم البند	نموذج العمل	الكمية	الكمية المقاسة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فترة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات				
										مليم	دينير					
بنود أعمال شبكة الري الأتوماتيكية بحدائق الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقاييسه معدلة)																
١	بالمتر الطولى توريب وتركيب مواسير قطر ٥٠ مم	ط . م	--	١٩٥	٦٠	٥٠٠	صفر	٥٠٠	نهائى	٩٧٥٠٠	٩٧٥٠٠	٠٠	٠٠			
٢	بالمتر الطولى توريب وتركيب مواسير قطر ٦٣ مم	ط . م	--	٢٨٥	٩٠	٢٥٠	صفر	٢٥٠	نهائى	٧١٢٥٠	٧١٢٥٠	٠٠	٠٠			
٣	بالمتر الطولى توريب وتركيب مواسير قطر ٧٥ مم	ط . م	--	٣١٠	٣٠	٨٠٠	صفر	٨٠٠	نهائى	٢٤٨٠٠٠	٢٤٨٠٠٠	٠٠	٠٠			
٤	بالمتر الطولى توريب وتركيب مواسير قطر ١١٠ مم	ط . م	--	٥٧٥	٦٤٠	١٠٠٠	صفر	١٠٠٠	نهائى	٥٧٥٠٠٠	٥٧٥٠٠٠	٠٠	٠٠			
٥	بالمتر الطولى توريب وتركيب مواسير قطر ٢٢ مم	ط . م	--	١٥٠	٢١٦٠	٥٠٠٠	صفر	٥٠٠٠	نهائى	٧٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	٠٠	٠٠			
٦	بالمتر الطولى توريب وتركيب مواسير قطر ٥٠ مم	ط . م	--	١٩٥	٢١٠	٦٥٠	صفر	٦٥٠	نهائى	١٢٦٧٥٠	١٢٦٧٥٠	٠٠	٠٠			
٧	بالمتر الطولى توريب وتركيب مواسير قطر ٦٣ مم	ط . م	--	٢٨٥	٦٠	٣٠٠	صفر	٣٠٠	نهائى	٨٥٥٠٠	٨٥٥٠٠	٠٠	٠٠			
٨	بالمتر الطولى توريب وتركيب مواسير قطر ٧٥ مم	ط . م	--	٣١٠	٦	٣٥٠	صفر	٣٥٠	نهائى	١٠٨٥٠٠	١٠٨٥٠٠	٠٠	٠٠			
												٢٠٦٢٥٠٠	٢٠٦٢٥٠٠	٠٠	٠٠	
												٢٠٦٢٥٠٠	٢٠٦٢٥٠٠	٠٠	٠٠	
الإجماليــ																

三

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

مهندس الهيئة /
القاريخ : /

اقرأ بصفة ذلك ،،،،،

المحاسب

三

ملاحظه الفات

الظلم غير الواردة بك الشروط

一、


ملائک عالم الشجر

三才圖會


۱۰۰

رئيس الإدارة المركزية

اعمال من ..



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Masara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١: ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة القومية للإنتاج الحربى

كشف رقم (١٧ جارى) عن ((عملية صيانة الأبار بالقياسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر))

خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٤/٠٢/٢٩ حتى ٢٠٢٤/٠٢/٢٩

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٣٥٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربى - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

بنود أعمال شبكة الري الاتوماتيكية بحدائق الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقاييس معدلة)

رقم	نوع العمل	قياسه	قياسه	قياسه	كميات المقاييسه	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت هذه المده	جمله مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جمله مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جمله فئه الأعمال التى تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
												مليم	جنيه	
١٥	توريد وتركيب محابس مياه كهربائية قطر "١"	عدد	١١٨٠٠	--	٧	١٨	صفر	١٨	نهائى	٢١٢٤٠٠	٢١٢٤٠٠	٠٠	٠٠	جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بملحق الشروط
١٦	توريد وتركيب محابس مياه كهربائية قطر "١,٥"	عدد	١٥٤٠٠	--	٩	١٤	صفر	١٤	نهائى	٢١٥٦٠٠	٢١٥٦٠٠	٠٠	٠٠	
١٧	توريد وتركيب محابس مياه كهربائية قطر "٢"	عدد	١٨٢٠٠	--	٤	٤	صفر	٤	نهائى	٧٢٨٠٠	٧٢٨٠٠	٠٠	٠٠	
١٨	توريد وتركيب محابس مياه من الـUPVC قطر "١"	عدد	٧٢٥	--	٧	٢٨	صفر	٢٨	نهائى	٢٠٣٠٠	٢٠٣٠٠	٠٠	٠٠	
١٩	توريد وتركيب محابس مياه من الـUPVC قطر "١,٥"	عدد	٩٠٠	--	٩	١٦	صفر	١٦	نهائى	١٤٤٠٠	١٤٤٠٠	٠٠	٠٠	
٢٠	توريد وتركيب محابس مياه من الـUPVC قطر "٢"	عدد	١٠٠٠	--	٤	١٠	صفر	١٠	نهائى	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٠٠	٠٠	
٢١	توريد وتركيب قطر شبي "١,٥" Short Single Y Shape	عدد	٧٢٥	--	٧	١٨	صفر	١٨	نهائى	١٣٠٥٠	١٣٠٥٠	٠٠	٠٠	
٢٢	توريد وتركيب قطر شبي "١,٥" Short Double Y Shape	عدد	١٤٥٠	--	٩	١٤	صفر	١٤	نهائى	٢٠٣٠٠	٢٠٣٠٠	٠٠	٠٠	
٢٣	توريد وتركيب قطر شبي "٢" Long Double Y Shape	عدد	١٥٥٠	--	٤	٤	صفر	٤	نهائى	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٠٠	٠٠	
٢٤	توريد وتركيب منظم ضغط للمحابس الكهربائيه	عدد	٥٣٥٠	--	٢٠	٣٦	صفر	٣٦	نهائى	١٩٢٦٠٠	١٩٢٦٠٠	٠٠	٠٠	
٢٥	توريد وتركيب بيوكر أحادي خاص بالمحابس الكهربائيه	عدد	٩٥٠٠	--	٢٠	٣٦	صفر	٣٦	نهائى	٣٤٢٠٠٠	٣٤٢٠٠٠	٠٠	٠٠	
	الإجمالي									١١١٩٦٥٠	١١١٩٦٥٠	٠٠	٠٠	

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك،،،،،

مهندس الهيئة /
التاريخ :

جنيه مليم

المحاسب

جنيه مليم

على الحساب/إنهائياً
الغائبات غير الواردة بصفك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظته الفئات


أعتمدت من :

يقع
مستدير عام المشجير
مهندس /
سمير عبد الفتاح عبد الله





شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Masara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١: ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
بوزارة النقل

الهيئة القومية للإنتاج الحربى

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٧ جارى) عن (عملية صيانة الأبار بالقياسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر)

خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٤ / ٠٢ / ٢٩ حتى ٢٠٢٤ / ٠٢ / ٢٩

المقاول بالامر المباشر بموجب العقد رقم (٣٥٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع (الهيئة القومية للإنتاج الحربى - شركة المعصرة للصناعات الهندسية)

بنود أعمال شبكة الري الأتوماتيكية بحدائق الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقاييس معدلة)

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط															
ملاحظات	الباقى المطلوب صرفه		ما سبق صرفه	جولة فنة الاعمال التى تمت الى الآن	جارى أم نهائى	جولة مقدار الاعمال التى تمت الى الآن	مقدار الاعمال التى تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	كميات المقاييس المعدلة	القيمة	القيمة		نوع العمل	ملاحظات	
	جنيه	مليم									جنيه	مليم			
بنود أعمال شبكة الري الأتوماتيكية بحدائق الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقاييس معدلة)															
														خراطيم التقيط :-	
														توريد وتركيب واختبار خراطيم ذاتية التقيط منظمة للضغط ماركة البريه يتفق ؛ لتر/س لكل منقط بقطر خارجي ١٦ مم وسمك ١,١ مم يتباع ٥٠ سم ما بين المنقطات. والبند شامل جميع مستلزمات التركيب والتشغيل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية.	٢٦
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٢١٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠	نهائى	٧٠٠٠	صفر	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٢٥٠	٣٠	--	ط. م		بالعدد توريد وتركيب نقاط من البولى إيثيلين تصرف ٧,٨ الى ٢٥ لتر / ساعه منظم للضغط ماركة (RIVULIS-HUNTER) والبند يشمل كل ما يلزم لنهـ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٢٧
٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٣٧٥٠	٣٧٥٠	نهائى	٢٥٠	صفر	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	١٥	--	عدد		بالمتر الطولى توريد وتركيب خرطوم ساده من البولى إيثيلين قطر ١٦ مم سمك ١,٤ مم والبند يشمل كل ما يلزم لنهـ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٢٨
٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	نهائى	١٠٠٠	صفر	١٠٠٠	١٠٠٠	٨٠٠	٢٨	--	ط. م			
٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٢٤١٧٥٠	٢٤١٧٥٠											الإجمالى	

جميع الاعمال تتم طبقاً لما هو وارد بدقتر الشروط

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

مهندس الهيئة /

التاريخ :

جنيه مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه يظهرها وقدره

سبق صرفها إلى المقاول

التاريخ

جنيه مليم

على الحساب/نهائياً

البيانات غير الواردة بصفك الشروط

يدفع إلى المقاول

ملاحظه الفئات

أعتمدت من :


التاريخ :


Page ١٠ of ١٣

مهندس /


مدير أعمال التشجير

مستشار عبد الفتاح عبد الله





شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Masara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١: ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة القومية للإنتاج الحربى

كشف رقم (١٧ جارى) عن ((عملية صيانة الأبار بالقياسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر))
خلال مدة المستخلص (اعتباراً من ٢٠٢٤ / ٠٢ / ٢٩ حتى ٢٠٢٤ / ٠٢ / ٢٩ م

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربى - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط													
ملاحظات	الباقى		ما سبق صرفه	جمله فته الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جمله مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المده	مقدار العمل السابق إجراؤه	كميات المقاييسه المعمله	القياس	المليم	نوع العمل	ملاحظات
	المتطلب صرفه	جنيه											
بنود أعمال شبكة الري الاتوماتيكية بحدائق الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقاييسه معمله)													
													الرشاشات الرذاذيه :- بالمعد توريد وتركيب رشاشات رذاذيه لرى النجيله مدفونه على مستوى النجيله بفاصل ١٠ سم بلاستيكي من النوع SPRAY HEAD (مقاس - رين بيرد) والبند يشمل جميع مستقلحات التركيب والتشغيل و البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال نهوا الأعمال طبقا للمواصفات القليه واصول الصناعه
٢٩	٥٩٤٧٥	٥٩٤٧٥	نهائى	٣٠٥	صفر	٣٠٥	٧٨	١٩٥	--	عدد	نصف قطر ٤,٥ متر		
٣٠	٩٥٠٠	٩٥٠٠	نهائى	٥٠	صفر	٥٠	٢٤	١٩٠	--	عدد	نصف قطر ٣,٥ متر		
٣١	٥٧٣٥	٥٧٣٥	نهائى	٣١	صفر	٣١	٧١	١٨٥	--	عدد	نصف قطر ٣ متر		
٣٢	٨٧٥٠	٨٧٥٠	نهائى	٥٠	صفر	٥٠	١٠٤	١٧٥	--	عدد	نصف قطر ٢,٥ متر		
٣٣	١٨٥٠	١٨٥٠	نهائى	١٠	صفر	١٠	٢٢	١٨٥	--	عدد	شريحة جانبى بمساحة تغطية ٩٤١,٥ م		
٣٤	٨٧٥	٨٧٥	نهائى	٥	صفر	٥	٥	١٧٥	--	عدد	شريحة جانبى ايمين بمساحة تغطية ٤,٥٤١,٥ م		
٣٥	٨٧٥	٨٧٥	نهائى	٥	صفر	٥	٥	١٧٥	--	عدد	شريحة جانبى ايسر بمساحة تغطية ٤,٥٤١,٥ م		
													البابلر :-
٣٦	٩٩٠٠	٩٩٠٠	نهائى	٦٠	صفر	٦٠	٧٠	١٦٥	--	عدد	بابلر منظم للضغط بضغط ٦٠ لتر / س		
٣٧	٥٧٧٥	٥٧٧٥	نهائى	٣٥	صفر	٣٥	٨٠	١٦٥	--	عدد	بابلر منظم للضغط بضغط ١١٠ لتر / س		
	١٠٢٧٣٥	١٠٢٧٣٥	نهائى										الإجمالى

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك،،،،،

مهندس الهيئة /
التاريخ :

جنيه

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره

المحاسب

جنيه

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره


على الحساب إتهاناً

المحاسب

جنيه

مليم


أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره




مهندس



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
أحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١: ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للمشجور

كشف رقم (١٧ جاري) عن ((عملية صيانة الأبواب بالقياسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر))

خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٤/٠٢/٢٩ حتى ٢٠٢٤/٠٢/٢٩

المقاول بالأمير المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم	نوع العمل	رقم	الفئة	رقم	كميات المقاييس	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جولة فنية الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه	ملاحظات
٢٨	لوحة التحكم الأتوماتيك :- باعتد توريد وتركيب لوحة تحكم بلاري معن تعمل بنظام الديكور من النوع القليل لزيادة عدد المحطات عن طريق موبيلز ومثبتة على حامل بلاستيكي وتحمل الظروف الجوية وحدة تحكم أتمتيك حتى ٧٥ محطة أو أكثر .	عدد	--	٢٧١٦٨٨	صفر	صفر	صفر	صفر	نهائي	٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠	
٢٩	كابلات الري :- توريد وتركيب كابل ديكور للتحكم بحلبس الري من النوع الصالح للتدفن المباشر Direct buried سمك ١٤ AWG	ط.م	--	١٤٥	٥٠٠	١٣٠٠	صفر	١٣٠٠	نهائي	١٨٨٥٠٠	٠٠	٠٠	
٤٠	ارضى خاص بنظام الديكور .	عدد	--	٦٣٥٠	٣	٣	صفر	٣	نهائي	١٩٠٥٠	٠٠	٠٠	
٤١	غرف المحلبس :- باعتد توريد وتركيب غرف محلبس من البولي إيثيلين على الكثافة المقوم لاشعة الشمس من المصنعات البلاستيكية ومن نوع (ميسر سعودي - البرنيه -...) والبد يشمل كل ما يلزم لنهول الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	عدد	--	٦١٥	٢٠	٢٨	صفر	٢٨	نهائي	١٨٦٢٠	٠٠	٠٠	
٤٢	توريد وتركيب غرف محلبس مستطيله	عدد	--	١٣٦٥	٢٠	٦٣	صفر	٦٣	نهائي	٨٥٩٩٥	٠٠	٠٠	
٤٣	توريد وتركيب غرف محلبس جامبو	عدد	--	٢٥٠٠	٥	٨	صفر	٨	نهائي	٢٠٠٠٠	٠٠	٠٠	
٤٤	محلبس بوابه ٤ بوصة DVD	عدد	--	١٥٢٢٥	٤	٦	صفر	٦	نهائي	٩١٣٥٠	٠٠	٠٠	
الإجمالي													٤٢٣٥١٥

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة /
التاريخ : / /

مدير

مدير

المحاسب

مدير

مدير

على الحساب/إنهائيا
القائمين على الوارد بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظته الفئات


أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية


مدير عام التشغيل
مهندس /
متمير عبد الفتاح عبد الله



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١: ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٧ جاري) عن (عملية صيانة الأبواب بالفايسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر)

خلال مدة المستخلص (اعتباراً من ٢٠٢٤ / ٠٢ / ٢٩ حتى ٢٠٢٤ / ٠٢ / ٢٩)

المقاول بالأمير المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ مع (الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية)

جميع الاعمال تتم طبقاً لما هو وارد ببطاقة الشروط

رقم البند	نوع العمل	القيمة		المقررات	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى		ملاحظات
		مبلغ	جنيه								المطلوب صرفه	جنيه	
١	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ١							جاري ١٧	٣٢٣٥٠٠٠	٣٠٠٥٠٠٠	٠٠	٢٣٠٠٠٠٠	
٢	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٢							جاري	١٩١٢٣٥	١٩١٢٣٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
٣	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٣							جاري	٢٢٩٩٠٠	٢٢٩٩٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
٤	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٤							نهائي	٣٨٦٤٣٠	٣٨٦٤٣٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
٥	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٥							نهائي	٦٣٦٢٥٠	٦٣٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
٦	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٦							نهائي	٢٦٥٥٨٦٥	٢٦٥٥٨٦٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
٧	إجمالي البنود المستحدثة - صفحة رقم ٧							نهائي	٢٠٦٢٥٠٠	٢٠٦٢٥٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
٨	إجمالي البنود المستحدثة - صفحة رقم ٨							نهائي	٢٣٨٦٠٠	٢٣٨٦٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
٩	إجمالي البنود المستحدثة - صفحة رقم ٩							نهائي	١١١٩٦٥٠	١١١٩٦٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
١٠	إجمالي البنود المستحدثة - صفحة رقم ١٠							نهائي	٢٤١٧٥٠	٢٤١٧٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
١١	إجمالي البنود المستحدثة - صفحة رقم ١١							نهائي	١٠٢٧٣٥	١٠٢٧٣٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
١٢	إجمالي البنود المستحدثة - صفحة رقم ١٢							نهائي	٤٢٣٥١٥	٤٢٣٥١٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص بالكامل								١١٥٢٣٤٣٠	١١٢٩٣٤٣٠	٠٠	٢٣٠٠٠٠٠	

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة /

التاريخ :

مبلغ

جنيه

المحاسب

على الحساب/نهائياً

القائمت غير الواردة بصفك الشروط

مبلغ

جنيه

يبلغ إلى المقاول

ملاحظه القائمت

سبق صرفها إلى المقاول

التاريخ

أعتمد من :

مدير عام التشجير
سمير عبد الفتاح عبد الله

مهندس

