

~~19~~ 10



مستخلص ۱ جاری

۲۰۲۲/۳/۱۵ حتى ۲۰۲۲/۳/۰۱

استلام موقع ۱/ ۳/ ۲۰۲۲

شرکت تراست

تاريخ أمر الأسناد
يناير-٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	لك	ع	المعامل	فرق السعر
٣	أعمال كسبر [سولار]	١٠٠	٨٠	١٥	مارس-٢٢	١٥	١	٨,٠٠٠,٠٠٠	٠.٢	٣٢٧.٨	٢٢٣.٧	٢٠.٢٧
٥	طليقة أساس [سولار]	٣٣٠٠	٣٨٥	١٥	مارس-٢٢	١٥	١	١,٢٧٠,٥٠٠,٠٠٠	٠.١٥	٣٢٧.٨	٣٢٣.٧	٢,٤١٣.٨٣
٢٢	رفع أو خفض مطابق [سولار]	٦	٤٥٠	١٥	مارس-٢٢	١٥	١	٢,٧٠٠,٠٠٠	٠.١	٣٢٧.٨	٣٢٣.٧	٢.٤٢
	رفع وخفض مطابق [اسنت]	٦	٤٥٠	١٥	مارس-٢٢	١٥	١	٢,٧٠٠,٠٠٠	٠.٣	٣٢٢.٢	١٦٤.٥	٣٣٣.٨٥
										الإجمالي		
										٢,٧١٠.٣٧		

الاجمالي

استلام موقع ۱/۳/۲۰۲۲
مستخلص ۲ جاري ۲۰۲۲/۴/۲۸ حتي ۲۰۲۲/۲/۱۶

تاريخ أمر الأسناد
يناير-٢٢

[illegible]

الاجمالیہ

2011. 10. 10

Handwritten signature: *W. J. ...*

[illegible]

عملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية { القطاع الأول } بطول ١.٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية

مستخلص ٤ ختامي

شركة تراست للتطوير والمقاولات

٢٠٢٢/٨/٣١ حتى ٢٠٢٢/٨/٢٦

استلام موقع ١ / ٢٠٢٢ / ٢

تاريخ أمر الأسناد يناير ٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	الصامل	فرق السعر
٣	أعمال تكسير (سولار)	٩.٥	٨٠	٦	أغسطس ٢٢	٦	١	٧٦٠.٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠٠٠١٨٤٣٨٩٦	١٤٠٠٤
٥	طبقة أساس (سولار)	٣	٣٨٥	٦	أغسطس ٢٢	٦	١	١,١٥٥.٠٠	٠.١٥	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠٠٠١٣٨٥٥٤٢٢	١٦.٠٠
٦	تشريب (بيتومين)	٧٢.٥	٢٥	٦	أغسطس ٢٢	٦	١	١,٨١٢.٥٠	٠.٦٥	٥٦٦	٤٨٧.١	٠٠٠١٥٢٨١٢٨٩	١٩٠.٨٣
	تشريب (سولار)	٧٢.٥	٢٥	٦	أغسطس ٢٢	٦	١	١,٨١٢.٥٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠٠٠٠٩١٣٦٩٤٨	١٦.٧٤
٧	رابطة (بيتومين)	٧٢.٥	١٣١	٦	أغسطس ٢٢	٦	١	٩,٤٩٧.٥٠	٠.٥٥	٥٦٦	٤٨٧.١	٠٠٠٨٩٠٨٨٤٨٣	٨٤٦.١٢
	رابطة (سولار)	٧٢.٥	١٣١	٦	أغسطس ٢٢	٦	١	٩,٤٩٧.٥٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠٠٠٠٩١٣٦٩٤٨	٨٧.٧٣
٨	لصق (بيتومين)	٢٨٦٠	٨.٣٥	٦	أغسطس ٢٢	٦	١	٢٣,٨٨١.٠٠	٠.٦٥	٥٦٦	٤٨٧.١	٠٠٠١٠٥٢٨١٢٨٩	٢,٥١٤.٣٤
	لصق (سولار)	٢٨٦٠	٨.٣٥	٦	أغسطس ٢٢	٦	١	٢٣,٨٨١.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠٠٠٠٩١٣٦٩٤٨	٢٢.٥٩
٩	سطحية (بيتومين)	٢٨٦٠	١٢٥	٦	أغسطس ٢٢	٦	١	٣٥٧,٥٠٠.٠٠	٠.٦	٥٦٦	٤٨٧.١	٠٠٠٩٧١٨٧٤٣٦	٣٤,٧٤٤.٥١
	سطحية (سولار)	٢٨٦٠	١٢٥	٦	أغسطس ٢٢	٦	١	٣٥٧,٥٠٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠٠٠٠٩١٣٦٩٤٨	٣,٣٠٢.٢١
١٠	بردورة (سولار)	١٠٢.٣	١٢٠	٦	أغسطس ٢٢	٦	١	١٢,٢٧٦.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠٠٠٠٩١٣٦٩٤٨	١١٣.٣٩
	بردورة (أسمنت)	١٠٢.٣	١٢٠	٦	أغسطس ٢٢	٦	١	١٢,٢٧٦.٠٠	٠.٣٥	٢٢١.٨	١٦٤.٥	٠٠٠١٢١٩١٤٨٩٤	١,٤٩٦.٦٣
٢٤	أنترلوك (سولار)	١٣٢.٦١	١٦٥	٦	أغسطس ٢٢	٦	١	٢١,٨٨٠.٦٥	٠.٥٥	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠٠٠٠٤٦١٨٤٧٤	١٠١٠.٦
	أنترلوك (أسمنت)	١٣٢.٦١	١٦٥	٦	أغسطس ٢٢	٦	١	٢١,٨٨٠.٦٥	٠.٣٥	٢٢١.٨	١٦٤.٥	٠٠٠١٢١٩١٤٨٩٤	٢,٦٦٧.٥٨
													الإجمالي
													٤٦,٣٣١.٧٦

مستخلص ٤ ختامي

شركة تراست للتطوير والمقاولات

٢٠٢٢/٨/٣١ حتى ٢٠٢٢/٨/٢٦

مستخلص ٤ ختامي

شركة تراست للتطوير والمقاولات



٢٠٢٢/٨/٣١ حتى ٢٠٢٢/٨/٢٦