

جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للظرم والكبارى
قسم : المحقوق

المبلغ المستحق إلى : شركة السلام انترناشيونال

بموجب : الطلبات طيه ، أو : م (٢٢) جارى


صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : شيك على البنك المركزي فى :

شيك على الخارج : صاحب الحق أو : شركة السلام انترناشيونال
يسحب باسم : شركة السلام انترناشيونال
ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٨٦٧٦٢٧٢١,٩٥	
الجملة		٨٦٧٦٢٧٢١,٩٥	

رقم : _____
الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

بن الادارة المركزية

الختم ذو التاريخ

تقيد فى السجل برقم :

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم		بيانات	
	نوع الخصم	قسم	فرع	بند
	قرش	جنيه	٨٦٧٦٢٧٢١,٩٥	
	إجمالي الأصل	٨٦٧٦٢٧٢١,٩٥		
	قرش	جنيه		
	بيانات الاستقطاعات			
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	قرش
	قرش	جنيه	قرش	جنيه
	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها		

روجح

رئيس المصلحة

علامة

فى سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

جارى : _____ بتاريخ : _____ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب الإيرادات : _____

الختم ذو التاريخ : _____ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجح فى سنة ٢٠١ : _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب : _____ شيك : _____ إذن صرف : _____

وكيل الحسابات : _____ مدير أو رئيس الحسابات : _____

فى سنة ٢٠١ بمبلغ : _____

الهيئة العامة لتسليم المطابع الأميرية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ : _____ (٣) سحب : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد فى سجل : _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج فى كشف : _____ الشيكات : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(٦) استلمت : _____ الشيك : _____ رقم : _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير : _____

فى سنة ٢٠١

البلد	نوع العمل	الكمية بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نجاحي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	أعمال الكباري											
	بنود عامة: أعمال تكسير ونقل المخلفات											
٢٢	بالمتر المكعب فك تكاسي الدبش بالمواقع المخلفة والفئة تشمل نقلها إلى المقالب العمومية أو أي مكان تحدده الجهة المالكة في حدود مسافة لا تزيد عن 10 كم والبند يشمل جميع المعدات المستخدمة في الفك والنقل والتشوينات يتم قياس الكميات هندسيا من واقع مسطح وتختات التدبش على الطبيعة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠	١٥١,٠٠	م3	٩٦,٩	٠٠,٠	٩٦,٩٠	جاري	١٤٦٣١,٩٠	٠٠,٠	١٤٦٣١,٩٠	
٢٣	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة مسلحة لزوم العوازل المتعرضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع معدات التكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٥٠٠	١٦٦,٠٠	م3	٢٩,٥	٠٠,٠	٢٩,٥٠	جاري	٤٨٩٧,٠٠	٠٠,٠	٤٨٩٧,٠٠	البرنامج الزمني (متواجد)
٢٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية أو نيوجرسي أو مباتي طوب غير مسلح لزوم العوازل المتعرضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع معدات التكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠	٨٥,٠٠	م3	٢٤٩,٠٣	٠٠,٠	٢٤٩,٠٣	جاري	٢١١٦٧,٥٥	٠٠,٠	٢١١٦٧,٥٥	
١٠	بالمتر المكعب نقل التربة الرائدة أو أي مخلفات أخرى تنمو حركة المعدات والعمل إلى المقالب العمومية أو أي مكان تحدده الجهة المالكة	٥٥٠٠	٨٦,٠٠	م3	٥٤٩٦,٠	٠٠,٠	٥٤٩٦,٠٠	جاري	٤٧٢٦٥,٠٠	٠٠,٠	٤٧٢٦٥,٠٠	
١١	باطن فك ونقل هياكل معدنية تشمل على (مظلات وحوامل اعمدة - إعلانات - لوحات استرشادية - الخ) وتسليمها للمكان المحدد من الجهة المالكة للمشروع وذلك طبقا لمتطلبات المالك وحاجة العمل والبند يشمل الأرصفة والمعدات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٥	٣٢١٦,٠٠	طن	٣٠,٣٣	٠٠,٠	٣٠,٣٢	جاري	٩٧٥٠٩,١٢	٠٠,٠	٩٧٥٠٩,١٢	عدد (6) مهندسين (متواجد)
	أعمال الجسوت والحفر والردم											
٢٣	بالمتر الطولي تنفيذ جسوت في جميع أنواع التربة عدا الصخرية مع عمل دراسة وإفافية للتربة ومراجعة وتأكيد كافة المتطلبات اللازمة للتصميمات الخاصة بالأساسات بالمشروع وتحديد Q unconfined لكل طبقة والفئة تشمل اجراء الاختبارات العملية وعمل التقرير الفني ونقل ماكينات الجسوت واعتماد كافة التقارير من الجهات المعنية											عدد (2) مراقب امني (متواجد)
23-أ	اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٣٩٥٠	٨٠٥,٠٠	م.ط	٣٣١٥,٠	٤٠٠,٠	٣٧١٥,٠	جاري	٢٩٩٠٥٧٥,٠٠	٠٠,٠	٢٩٩٠٥٧٥,٠٠	عدد (2) لوحة المشروع (موجوده)
23-ب	علاوة اجهاد تربة اكبر من 125 كجم/سم2 واقل من 400 كجم/سم2	٤٥٠	٧٥٥,٠٠	م.ط	٤٣٤,٠	٠٠,٠	٤٣٤,٠	جاري	٣٢٧٦٧,٠٠	٠٠,٠	٣٢٧٦٧,٠٠	تعليمات الامن الصناعي (موجوده)
٢٤	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم اعمال الكباري وطريق الخدمة طبقا للنسب الموضحة بالرسومات والفئة تشمل أعمال التخليب والرش بالمياه مع ذلك للأماكن المحفورة للوصول إلى نسبة الماء المطلوبة مع عمل التجارب العملية اللازمة	٢٠٠٠٠	٥٠,٠٠	م3	١١٥٢,٥	٠٠,٠	١١٥٢,٥	جاري	٥٧٦٢٥,٠٠	٠٠,٠	٥٧٦٢٥,٠٠	تقرير ميداني (موجود)
٢٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق - بنية للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات ونقلها خارج الموقع حيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الارتفاع والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوازل تضره ونزع مية الرشح والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠٠٠	١٠١,٠٠	م3	١٣٥٩١,٠	٠٠,٠	١٣٥٩١,٠	جاري	١٣٧٢٦٩١,٠٠	٠٠,٠	١٣٧٢٦٩١,٠٠	تقرير نصف شهري (موجود)
26	اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2											
٢٧	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات وتشوينها داخل الموقع لإعادة الردم بها داخل الموقع حيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الارتفاع والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوازل تضره ونزع مية الرشح والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.											تقرير شهري (موجود)
27	اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	١٥٠٠٠	٨٠,٠٠	م3	٥٩٣٩,٠	٠٠,٠	٥٩٣٩,٠	جاري	٤٧٥١٢,٠٠	٠٠,٠	٤٧٥١٢,٠٠	
٢٩	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر طبقا لاختبارات الصلابة حول الاساسات وحول جسم الكوبري طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونحو السطح العلوي للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٠٠٠	٥٠,٠٠	م3	٢٢٣٧,٠	٠٠,٠	٢٢٣٧,٠	جاري	١١١٨٥٠,٠٠	٠٠,٠	١١١٨٥٠,٠٠	
	أعمال الخوازيق											
٣٤	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالرش في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقع على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الأقل اجهاد الكبر من 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وادخال السيليكا فيوم والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونيت لسد جوانب الحفر واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعصر واتباع كل المواصفات المفيدة لمثل هذه المشاريع والقيود المتبعة علميا للوصول بالخوازيق إلى متطلبات الاحمال بالقطر السريع والفئة لا تشمل صب التسليح والتشوينات الدائمة - البند شامل نقل ناتج الحفر إلى المقالب العمومية وتشمل تكسير رؤوس الخوازيق واجراء اختبار تكامل لجسم الخوازيق بطريقة الدق والصدى (Echo test) واعداد تقرير التجربة (والتقليس من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخوازيق) على ان تتم الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣١٠٠٠	٦٣٤٣,٠٠	م.ط	٢٥٦٢٩,٠	١٠٤٤,٠	٢٦٦٧٣,٠	جاري	١٦٩١٨٦٨٣٩,٠٠	٠٠,٠	١٦٩١٨٦٨٣٩,٠٠	
34	اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٩٥٠	٣٠٢٢,٠٠	م.ط	٩٤٤,٠	٠٠,٠	٩٤٤,٠	جاري	٢٨٥٢٧٦٨,٠٠	٠٠,٠	٢٨٥٢٧٦٨,٠٠	
34-ب	علاوة اجهاد تربة اكبر من 125 كجم/سم2 واقل من 400 كجم/سم2 و RQD اقل من 20 %											
٣٨	بالعدد عمل تجربة تحميل على خاوق عامل حمل التجربة (150 %) من الحمل التصميمي والفئة تشمل الألواح المعدنية المؤقتة واجهزة التقليس والمعدات والردم أو البلوكتات الخرسانية أو أي وسيلة تحميل أخرى اعلى تجربة التحميل للوصول إلى حمل التجربة المطلوب وإزالة مرة أخرى بعد الانتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة والسعر يشمل دفع جميع الكارئات اللازمة لزوم اعمال الردم وتجربة واعتمادها من جهات الاشراف وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٩	٦٥٢٤١٣,٠٠	عدد	٤	١	٥	جاري	٣٢٦٢٠٦٥,٠٠	٠٠,٠	٣٢٦٢٠٦٥,٠٠	
38	خاوق قطر 120 سم											
٤٠	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخاوق بنسبة 10 % من اجمالي عدد الخوازيق والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا الاختبار كاملا من مواشير بكامل طول الخاوق بالقطر مختلفة واعداد التقارير طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠	٥٠٩٧٦,٠٠	عدد	٥٤	١٠	٦٤	جاري	٣٢٦٢٤٦٤,٠٠	٠٠,٠	٣٢٦٢٤٦٤,٠٠	
40-ب	قطر 120 سم باستخدام مواشير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ											
	أعمال الخرسانات											
٤١	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابق الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الأقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم من 250 كجم / سم2 ولا يقل محتوى الاسمنت 300 كجم/م3 والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٠٠	١٨١٣,٠٠	م3	٥٣٠,٠	٠,٠	٥٣٠,٠	جاري	٩٦٠٨٩٠,٠٠	٠٠,٠	٩٦٠٨٩٠,٠٠	
٤٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالرش حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنت لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وادخال السيليكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على سطح أملس لاسطح الظاهره وكل التوثبات اللازمة ومعالجته على ان تحقق الخرسانة رتبته لا تقل عن 450 كجم/م3 (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانة التقوية حدود المواصفات القياسية المصرية والركد المصري) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعصر واستخدام شدات معدنية خاصة للحصول على أقصى جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢١٧٠٠	٢٣٢٥,٠٠	م3	١٤٢٥٨,٠	٠٠,٠	١٤٢٥٨,٠	جاري	٤٧٤٠٧٨٥٠,٠٠	٠٠,٠	٤٧٤٠٧٨٥٠,٠٠	
42	علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	٢١٧٠٠	٥٠٤,٠٠	م3	٥٠١٠٣,٠	٠٠,٠	٥٠١٠٣,٠	جاري	٢٩٢٤٧١٢,٠٠	٠٠,٠	٢٩٢٤٧١٢,٠٠	
	الإجمالي								٢٣٥٨٠٣٩٨٠,٥٧	٠٠,٠٠	٢٣٥٨٠٣٩٨٠,٥٧	

رجوع فوج على صحة ، اثر بصحة ذلك .

الاستشاري العام
شركة SYSTRA

مدير المشروع الهيئة
مهندس /

مهندس مكتب فني مقاول

مراقب التكليف
مهندس /

مدير عام مشروعات الهيئة
مهندس /

تميزاً في
قرب

يدفع إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفات

بمستد

على الحساب / نهائياً
غير الواردة بصك الشروط انضمت من



رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الأولى
مهندس / طارق يوسف الجزائر

البيد	نوع العمل	الكمية بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل اسبق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نجلي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	ما قبله								٢٣٥٨٠٣٩٨٠,٥٧	٠٠,٠٠	٢٣٥٨٠٣٩٨٠,٥٧	
٤٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الإصده والتجان والاكثاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/م3 ومحتوي اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافه السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمده للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهول العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.	٨٠٠	٤٠١٤,٠٠	م3	٧١٦,٠٠	٠٠,٠٠	٧١٦,٠٠	جاري	٢٨٧٤٠٢٤,٠٠	٠٠,٠٠	٢٨٧٤٠٢٤,٠٠	
43-أ	ارتفاع حتى 6 م من منسوب ضهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٢٢٠٠	٤٢١٦,٠٠	م3	١٩٧٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٧٦,٠٠	جاري	٨٣٣٠٨١٦,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٣٠٨١٦,٠٠	
43-ب	ارتفاع حتى 9 م من منسوب ضهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٦٢٥	٤٤١٨,٠٠	م3	٦٠٤,٠٠	٠٠,٠٠	٦٠٤,٠٠	جاري	٢٦٦٨٤٧٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٦٦٨٤٧٢,٠٠	
43-ج	ارتفاع حتى 12 م من منسوب ضهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٧٧٠٠	٤٦٢٠,٠٠	م3	١٥٠٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٠٨,٠٠	جاري	٦٩٦٦٩٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦٩٦٦٩٦٠,٠٠	
43-د	ارتفاع حتى 15 م من منسوب ضهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٢١٩٩	٤٨٢١,٠٠	م3	٢١٩٩,٠٠	٠٠,٠٠	٢١٩٩,٠٠	جاري	١٠٦٠١٣٧٩,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٦٠١٣٧٩,٠٠	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/م3 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادي على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافه السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمده للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة بجميع المعدات والاوناش والتجهيزات اللازمه لرفع الكمر ومعالجة الخرسانة بعد الصب واستخدام الطرق المناسبة لرفع الكمرات بأحمالها الكبيرة على الاطارات وتثبيت البليتات السفلية للركائز ذات الجوايط داخل الكمر وضبطها مساحيا قبل الصب وكذلك ضبط الركائز الاجانبه اثناء التركيب طبقا للرسومات ومتطلبات التنفيذ المعقده لذلك وما يتطلبه ذلك من معدات ثقيله خاصة على أن يتم التركيب باستخدام الاوناش باي حمله طبقا لظروف الموقع وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سبق الاجهاد من الكابلات عالية الاجهاد والاكسسوارات											
44-أ	ارتفاع حتى 9 م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزة	٤٢٠٠	٨٨٦٧,٠٠	م3	٤١٣٠,٠٠	٠٠,٠٠	٤١٣٠,٠٠	جاري	٣٦٦٢٠٧١٠,٠٠	٦٠٥١٧٢,٧٥	٣٦٠١٥٥٣٧,٢٥	استقطاع لحين الرفع و التركيب
44-ب	ارتفاع اكبر من 9 م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزة	٦٨٠٠	٩٣٧١,٠٠	م3	٢٤٥٧,٠٠	١٥٤,٠٠	٢٦١١,٠٠	جاري	٢٤٤٦٧٦٨١,٠٠	٦١١٦٩٢٠,٢٥	١٨٣٥٠٧٦٠,٧٥	استقطاع نسبة 25 % لحين الرفع و التركيب
٤٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/م3 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادي على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافه السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمده للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة بجميع المعدات والاوناش والتجهيزات اللازمه لرفع الحواجز ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .											
45-أ	ارتفاع حتى 9 م من منسوب الارض الطبيعية	٣٩٠٠	٣٩٢٣,٠٠	مط	٠٠,٠٠	٢٩٦,٠٠	٢٩٦,٠٠	جاري	١١٦١٢٠٨,٠٠		١١٦١٢٠٨,٠٠	
٤٦	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/م3 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م3 على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافه السيلكا فيوم واستخدام مواد الإضافات المعتمده للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة بجميع المعدات والاوناش والتجهيزات اللازمه لرفع الحواجز ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .											
46-أ	ارتفاع حتى 12 م من منسوب الأرض الطبيعية	١٦٠٠	٥٣٤٣,٠٠	مط	١٢٠١,٠٠	٢٠٠,٠٠	١٤٠١,٠٠	جاري	٧٤٨٥٥٤٣,٠٠	٢٩٩٤٢١٧,٢٠	٤٤٩١٣٢٥,٨٠	استقطاع نسبة 40 % لحين الرفع و التركيب
أعمال الحديد												
٤٧	بالطن توريد وتثبيت ورس حديد تسليح B500 DWR (زيادة المطوية) (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العاليه للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبع اللحام والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمه لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمه لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهول العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٧٠٠٠	٣٠٢٠٥,٠٠	طن	٨١٣٣,٠٠	٢٢٣,٠٠	٨٤٥٦,٠٠	جاري	٢٥٥٤١٣٤٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٥٤١٣٤٨٠,٠٠	
٤٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجذولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالجزيرة Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمده وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانتهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمده والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبارات طبقا للمواصفات	٥٦٠	٩٦٣٨٩,٠٠	طن	٢٨٦,٠٠	٦٥,٠٠	٣٥١,٠٠	جاري	٣٣٨٣٢٥٣٩,٠٠	٠٠,٠٠	٣٣٨٣٢٥٣٩,٠٠	
أعمال العزل												
٥٢	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البوتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهول العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهول العمل نهوا كاملا والقياس هندسى وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢١٠٠٠	٦٢,٠٠	م2	١٠٤٥٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٤٥٥,٠٠	جاري	٦٥٨٦٦٥,٠٠	٠٠,٠٠	٦٥٨٦٦٥,٠٠	
الركائز												
٥٦	بالعدد توريد وتركيب ركائز من spherical حتي حمله 750 طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجداول و الرسومات و السعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز ويجب ان ترقف الكتالوجات الخاصة بها موضحه خصائص المواد المكونه لها ويمتد الانفعال تحت الاحمال وعدم تاثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبه بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات المعالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهول العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف											
56-أ	Fixed Spherical Bearings	٥٠	٩٠٠٠٠٠,٠٠	عدد	٢٨,٠٠	١٥,٠٠	٤٣,٠٠	جاري	٣٨٧٠٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٨٧٠٠٠٠٠,٠٠	
56-ب	Guided Spherical Bearings	١٠٠	٩٠٠٠٠٠,٠٠	عدد	٥٦,٠٠	٣١,٠٠	٨٧,٠٠	جاري	٧٨٣٠٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٧٨٣٠٠٠٠٠,٠٠	
56-ج	Free Spherical Bearings	٥٠	٩٠٠٠٠٠,٠٠	عدد	٢٨,٠٠	١٦,٠٠	٤٤,٠٠	جاري	٣٩٦٠٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٩٦٠٠٠٠٠,٠٠	

رجوع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA

مهندس مكتب فني مقال

مراقب التكاليف
مهندس /

مدير الإنشآت
مهندس /

مدير المشروع الهيئة

مهندس /



مدير عام مشروعات الهيئة

مهندس /

العقد رقم : 2023/2022/603

بتاریخ 2022/10/30

مع / شركة السلام انترناشيونال

ملاحظات	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)
استقطاع نسبة 15 % لحين المفاوضة	١٧٢٦٦٠٦٧,٠٠ /
	
استقطاع نسبة 15 % لحين المفاوضة	٦٨٢٦٦٠٥,٠٠ /
استقطاع نسبة 15 % لحين المفاوضة	٥٢٨٨٨٢٢,٤٠ /
استقطاع نسبة 15 % لحين المفاوضة	٤١٠١٩٥١,٢٥ /
	
استقطاع نسبة 15 % لحين المفاوضة	٦٨٨٦٥٣,٠٠ /
استقطاع نسبة 15 % لحين المفاوضة	٢٣٥٤٥٣,٧٤ /
استقطاع نسبة 15 % لحين المفاوضة	٤٤٢٠٠٠٠,٠٠ /
	٨١٢٥٩٦٦٩٩,٧٩ /
	٠٠,٠٠
	٨١٢٥٩٦٦٩٩,٧٦
	٧٢٥٨٣٣٩٦٧,٧٦
	٨٦٧٦٢٧٣٧,٩٥

الاستشاري العام
شركة سистра SYSTRA

مدير المشروع الهيئة

مهندس /

مدير عام مشروعات الهيئة

مهندس /

مهندس مكتب فني مقاول /

مراقب التكاليف

مدير الانشآت

مهندس /

مدیر مشروع مقاول /

~~1. Wied.~~

رئيس الإدارة المركزية
 المنطقة الأولى
 بنهين طارق يوسف الجزار

الخاصة /

مدير المحلة

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط أعتدت من

تحريراً في سنة

تحريراً في سنة
قرش
جنيه
.....
.....
يعتمد ،

3/3

