

مستخلص جاري رقم ( 2 ) عن مشروع اصلاح طريق 21 الصنف من عرب أبو ساعد / اطلنج / الكريمت / دي الميمون بطول 65 كم من الكم 51 إلى كم 53.5 بطول 2.5 كم محافظة الجيزة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ الشركة العربية للمقاولات والتوريدات العمومية

من بداية المشروع الى تاريخ 16 / 04 / 2025

عن المدة :-

| رقم البند           | البند                                                                                                                                                                                                                              | الكمية | الوحدة | الكمية الصلبة | الكمية المتغيرة | الكميات الاجمالية | جار ام نهائى | قيمة الاعمال | نسبة الانقطاع % | قيمة الانقطاعات | الاجمالي بعد الانقطاعات | ملاحظات                                                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جنية                | جنية                                                                                                                                                                                                                               | جنية   | جنية   | جنية          | جنية            | جنية              | جنية         | جنية         | جنية            | جنية            | جنية                    | جنية                                                                                                                                                                |
| ٣                   | بمقتر المكعب أصل توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المستخرجة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والتخرج لا تقل نسبة كالفورنيا عن 80% ونسبة التفكك عن 40% والإمتصاص عن 10% على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد التمدد عن 20 سم . | ٩٠٠٠   | 3م     | ٣٦٦,٥٠        | ٤٠٠٠,٠٠         | ١٣٠٠٠,٠٠          | جار          | ٤٧٦٤٥٠٠,٠٠   | ٠,٠٠            | ٠,٠٠            | ٤٧٦٤٥٠٠,٠٠              | التقرير المبدئي والتقرير الاسبوعية و الشهرية متواجدة تواجد مهنسي الشركة البرنامج الزمني متواجد المعمل متواجد مكتب الاشراف متواجد المهمات والمستزمات اللوحات متواجدة |
| ٦                   | أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين MCO بمعدل 1.2 كجم / 2م                                                                                                                                                                     | ٠      | 2م     | ٦٠,٠٠٠        | ٥٧١٥            | ٥٧١٥,٠٠           | جار          | ٣٤٢٩٠٠,٠٠    | ٠,٠٠            | ٠,٠٠            | ٣٤٢٩٠٠,٠٠               | المعدات متواجدة توفر السلامة المرورية                                                                                                                               |
| ٧                   | أعمال توريد فرش طبقة رابطة أسفلتية سمك 6 سم                                                                                                                                                                                        | ٠      | 2م     | ٣٠١,٥         | ٥٧١٥            | ٥٧١٥,٠٠           | جار          | ١٧٢٣٠٧٢,٥٠   | ٠,٠٠            | ٠,٠٠            | ١٧٢٣٠٧٢,٥٠              |                                                                                                                                                                     |
| اجمالي قيمة الاعمال |                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |               |                 |                   |              |              |                 |                 |                         |                                                                                                                                                                     |
| ٦٨٣٠٤٧٢,٥           |                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |               |                 |                   |              |              |                 |                 |                         |                                                                                                                                                                     |
| ٢٤١٥٤,٢٦            |                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |               |                 |                   |              |              |                 |                 |                         |                                                                                                                                                                     |
| ٦٧٩٦٨٤٠,٢٤          |                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |               |                 |                   |              |              |                 |                 |                         |                                                                                                                                                                     |

اجمالي قيمة الاعمال  
٦٨٣٠٤٧٢,٥  
٢٤١٥٤,٢٦  
٦٧٩٦٨٤٠,٢٤

مدير المشروع

مهندس المشروع ( الهيئة )

الشركة المنفذة

التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

التوقيع /

التوقيع /

مدير عام التنفيذ والصيانة

التوقيع /

م / نهى حسن ايوب

محاسب / مصطفى عبدالجواد

المنطقة الاولى المركزية  
مكتب المحاسبة  
م / نهى حسن ايوب

يعتمد ،،،

رئيس الادارة للمنطقة المركزية الاولى  
التوقيع /

طارق يوسف الجزار



in

in

in

in

in

in

in

in