

عند ٢٠٨٠٠٠)

مستخلص رقم (5) جاری

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية	وصف الكمية	الكمية	الوحدة	مقدار الاعمال السليم	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي جاري ام	نسبة الصرف	جينة			ملاحظات
										جينة	جينة	جينة	
تقسما : اعمال الصرف													
٣٧	بالمنز الطولي توريد وتركيب مواسير إحدار من البلاستيك المقام لاشعة	١٣٠	بعد التفويض	٤٥٠	م.ط	١٢٥	٠	١٢٥	%٩٨	٥٥١٢٥	٥٥١٢٥	٥٥١٢٥	٢٢٢٥٩١٣٠,٧
اعمال الزاالة والتطهير													
٣٨	بالمنز المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات والمخلفات	٥٠٠٢٣	بعد التفويض	٦	م	١٦٠٠٠	٩٥٢٤	٢٥٥٢٤	%٩٨	١٥٠٠٨١,١٢	١٥٠٠٨١,١٢	١١٧٦٠٠	٢٢٢٥٩١٣٠,٧
٣٩	بالحد ازالة اشجار من مسر الطريق لا تقل قطر ها عن ٣٠ سم	٢٠٠٠	بعد التفويض	٧٥	عدد	١٦٠٠	٠	١٦٠٠	%٩٨	١١٧٦٠٠	١١٧٦٠٠	١١٧٦٠٠	٢٢٢٥٩١٣٠,٧
زاد اعمال الردم													
٥٠	بالمنز المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية المسطح بالآلات الترابية	٢٢٩٠٠	بعد التفويض	٣١,١٥	م	٠	٢٩٢٣	٢٩٢٣	%٩٨	٨٩٢٣٠,٤٢١	٨٩٢٣٠,٤٢١	٨٩٢٣٠,٤٢١	٢٢٢٥٩١٣٠,٧
٥١	بالمنز المكعب اعمال تحميل ونقل التربة صالحة للردم من الحاجر المتعددة والطابقه للمواصلات وشيئها باستخدام آلات الترابية بسمك (مسافة نقل حتى ٢ كم) علاوة ١,٨٥ جنية لكل ١ كم (مسافة النقل المتعددة ٢٠-٣٠ كم ١٢ كم) قيمة المدة المحجوزة 40ج)بالاضافة الي نسبة البعك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٥٩٠٠٠	بعد التفويض	٥٢,٢٦	م	٣١٦٨٣	٤٥٤٧	٣١٦٣٠	%٩٨	٤١٣٨١٥٤,٣٧	٤١٣٨١٥٤,٣٧	٤١٣٨١٥٤,٣٧	٢٢٢٥٩١٣٠,٧
و اعمال طبقات الاسفلت													
٥٢	بالمنز المكعب اعمال توريد وفرض طبقة اساس من الاجر الصلبة المتكرجة نتائج تكمير الكميرات والطابقه للمواصلات علاوة ١,٧٠ جنية لكل ١ كم حتى ١٠٠ كم (مسافة النقل المتعددة ٣٠-٨٠ كم) علاوة ١,٤٠ جنية لكل ١ كم زيدة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المتعددة ١٠-٣٠ كم ٦٠ كم)	٢٢١٥٠	بعد التفويض	٧٧٠	م	٠	٥٧١٨	٥٧١٨	%٩٨	١٥١٢٩٨٢,٨	١٥١٢٩٨٢,٨	١٥١٢٩٨٢,٨	٢٢٢٥٩١٣٠,٧
فد اعمال التشريب													
٥٣	بالمنز المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسال متوسط التطهير (MC-30)	٣٩٦٠٠	بعد التفويض	٦٠	م	٠	٦٥٥١	٦٥٥١	%٩٨	٣٨٥١٩٨,٨	٣٨٥١٩٨,٨	٣٨٥١٩٨,٨	٢٢٢٥٩١٣٠,٧
٥٤	بالمنز المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين المسال سويح التطهير RC3000 يعادل ٠,٤ كجم/م ^٢	٥٣٠٠٠	بعد التفويض	٢٠,٧	م	٠	١٩٦٧٤	١٩٦٧٤	%٩٨	٣٩٩١٠٦,٧٦٤	٣٩٩١٠٦,٧٦٤	٣٩٩١٠٦,٧٦٤	٢٢٢٥٩١٣٠,٧
تد اعمال الربط الاسفلتي													
٥٥	بالمنز المسطح اعمال توريد وفرض طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بطل الدمك باستخدام اجير صلبة	٤٥٩٠٠	بعد التفويض	٢٨٠,٩	م	٠	١٣١١٣	١٣١١٣	%٩٨	٣١٠٩٧٢,٨٦٦	٣١٠٩٧٢,٨٦٦	٣١٠٩٧٢,٨٦٦	٢٢٢٥٩١٣٠,٧
٥٦	بالمنز المسطح اعمال توريد وفرض طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بطل الدمك باستخدام اجير صلبة	٤٥٨٨٥	بعد التفويض	٣١٩	م	٠	١٣١١٣	١٣١١٣	%٩٨	٤٠٩٣٨٦,٠٦	٤٠٩٣٨٦,٠٦	٤٠٩٣٨٦,٠٦	٢٢٢٥٩١٣٠,٧
في اعمال تشييد الموكع													
٦٧	بالمنز جبة عمل تحويلة مرورية لزوم تأمين اعمال سلامه المرور شامله المطبات .	٢	بعد التفويض	٥٥٢٧٥	مقطوعة	٢	٠	٢	%٩٨	١٠٨٥٣٥	١٠٨٥٣٥	١٠٨٥٣٥	٢٢٢٥٩١٣٠,٧

جريدة العامة للشرق والكبوتر
مدير التحرير
أحمد أبو دققة

مدير إدارة الشؤون عامة
إبراهيم

الإستقل على العالم
مكتبة مدرم بطرم
مصحف سلافة
مصحف سلافة

التوقيع:  م. عبد الحليم
العضو الذي
هزم عبد الوالد

[illegible]

[illegible]