

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٨ / ١ / ١٦

**السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للمتنفيذ والمناطق**

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية إنشاء جسور السكة الحديد والأعمال
الصناعية { كبارى - انفاق - أبراج } لتنفيذ أعمال الجسر الترابى لمشروع وصلة سكة حديد
{ الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } المسافة من الكم ١,٧٠٠ إلى الكم ٢,٧٠٠ بطول ٢,٧ كم
أتجاه الروبيكى وصلة الميناء الجاف عقد رقم ١٩١٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .
تنفيذ شركة روتاك للمقاولات .

والمدونة بالمستخلصات أرقام { ١ : ٤ } جارى شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٥ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٥

مرفقات عدد : { } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح.

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



شركة روتاك للمقاولات العامة

2.23/.1/.1

تاريخ آخر قائمة مطبعة

استلام موقع ۲۰۲۳ / ۵ / ۱۴

٢٠٢٣/٠٥/١٤ حتى ٢٠٢٣/٦/٦

مستخلص ۲ جاري

2.23/.1/.1

تاريخ آخر قائمة مطبعة

استلام موقع ۲۰۲۳/۵/۱۴

٢٠٢٤/١/٣ حتى ٢٠٢٣/٠٦/٠٧

رئیس اداره امور خیریه
~~شماره~~
 مورخه ۱۳۹۸/۰۵/۰۵



23

right



المسألة
مكتوبة

فروق أسعار عملية أعمال جسور السكة الحديد والأعمال الصناعية { كباري - أنفاق - بوابخ } لتنفيذ لأعمال الجسر الترابي لمشروع وصلة سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس } المسافة من الكم ١٠٧٠٠ إلى الكم ٢٠٧٠٠ بطول ٢٠٧ كم
أتجاه الروبيكي بالأمر المباشر وصلة الميناء الجاف عقد رقم ١٩١٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

شركة روتاك للمقاولات العامة

مستخلص ٣ جاري

٢٠٢٣/١/٠١

تاريخ آخر قائمة مطابقة

استلام موقع ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣

٢٠٢٤/٠١/٠٤ حتى ٢٠٢٥/١/٨

الكميات المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها خلال شهري ديسمبر ٢٠٢٣ ويناير ٢٠٢٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ	القيمة	ك	١ع	ع	المعامل	فرق السعر
١ - ٦	أساس (سولار)	٣٠٠٠	٢١٤	٣٩	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.٧٩٤٨٧١٨	٥١٠,٣٠٧.٦٩	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠١٨٠٧١٢٦٧	٩,٢٢١.٩١
		٣٠٠٠	٢١٤	٣٩	يناير-٢٤	٨	٠.٢٠٥١٢٨٢	١٣١,٦٩٢.٣١	٠.١٥	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٢٦٨٩٤٧٩٦	٣,٥٤١.٨٤
	مسافة النقل ٨٠ كم (سولار)	٣٠٠٠	١٢٥	٣٩	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.٧٩٤٨٧١٨	٢٩٨,٠٧٦.٩٢	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠١٨٠٧١٢٦٧	٥,٣٨٦.٦٣
		٣٠٠٠	١٢٥	٣٩	يناير-٢٤	٨	٠.٢٠٥١٢٨٢	٧٦,٩٢٣.٠٨	٠.١٥	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٢٦٨٩٤٧٩٦	٢,٠٦٨.٨٣
	مسافة النقل ٣٤ كم (سولار)	٣٠٠٠	١٥٠.٧٥	٣٩	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.٧٩٤٨٧١٨	٣٧,٥٥٧.٦٩	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠١٨٠٧١٢٦٧	٦٧٨.٧٢
		٣٠٠٠	١٥٠.٧٥	٣٩	يناير-٢٤	٨	٠.٢٠٥١٢٨٢	٩,٦٩٢.٣١	٠.١٥	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٢٦٨٩٤٧٩٦	٢٦٠.٦٧
الإجمالي													٢١,١٥٨.٥٩

مستخلص ٤ جاري

٢٠٢٣/١/٠١

تاريخ آخر قائمة مطابقة

استلام موقع ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣

٢٠٢٥/٠١/٠٩ حتى ٢٠٢٥/٢/٢٧

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ	القيمة	ك	١ع	ع	المعامل	فرق السعر
٢ - ٤	خرسانة عادية ميول (بيتومين)	٨٧٠	٤٢٠	٥٠	يناير-٢٥	٢٣	٠.٤٦	١٦٨,٠٨٤.٠٠	٠.٠١	١٠٧٩.١	٥٦٦	٠٠٠٩٠٦٥٣٧١	١,٥٢٣.٧٤
		٨٧٠	٤٢٠	٥٠	فبراير-٢٥	٢٧	٠.٥٤	١٩٧,٣١٦.٠٠	٠.٠١	١٠٧٩.١	٥٦٦	٠٠٠٩٠٦٥٣٧١	١,٧٨٨.٧٤
	خرسانة عادية ميول (سولار)	٨٧٠	٤٢٠	٥٠	يناير-٢٥	٢٣	٠.٤٦	١٦٨,٠٨٤.٠٠	٠.٠٨	٦٢٠.١	٣٥٣.٦	٠٠٠٦٠٢٩٤١١٨	١٠,١٣٤.٤٨
		٨٧٠	٤٢٠	٥٠	فبراير-٢٥	٢٧	٠.٥٤	١٩٧,٣١٦.٠٠	٠.٠٨	٦٢٠.١	٣٥٣.٦	٠٠٠٦٠٢٩٤١١٨	١١,٨٩٦.٩٩
	خرسانة عادية ميول (أسمنت)	٨٧٠	٤٢٠	٥٠	يناير-٢٥	٢٣	٠.٤٦	١٦٨,٠٨٤.٠٠	٠.٠٤	٥٣١.٩	٢٩٧.٩	٠٠٠٣١٤١٩٩٣٩٦	٥٢,٨١١.٨٩
		٨٧٠	٤٢٠	٥٠	فبراير-٢٥	٢٧	٠.٥٤	١٩٧,٣١٦.٠٠	٠.٠٤	٣٩٣.٦	٢٩٧.٩	٠٠٠١٢٨٤٩٩٤٩٦	٢٥,٣٥٥.٠١
٣ - ٤	خرسانة عادية قدمه (سولار)	١٢٥	٢٣٠٠	٥٠	يناير-٢٥	٢٣	٠.٤٦	١٣٢,٢٥٠.٠٠	٠.٠٨	٦٢٠.١	٣٥٣.٦	٠٠٠٦٠٢٩٤١١٨	٧,٩٧٣.٩٠
		١٢٥	٢٣٠٠	٥٠	فبراير-٢٥	٢٧	٠.٥٤	١٥٥,٢٥٠.٠٠	٠.٠٨	٦٢٠.١	٣٥٣.٦	٠٠٠٦٠٢٩٤١١٨	٩,٣٦٠.٦٦
	خرسانة عادية قدمه (اسمنت)	١٢٥	٢٣٠٠	٥٠	يناير-٢٥	٢٣	٠.٤٦	١٣٢,٢٥٠.٠٠	٠.٠٤	٥٣١.٩	٢٩٧.٩	٠٠٠٣١٤١٩٩٣٩٦	٤١,٥٥٢.٨٧
		١٢٥	٢٣٠٠	٥٠	فبراير-٢٥	٢٧	٠.٥٤	١٥٥,٢٥٠.٠٠	٠.٠٤	٣٩٣.٦	٢٩٧.٩	٠٠٠١٢٨٤٩٩٤٩٦	١٩,٩٤٩.٥٥
الإجمالي													١٨٢,٣٤٧.٨٣

٢٥٨,٤٦٣.٥٧



السيد
محمد

السيد
محمد

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner