

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٢٤ / ١ / ١٦

**السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق**

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية أعمال الجسر الترابى لمشروع خط سكة
حديد { الروبيكى - بلبس - العاشر من رمضان } لتنفيذ المسافة من الكم ١٥,٦٠٠ إلى الكم ١٦,٨٠٠
بطول ١,٢ كم أتجاه بلبس بالأمر المباشر عقد رقم ٢٢٠٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .
تنفيذ شركة روتاك للمقاولات .
والمدونة بالمستخلصات أرقام { ١ : ٣ } جارى شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤ / ٣ / ٧ .
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٥

مرفقات عدد : { } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } استمارة ٥٠ ع. ح



م. ز. ن. م.
[Signature]

[Signature]

فروق أسعار عملية أعمال الجسر الترابي لمشروع خط سكة حديد
 { الروبيكي - بلبيس - العاشر من رمضان } لتنفيذ المسافة من الكم ١٥.٦٠٠ إلى الكم ١٦.٨٠٠ بطول ١.٢ كم
 أتجاه بلبيس بالأمر المباشر عقد رقم ٢٢٠٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣
 شركة روتاك للمقاولات العامة

مستخلص ١ جاري

٢٠٢٣/٠٧/٠٤ حتى ٢٠٢٣/٠٨/١٧

استلام موقع ٤ / ٧ / ٢٠٢٣

تاريخ آخر قائمة مطابقة ٢٠٢٣/٠١/٠١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ	القيمة	ك	ع	المعامل	فرق السعر
١ - ٢	حفر في جميع أنواع التربة ٥ م (سولار)	٢٠٠٠٠	٢٣.٦	٤٥	يوليو-٢٣	٢٨	٠٠.٦٢٢٢٢٢٢٢٢	٢٩٣,٦٨٨.٨٩	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٧,٠٧٦.٤٤
		٢٠٠٠٠	٢٣.٦	٤٥	أغسطس-٢٣	١٧	٠٠.٣٧٧٧٧٧٧٨	١٧٨,٣١١.١١	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٤,٢٩٦.٤١
	الإجمالي											١١,٣٧٢.٨٥

مستخلص ٢ جاري

٢٠٢٣/٠٨/١٨ حتى ٢٠٢٣/١٠/٣

استلام موقع ٤ / ٧ / ٢٠٢٣

تاريخ آخر قائمة مطابقة ٢٠٢٣/٠١/٠١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ	القيمة	ك	ع	المعامل	فرق السعر
١ - ٢	حفر في جميع أنواع التربة ٥ م (سولار)	٣٤٠٠٠	٢٣.٦	٤٧	أغسطس-٢٣	١٤	٠٠.٢٩٧٨٧٢٣٤	٢٣٩,٠١٢.٧٧	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٥,٧٥٩.٠٢
		٣٤٠٠٠	٢٣.٦	٤٧	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠٠.٦٣٨٢٩٧٨٧	٥١٢,١٧٠.٢١	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	١٢,٣٤٠.٧٥
		٣٤٠٠٠	٢٣.٦	٤٧	أكتوبر-٢٣	٣	٠٠.٦٣٨٢٩٧٩	٥١,٢١٧.٠٢	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	١,٢٤٤.٠٨
		٢٠٠٠٠	٢١.٥٢٥	٤٧	أغسطس-٢٣	١٤	٠٠.٢٩٧٨٧٢٣٤	١٢٨,٢٣٤.٠٤	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٣,٠٨٩.٨٠
	مسافة النقل ٢٠.٥ كم (سولار)	٢٠٠٠٠	٢١.٥٢٥	٤٧	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠٠.٦٣٨٢٩٧٨٧	٢٧٤,٧٨٧.٢٣	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٦,٦٢١.٠٠
		٢٠٠٠٠	٢١.٥٢٥	٤٧	أكتوبر-٢٣	٣	٠٠.٦٣٨٢٩٧٩	٢٧,٤٧٨.٧٢	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٦٦٢.١٠
		٢٠٠٠٠	٨.٩٢٥	٤٧	أغسطس-٢٣	١٤	٠٠.٢٩٧٨٧٢٣٤	٥٣,١٧٠.٢١	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	١,٢٨١.١٤
		٢٠٠٠٠	٨.٩٢٥	٤٧	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠٠.٦٣٨٢٩٧٨٧	١١٣,٩٣٦.١٧	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢,٧٤٥.٢٩
	مسافة النقل ٨.٥ كم (سولار)	٢٠٠٠٠	٨.٩٢٥	٤٧	أكتوبر-٢٣	٣	٠٠.٦٣٨٢٩٧٩	١١,٣٩٣.٦٢	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٧٤.٥٣
		٢٠٠٠٠	٨.٩٢٥	٤٧								
	الإجمالي											٣٤,٠٠٧.٧١

مستخلص ٣ جاري

٢٠٢٣/١٠/٠٤ حتى ٢٠٢٤/٣/٧

استلام موقع ٤ / ٧ / ٢٠٢٣

تاريخ آخر قائمة مطابقة ٢٠٢٣/٠١/٠١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ	القيمة	ك	ع	المعامل	فرق السعر
١ - ٢	حفر في جميع أنواع التربة ٥ م (سولار)	١٧٠٠٠	٢٣.٦	١٥٦	أكتوبر-٢٣	٢٨	٠٠.١٧٩٤٨٧١٨	٧٢,٠١٠.٢٦	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	١,٧٣٥.٠٩
		١٧٠٠٠	٢٣.٦	١٥٦	نوفمبر ٢٠٢٣ حتى فبراير ٢٠٢٤	١٢١	٠٠.٧٧٥٦٤١٠٣	٣١١,١٨٧.١٨	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	١١,١٥٩.٠٩
		١٧٠٠٠	٢٣.٦	١٥٦	مارس-٢٤	٧	٠٠.٤٤٨٧١٧٩	١٨,٠٠٢.٥٦	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	١,٢٩١.١٣
		١٦٠٠٠	٢٥.٦	١٥٦	أكتوبر-٢٣	٢٨	٠٠.١٧٩٤٨٧١٨	٧٣,٥١٧.٩٥	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	١,٧٧١.٤٢
	حفر في جميع أنواع التربة ١٠ م (سولار)	١٦٠٠٠	٢٥.٦	١٥٦	نوفمبر ٢٠٢٣ حتى فبراير ٢٠٢٤	١٢١	٠٠.٧٧٥٦٤١٠٣	٣١٧,٧٠٢.٥٦	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	١١,٣٩٢.٧٣
		١٦٠٠٠	٢٥.٦	١٥٦	مارس-٢٤	٧	٠٠.٤٤٨٧١٧٩	١٨,٣٧٩.٤٩	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	١,٣١٨.١٧
		٤٣٠٠٠	٨.٩٢٥	١٥٦	أكتوبر-٢٣	٢٨	٠٠.١٧٩٤٨٧١٨	٦٨,٨٨٢.٦٩	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	١,٦٥٩.٧٣
		٤٣٠٠٠	٨.٩٢٥	١٥٦	نوفمبر ٢٠٢٣ حتى فبراير ٢٠٢٤	١٢١	٠٠.٧٧٥٦٤١٠٣	٢٩٧,٦٧١.٦٣	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	١٠,٦٧٤.٤٢
	مسافة النقل ٨.٥ كم (سولار)	٤٣٠٠٠	٨.٩٢٥	١٥٦	مارس-٢٤	٧	٠٠.٤٤٨٧١٧٩	١٧,٢٢٠.٦٧	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	١,٢٣٥.٠٦
		١٠٠٠٠	٢٦.٧	١٥٦	أكتوبر-٢٣	٢٨	٠٠.١٧٩٤٨٧١٨	٤٧,٩٢٣.٠٨	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	١,١٥٤.٧١
	حفر في التربة المتماصة ٥ م (سولار)	١٠٠٠٠	٢٦.٧	١٥٦	نوفمبر ٢٠٢٣ حتى فبراير ٢٠٢٤	١٢١	٠٠.٧٧٥٦٤١٠٣	٢٠٧,٠٩٦.١٥	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٧,٤٢٦.٤١
		١٠٠٠٠	٢٦.٧	١٥٦	مارس-٢٤	٧	٠٠.٤٤٨٧١٧٩	١١,٩٨٠.٧٧	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٨٥٩.٢٥
	الإجمالي											٥١,٦٧٧.٢١

٩٧,٠٥٧.٧٧



مدير إدارة المشاريع
 م. ز. ز. ز.
 م. م. م.

م. ز. ز. ز.
 م. م. م.

المدير
 م. م. م.

المدير
 م. م. م.

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة: إدارة الامور المالية
 قسم: المالية
 المبلغ المستحق إلى: المركز المالي للمحكمة
 بموجب: الطلبات طيه، أو: مفت
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على: شيك على البنك المركزي في: صاحب الحق أو: يسحب باسم
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيه
		٩٧-٥٧,٧٧
الجملة		٩٧-٥٧,٧٧

رقم: ٢٠٢
 الختم ذو التاريخ: ٢٠٢



(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ: ٢٠٢

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
	بيانات	نوع الخصم
	مصلحة: <u>إدارة الامور المالية</u> قسم: <u>المالية</u> المبلغ المستحق إلى: <u>المركز المالي للمحكمة</u> بموجب: <u>الطلبات طيه، أو: <u>مفت</u></u>	قسم: <u>المالية</u> فرع: <u>المالية</u> فصل: <u>المالية</u> بند: <u>المالية</u>
	بيانات الاستقطاعات	إجمالي الأصل
	عادي: <u>٢٠٢</u> إضافي: <u>٢٠٢</u> دمغة توقيع: <u>٢٠٢</u>	قرش: <u>٢٠٢</u> جنيه: <u>٢٠٢</u>
	رسم الدمغة: <u>٢٠٢</u> صافي القيمة المطلوب صرفها: <u>٢٠٢</u>	

رواجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: الإمضاء: ٢٠٢

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: الإمضاء: ٢٠٢

جاري: ٢٠٢

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: الإمضاء: ٢٠٢

الختم ذو التاريخ: ٢٠٢

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم: ٢٠٢ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: ٢٠٢

رواجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك

يعتمد سحب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٦ س ٢٠٢٢ - ٢٠٢٠٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.»): ٢٠٢ إمضاء الكاتب المنوط: ٢٠٢

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: ٢٠٢ إمضاءات موظفي الشطب: ٢٠٢

(٣) سحب: ٢٠٢ رقم: ٢٠٢ إمضاء الكاتب المنوط: ٢٠٢

(٤) قيد في سجل: ٢٠٢ تحت رقم: ٢٠٢ إمضاء الكاتب المنوط: ٢٠٢

(٥) أدرج في كشف: ٢٠٢ رقم: ٢٠٢ إمضاء الكاتب المنوط: ٢٠٢

(٦) استلمت: ٢٠٢ إمضاء طالب أو كاتب التصدير: ٢٠٢ في سنة ٢٠٢