



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاستراتيجية-مطروح)

ادارة المشروعات

كشف رقم جاري (3)
المقاول: شركة سعد ابو شيتة للمقاولات العامة و التوريدات رقم العقد(2023/2022/2243)

من بداية العمل حتى: 2024-1-20

رقم البند	بيان الأعمال		الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز			ملاحظات
		الغلة						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
2	أعمال الحفر												- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده طروحات المشروع متواجده - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين سارية حتى تاريخ2024/2/25 - وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى تاريخ 2024/2/25 - سوف يتم توريد جهاز الحاسب الالى للادارة بالقاهرة ويتم موافاة المنطقة بالتسليم
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	23.00	متر مكعب	13,586.95621	4,780	4,780-	0	0	0	0	0	0	
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	30.50	متر مكعب	5,032.21	0	4,780	4,780	0	145,790	0	0	0	145,790
2-2	و محمل على البند الآتى: 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- توريد اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 0.8 جنيه للكيلومتر زيادة												
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية												
	ذات إجهاد (200-100) كجم/سم2	54.00	متر مكعب	15,000.000	7,100	7,100-	0	0	0	0	0	0	0
	ذات إجهاد (300-200) كجم/سم2	65.50	متر مكعب	25,000.000	18,680	18,680-	0	0	0	0	0	0	0
	ذات إجهاد (400-300) كجم/سم2	76.00	متر مكعب	115,000.000	90,000	90,000-	0	0	0.00	0	0	0	0
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ومحمل على البند الآتى : 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- أرئكة المبول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.												
	ذات إجهاد (200-100) كجم/سم2	71.60	متر مكعب	7,480.960	0	7,100	7,100	0	508,360	0	0	0	508,360
	ذات إجهاد (300-200) كجم/سم2	86.80	متر مكعب	19,669.630	0	18,680	18,680	0	1,621,424	0	0	0	1,621,424
	ذات إجهاد (400-300) كجم/سم2	100.70	متر مكعب	90,402.750	0	85,883	85,883	0	8,648,379.08	0	0	0	8,648,379
									10,923,953.08				
									فقط : عشرة ملايين وتسعمائة وثلاثة وعشرون الفا وتسعمائة وثلاثة وخمسون جنيها وثمانية قروش فقط لا غير				

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهوره و قدرهاسبق صرفها إلى المقاول

تحريراً فى

..... يوقع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفاتغير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً فى :

مدير عام المشروعات (الهيئة)

م / محمد حسنى قياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / ابراهيم الحنايى

مهندس الإستشاري العام
(مسجلاً)
م / محمد السيد

2024

مدير المشروع الإستشاري
مكتب د / خالد قنديل

م / خالد فوزي

إستشاري (P/E)
م / محمد خليل

مدير المشروع المقاول
م / عبدالرحمن

م / عبد الله