



عملية : أعمال الحماية لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العين-سطروج) قطاع السخنة في المسافة من كم ٢,٥٠٠ الى الكم ١,٨٠٠ بطول ٠,٧ كم

العقد رقم (٢٢٣ / ٢٠٢٤ / ٢٧ / ٨) في

رقم البند	نوع العمل	النفقة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع أو حجز	البقي بعد الاستقطاع
١	أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكثاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع حتى ١٠ متر رأسي	جنية	م ^٢		٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	جاري	٨٦٤٠٠٠٠,٠٠		٨٦٤٠٠٠٠,٠٠
٢	أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكثاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ١٠ - ١٥ متر رأسي	جنية	م ^٢		١٤٠٠٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	جاري	٦١١٨٠٠٠,٠٠		٦١١٨٠٠٠,٠٠
٣	أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكثاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ١٥ - ٢٠ متر رأسي	جنية	م ^٢		٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	جاري	٨٨٤٠٠,٠٠		٨٨٤٠٠,٠٠
٤	أعمال توريد و صب خرسانة عادية لخدمات الحمايات والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	جنية	م ^٢		١٢٠,٠٠	١٢٠,٠٠	جاري	٣١٩٨٠٠٠,٠٠		٣١٩٨٠٠٠,٠٠
		الإجمالي						١٥١٦٦٢٠٠,٠٠		

الملاحظات:

- (١) يراعى تطبيق بنود التعاقد.
- (٢) المهنيون متواجدين .
- (٣) العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجده
- (٤) لافتات العملية متواجده .
- (٥) المكتب متواجد .
- (٦) العمل متواجد .
- (٧) قني تأمين سلامة المرور متواجد .
- (٨) التقدير الشهيرة والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد .
- (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / و تنتهي في / / .

رئيس الإدارة المركزية
أحمد الطحان

م

يعتمد ،،،

م

رئيس الإدارة المركزية
أحمد الطحان