



الهيئة العامة
للطرق و الجسور

عناية : تنفيذ أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع إنشاء القطار الكورنيش السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-الطمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من كم ١٠٥٠٠٠ الى ١٠٥٠٠٠ كم انهاء لم قمر (وصلة البضائع).

تنفيذ : شركة ابوجحسين للقرارات والتوريدات احمد محمد حسين فرج عن البدء من بدء العمل الي ١٨ / ١ / ٢٠٢٣ .

المقد رقم (٢٢٧٢ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ١٩ / ٦ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجزائه	مقدار العمل الذي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل الذي تمت حتى الان	مقدار العمل الذي تحتوي	جمله مقدار العمل التي تمت حتى الان	استقطاع او حجب	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية	القيمة									
١	أعمال حفر في احواس الميناء وتحميل الأتربة (الجسر الترابي للقطار) من داخل الميناء ونقلها لمكان العمل وتشغيلها السعر شامل كراتك بوايه الميناء وفي حلة عدم فتح هذا الرسم يتم خصم مبلغ ١٧ جنية من إجمالي سعر البند.	٩٧,٠٠٠	٣٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٨٩,٠٠٠	٣,٢٨٥,٠٠٠	٢٩٣٨,٣٣,٠٠٠	جني	٢٩٣٨,٣٣,٠٠٠	جنية	٢٩٣٨,٣٣,٠٠٠	(١) بر اعي تطبيق بنود التعاقد. (٢) المهندسون مؤجلون . (٣) المهندسون الإشرافية والتخزينية مؤجله (٤) لاقطات العملية مؤجله (٥) المكاتب مؤجله (٦) المعمل مؤجله (٧) في تأمين سلامة المرور مؤجله (٨) التكاليف التشغيلية والصنف شوبره والاسبوعه والبرئاج الزمير مؤجله (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٢/٨/٨ و تنتهي في ٢٠٢٢/٨/٨ (١٠) بر اعي خصومات اجته الاستلام الابتدائي.
٢	أعمال تحميل وتوريد وقالب الأتربة (موردة من الميناء) مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات مسكة القاطن حتى ٥٠٠ متر (المسافة من الترسبات الناتجة من احواس الميناء حتى موقع العمل. لم احتساب قيمة الكراتك ١١ جنية للمتر لم احتساب مسافة نقل ١٥ كم	٥٧,٨٠٠	٣٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٤١,٠٠٠,٠٠٠	٢٣٦٩٨,٠٠,٠٠٠	جني	٢٣٦٩٨,٠٠,٠٠٠		٢٣٦٩٨,٠٠,٠٠٠	

الإجمالي

قطر خمسة مليون وثلاثمائة وستة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون جنيها لاغير											
شركة البنية التحتية (XYZ)			استشاري البنية التحتية			الاستشاري العام (Systa)			الهيئة العامة للطرق والكباري		
التوقيع / مدير المشروع			التوقيع / مدير المشروع			التوقيع / مدير المشروع			التوقيع / مدير المشروع		
٢٠٢٢/٦/١٩			٢٠٢٢/٦/١٩			٢٠٢٢/٦/١٩			٢٠٢٢/٦/١٩		
٢٠٢٢/٦/١٩			٢٠٢٢/٦/١٩			٢٠٢٢/٦/١٩			٢٠٢٢/٦/١٩		

