

كشف رقم (١٤) ختامي

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناء - بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكيرباتي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتأ : المسافة من الكم ٨٥,٥٠٦ الي الكم ٨٩,٤٧٦ بطول ٣,٩٧ كم الإتجاهين.

تنفذ : شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه عن المدة من بدء العمل الي ٢٩ / ١ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٤٢٤ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) في ٢٢ / ٤ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق بجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتساكنة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م ^٣	٢٠٠٠٠,٠٠	٢١٥٨,٠٠	١٧٨٤٢,٠٠	ختامي	٣٥٨٦٢٤,٢٠	جنية	٣٥٨٦٢٤,٢٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدين . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده.
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٥٤,٠٠	م ^٣	١٣٧٠٠٠,٠٠	١٨٠٧٧٦,٠٠	٣١٧٧٧٦,٠٠	ختامي	١٧١٥٩٩٠,٤٠	جنية	١٧١٥٩٩٠,٤٠	(٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد.
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٦٥,٥٠	م ^٣	٤٩٢٠٠٠,٠٠	٧٦٧٥١,٠٠	٤١٥٢٤٩,٠٠	ختامي	٢٧١٩٨٨٠,٩٠	جنية	٢٧١٩٨٨٠,٩٠	(٧) في تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد.
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢	٧٦,٠٠	م ^٣	٨٢٠٠٠٠,٠٠	٥٠٢٦٥,٠٠	٧٦٩٧٣٥,٠٠	ختامي	٥٨٤٩٩٨٦,٠٠	جنية	٥٨٤٩٩٨٦,٠٠	(٩) بوليصة التأمين تبدأ من ١٠ / ٦ / ٢٠٢١ و تنتهي في ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٣ . (١٠) مكتب سبكتروم الإشراف علي أعمال الجسر الترابي.
٣	أعمال تخريم و نسف طبقاً للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم ^٢ و الحساب طبقاً لمحاضر النسف.	٦٢,٠٠	م ^٣	٧٤٥٠٠٠,٠٠	١٧٥٧٨,٠٠	٧٦٢٥٧٨,٠٠	ختامي	٤٧٢٧٩٨٣٦,٠٠	جنية	٤٧٢٧٩٨٣٦,٠٠	(١١) مكتب الرائد استشاري الشركة المنفذة لأعمال البرايخ. (١٢) يراعي تطبيق خصومات لجنة الاستلام الابتدائي
٤	مسافة نقل من الكسارة ٢ كم	١,٠٠	م ^٣	٨٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠٠٠,٠٠	ختامي	٨٥٠٠٠,٠٠	جنية	٨٥٠٠٠,٠٠	
٤	مسافة نقل من الكسارة ٣ كم	٢,٠٠	م ^٣	٦٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٠٠,٠٠	ختامي	١٢٤٠٠٠,٠٠	جنية	١٢٤٠٠٠,٠٠	
٤	مسافة نقل من الكسارة ٤ كم	٣,٠٠	م ^٣	٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	ختامي	١٠٥٠٠٠,٠٠	جنية	١٠٥٠٠٠,٠٠	
٤	مسافة نقل من الكسارة ٥ كم	٤,٠٠	م ^٣	٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	ختامي	٢٤٠٠٠٠,٠٠	جنية	٢٤٠٠٠٠,٠٠	
بنود مستحقة:											
٥	توريد و عمل طبقة إحلال من الرمل السيليسي النظيف والسن (2 سن : ١ رمل) لا تقل الكثافة الحقلية عن ٩٥ %	٢٥٥,٠٠	م ^٣	٣١٠٠٠,٠٠	٨٤٨,٠٠	٣١٨٠٨,٠٠	ختامي	٨١٢١٢٤٠,٠٠	جنية	٨١٢١٢٤٠,٠٠	
٦	توريد و صب خرسانة عادية بإجهاد ٢٥ ميغا باسكال.	١٨٧٥,٠٠	م ^٣	١٨٠٠,٠٠	٥٤٨,٠٠	٢٣٠٨,٠٠	ختامي	٤٤٠٢٥٠٠,٠٠	جنية	٤٤٠٢٥٠٠,٠٠	
٧	توريد و صب خرسانة مسلحة بإجهاد ٤٥ ميغا باسكال.	٤٥٠٠,٠٠	م ^٣	١٠٠٠٠,٠٠	٨٩٣,٠٠	١٠٨٩٣,٠٠	ختامي	٤٩٠١٨٥٠٠,٠٠	جنية	٤٩٠١٨٥٠٠,٠٠	
٨	توريد وتركيب حديد تسليح من النوع (DWR (FY =500 Mpa	٢٦٥٠٠,٠٠	طن	١٩٠٠,٠٠	٣١,٩٠	١٩٠١,٩٠	ختامي	٥١١٩٥٣٥٠,٠٠	جنية	٥١١٩٥٣٥٠,٠٠	
٩	توريد ودهان ثلاثة اوجه من البيتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملاصقة للتربة	٧٦,٠٠	م ^٢	١٥٠٠٠,٠٠	٢٨٧٧,٠٠	١٧٨٧٧,٠٠	ختامي	١٣٥٨٦٥٢,٠٠	جنية	١٣٥٨٦٥٢,٠٠	
١٠	توريد وتركيب طبقة من الجيوب تكستابل كثافة ٣٠٠ كجم / سم ^٢ بيوتكستابل GM 250	٣٣,٠٠	م ^٢	٣٠٠,٠٠	١٩,٠٠	٣١٩,٠٠	ختامي	١٠٥٢٧,٠٠	جنية	١٠٥٢٧,٠٠	
١١	توريد وتركيب عازل (سيكاليكس) لزوم فواصل التمدد عزل للرطوبة لفواصل التمدد Sealant	٢٩٠,٠٠	م.ط	١١٠٠,٠٠	١٠٤,٠٠	١٢٠٤,٠٠	ختامي	٣٤٩١٦٠,٠٠	جنية	٣٤٩١٦٠,٠٠	
١٢	توريد وتركيب فواصل من مادة بي في سي بارتفاع ٣٢ سم فواصل إنشائية (سولينج بار دويل)	٦٩٠,٠٠	م.ط	٢٥٠٠,٠٠	٣٩٢,٠٠	٢٨٩٢,٠٠	ختامي	١٩٩٥٤٨٠,٠٠	جنية	١٩٩٥٤٨٠,٠٠	
١٣	فواصل تمدد (ووتر ستوب)	٤٨٠,٠٠	م.ط	٦٠٠,٠٠	٩١,٠٠	٦٩١,٠٠	ختامي	٣٣١٦٨٠,٠٠	جنية	٣٣١٦٨٠,٠٠	
الإجمالي											
٣٥٩٦٨٠١٢٢,٧٠											
فقط ثلاثمائة وتسعة وخمسون مليون وستمائة وثمانون الف ومائة واثنان وعشرون و ١٠٠١٧٠ جنية لا غير											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <p>الشركة المنفذة م / / التوقيع /</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>استشاري الهيئة (XYZ) م / / التوقيع /</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>استشاري الهيئة م / / التوقيع /</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>مهندس المشروع / التوقيع /</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>مدير المشروع / التوقيع /</p> </div> </div>											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <p>رئيس الإدارة المركزية م / أحمد الطحمان</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>مدير عام المشروعات م / أحمد عراقي التوقيع /</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>م / / التوقيع /</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>م / / التوقيع /</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>م / / التوقيع /</p> </div> </div>											
<p>رجوع فوجد علي صحة تحرير في / / ٢٠٢٣</p>											

شركة المقاولات العمومية
فوزي عبده علي وشركاه
س.ت : ١٩٢٣٥٧
٣١٠ - ٢٥٨ - ٨٥٥