

كشف رقم (٣) ختامي

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع وادي حجل - المحاجر لتنفيذ المسافة من الكم ١٩,٥٠٠ الي الكم ٢١ بطول ١,٥ كم اتجاه المحاجر.

تنفيذ : شركة الكوماتدور للمقاولات العامة عن المدة من بدء العمل الي ١٥ / ١١ / ٢٠٢٢.

العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ / ٢) في ٤ / ٧ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية									
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م ^٣	٣٥٠٠,٠٠	٢٥٧,٠٠	٣٧٥٧,٠٠	ختامي	٧٥٥١٥,٧٠		٧٥٥١٥,٧٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين سارية من ٢٠٢٢/٩/١١ حتى ٢٠٢٢/٩/١١ . (١٠) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٥٤,٠٠	م ^٣	٨٠٠٠,٠٠	١٢٢٦,٠٠	٩٢٢٦,٠٠	ختامي	٤٩٨٢٠٤,٠٠		٤٩٨٢٠٤,٠٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٦٥,٥٠	م ^٣	١٢٠٠٠,٠٠	١٤٨٨,٠٠	١٣٤٨٨,٠٠	ختامي	٨٨٣٤٦٤,٠٠		٨٨٣٤٦٤,٠٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢	٧٦,٠٠	م ^٣	٤٧٠٠٠,٠٠	٣٦٨١,٠٠	٥٠٦٨١,٠٠	ختامي	٣٨٥١٧٥٦,٠٠	٠,٠٠	٣٨٥١٧٥٦,٠٠	
	الإجمالي									٥٣٠٨٩٣٩,٧٠	
فقط خمسة مليون وثلاثمائة وثمانية الف وتسعمائة وتسعة وثلاثون و ١٠٠٧٠٠ جنية لاغير											
شركة المنفذة	استشاري الهيئة (XYZ) م / التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع التوقيع	مدير المشروع التوقيع	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م / رامي بهيج التوقيع	مدير عام المشروعات م / أحمد عراقي التوقيع	رئيس الإدارة المركزية م / أحمد الطحان	يعتمد ،،،				