

عن عملية : إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع وادي النطرون ٢٥٢٤+٠٠٠ الى الكم ٢٥٤٤+٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاه النوبارية (بالأمر المباشر)



العقد رقم : (٢٠٢٣-٢٠٢٢-١١٦٦) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ١١ / ١١

مع شركة منصور للإسناد والتعمير
شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٣ / ٩ / ٦

رقم البند	بيان الاعمال	اللفة	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة قيمة الاعمال التي تمت	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أثرية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى ٥ (2 متر) أسفل منسوب القرمة وبسلك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لشكل الجسر الترابي والأكتاف (على الأقل نسبة تحمل كاليقورنيا لا تقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الاصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً لنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواد البناء الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف واللفة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشويات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجيرة.	٥٧,٠٠٠	٣م	٢٤٣٣٤,٤١	٠,٠٠٠	٢٤٣٣٤,٤٠٥٥	٣	١٠٠%	١٣٨٧,٦١,١١	٠,٠٠٠	١٣٨٧,٦١,١١	براعى تطبيق نصوص العقد	
	لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٧٧,٧٠٠	٣م	٢٥٠٧,٤١	٠,٠٠٠	٢٥٠٧,٤٠٥٥	٣	١٠٠%	١٥٩٣٤٢٥,٤١	٠,٠٠٠	١٥٩٣٤٢٥,٤١	مكتب الاشراف والاستشاري متواجده	
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم لمساحه المصراوية (مسافة النقل المعتمدة ٥٧,٥ - ٥٥,٥ كم) بعد (٥/٢٠) .	٩١,٠٠٠	٣م	٢٩١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩١,٠٠٠	٣	١٠٠%	٢٦٤٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٤٨١,٠٠٠	التقارير (المينبي - الاسويجي - الشهري) متواجده	
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم لمساحه جبل حديد (مسافة النقل المعتمدة ٢٠ - ٢٧ كم) بعد (٥/٢٠) .	١٠٢,٦٠٠	٣م	٩١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١٧,٠٠٠	٣	١٠٠%	٩٥٠٠١,٢٠٠	٠,٠٠٠	٩٥٠٠١,٢٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدين	
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم لمساحه جبل حديد (مسافة النقل المعتمدة ٢٠ - ٢٦ كم) بعد (٥/٢٠) .	٤٨,٠٤٨	٣م	١٠٣٣٤,٤١	٠,٠٠٠	١٠٣٣٤,٤٠٥٥	٣	١٠٠%	١١٦٩٢١٩,٥٢	٠,٠٠٠	١١٦٩٢١٩,٥٢	المعدات متواجده.	
	رسوم المواد المحجيرة طبقاً لبند العقد (مضهر المادة المحجيرة (1.3*1.12*33) طبقاً للمفاوضة .	١٢,٠٠٠	٣م	٢٤٣٣٤,٤١	٠,٠٠٠	٢٤٣٣٤,٤٠٥٥	٣	١٠٠%	٣١٦٣٤٧,٢٧	٠,٠٠٠	٣١٦٣٤٧,٢٧	الاجهزة المساحية متواجده .	
	رسوم الكارتات والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لدا جاء بالقائمة الموحدة لاسعار التارق												
١٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وورش طبقة تاسيس (prepared subgrade) من الأجرار المعالجة المتدرجة ناتج تكسير التأسيسات والمطابقة للمواصفات وقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم والأكثر من نسبة الحمار من ٢٠٠ نخل ١٢% والتدرج الزائد بالأحجار المانعة من التماسك والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليقورنيا عن ٢٥% ولا يزيد نسبة الحقاد ببيهاً لوس أنديوس عن ٣٠% ولا يزيد الإحصاص عن ١٥% الأقال بحامل العرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجانيسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية) وانه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتى ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.	١٠٠,٠٠٠	٣م	٢٩٧٣,٧٦٤	٠,٠٠٠	٢٩٧٣,٧٦٤	٣	١٠٠%	٢٩٧٣٧٦,٤٠	٠,٠٠٠	٢٩٧٣٧٦,٤٠	البرنامج الزمني متواجد	
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	٤٥,٠٠٠	٣م	٢٨٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٨٠,٠٠٠	٣	١٠٠%	١٢٩٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٩٦٠,٠٠٠		
	علاوة ١,٢ جنيه طبقاً للمفاوضة لكل ١ كم لكساره العروية (مسافة النقل المعتمدة ٥٧,٥ - ٢٠ - ٢٧ كم) .	٥١,٠٠٠	٣م	٩٣,٧٦٤	٠,٠٠٠	٩٣,٧٦٤	٣	١٠٠%	٤٧٨١,٩٦	٠,٠٠٠	٤٧٨١,٩٦		
	علاوة ١,٢ جنيه طبقاً للمفاوضة لكل ١ كم لكساره حافظ بدوي (٢ مسافة النقل المعتمدة ٦٢,٥ - ٢٠ - ٢٧ كم) .	١٢٣,٧٦	٣م	٢٩٧٣,٧٦٤	٠,٠٠٠	٢٩٧٣,٧٦٤	٣	١٠٠%	٣٦٨٠٣٣,٠٣	٠,٠٠٠	٣٦٨٠٣٣,٠٣		
	رسوم المواد المحجيرة طبقاً لبند العقد (مضهر المادة المحجيرة (1.3*1.12*85) طبقاً للمفاوضة .	٢٥,٠٠٠	٣م	٢٩٧٣,٧٦٤	٠,٠٠٠	٢٩٧٣,٧٦٤	٣	١٠٠%	٧٤٣٤٤,١٠	٠,٠٠٠	٧٤٣٤٤,١٠		
	رسوم الكارتات والموازن طبقاً للمادة التأسيس .								٥٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠		
الإجمالي													
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													
اجمالي قيمة الاستقطاعات													
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات													
ما سبق صرفه													
اجمالي قيمة المستخلص رقم (٢)													

براعى صح صابار غير الضمان
لا يسألونك وجهه الدعوى



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره
المعاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣ المحاسب
يقع الى المعاول مبلغ على الحساب
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٣
سبق صرفها الى
نهايتها
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ
مهندس المشروع / م/ احمد الشاعر
مدير المشروع / م/ احمد ابو دقفة
مدير إدارة المشاريع / م/ كرام / م

تحرير في / سنة ٢٠٢٣
عن الشركة المنفذة
شركة منصور للإسناد والتعمير
عن الاستشاري XYZ
م/ احمد الشاعر
م/ كرام / م
عن الشركة المنفذة
شركة منصور للإسناد والتعمير
م/ احمد الشاعر
م/ كرام / م
عن الاستشاري (SYSTRA)