



عملية / تنفيذ إنشاء أعمال حرسات أسفل مسار القطار السريع عند محطة (143-964) و (145-472)

الخط الذي ينفذ الكوبر السريع (6 أكتوبر - بوسيط)

تنفيذ شركة محمد سيد كامل وشركية (الحيات) للمقاولات

تاريخ رقم (1635 / 2023 / 2024)

تاريخ رقم (1635 / 2023 / 2024)

رقم البند	الكمية بالمتري	الوحدة	مقدار الإعمال السابق	مقدار الإعمال الذي تمت حتى الآن	نسبة الصرف	جاري أم نهائي	حصة مقدار الإعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع م	الباقى بعد الاستقطاع م	ملاحظات
أعمال الحرسات والجدران										
1	أعمال حرسات بالمز في التربة العادية والمتوسطة أبعاد أقل من 250 سم / سم 2 والبند	60	450	م ط	0.00	0	0.00	0.95	0.00	1- المهندسون والمراقبين متواجدون
2	بالمز المكعب أسفل الجدران في جميع أنواع التربة ماعدا (المتوسطة وشديدة المتوسطة والصخرية) والعلم المطلوب لزوم الأساسات بأبعاد حتى 150 سم/سم 2 بحيث يصل عمق الجدران إلى المنسوب الصالح للأساس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سداد جدران الجدران وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مياه الرش إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل معا جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	2,150	60	3م	0.00	540.76	540.76	0.95	30,823.32	1- المهندسون والمراقبين متواجدون
3	بالمز المكعب نوريه وحفر طبقة إحتلال لزوم الأساسات حتى المنسوب الأسس من سن 1 + سن 2 بنسبة 1:1 سمك 30 سم بنسبة إحتصاص لا تزيد عن 30% ولا تحتوي على أي مواد تامة أو بورد (إعارة من متخل 200) والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوا العمل بها كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	130.0	230	3م	37.60	0	37.60	0.95	8,215.60	1- المهندسون والمراقبين متواجدون
4	بالمز المكعب نوريه ورسم طبقة إحتلال من (سن + رمل) بنسبة 1:2 موزدة من خارج الموقع لزوم الأساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم مع الرش بالماء والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكي لتوصول إلى أقصى كثافة جافة والفتلة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	1,000	330	3م	294.22	0	294.22	0.95	92,237.97	2- العلامات الإرشادية أو التحذيرية والسوار متواجدة 3- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
5	بالمز المصطفي نوريه وتركيب طبقة من السجج الصناعي جيوتكستائل مسنود ذات وزن لا يقل عن 300 جم/م 2 والتشاكل لا يقل عن 10% يستخدم في حالة الفصل بين طبقات الإحتلال المختلفة طبقا لتقرير التربة ولزوم أعمال فتر الصرف ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	1,250	52	2م	0.00	0	0.00	0.95	0.00	4- المشروع محمل عليه عدد (10) كرتونه A3 تراجع بمعرفة الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة
6	بالمز المكعب أعمال حرسات عادية للأساسات والملاحة الانشائية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يقل عن 300 كجم/م 3 وإجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم 2	79	2,100	3م	33.47	0	33.47	0.95	66,772.65	
اجمالي										
									198,049.54	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المطبقة بظهوره وقدرها سبق صرفها للمقاول.

مدير عام المشروعات

م/ مصطفى شهاب البديري

التوقيع:

الهيئة العامة للطرق والكباري

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ الشافعي ممدوح السيد

التوقيع:

الاستشاري العام

شركة سيزا (SYSTRA)

التوقيع:

25-6-2023

Blue & Red Links

16-6-2023

SYSTRA @egis

In association with

SHAKER

الشركة المنفذة

م/

التوقيع:

محمد كامل وشركية

شركة محمد كامل وشركية
ن. لمقاولات
٦٧٩-٨٩١-٩٢٣
٥-٥٧١٢-٢١٠-٣



عقد رقم 2035
من الفترة من بدء العملية حتى 2025/03/14

جمهورية مصر العربية
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT
الهيئة العامة للطرق والكباري
والتنقل النهري
GATE 1

اجمالي قيمة المستخلص

کتاب محمد بن سید کامل و غیره
الحسان لمقتبالات
۱۷۰۸۹۱۰۹۱۱۰۹۱۲
۱۷۱۳۰۱۷۱۴۰۱۷۱۵۰۱۷۱۶

1000

100

