

رقم العقد	بيان الأعمال	الكمية بالمطابقة	الكمية	الوحدة	معدل الإعمال السابق	معدل الإعمال الحالي	معدل الإعمال الحالي حتى الآن	نسبة المصروف	نسبة المصروف	معدل الإعمال الحالي حتى الآن	معدل الإعمال الحالي حتى الآن	معدل الإعمال الحالي حتى الآن	ملاحظات
1	أعمال جسات بالير في التربة العادية والممتلئة بأجرام قل من 250 كجم / سم 2 و البند يشمل تقديم تقرير للاستشاري	60	450	م 2	0.00	0.00	0	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	1- المهندسون والمراقبين متواجدين
2	بالمر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا الممتلئة وشديدة الصلابة و الصخرية (المطلوب لزوم الأساسات بأبعاد حتى 150 كجم/سم 2 بحيث يشمل عمل الحفر إلى المنسوب المطلوب للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والمسر يشمل سند جوتاب الحفر وإزالة أي عوائق تتعرضه ونزع مياه الرشح إذا لزم الأمر ونقل تواتج الحفر الرشدة إلى المقلب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتنظيمات المهندس المشرف	2,150	60	م 3	0.00	540.76	540.76	0.95	0.95	30,823.32	30,823.32	30,823.32	1- المهندسون والمراقبين متواجدين
3	بالمر المكعب توريد وإلترش طبقة إسفلت لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس من سن 1 + سن 2 بنسبة 1:1 سمكه 30 سم بنسبة إسفلت لا تزيد عن 130 ولا تتعدى على أي مواد تامة أو يودرة (إمارة من متعل 200) والمسر يشمل عمل الإختبارات اللازمة طبقا لتنظيمات المهندس المشرف والرسومات التنفيذية وكل ما يترتب منه العمل فهو كاملًا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتنظيمات المهندس المشرف	130.0	230	م 3	37.60	0	0	0.95	0.95	8,215.60	8,215.60	8,215.60	1- المهندسون والمراقبين متواجدين
4	بالمر المكعب توريد وتركيب طبقة إسفلت من (س + د) بنسبة 1:2 موزدة من خارج الموقع لزوم الأساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والمسر يشمل الردم علي طبقات لا يزيد سلك الطبقة عن 25 سم مع فرش باليه ودمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى الهي كتلة جافة والقلة تشمل كل ما يترتب منه العمل كإزالة طبقات للشروط والمواصفات وتنظيمات المهندس المشرف	1,000	330	م 3	294.22	0	0	0.95	0.95	92,237.97	92,237.97	92,237.97	2- العلامات الإرشادية أو التحليلية والصور متواجدة 3- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
5	بالمر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستيل مستورد ذات وزن لا يقل عن 300 جم/م 2 والمتخلل لا يقل عن 10% يستخدم في حالة الفصل بين طبقات الإحلال المختلفة طبقا لتقرير التربة ولزوم أعمال فتر الصرف ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المتبعة والبند يجمع مختلفاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتنظيمات المهندس المشرف	1,250	52	م 2	0.00	0.00	0	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	4- المشروع محصل عليه عدد (10) كروتونه 5- مراجع بمعرفة الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة
6	بالمر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبراطة الإنشائية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يقل عن 300 كجم/م 3 وأبعاد لا يقل عن 250 كجم / سم 3	79	2,100	م 3	33.47	0	0	0.95	0.95	66,772.65	66,772.65	66,772.65	
اجمالي													198,049.54

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخاصة بـ سوييف
د/ أحمد علي حسين
مستخلص رقم (02) عن الفترة من بدء المصلحة حتى 2025 / 03/14

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشروط وأن المبالغ طبقاً للفترة و قدرها
مستخلص رقم (02) عن الفترة من بدء المصلحة حتى 2025 / 03/14

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الهيئة العامة للطرق والكبارى
م/ هادي صلاح السيد
م/ هادي صلاح السيد

الاستشاري العام
شركة سيرا SYSTRA
25-06-2025
Blue & Red
SYSTRA@egis
SHAKER

الشركة المنفذة
م/ هادي صلاح السيد
م/ هادي صلاح السيد
م/ هادي صلاح السيد

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner