

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع: - مشروع استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السفنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 221+000 إلى الكم 227+620 بطول 6.620 كم عقد رقم: 2023/2022/2014 (اتجاه محطة اسفينكس).

تنفيذ شركة / أبناء محمد بدوي للإنشاء والصناعة .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (3) ختامي و استثماره الصرف (50) ع ح .

برجاء من سيادتكم التكرم بالاحاطة و التنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير المشروع

م / أحمد أبو دقيقه

مدير إدارة المشاريع

م / كارم إمام

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر البحيرة - كفر الشيخ

م/

مجدي عبد السلام عامر

٥٠٩٢٥

عامة للطرق والكباري
ية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٠١٤ بتاريخ: ٢١ / ٠٥ / ٢٠٢٣ إتجاه سفنكس

٢٠٢٠
 ٠٧.٢٨٧.
 ٢٠٢٠

٢٠٢٣ سنة
شركة البناء محمد بنو
محمد بدوي
Mohamed Badawy
للإنشاء والحضانة
تجارة التجزئة

الإستشارى مكتب انترانس كونستلنج
مدير المكتب الفنى
مدير المشروع الإستشارى
CON
السرعة - الخط الأمل

مدير المشروع (الاستشاري)
مكتب إكس واي زد XYZ

الإستشارى العام
مكتب سيسترا

مهندس تنفيذ المشروع
م / أحمد الشاعر

مدير المشروع
م / أحمد أبو دقيقة

مدير إدارة المشاريع
م/كريم إمام

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر البحرية - كفر الشيخ
مجدي عبد السلام عامر

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع :- مشروع إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢٢١+٠٠٠ إلى الكم ٢٢٧+٦٢٠ بطول ٦,٦٢ كم إتجاه إسفنكس

تنفيذ شركة / أبناء محمد بدوي للإنشاء والصناعة.

- بخصوص المستخلص رقم (٣) ختامي.

نحيط سيادتكم علماً بأنه لا يوجد كميات تم الحصول عليها من التربة طبقاً للبرتوكول مع الشركة المصرية للتعدين.

برجاء من سيادتكم التكرم بالاحاطة و التنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير المشروع

م / أحمد أبو دقيقه



مدير إدارة المشاريع

م / كارم إمام



يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر البحيرة - كفر الشيخ

م

مجدي عبدالسلام عامر

٥٠٩٦٠

مجدى عبد السلام عامر

نموذج ٢

القيد/...../٢٠٢٤ المنطقة الثالثة عشر

بشأن حصر المواد المحجربة الواردة بالمستخلص

التاريخ : .. /...../٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية استكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السفنه - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢٢١+٠٠٠ إلي الكم ٢٢٧+٦٢٠ بطول ٦,٦٢ كم تنفيذ : شركه ابناء محمد بدوى للإنشاء والصناعة بعقد رقم (٢٠١٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم أن المواد المحجربة المستخدمة بيانها كالتالي :-

م	نوع المادة المحجربة	الوحدة	الكمية	جهة الحصول علي الخامة
١	سن لزوم الاساس والتأسيس	٣م	٣٩٢٧٥	كسارة الوطنية
٢	اتربة	٣م	١٣٧٧٤	محجر مطار سفينكس الدولي

هذا وقد تم تقديم (البونات المائية) للكميات التي تم الحصول عليها من (الكسارات / المحاجر) المعتمدة بواسطة الشركة وتمت المراجعة بواسطة الاستشاري ووجدت مطابقة للكميات الواردة بالمستخلص الختامي وتم الاعتماد بواسطة الهيئة.

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

انترانس كونسلتنج

مدير المشروع

م / أحمد أبو دقيقه

م /

م /

الشركة المنفذة أبناء محمد

بدوى للإنشاء والصناعة

م /

مدير إدارة المشروعات

م / كارم إمام

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر البحيرة - كفر الشيخ

م / مجدي عبدالسلام عامر

مشروع القطار الكهربائي السريع (تحت الإنشاء - العاصمة الإدارية - المدين - مطروح)

بیان ریگرمات مستلزم ؟

مدير المشروع
 مدير المشروع
 مدير المشروع
 مدير المشروع
 مدير المشروع

وزارة النقل - - - - - الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

قطاع غرب النيل المسافة من الكم ٢٢١+٠٠٠ الى الكم ٢٢٦+٦٣٠ ومن الكم ٢٢٧+٠٠٠ إلى الكم ٢٢٧+٦٢٠

شركة / أبناء محمد بدوي للأشياء والصناعة

مسمى البند : توريد وفرش طبقة تأسيس (PREPARED Sub Ballast) (أعمال طبقة الأساس) م ٣ بند (١-٥)

المحطة	من	إلى	رقم الريكويست	الطول	الطبقات	مساحة القطاع	الكمية	ملاحظات
	221+000	221+040	1024	40	طبقة أولى	2.992	119.68	
	221+040	221+200	861	160	طبقة أولى	2.992	478.69	
	221+200	221+400	862	200	طبقة أولى	2.992	598.36	
	221+400	221+620	871	220	طبقة أولى	2.992	658.20	
	221+620	221+840	872	220	طبقة أولى	2.992	658.20	
	221+840	222+040	581	200	طبقة أولى	2.992	598.36	
	222+040	222+240	582	200	طبقة أولى	2.992	598.36	
	222+240	222+440	586	200	طبقة أولى	2.992	598.36	
	222+440	222+640	592	200	طبقة أولى	2.992	598.36	
	222+640	222+840	602	200	طبقة أولى	2.992	598.36	
	222+840	223+040	605	200	طبقة أولى	2.992	598.36	
	223+040	223+240	612	200	طبقة أولى	2.992	598.36	
	223+240	223+440	626	200	طبقة أولى	2.992	598.36	
	223+440	223+600	632	160	طبقة أولى	2.992	478.69	
	223+600	223+700	937	100	طبقة أولى	2.992	299.18	
	223+700	223+860	892	160	طبقة أولى	2.992	478.69	
	223+860	224+040	893	180	طبقة أولى	2.992	538.52	
	224+040	224+200	938	160	طبقة أولى	2.992	478.69	
	224+200	224+340	959	140	طبقة أولى	2.992	418.85	
	224+340	224+460	964	120	طبقة أولى	2.992	359.02	
	224+460	224+580	978	120	طبقة أولى	2.992	359.02	
	224+580	224+680	984	100	طبقة أولى	2.992	299.18	
	224+680	224+920	855	240	طبقة أولى	2.992	718.03	
	224+920	225+120	879	200	طبقة أولى	2.992	598.36	
	225+120	225+400	895	280	طبقة أولى	2.992	837.70	
	225+400	225+620	896	220	طبقة أولى	2.992	658.20	
	225+620	225+660	985	40	طبقة أولى	2.992	119.67	
	225+660	225+820	1005	160	طبقة أولى	2.992	478.69	
	225+820	226+100	903	280	طبقة أولى	Area civil 3d	928.90	
	226+100	226+340	904	240	طبقة أولى	Area civil 3d	1262.00	
	226+340	226+540	997	200	طبقة أولى	Area civil 3d	1497.90	
	226+540	226+600	1072	60	طبقة أولى	Area civil 3d	449.38	
	226+600	227+200	1062	100	طبقة أولى	Area civil 3d	748.96	
	227+200	227+260	1041	60	طبقة أولى	Area civil 3d	449.38	
	227+260	227+500	1032	240	طبقة أولى	Area civil 3d	1524.86	
	227+500	227+500	1035	100	طبقة أولى	Area civil 3d	399.46	

الإستشاري المشرف

مكتب انتراليس-كوتيسلتنج

استشاري المساحة

مكتب XYZ

الشركة المنفذة

شركة / أبناء محمد بدوي للأشياء والصناعة

وزارة النقل - - - - - الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

قطاع غرب النيل المسافة من الكم ٢٢١+٠٠٠ الى الكم ٢٢٦+٦٣٠ ومن الكم ٢٢٧+٠٠٠ إلى الكم ٢٢٧+٦٢٠

شركة / أبناء محمد بدوي للإنشاء والصناعة

مسمى البند : توريد وفرش طبقة تأسيس (PREPARED Sub Ballast) (أعمال طبقة الأساس) م٣ بند (١-٥)

المحطة	من	الي	رقم الريكويست	الطول	الطبقات	مساحة القطاع	الكمية	ملاحظات
	221+000	221+040	1026	40	طبقة ثانية	2.864	114.56	
	221+040	221+200	884	160	طبقة ثانية	2.864	458.24	
	221+200	221+400	885	200	طبقة ثانية	2.864	572.80	
	221+400	221+600	910	200	طبقة ثانية	2.864	572.80	
	221+600	221+800	911	200	طبقة ثانية	2.864	572.80	
	221+800	222+000	912	200	طبقة ثانية	2.864	572.80	
	222+000	222+200	913	200	طبقة ثانية	2.864	572.80	
	222+200	222+400	914	200	طبقة ثانية	2.864	572.80	
	222+400	222+600	916	200	طبقة ثانية	2.864	572.80	
	222+600	222+800	917	200	طبقة ثانية	2.864	572.80	
	222+800	223+000	918	200	طبقة ثانية	2.864	572.80	
	223+000	223+200	925	200	طبقة ثانية	2.864	572.80	
	223+200	223+400	926	200	طبقة ثانية	2.864	572.80	
	223+400	223+600	932	200	طبقة ثانية	2.864	572.80	
	223+600	223+700	953	100	طبقة ثانية	2.864	286.40	
	223+700	224+040	931	340	طبقة ثانية	2.864	973.76	
	224+040	224+200	954	160	طبقة ثانية	2.864	458.24	
	224+200	224+400	977	200	طبقة ثانية	2.864	572.80	
	224+400	224+540	988	140	طبقة ثانية	2.864	400.96	
	224+540	224+680	1006	140	طبقة ثانية	2.864	400.96	
	224+680	224+840	981	160	طبقة ثانية	2.864	458.24	
	224+840	225+000	982	160	طبقة ثانية	2.864	458.24	
	225+000	225+100	992	100	طبقة ثانية	2.864	286.40	
	225+100	225+200	1001	100	طبقة ثانية	2.864	286.40	
	225+200	225+300	1007	100	طبقة ثانية	2.864	286.40	
	225+300	225+400	1019	100	طبقة ثانية	2.864	286.40	
	225+400	225+500	1016	100	طبقة ثانية	2.864	286.40	
	225+500	225+660	1017	160	طبقة ثانية	2.864	458.24	
	225+660	225+820	1009	160	طبقة ثانية	2.864	458.24	
	225+820	225+960	989	140	طبقة ثانية	2.864	400.96	
	225+960	226+060	996	100	طبقة ثانية	Area civil 3d	349.32	
	226+060	226+160	999	100	طبقة ثانية	Area civil 3d	376.30	
	226+160	226+260	1000	100	طبقة ثانية	Area civil 3d	474.70	
	226+260	226+360	1008	100	طبقة ثانية	Area civil 3d	663.73	
	226+360	226+440	1015	80	طبقة ثانية	Area civil 3d	589.00	
	226+440	226+540	1018	100	طبقة ثانية	Area civil 3d	836.32	
	226+540	226+600	1075	60	طبقة ثانية	Area civil 3d	441.79	
	227+100	227+200	1091	100	طبقة ثانية	Area civil 3d	1069.65	
	227+200	227+260	1048	60	طبقة ثانية	Area civil 3d	641.79	
	227+260	227+500	1039	240	طبقة ثانية	Area civil 3d	1494.52	
	227+500	227+600	1040	100	طبقة ثانية	Area civil 3d	486.82	
	227+600						43,311	الاجمالي م٣

الاستشاري المشرف

مكتب انترانس-كونستلتيج

استشاري المساحة

مكتب XYZ

الشركة المنفذة

شركة / أبناء محمد بدوي للإنشاء والصناعة

وزارة النقل - - - - - الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

قطاع غرب النيل المسافة من الكم ٢٢١+٠٠٠ الى الكم ٢٢٦+٦٣٠ ومن الكم ٢٢٧+٠٥٠ إلى الكم ٢٢٧+٦٢٠

شركة / أبناء محمد بدوي للانشاء والصناعة

مسمى البند : توريد وفرش طبقة تأسيس (PREPARED SUB GRADE) (أعمال طبقة التأسيس) م ٣ بند (١-٤)

المحطة	من	الي	رقم الريكويست	الطول	الطبقات	مساحة القطاع	الكمية	ملاحظات
	221+000	221+040	1020	40	طبقة اولي	4.119	164.7	
	221+040	221+420	604	380	طبقة اولي	4.119	1565.0	
	221+420	221+620	496	200	طبقة اولي	4.119	823.7	
	221+620	221+700	553	80	طبقة اولي	4.119	329.5	
	221+700	221+840	501	140	طبقة اولي	4.119	576.6	
	221+840	222+040	458	200	طبقة اولي	4.119	823.7	
	222+040	222+240	459	200	طبقة اولي	4.119	823.7	
	222+240	222+460	469	220	طبقة اولي	4.119	906.1	
	222+460	222+540	489	80	طبقة اولي	4.119	329.5	
	222+540	222+740	471	200	طبقة اولي	4.119	823.7	
	222+740	222+940	472	200	طبقة اولي	4.119	823.7	
	222+940	223+140	479	200	طبقة اولي	4.119	823.7	
	223+140	223+340	488	200	طبقة اولي	4.119	823.7	
	223+340	223+600	493	260	طبقة اولي	4.119	1070.8	
	223+600	223+700	930	100	طبقة اولي	4.119	411.9	
	223+700	223+840	643	140	طبقة اولي	4.119	576.6	
	223+840	224+040	693	200	طبقة اولي	4.119	823.7	
	224+040	224+200	924	160	طبقة اولي	4.119	659.0	
	224+200	224+400	936	200	طبقة اولي	4.119	823.7	
	224+400	224+540	941	140	طبقة اولي	4.119	576.6	
	224+540	224+680	952	140	طبقة اولي	4.119	576.6	
	224+680	224+920	530	240	طبقة اولي	4.119	988.4	
	224+920	225+260	694	340	طبقة اولي	4.119	1400.3	
	225+260	225+500	700	240	طبقة اولي	4.119	988.4	
	225+500	225+620	719	120	طبقة اولي	4.119	494.2	
	225+620	225+660	960	40	طبقة اولي	4.119	164.7	
	225+660	225+820	995	160	طبقة اولي	4.119	659.0	
	225+820	226+000	863	180	طبقة اولي	Area civil 3d	760.0	
	226+000	226+180	864	180	طبقة اولي	Area civil 3d	966.0	
	226+180	226+340	865	160	طبقة اولي	Area civil 3d	1236.0	
	226+340	226+540	991	200	طبقة اولي	Area civil 3d	1960.0	
	226+540	226+600	1058	60	طبقة اولي	Area civil 3d	594.2	
	226+600	226+630	1149	30	طبقة اولي	Area civil 3d	302.1	
	226+630	227+100	1143	50	طبقة اولي	Area civil 3d	496.8	
	227+100	227+200	1047	100	طبقة اولي	Area civil 3d	983.7	
	227+200	227+260	1034	60	طبقة اولي	Area civil 3d	594.2	
	227+260	227+500	1028	240	طبقة اولي	Area civil 3d	2006.0	
	227+500	227+600	1031	100	طبقة اولي	Area civil 3d	529.9	

الاستشاري المشرف

مكتب ائترانس كونسلتنج

استشاري المساحة

مكتب XYZ

الشركة المنفذة

شركة / أبناء محمد بدوي للانشاء والصناعة

وزارة النقل - - - - - الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين المسخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

قطاع غرب النيل المسافة من الكم ٢٢١+٠٠٠ إلى الكم ٢٢٦+٦٣٠ ومن الكم ٢٢٧+٠٠٠ إلى الكم ٢٢٧+٦٢٠

شركة / أبناء محمد بدوي للانشاء والصناعة

مسمى البند : توريد وفرش طبقة تأسيس (PREPARED SUB GRADE) (أعمال طبقة التأسيس) م ٣ بند (١-٤)

المحطة	من	إلى	رقم الريكويست	الطول	الطبقات	مساحة القطاع	الكمية	ملاحظات
	221+000	221+040	1022	40	طبقة ثانية	3.919	156.7	
	221+040	221+200	642	160	طبقة ثانية	3.919	627.0	
	221+200	221+420	633	220	طبقة ثانية	3.919	862.1	
	221+420	221+640	566	220	طبقة ثانية	3.919	862.1	
	221+640	221+840	567	200	طبقة ثانية	3.919	783.7	
	221+840	222+040	503	200	طبقة ثانية	3.919	783.7	
	222+040	222+240	511	200	طبقة ثانية	3.919	783.7	
	222+240	222+440	534	200	طبقة ثانية	3.919	783.7	
	222+440	222+640	543	200	طبقة ثانية	3.919	783.7	
	222+640	223+000	554	360	طبقة ثانية	3.919	1410.7	
	223+000	223+240	568	240	طبقة ثانية	3.919	940.4	
	223+240	223+440	573	200	طبقة ثانية	3.919	783.7	
	223+440	223+600	578	160	طبقة ثانية	3.919	627.0	
	223+600	223+700	934	100	طبقة ثانية	3.919	391.9	
	223+700	223+860	866	160	طبقة ثانية	3.919	627.0	
	223+860	224+040	867	180	طبقة ثانية	3.919	705.3	
	224+040	224+200	935	160	طبقة ثانية	3.919	627.0	
	224+200	224+680	955	480	طبقة ثانية	3.919	1880.9	
	224+680	224+920	559	240	طبقة ثانية	3.919	940.4	
	224+920	225+120	857	200	طبقة ثانية	3.919	783.7	
	225+120	225+360	873	240	طبقة ثانية	3.919	940.4	
	225+360	225+620	874	260	طبقة ثانية	3.919	1018.8	
	225+620	225+660	979	40	طبقة ثانية	3.919	156.7	
	225+660	225+820	998	160	طبقة ثانية	3.919	627.0	
	225+820	226+000	875	180	طبقة ثانية	Area civil 3d	795.3	
	226+000	226+200	876	200	طبقة ثانية	Area civil 3d	1149.0	
	226+200	226+340	877	140	طبقة ثانية	Area civil 3d	1069.0	
	226+340	226+440	993	100	طبقة ثانية	Area civil 3d	954.0	
	226+440	226+540	994	100	طبقة ثانية	Area civil 3d	953.9	
	226+540	226+600	1063	60	طبقة ثانية	Area civil 3d	672.4	
	227+050	227+100	1150	50	طبقة ثانية	Area civil 3d	576.985	
	227+100	227+200	1054	100	طبقة ثانية	Area civil 3d	953.97	
	227+200	227+260	1036	60	طبقة ثانية	Area civil 3d	572.4	
	227+260	227+500	1030	240	طبقة ثانية	Area civil 3d	1948.7	
	227+500	227+600	1033	100	طبقة ثانية	Area civil 3d	517.1	
	227+600						59,330	الإجمالي م ٣

الاستشاري المشرف

مكتب انترانس كونسلتنج

استشاري المساحة

مكتب XYZ

الشركة المنفذة

شركة / أبناء محمد بدوي للانشاء والصناعة

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٣) ختامي

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢٢١+٠٠٠ إلى الكم ٢٢٧+٦٢٠ بطول ٦,٦٢ كم إتجاه إسفنتس (بالأمر المباشر)

بالمر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والكسرج من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والكسرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفانك بجهز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فرداها على طبقتين باستخدام الآلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفلة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورية.	رقم البند وبياناته : (١-٤)
--	----------------------------

تنفيذ شركة : إيحاء محمد بدوي للإنشاء والصناعة

الكمية بالمقايضة	١٩٣٨١	مقدار العمل السابق	١٨٨٥٤	م٣
بيان الاعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى	الايبعاد	العدد	الاجمالى م٣
	من	الى	مكعب م٣	
بالمر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والكسرج من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والكسرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفانك بجهز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فرداها على طبقتين باستخدام الآلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفلة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورية.	221+000	227+730	١٨٨٥٤	١
الاجمالى			١٨٨٥٤	١٨٨٥٤
اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه			١٨٨٥٤	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			١٨٨٥٤	
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة			٠	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي			١٨٨٥٤	

عن الهيئة
عبدالله محمد بدوي

عن الاستشاري
عبدالله محمد بدوي

عن الشركة
عبدالله محمد بدوي

عن عملية : إستكمال إنسان تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) تنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢٢١٠+٠٠ إلى الكم ٢٢٢٧+٦٢٠ بطول ٦,٦٢ كم إتجاه إسفكنس (بالأمير المباشر)

باعتبر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المقترحة لتأج تسكير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا يزيد نسبة العار من مخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا يقل نسبة تحمل كاتلورنيا عن ٨٠% ولا يقل معامل المرونة (EV2) عن تجربة لوح التحميل ١٢٠ ميجاباسكال وألا يزيد نسبة القاتد بجهت لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الانصصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام العمل ٢٠ سم ورشها بالماء الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمتم الجيد للهواست للوصول إلى أقصى كثافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة العملية والمثلة لتتمل إجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ لأصول طبقاً للصناعة والروسومات التوصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشرى وتعليمات المهندس المشرف. - ممثلة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو التقلص. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.	قَم البند وبيانه : (١-٥)
--	---------------------------------

تتفيذ شركة : أبناء محمد بدوي للإنشاء والصناعة

الكمية بالمقايسة		٢٦١٤٠	مقدار العمل السابق	٢٠٢٠٠	٣م
بيان الاعمال بالمقايسة		الموقع الكيلو مترى		الايعاد	العدد
		من	الى	مكتب م	الاجمالى م
مفتى الشعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاجبال الصلبة المسترجة تقطع تسخير الكسارات المطبولة للمواصلات وأقصى حجوم للجيبيات ما بين ٣١.٥ م إلى ٤٠ م والا يزيد نسبة التراب من مخلل ٢٠ عن ٥ % والترح الترابر بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تعمل كالمقاييس عن ٨٠ % والا لى مخلل العرونة (EV2) من ثورية لوح التخميل عن ١٢٠ ميجابسلى والا يزيد نسبة الترابر الجاهز لوس جونس عن ٢٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٠ % ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة فى ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الصم عن ٢٠ سم وورشها بالماء الاسفلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والذات الجيد للبراسات للوصول الى أقصى كثافة بخانة قصوى (لا تقل عن ١٠٠ %) من الكثافة المطلوبة والذات تشمل اجراء التجارب للمعملية والمطرية ويتم التفتية لاسفل طبقة الصمادة والروسومات لصلبية المتعددة و البنية بجمع مشتملاته طبقا للمواصلات المثابة للمشروع وتقرير الاشتراطى وتعليمات مهتدى المشرف. مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم تم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بزيادة أو التناقص. اسعر لا يشمل قيمة المواد المحجورة.		221+000	227+620	٢٠٤٢٥, ٧٩	٢٠٤٢٤, ٧٩
الاجمالى		٢٠٤٢٥, ٧٩			
اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه		٢٠٤٢٥, ٧٩			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		٢٠٢٠٠			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة		٢٢٥, ٧٩			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		٢٠٤٢٥, ٧٩			

عن الهيئة
مؤرخة

عن الاستشاري

عن الشركة

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٣) ختامي

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢٢١+٠٠٠ إلي الكم ٢٢٧+٦٢٠ بطول ٦,٦٢ كم إتجاه إسفنكس (بالأمر المباشر)

٢٢١٠٠٠ إلى الكم ٢٢٧+٦٢٠ بطول ١,١٢ كم إنجاء إسفلتس (بأسر) إسفلتس

تنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم

١٠٣

إسفلتس تحميل وتوريد ونقل أجرة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسم لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسطوب (2 متر) أسفل مسطوب القرية وبسم لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من مسطوب (2 متر) من مسطوب اللزعة لإستكمال المسطوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأنتاف (على الأقل نسبة تحمل كالبرولونا لاقل عن ٢٠%) والأرض الطبيعية مقوية ورشها بالعباء الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك اللزعة بالبراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٠%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية الممتدة والبند جميع مشتتاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب .

في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.

مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزائدة أو النقصان.

المسر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم .

البند لا يشمل القيمة المحجورة.

تنفيذ شركة : أبناء محمد بدوي للإنشاء والصناعة

الكمية بالمقاييس										١٤٢٠٤		مقدار العمل السابق		١٣٧٧٤		٣م	
بيان الاعمال بالمقاييس				الموقع الكيلو مترى		الايعاد				العدد		الاجمالى ٣م					
						مكعب ٣م											
صالح تحميل وتوريد ونقل ثرية مطبخة للمواصلات وتشغيلها بأشخاص آلات التنوية بسك ٧ يزيد عن ٥٠ حتى مسوب (2-٠ متر) اسفل مسوب الفرمة و بسك لا يزيد عن ٥٠ اسم اعلى من مسوب (2-٠ متر) من مسوب الفرمة لاستكمال المسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (على الا تقل نسبة تحمل المتطورة والمدك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى عمق حافة جافة (95% من المثانة الجافة القصوى) ويتم التنقيب طبقا للنسب التصميمية والقطاعات العرضية التولجية والرسومات التصميمية المتعددة والبند جميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والبحرى وتعليمات المهندسين المشرف والفة شاملة بالمشر المكعب .				٢٢١+000		227+730		١٣٧٧٤				١		١٣٧٧٤			
الاجمالى																	
اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه																	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق																	
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة																	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي																	


عن الهيئة
المختصة

عن الاستشاري

عن الشركة



مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العين - مطروح)
Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Natroun " From Station 121+562.467 To Station 247+000



من الكم ٢٢١+٠٠٠ إلى الكم ٢٢٦+٦٣٠ و من الكم ٢٢٧+٠٥٠ إلى الكم ٢٢٧+٧٣٠



إسم المقاول : شركة أبناء محمد بدوي للإنشاء والصناعة

كميات الحفر و الردم المنفذة حتى تاريخ ٢٠٢٣ / /


Station	كميات الحفر و الردم داخل القطاع										Remarks	رفع قبل التطهير	رفع بعد التطهير	ملاحظات الإحلال					EXECUTED كميات الإحلال المنفذة			
	الحفر				الردم (بين القرمة و الأرض الطبيعية الأصلية)									مسك الإحلال الموسمي به في طلب الإستلام	مساحة قطاع الإحلال حسب الارتفاع في منسوب القطاع و ردم	حجم ٢٠٠ سم تطهير في منسوب الردم	مساحة قطاع الإحلال بعد خصم التطهير لبدا الحفر	مساحة قطاع الإحلال ابتدئ الردم	كميات حفر الإحلال المنفذة		كميات ردم الإحلال المنفذة	
	TOTAL الإجمالي		EXECUTED المنفذ		TOTAL الإجمالي		EXECUTED المنفذ												EXECUTED		EXECUTED	
	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	الارتفاع المتبقى على القرمة	Area m2	Volume m3	Area m2									Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2
221+000	0.00	0.00	0.00	0.00	163.8	0.0	Sub Blast No.2	163.8	0.0		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0
221+020	0.00	0.0	0.00	0.0	164.3	3,280.6	Sub Blast No.2	164.3	3,280.6		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	87.2
221+040	0.00	0.0	0.00	0.0	170.3	3,346.0	Sub Blast No.2	170.3	3,346.0		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	126.7
221+060	0.00	0.0	0.00	0.0	176.9	3,472.6	Sub Blast No.2	176.9	3,472.6		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	73.0
221+080	0.00	0.0	0.00	0.0	175.5	3,524.4	Sub Blast No.2	175.5	3,524.4		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	75.1
221+100	0.00	0.0	0.00	0.0	177.8	3,533.4	Sub Blast No.2	177.8	3,533.4		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	190.1
221+120	0.00	0.0	0.00	0.0	175.6	3,534.0	Sub Blast No.2	175.6	3,534.0		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	226.0
221+140	0.00	0.0	0.00	0.0	165.9	3,414.6	Sub Blast No.2	165.9	3,414.6		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	261.9
221+160	0.00	0.0	0.00	0.0	167.3	3,332.1	Sub Blast No.2	167.3	3,332.1		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	251.0
221+180	0.00	0.0	0.00	0.0	159.9	3,271.7	Sub Blast No.2	159.9	3,271.7		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	170.1
221+200	0.00	0.0	0.00	0.0	153.0	3,128.7	Sub Blast No.2	153.0	3,128.7		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	165.1
221+220	0.00	0.0	0.00	0.0	149.1	3,021.4	Sub Blast No.2	149.1	3,021.4		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	150.7
221+240	0.00	0.0	0.00	0.0	138.0	2,871.7	Sub Blast No.2	138.0	2,871.7		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	163.0
221+260	0.00	0.0	0.00	0.0	134.2	2,722.4	Sub Blast No.2	134.2	2,722.4		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	171.2
221+280	0.00	0.0	0.00	0.0	126.5	2,606.5	Sub Blast No.2	126.5	2,606.5		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	186.7
221+300	0.00	0.0	0.00	0.0	116.6	2,430.7	Sub Blast No.2	116.6	2,430.7		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	282.3
221+320	0.00	0.0	0.00	0.0	100.8	2,174.2	Sub Blast No.2	100.8	2,174.2		✓	✓					2.5	25.3	12.1	173.3	26.2	431.7
221+340	0.00	0.0	0.00	0.0	98.3	1,990.7	Sub Blast No.2	98.3	1,990.7		✓	✓			27.5	12.2	15.4	27.5	12.1	173.3	26.2	431.7
221+360	0.00	0.0	0.00	0.0	81.5	1,797.3	Sub Blast No.2	81.5	1,797.3		✓	✓			16.6	11.4	5.2	16.6	2.7	175.9	16.8	429.4
221+380	0.00	0.0	0.00	0.0	66.9	1,483.7	Sub Blast No.2	66.9	1,483.7		✓	✓			16.4	11.2	5.2	16.4	1.0	64.3	14.6	314.2
221+400	0.00	0.0	0.00	0.0	57.1	1,239.8	Sub Blast No.2	57.1	1,239.8		✓	✓			24.6	12.1	12.5	24.6	7.4	110.8	20.5	351.4
221+420	0.00	0.0	0.00	0.0	48.7	1,057.5	Sub Blast No.2	48.7	1,057.5		✓	✓			33.9	12.1	21.8	33.9	15.4	255.6	28.2	487.2
221+440	0.00	0.0	0.00	0.0	45.5	941.5	Sub Blast No.2	45.5	941.5		✓	✓			46.4	19.4	27.0	46.4	18.2	363.8	30.6	588.0
221+460	0.00	0.0	0.00	0.0	39.8	852.6	Sub Blast No.2	39.8	852.6		✓	✓			46.1	19.2	26.9	46.1	17.6	384.4	29.8	603.3
221+480	0.00	0.0	0.00	0.0	37.6	773.8	Sub Blast No.2	37.6	773.8		✓	✓			44.6	19.1	25.5	44.6	17.2	373.9	29.3	590.4
221+500	0.00	0.0	0.00	0.0	39.6	771.6	Sub Blast No.2	39.6	771.6		✓	✓			25.1	18.8	6.2	25.1	1.2	210.7	13.4	426.5
221+520	0.00	0.0	0.00	0.0	32.7	722.5	Sub Blast No.2	32.7	722.5		✓	✓			28.3	18.4	9.9	28.3	3.7	76.3	16.0	293.9
221+540	0.00	0.0	0.00	0.0	31.6	642.4	Sub Blast No.2	31.6	642.4		✓	✓			34.3	18.5	15.8	34.3	7.7	141.6	19.8	357.9
221+560	0.00	0.0	0.00	0.0	28.9	604.9	Sub Blast No.2	28.9	604.9		✓	✓			33.6	18.2	15.4	33.6	6.6	169.9	18.6	383.4
221+580	0.00	0.0	0.00	0.0	15.1	440.0	Sub Blast No.2	15.1	440.0		✓	✓			34.8	17.8	16.9	34.8	7.2	165.2	19.2	377.4
221+600	38.55	0.0	34.55	0.0	11.8	269.0	Sub Blast No.2	11.8	269.0		✓	✓			52.5	18.0	34.5	52.5	20.0	299.4	31.2	503.3
221+620	40.93	794.8	36.93	724.8	7.6	194.2	Sub Blast No.2	7.6	194.2		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	33.5	646.3
221+640	41.32	822.5	37.32	752.5	3.8	113.9	Sub Blast No.2	3.8	113.9		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	35.9	693.3
221+660	45.01	863.3	41.01	793.3	0.7	45.4	Sub Blast No.2	0.7	45.4		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	710.3
221+680	35.56	805.6	31.56	735.6	10.0	107.3	Sub Blast No.2	10.0	107.3		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	36.2	713.2
221+700	0.00	0.0	0.00	0.0	18.4	283.6	Sub Blast No.2	18.4	283.6		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	31.7	678.7
221+720	0.00	0.0	0.00	0.0	16.8	352.2	Sub Blast No.2	16.8	352.2		✓	✓			37.7	18.1	19.6	37.7	9.2	0.0	20.6	523.4
221+740	0.00	0.0	0.00	0.0	11.9	287.5	Sub Blast No.2	11.9	287.5		✓	✓			33.1	17.9	15.2	33.1	9.4	213.1	20.7	413.3
221+760	23.53	0.0	19.53	0.0	8.6	205.5	Sub Blast No.2	8.6	205.5		✓	✓			36.0	17.9	18.1	36.0	10.7	228.2	21.9	425.8
221+780	40.12	636.5	36.12	566.5	0.0	86.5	Sub Blast No.2	0.0	86.5		✓	✓	0.50		11.9		11.9	11.9	0.0	0.0	21.5	433.9
221+800	40.65	807.6	36.65	737.6	0.0	0.0	Sub Blast No.2	0.0	0.0		✓	✓	0.50		11.9		11.9	11.9	0.0	0.0	13.3	347.8
221+820	33.74	743.9	29.74	673.9	0.0	0.0	Sub Blast No.2	0.0	0.0		✓	✓	0.50		11.9		11.9	11.9	0.0	0.0	13.3	265.6
221+840	31.13	648.7	27.13	578.7	0.0	0.0	Sub Blast No.2	0.0	0.0		✓	✓	0.50		11.9		11.9	11.9	0.0	0.0	13.3	265.7
221+860	27.03	581.6	23.03	511.6	0.0	0.0	Sub Blast No.2	0.0	0.0		✓	✓	0.50		11.9		11.9	11.9	0.0	0.0	13.3	265.5
221+880	23.86	508.9	19.86	438.9	0.0	0.0	Sub Blast No.2	0.0	0.0		✓	✓	0.50		11.9		11.9	11.9	0.0	0.0	13.3	265.5
221+900	28.79	526.5	24.79	456.5	0.0	0.0	Sub Blast No.2	0.0	0.0		✓	✓	0.50		11.9		11.9	11.9	0.0	0.0	13.3	265.6
221+920	28.01	568.0	24.01	498.0	0.0	0.0	Sub Blast No.2	0.0	0.0		✓	✓	0.50		11.9		11.9	11.9	0.0	0.0	13.3	265.6
221+940	10.52	385.3	6.52	315.3	0.0	0.0	Sub Blast No.2	0.0	0.0		✓	✓	0.50		11.9		11.9	11.9	0.0	0.0	13.3	265.7
221+960	7.51	180.3	3.51	110.3	3.6	35.8	Sub Blast No.2															

الإستشاري
أحمد كوكس

إستشاري المساحة
XYZ
أحمد كوكس

الشركة المسندة
أحمد كوكس

Station	كميات الحفر و الردم داخل القطاع										كميات الإحلال المنفذة EXECUTED									
	الحفر					الردم (بين الفرمة و الأرض الطبيعية الأصلية)					كميات حفر الإحلال المنفذة EXECUTED					كميات ردم الإحلال المنفذة EXECUTED				
	الإجمالي TOTAL		المنفذة EXECUTED		الارتفاع	الإجمالي TOTAL		المنفذة EXECUTED		الارتفاع	المنفذة EXECUTED		المنفذة EXECUTED		الارتفاع	المنفذة EXECUTED		المنفذة EXECUTED		الارتفاع
	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3		Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3		Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3		Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	
222+100	7.70	160.8	3.70	90.8	0.3	10.1	Sub Blast No.2	0.3	10.1	0.3	0.50	11.9	0.0	0.0	2.8	77.9	0.0	0.0	2.8	77.9
222+120	18.87	265.7	14.87	195.7	0.2	5.3	Sub Blast No.2	0.2	5.3	0.2	0.50	11.9	0.0	0.0	13.1	159.5	0.0	0.0	13.1	159.5
222+140	16.35	352.2	12.35	282.2	0.6	7.9	Sub Blast No.2	0.6	7.9	0.6	0.50	11.9	0.0	0.0	12.7	257.7	0.0	0.0	12.7	257.7
222+160	11.76	281.1	7.76	211.1	2.6	31.7	Sub Blast No.2	2.6	31.7	2.6	0.50	11.9	0.0	0.0	10.7	233.9	0.0	0.0	10.7	233.9
222+180	12.87	246.2	8.87	176.2	1.9	44.9	Sub Blast No.2	1.9	44.9	1.9	0.50	11.9	0.0	0.0	11.3	220.7	0.0	0.0	11.3	220.7
222+200	9.47	223.4	5.47	153.4	4.6	64.8	Sub Blast No.2	4.6	64.8	4.6	0.50	11.9	0.0	0.0	8.8	201.3	0.0	0.0	8.8	201.3
222+220	7.41	168.8	3.41	98.8	3.1	76.4	Sub Blast No.2	3.1	76.4	3.1	0.50	11.9	0.0	0.0	6.4	152.4	0.0	0.0	6.4	152.4
222+240	18.12	255.2	14.12	185.2	0.2	32.7	Sub Blast No.2	0.2	32.7	0.2	0.50	11.9	0.0	0.0	13.1	195.5	0.0	0.0	13.1	195.5
222+260	19.03	371.5	15.03	301.5	0.0	2.1	Sub Blast No.2	0.0	2.1	0.0	0.50	11.9	0.0	0.0	13.2	263.5	0.0	0.0	13.2	263.5
222+280	13.31	323.4	9.31	253.4	1.9	19.2	Sub Blast No.2	1.9	19.2	1.9	0.50	11.9	0.0	0.0	11.4	246.3	0.0	0.0	11.4	246.3
222+300	14.86	281.7	10.86	211.7	0.8	26.9	Sub Blast No.2	0.8	26.9	0.8	0.50	11.9	0.0	0.0	12.5	238.6	0.0	0.0	12.5	238.6
222+320	22.13	369.9	18.13	299.9	0.0	8.0	Sub Blast No.2	0.0	8.0	0.0	0.50	11.9	0.0	0.0	13.3	257.6	0.0	0.0	13.3	257.6
222+340	34.67	568.0	30.67	498.0	0.0	0.0	Sub Blast No.2	0.0	0.0	0.0	0.50	11.9	0.0	0.0	13.3	265.8	0.0	0.0	13.3	265.8
222+360	47.35	820.2	43.35	750.2	0.0	0.0	Sub Blast No.2	0.0	0.0	0.0	0.50	11.9	0.0	0.0	13.3	265.7	0.0	0.0	13.3	265.7
222+380	49.67	970.2	45.67	900.2	0.0	0.0	Sub Blast No.2	0.0	0.0	0.0	0.50	11.9	0.0	0.0	13.3	265.5	0.0	0.0	13.3	265.5
222+400	49.37	990.5	45.37	920.5	0.0	0.0	Sub Blast No.2	0.0	0.0	0.0	0.50	11.9	0.0	0.0	13.3	265.6	0.0	0.0	13.3	265.6
222+420	65.35	1,147.2	61.35	1,077.2	0.0	0.0	Sub Blast No.2	0.0	0.0	0.0	0.50	11.9	0.0	0.0	13.3	265.7	0.0	0.0	13.3	265.7
222+440	50.52	1,158.7	46.52	1,088.7	0.0	0.0	Sub Blast No.2	0.0	0.0	0.0	0.50	11.9	0.0	0.0	13.3	265.6	0.0	0.0	13.3	265.6
222+460	41.24	917.7	37.24	847.7	0.0	0.0	Sub Blast No.2	0.0	0.0	0.0	0.50	11.9	0.0	0.0	13.3	265.5	0.0	0.0	13.3	265.5
222+480	40.14	813.8	36.14	743.8	0.0	0.0	Sub Blast No.2	0.0	0.0	0.0	0.50	11.9	0.0	0.0	13.3	265.6	0.0	0.0	13.3	265.6
222+500	41.78	819.1	37.78	749.1	0.0	0.0	Sub Blast No.2	0.0	0.0	0.0	0.50	11.9	0.0	0.0	13.3	265.7	0.0	0.0	13.3	265.7
222+520	30.38	721.6	26.38	651.6	0.0	0.0	Sub Blast No.2	0.0	0.0	0.0	0.50	11.9	0.0	0.0	13.3	265.6	0.0	0.0	13.3	265.6
222+540	21.11	514.9	17.11	444.9	0.0	0.0	Sub Blast No.2	0.0	0.0	0.0	0.50	11.9	0.0	0.0	13.3	265.5	0.0	0.0	13.3	265.5
222+560	9.49	306.0	5.49	236.0	4.1	40.9	Sub Blast No.2	4.1	40.9	4.1	0.50	11.9	0.0	0.0	9.1	223.6	0.0	0.0	9.1	223.6
222+580	7.69	171.8	3.69	101.8	6.7	108.0	Sub Blast No.2	6.7	108.0	6.7	0.50	11.9	0.0	0.0	6.7	157.5	0.0	0.0	6.7	157.5
222+600	7.58	152.7	3.58	82.7	7.1	138.5	Sub Blast No.2	7.1	138.5	7.1	0.50	11.9	0.0	0.0	6.2	129.2	0.0	0.0	6.2	129.2
222+620	6.95	145.3	2.95	75.3	8.8	159.1	Sub Blast No.2	8.8	159.1	8.8	0.50	11.9	0.0	0.0	4.6	108.5	0.0	0.0	4.6	108.5
222+640	10.81	177.6	6.81	107.6	11.3	200.6	Sub Blast No.2	11.3	200.6	11.3	0.50	11.9	0.0	0.0	7.2	117.9	0.0	0.0	7.2	117.9
222+660	9.48	202.9	5.48	132.9	22.5	338.1	Sub Blast No.2	22.5	338.1	22.5	0.50	11.9	0.0	0.0	6.2	133.6	0.0	0.0	6.2	133.6
222+680	0.00	0.0	0.00	0.0	34.4	568.9	Sub Blast No.2	34.4	568.9	34.4	0.50	11.9	0.0	0.0	0.3	65.1	0.0	0.0	0.3	65.1
222+700	0.00	0.0	0.00	0.0	39.6	740.0	Sub Blast No.2	39.6	740.0	39.6	0.50	11.9	0.0	0.0	1.5	18.1	0.0	0.0	1.5	18.1
222+720	0.00	0.0	0.00	0.0	39.4	790.7	Sub Blast No.2	39.4	790.7	39.4	0.50	11.9	0.0	0.0	1.5	29.6	0.0	0.0	1.5	29.6
222+740	0.00	0.0	0.00	0.0	41.5	809.1	Sub Blast No.2	41.5	809.1	41.5	0.50	11.9	0.0	0.0	1.5	30.2	0.0	0.0	1.5	30.2
222+760	0.00	0.0	0.00	0.0	37.6	790.7	Sub Blast No.2	37.6	790.7	37.6	0.50	11.9	0.0	0.0	1.5	30.1	0.0	0.0	1.5	30.1
222+780	0.00	0.0	0.00	0.0	36.1	736.6	Sub Blast No.2	36.1	736.6	36.1	0.50	11.9	0.0	0.0	1.5	29.6	0.0	0.0	1.5	29.6
222+800	0.00	0.0	0.00	0.0	41.3	773.5	Sub Blast No.2	41.3	773.5	41.3	0.50	11.9	0.0	0.0	1.5	29.9	0.0	0.0	1.5	29.9
222+820	0.00	0.0	0.00	0.0	39.1	803.4	Sub Blast No.2	39.1	803.4	39.1	0.50	11.9	0.0	0.0	1.5	30.2	0.0	0.0	1.5	30.2
222+840	0.00	0.0	0.00	0.0	38.5	775.1	Sub Blast No.2	38.5	775.1	38.5	0.50	11.9	0.0	0.0	1.5	30.0	0.0	0.0	1.5	30.0
222+860	0.00	0.0	0.00	0.0	38.7	771.2	Sub Blast No.2	38.7	771.2	38.7	0.50	11.9	0.0	0.0	1.5	29.8	0.0	0.0	1.5	29.8
222+880	0.00	0.0	0.00	0.0	36.8	754.0	Sub Blast No.2	36.8	754.0	36.8	0.50	11.9	0.0	0.0	1.5	29.8	0.0	0.0	1.5	29.8
222+900	0.00	0.0	0.00	0.0	30.9	676.9	Sub Blast No.2	30.9	676.9	30.9	0.50	11.9	0.0	0.0	1.5	29.5	0.0	0.0	1.5	29.5
222+920	0.00	0.0	0.00	0.0	29.2	601.7	Sub Blast No.2	29.2	601.7	29.2	0.50	11.9	0.0	0.0	1.5	29.1	0.0	0.0	1.5	29.1
222+940	0.00	0.0	0.00	0.0	29.5	587.2	Sub Blast No.2	29.5	587.2	29.5	0.50	11.9	0.0	0.0	1.5	29.1	0.0	0.0	1.5	29.1
222+960	0.00	0.0	0.00	0.0	26.9	564.0	Sub Blast No.2	26.9	564.0	26.9	0.50	11.9	0.0	0.0	1.4	28.9	0.0	0.0	1.4	28.9
222+980	16.02	181.0	12.02	111.0	12.5	394.0	Sub Blast No.2	12.5	394.0	12.5	0.50	11.9	0.0	0.0	10.5	119.5	0.0	0.0	10.5	119.5
223+000	24.43	404.5	20.43	334.5	11.5	239.6	Sub Blast No.2	11.5	239.6	11.5	0.50	11.9	0.0	0.0	16.6	271.5	0.0	0.0	16.6	271.5
223+020	28.15	525.8	24.15	455.8	9.6	210.3	Sub Blast No.2	9.6	210.3	9.6	0.50	11.9	0.0	0.0	19.0	356.4	0.0	0.0	19.0	356.4
223+040	25.52	536.7	21.52	466.7	8.0	175.6	Sub Blast No.2	8.0	175.6	8.0	0.50	11.9	0.0	0.0	15.6	346.5	0.0	0.0	15.6	346.5
223+060	23.57	490.8	19.57	420.8	6.4	144.3	Sub Blast No.2	6.4	144.3	6.4	0.50	11.9	0.0	0.0	19.1	347.3	0.0	0.0	19.1	347.3
223+080	19.65	432.1	15.65	362.1	5.0	114.1	Sub Blast No.2	5.0	114.1	5.0	0.50	11.9	0.0	0.0	16.2	353.0	0.0	0.0	16.2	353.0
223+100	12.16	318.1	8.16	248.1	3.6	86.1	Sub Blast No.2	3.6	86.1	3.6	0.50	11.9	0.0	0.0	9.2	253.9	0.0	0.0	9.2	253.9
223+120	17.90	300.6	13.90	230.6	2.5	61.6	Sub Blast No.2	2.5	61.6	2.5	0.50	11.9	0.0	0.0	12.0	212.3	0.0	0.0	12.0	212.3
223+140	0.00	0.0	0.00	0.0	0.3	28.2	Sub Blast No.2	0.3	28.2	0.3	0.50	11.9	5.5	0.0	13.3	253.5	0.0	0.0	13.3	253.5
223+160	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	2.9	Sub Blast No.2	0.0	2.9	0.0	0.50	11.9	10.0	182.3	13.3	266.0	0.0	0.0	13.3	266.0
223+180	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	Sub Blast No.2	0.0	0.0	0.0	0.50	11.9	10.0	227.1	13.3	265.7	0.0	0.0	13.3	265.7



مشروع القطار الكهربائي السريع (العين المسنخة - العاصمة الإدارية - العدين - مطروح)

Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Natroun " From Station 121+562.467 To Station 247+000



إسم المقاول : شركة أبناء محمد بدوي للاستشارات والصناعة

من الكم ٢٢١+٠٠٠ إلى الكم ٢٢٦+٦٣٠ و من الكم ٢٢٧+٠٠٠ إلى الكم ٢٢٧+٧٣٠

كميات الحفر و الردم المنفذة حتى تاريخ ٢٠٢٣ /

Station	كميات الحفر و الردم داخل القطاع										طبقات الإحلال							كميات الإحلال المنفذة EXECUTED					
	الحفر				الردم (بين الغرمة و الأرض الطبيعية الأصلية)						Remarks	رفع بعد التطهير	رفع قبل التطهير	سمك الإحلال الموصى به في طبقات الإستلام	مساحة قطاع الإحلال حسب الرفع في مناطق القطع و الردم	حجم ٣-٠ م3 تطهير في مناطق الردم	مساحة قطاع الإحلال بعد خصم التطهير لبدء الحفر	مساحة قطاع الإحلال لبدء الردم	كميات حفر الإحلال المنفذة EXECUTED		كميات ردم الإحلال المنفذة EXECUTED		
	TOTAL الإجمالي		EXECUTED المنفذ		TOTAL الإجمالي		EXECUTED المنفذ												EXECUTED		EXECUTED		
	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	ارتفاع المبني على فدرمة	Area m2	Volume m3	Area m2									Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3
223+200	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.1	0.1	Sub Blast No.2	0.0	0.1		✓	✓					0.0	0.0	0.0	87.1	0.0	132.9
223+220	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.1	0.9	Sub Blast No.2	0.1	0.9		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
223+240	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.7	7.3	Sub Blast No.2	0.7	7.3		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
223+260	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.8	14.6	Sub Blast No.2	0.8	14.6		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
223+280	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	4.3	51.0	Sub Blast No.2	4.3	51.0		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	43.0
223+300	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	7.7	120.4	Sub Blast No.2	7.7	120.4		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	104.6
223+320	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	15.7	234.4	Sub Blast No.2	15.7	234.4		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	104.3
223+340	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	24.6	403.0	Sub Blast No.2	24.6	403.0		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	91.3
223+360	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	33.1	577.2	Sub Blast No.2	33.1	577.2		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	127.4
223+380	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	48.9	820.0	Sub Blast No.2	48.9	820.0		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	107.9
223+400	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	54.1	1,029.9	Sub Blast No.2	54.1	1,029.9		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	90.1
223+420	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	60.9	1,149.9	Sub Blast No.2	60.9	1,149.9		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	127.5
223+440	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	72.9	1,337.9	Sub Blast No.2	72.9	1,337.9		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	127.8
223+460	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	85.7	1,586.0	Sub Blast No.2	85.7	1,586.0		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	93.2
223+480	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	94.7	1,804.0	Sub Blast No.2	94.7	1,804.0		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	109.0
223+500	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	96.7	1,914.0	Sub Blast No.2	96.7	1,914.0		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	183.5
223+520	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	98.4	1,960.5	Sub Blast No.2	98.4	1,960.5		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	201.1
223+540	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	98.9	1,972.1	Sub Blast No.2	98.9	1,972.1		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	207.9
223+560	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	103.7	2,025.6	Sub Blast No.2	103.7	2,025.6		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	226.1
223+580	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	118.1	2,217.8	Sub Blast No.2	118.1	2,217.8		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	179.7
223+600	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	125.4	2,435.0	Sub Blast No.2	125.4	2,435.0		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	120.2
223+620	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	125.0	2,504.0	Sub Grade No.2	125.0	2,504.0		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	157.1
223+640	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	124.5	2,494.2	Sub Grade No.2	124.5	2,494.2		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	251.8
223+660	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	134.9	2,593.1	Sub Grade No.2	134.9	2,593.1		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	189.6
223+680	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	143.7	2,785.6	Sub Grade No.2	143.7	2,785.6		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	48.0
223+700	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	138.8	2,824.8	Sub Blast No.2	138.8	2,824.8		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	45.1
223+720	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	142.2	2,809.9	Sub Blast No.2	142.2	2,809.9		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	63.4
223+740	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	140.0	2,822.7	Sub Blast No.2	140.0	2,822.7		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	63.2
223+760	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	133.1	2,731.3	Sub Blast No.2	133.1	2,731.3		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	135.6
223+780	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	143.0	2,760.8	Sub Blast No.2	143.0	2,760.8		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	129.0
223+800	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	145.8	2,888.3	Sub Blast No.2	145.8	2,888.3		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	93.6
223+820	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	148.2	2,939.9	Sub Blast No.2	148.2	2,939.9		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	114.4
223+840	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	153.0	3,011.5	Sub Blast No.2	153.0	3,011.5		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	108.5
223+860	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	144.0	2,969.6	Sub Blast No.2	144.0	2,969.6		✓	✓					0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	118.6
223+880	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	136.0	2,799.7	Sub Blast No.2	136.0	2,799.7		✓	✓		57.2	16.3	40.9	57.2	19.4	181.8	33.8	400.4	
223+900	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	135.8	2,718.2	Sub Blast No.2	135.8	2,718.2		✓	✓		57.9	16.5	41.4	57.9	40.1	622.6	54.2	879.8	
223+920	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	135.6	2,714.0	Sub Blast No.2	135.6	2,714.0		✓	✓		39.8	15.9	23.8	39.8	34.6	774.8	48.8	1,029.9	
223+940	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	135.4	2,709.5	Sub Blast No.2	135.4	2,709.5		✓	✓		55.7	13.1	42.6	55.7	43.1	804.5	57.2	1,059.5	
223+960	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	135.3	2,707.3	Sub Blast No.2	135.3	2,707.3		✓	✓		49.5	13.2	36.4	49.5	35.0	808.4	49.4	1,055.3	
223+980	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	134.3	2,696.2	Sub Blast No.2	134.3	2,696.2		✓	✓		53.2	13.2	40.0	53.2	39.2	769.6	53.5	1,028.7	
224+000	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	143.5	2,777.4	Sub Blast No.2	143.5	2,777.4		✓	✓		52.9	13.2	39.7	52.9	40.2	821.6	54.7	1,082.4	
224+020	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	151.5	2,949.5	Sub Blast No.2	151.5	2,949.5		✓	✓		55.5	13.4	42.1	55.5	43.2	862.0	58.2	1,129.7	
224+040	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	152.4	3,038.7	Sub Blast No.2	152.4	3,038.7		✓	✓		59.4	13.4	46.0	59.4	47.2	931.1	62.8	1,209.8	
224+060	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	139.8	2,921.9	Sub Blast No.2	139.8	2,921.9		✓	✓				0.0	0.0	59.1	1,089.5	73.6	1,363.7	
224+080	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	134.4	2,742.3	Sub Blast No.2	134.4	2,742.3		✓	✓		42.1	13.1	28.9	42.1	41.2	1,030.2	55.6	1,292.5	
224+100	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	138.0	2,724.4	Sub Blast No.2	138.0	2,724.4		✓	✓		51.5	13.2	38.3	51.5	36.6	805.2	51.4	1,070.2	
224+120	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	139.7	2,776.9	Sub Blast No.2	139.7	2,776.9		✓	✓		42.2	13.1	29.2	42.2	26.5	657.8	41.0	924.2	
224+140	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	142.3	2,820.0	Sub Blast No.2	142.3	2,820.0		✓	✓		35.9	17.5	18.4	35.9	15.3	445.4	30.0	710.2	
224+160	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	134.9	2,772.7	Sub Blast No.2	134.9	2,772.7		✓	✓		38.0	17.4	20.7	38.0	16.2	342.4	30.5	604.7	
224+180	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	137.9																	

الإستشاري
أحمد بن محمد بن عبد الله

إستشاري المساحة
مكتب XYZ


الشركة المسندة
أبناء محمد بدوي

		مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - مطروح) Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Natroun " From Station 121+562.467 To Station 247+000																			
		من الكم ٢٢١+٠٠٠ إلى الكم ٢٢٦+٦٣٠ و من الكم ٢٢٧+٠٠٠ إلى الكم ٢٢٧+٧٣٠ كميات الحفر و الردم المنفذة حتى تاريخ / ٢٠٢٣																			
		 إسم المقاول : شركة أبناء محمد بدوي للتشاور والصناعة																			
Station	كميات الحفر و الردم داخل القطاع									بيانات الإحلال						كميات الإحلال المنفذة EXECUTED					
	الحفر				الردم (بين الفرمة و الأرض الطبيعية الأصلية)					Remarks	رفع بعد التطهير	رفع قبل التطهير	مسك الإحلال الموصى به في طلب الإستلام	مساحة قطاع الإحلال حسب الارتفاع في منطلق الردم و القطاع	حجم ٣٠ سم تظهر في منطلق الردم	مساحة قطاع الإحلال بعد حسم التطهير لبدء الحفر	مساحة قطاع الإحلال لبدء الردم	كميات حفر الإحلال المنفذ EXECUTED		كميات ردم الإحلال المنفذ EXECUTED	
	TOTAL الإجمالي		EXECUTED المنفذ		TOTAL الإجمالي		EXECUTED المنفذ		Area m2									Volume m3	Area m2	Volume m3	
	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	الارتفاع المنبثق على الفرمة	Area m2	Volume m3												
224+300	0.00	0.0	0.00	0.0	151.6	3,069.9	Sub Blast No.2	151.6	3,069.9		✓	✓				0.0	0.0	18.6	273.6	34.2	558.5
224+320	0.00	0.0	0.00	0.0	160.5	3,120.7	Sub Blast No.2	160.5	3,120.7		✓	✓				0.0	0.0	4.6	260.3	21.1	552.4
224+340	0.00	0.0	0.00	0.0	159.7	3,201.6	Sub Blast No.2	159.7	3,201.6		✓	✓				0.0	0.0	22.9	302.6	39.0	600.5
224+360	0.00	0.0	0.00	0.0	165.9	3,256.2	Sub Blast No.2	165.9	3,256.2		✓	✓				0.0	0.0	11.5	371.3	28.3	672.8
224+380	0.00	0.0	0.00	0.0	153.4	3,192.8	Sub Blast No.2	153.4	3,192.8		✓	✓		33.9	16.4	17.5	33.9	14.8	290.2	30.2	585.4
224+400	0.00	0.0	0.00	0.0	170.0	3,233.8	Sub Blast No.2	170.0	3,233.8		✓	✓		19.6	12.6	6.9	19.6	4.8	222.8	21.1	513.8
224+420	0.00	0.0	0.00	0.0	167.7	3,377.4	Sub Blast No.2	167.7	3,377.4		✓	✓		24.7	13.3	11.4	24.7	10.1	176.1	27.0	481.0
224+440	0.00	0.0	0.00	0.0	170.9	3,386.8	Sub Blast No.2	170.9	3,386.8		✓	✓		16.7	10.2	6.5	16.7	4.7	174.8	19.1	460.4
224+460	0.00	0.0	0.00	0.0	166.4	3,373.3	Sub Blast No.2	166.4	3,373.3		✓	✓				0.0	0.0	1.1	85.2	16.0	350.5
224+480	0.00	0.0	0.00	0.0	160.5	3,268.7	Sub Blast No.2	160.5	3,268.7		✓	✓				0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	247.2
224+500	0.00	0.0	0.00	0.0	154.1	3,145.5	Sub Blast No.2	154.1	3,145.5		✓	✓				0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	218.3
224+520	0.00	0.0	0.00	0.0	153.8	3,078.9	Sub Blast No.2	153.8	3,078.9		✓	✓				0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	241.1
224+540	0.00	0.0	0.00	0.0	152.7	3,065.5	Sub Blast No.2	152.7	3,065.5		✓	✓		22.8	14.6	8.2	22.8	5.4	76.0	18.2	292.3
224+560	0.00	0.0	0.00	0.0	167.3	3,200.7	Sub Blast No.2	167.3	3,200.7		✓	✓		19.3	14.8	4.5	19.3	2.5	106.4	16.4	345.8
224+580	0.00	0.0	0.00	0.0	170.2	3,375.4	Sub Blast No.2	170.2	3,375.4		✓	✓		22.8	15.8	7.0	22.8	5.1	103.4	20.1	365.0
224+600	0.00	0.0	0.00	0.0	161.2	3,314.1	Sub Blast No.2	161.2	3,314.1		✓	✓		35.4	18.5	16.9	35.4	16.1	239.0	32.6	527.0
224+620	0.00	0.0	0.00	0.0	149.5	3,107.5	Sub Blast No.2	149.5	3,107.5		✓	✓				0.0	0.0	9.7	285.8	25.3	579.0
224+640	0.00	0.0	0.00	0.0	162.6	3,121.8	Sub Blast No.2	162.6	3,121.8		✓	✓				0.0	0.0	0.0	84.8	3.2	265.4
224+660	0.00	0.0	0.00	0.0	149.1	3,117.2	Sub Blast No.2	149.1	3,117.2		✓	✓				0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	73.0
224+680	0.00	0.0	0.00	0.0	127.3	2,764.0	Sub Blast No.2	127.3	2,764.0		✓	✓				0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	148.4
224+700	0.00	0.0	0.00	0.0	124.2	2,515.6	Sub Blast No.2	124.2	2,515.6		✓	✓				0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	179.9
224+720	0.00	0.0	0.00	0.0	120.3	2,445.4	Sub Blast No.2	120.3	2,445.4		✓	✓				0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	158.9
224+740	0.00	0.0	0.00	0.0	119.9	2,401.5	Sub Blast No.2	119.9	2,401.5		✓	✓				0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	190.1
224+760	0.00	0.0	0.00	0.0	122.3	2,421.1	Sub Blast No.2	122.3	2,421.1		✓	✓				0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	229.7
224+780	0.00	0.0	0.00	0.0	115.0	2,372.9	Sub Blast No.2	115.0	2,372.9		✓	✓		36.9	19.5	17.4	36.9	14.0	166.8	28.5	410.8
224+800	0.00	0.0	0.00	0.0	108.8	2,238.5	Sub Blast No.2	108.8	2,238.5		✓	✓		45.5	19.6	25.9	45.5	21.6	383.5	35.8	642.3
224+820	0.00	0.0	0.00	0.0	115.0	2,238.1	Sub Blast No.2	115.0	2,238.1		✓	✓		38.8	19.8	19.0	38.8	15.5	398.5	29.9	656.5
224+840	0.00	0.0	0.00	0.0	124.4	2,393.6	Sub Blast No.2	124.4	2,393.6		✓	✓		34.8	19.9	14.9	34.8	12.2	304.8	27.0	568.2
224+860	0.00	0.0	0.00	0.0	136.2	2,605.9	Sub Blast No.2	136.2	2,605.9		✓	✓		22.2	19.8	2.4	22.2	0.3	152.4	15.3	422.6
224+880	0.00	0.0	0.00	0.0	126.5	2,627.2	Sub Blast No.2	126.5	2,627.2		✓	✓		23.9	19.1	4.8	23.9	2.3	53.3	16.9	322.0
224+900	0.00	0.0	0.00	0.0	123.6	2,500.8	Sub Blast No.2	123.6	2,500.8		✓	✓				0.0	0.0	0.0	29.4	12.2	290.9
224+920	0.00	0.0	0.00	0.0	127.2	2,507.6	Sub Blast No.2	127.2	2,507.6		✓	✓				0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	180.4
224+940	0.00	0.0	0.00	0.0	116.7	2,438.7	Sub Blast No.2	116.7	2,438.7		✓	✓				0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	118.6
224+960	0.00	0.0	0.00	0.0	106.9	2,236.1	Sub Blast No.2	106.9	2,236.1		✓	✓				0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	99.2
224+980	0.00	0.0	0.00	0.0	102.8	2,097.3	Sub Blast No.2	102.8	2,097.3		✓	✓				0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	72.1
225+000	0.00	0.0	0.00	0.0	107.5	2,102.6	Sub Blast No.2	107.5	2,102.6		✓	✓		22.0	11.7	10.3	22.0	7.8	65.1	22.0	253.5
225+020	0.00	0.0	0.00	0.0	104.3	2,117.6	Sub Blast No.2	104.3	2,117.6		✓	✓		44.0	20.5	23.5	44.0	20.9	314.4	34.8	568.6
225+040	0.00	0.0	0.00	0.0	99.1	2,034.4	Sub Blast No.2	99.1	2,034.4		✓	✓		51.9	20.5	31.4	51.9	27.3	509.9	41.0	758.5
225+060	0.00	0.0	0.00	0.0	93.6	1,927.8	Sub Blast No.2	93.6	1,927.8		✓	✓		58.6	20.4	38.3	58.6	32.9	629.2	46.5	875.1
225+080	0.00	0.0	0.00	0.0	92.0	1,856.1	Sub Blast No.2	92.0	1,856.1		✓	✓		61.0	20.5	40.5	61.0	34.1	697.2	47.7	941.6
225+100	0.00	0.0	0.00	0.0	98.1	1,901.1	Sub Blast No.2	98.1	1,901.1		✓	✓		55.5	20.8	34.7	55.5	29.7	665.6	43.5	911.4
225+120	0.00	0.0	0.00	0.0	97.0	1,951.0	Sub Blast No.2	97.0	1,951.0		✓	✓		57.3	20.8	36.5	57.3	31.9	643.7	45.7	891.9
225+140	0.00	0.0	0.00	0.0	94.0	1,909.9	Sub Blast No.2	94.0	1,909.9		✓	✓		62.3	21.1	41.2	62.3	36.3	709.6	49.9	956.2
225+160	0.00	0.0	0.00	0.0	95.0	1,890.3	Sub Blast No.2	95.0	1,890.3		✓	✓		69.5	21.1	48.4	69.5	43.7	826.9	57.3	1,071.4
225+180	0.00	0.0	0.00	0.0	99.6	1,946.3	Sub Blast No.2	99.6	1,946.3		✓	✓		74.9	21.0	54.0	74.9	50.5	969.0	64.1	1,213.3
225+200	0.00	0.0	0.00	0.0</																	

الإشراف
 المهندس كمال
 كمال

إشراف المساحة
 مهندس XYZ
 مهندس

إشراف
 المهندس محمد
 محمد



مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العدين - مطروح)

Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Natroun " From Station 121+562.467 To Station 247+000



إسم المقاول : شركة أبناء محمد بدوي للاستشارات والصناعة

من الكم ٢٢١+٠٠٠ إلى الكم ٢٢٦+٦٣٠ و من الكم ٢٢٧+٠٠٠ إلى الكم ٢٢٧+٧٣٠

كميات الحفر و الردم المنفذة حتى تاريخ ٢٠٢٣ / ١٠

Station	كميات الحفر و الردم داخل القطاع										ملاحظات الإحلال								EXECUTED كميات الإحلال المنفذة			
	الحفر				الردم (بين الفرمة و الأرض الطبيعية الأصلية)						Remarks	رفع قبل التطهير	رفع بعد التطهير	سم الإحلال الموصى به في طلب الاستلام	مساحة قطاع الإحلال حسب الرفع في مخطط القطاع و الردم	حجم ٣٠ سم تطهير في مخطط القطاع و الردم	صافي مساحة قطاع الإحلال بعد خصم تطهير لردم الحفر	صافي مساحة لردم القطاع الإحلال	كميات حفر الإحلال المنفذة		كميات ردم الإحلال المنفذة	
	TOTAL الإجمالي		EXECUTED المنفذ		TOTAL الإجمالي		EXECUTED المنفذ												EXECUTED		EXECUTED	
	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	الارتفاع المتبقى على الفرمة	Area m2	Volume m3	Area m2									Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2
225+400	0.00	0.0	0.00	0.0	126.1	2,505.0	Sub Blast No.2	126.1	2,505.0		✓	✓	0.50	8.0	4.8	3.2	8.0	5.4	116.3	20.2	382.1	
225+420	0.00	0.0	0.00	0.0	126.5	2,526.5	Sub Blast No.2	126.5	2,526.5		✓	✓	0.50	8.0	4.8	3.2	8.0	13.9	220.7	28.3	484.6	
225+440	0.00	0.0	0.00	0.0	130.1	2,566.3	Sub Blast No.2	130.1	2,566.3		✓	✓		36.1	20.3	15.9	36.1	16.4	330.5	30.9	591.6	
225+460	0.00	0.0	0.00	0.0	134.3	2,644.3	Sub Blast No.2	134.3	2,644.3		✓	✓		35.7	20.2	15.5	35.7	14.6	337.2	29.4	602.9	
225+480	0.00	0.0	0.00	0.0	134.6	2,689.1	Sub Blast No.2	134.6	2,689.1		✓	✓		33.3	20.5	12.9	33.3	10.6	279.5	25.7	550.8	
225+500	0.00	0.0	0.00	0.0	138.9	2,734.9	Sub Blast No.2	138.9	2,734.9		✓	✓				0.0	0.0	1.1	144.1	16.0	416.7	
225+520	0.00	0.0	0.00	0.0	134.3	2,732.1	Sub Blast No.2	134.3	2,732.1		✓	✓				0.0	0.0	0.0	24.1	13.4	293.7	
225+540	0.00	0.0	0.00	0.0	129.3	2,636.5	Sub Blast No.2	129.3	2,636.5		✓	✓				0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	254.9	
225+560	0.00	0.0	0.00	0.0	122.6	2,518.8	Sub Blast No.2	122.6	2,518.8		✓	✓				0.0	0.0	3.9	2.8	14.4	265.1	
225+580	0.00	0.0	0.00	0.0	118.1	2,406.4	Sub Blast No.2	118.1	2,406.4		✓	✓				0.0	0.0	1.5	1.9	11.7	261.1	
225+600	0.00	0.0	0.00	0.0	112.9	2,310.2	Sub Blast No.2	112.9	2,310.2		✓	✓				0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	229.0	
225+620	0.00	0.0	0.00	0.0	112.8	2,257.6	Sub Blast No.2	112.8	2,257.6		✓	✓				0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	234.9	
225+640	0.00	0.0	0.00	0.0	114.4	2,272.4	Sub Blast No.2	114.4	2,272.4		✓	✓				0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	249.7	
225+660	0.00	0.0	0.00	0.0	108.9	2,233.4	Sub Blast No.2	108.9	2,233.4		✓	✓				0.0	0.0	4.6	55.4	18.9	315.2	
225+680	0.00	0.0	0.00	0.0	104.3	2,132.5	Sub Blast No.2	104.3	2,132.5		✓	✓				0.0	0.0	1.0	83.7	15.3	342.0	
225+700	0.00	0.0	0.00	0.0	108.7	2,130.1	Sub Blast No.2	108.7	2,130.1		✓	✓				0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	240.8	
225+720	0.00	0.0	0.00	0.0	105.6	2,142.7	Sub Blast No.2	105.6	2,142.7		✓	✓		17.4	11.0	6.3	17.4	4.4	32.1	18.7	274.6	
225+740	0.00	0.0	0.00	0.0	100.6	2,062.2	Sub Blast No.2	100.6	2,062.2		✓	✓		28.9	19.8	9.0	28.9	6.7	139.1	20.8	395.5	
225+760	0.00	0.0	0.00	0.0	89.6	1,902.7	Sub Blast No.2	89.6	1,902.7		✓	✓		33.2	19.8	13.4	33.2	10.6	200.2	24.3	451.4	
225+780	0.00	0.0	0.00	0.0	78.9	1,685.7	Sub Blast No.2	78.9	1,685.2		✓	✓		38.5	20.2	18.3	38.5	14.9	282.1	28.3	526.5	
225+800	0.00	0.0	0.00	0.0	76.7	1,556.6	Sub Blast No.2	78.6	1,574.8	محول كهرباء	✓	✓				0.0	0.0	10.3	279.1	23.6	519.3	
225+820	0.00	0.0	0.00	0.0	73.3	1,500.2	Sub Blast No.2	77.0	1,555.7		✓	✓				0.0	0.0	21.0	340.0	34.1	577.3	
225+840	0.00	0.0	0.00	0.0	71.6	1,449.3	Sub Blast No.2	76.9	1,539.2		✓	✓				0.0	0.0	29.0	527.0	42.0	761.2	
225+860	0.00	0.0	0.00	0.0	76.7	1,483.4	Sub Blast No.2	79.6	1,565.0		✓	✓				0.0	0.0	27.1	588.1	40.1	821.2	
225+880	0.00	0.0	0.00	0.0	76.3	1,529.7	Sub Blast No.2	76.7	1,562.2		✓	✓				0.0	0.0	30.0	598.8	43.6	837.7	
225+900	0.00	0.0	0.00	0.0	76.0	1,522.4	Sub Blast No.2	76.4	1,530.4		✓	✓		52.0	19.8	32.2	52.0	30.7	634.8	44.3	879.1	
225+920	0.00	0.0	0.00	0.0	73.7	1,496.9	Sub Blast No.2	74.1	1,504.7		✓	✓		47.0	19.8	27.2	47.0	26.7	601.0	40.2	844.8	
225+940	0.00	0.0	0.00	0.0	65.1	1,387.7	Sub Blast No.2	65.4	1,394.9		✓	✓		47.8	21.1	26.8	47.8	26.2	555.8	39.5	796.8	
225+960	0.00	0.0	0.00	0.0	57.7	1,227.6	Sub Blast No.2	58.0	1,233.8		✓	✓		50.1	21.0	29.1	50.1	28.4	573.2	41.5	809.8	
225+980	0.00	0.0	0.00	0.0	58.0	1,156.7	Sub Blast No.2	58.1	1,160.8		✓	✓		48.5	21.0	27.5	48.5	30.8	619.7	44.5	859.8	
226+000	0.00	0.0	0.00	0.0	57.2	1,151.6	Sub Blast No.2	57.2	1,152.7		✓	✓		44.4	20.9	23.5	44.4	30.1	636.7	44.2	887.1	
226+020	0.00	0.0	0.00	0.0	54.5	1,117.3	Sub Blast No.2	54.5	1,117.3		✓	✓		44.0	21.1	22.9	44.0	29.8	626.9	43.9	881.2	
226+040	0.00	0.0	0.00	0.0	50.8	1,053.2	Sub Blast No.2	50.8	1,053.2		✓	✓		45.6	21.0	24.6	45.6	33.2	657.6	47.2	910.5	
226+060	0.00	0.0	0.00	0.0	50.6	1,013.7	Sub Blast No.2	50.6	1,013.7		✓	✓		47.2	21.0	26.2	47.2	33.6	694.7	47.5	946.8	
226+080	0.00	0.0	0.00	0.0	47.6	981.6	Sub Blast No.2	47.6	981.6		✓	✓				0.0	0.0	0.0	350.2	10.5	579.8	
226+100	0.00	0.0	0.00	0.0	47.0	946.1	Sub Blast No.2	47.0	946.1		✓	✓		36.0	21.1	14.9	36.0	14.2	156.5	28.1	385.5	
226+120	0.00	0.0	0.00	0.0	48.9	959.4	Sub Blast No.2	48.9	959.4		✓	✓		37.3	21.0	16.3	37.3	18.7	355.8	32.6	607.3	
226+140	0.00	0.0	0.00	0.0	55.3	1,042.0	Sub Blast No.2	55.4	1,043.1		✓	✓		37.3	20.9	16.5	37.3	20.3	417.4	34.9	675.8	
226+160	0.00	0.0	0.00	0.0	60.7	1,159.8	Sub Blast No.2	60.7	1,161.3		✓	✓		39.6	20.9	18.7	39.6	24.5	476.1	40.1	750.1	
226+180	0.00	0.0	0.00	0.0	64.3	1,249.7	Sub Blast No.2	64.3	1,250.3		✓	✓		40.6	21.1	19.5	40.6	26.8	540.9	42.5	825.5	
226+200	0.00	0.0	0.00	0.0	69.9	1,341.9	Sub Blast No.2	69.9	1,341.9		✓	✓				0.0	0.0	13.5	430.5	29.3	717.6	
226+220	0.00	0.0	0.00	0.0	76.9	1,467.4	Sub Blast No.2	76.9	1,467.5		✓	✓		32.4	21.1	11.2	32.4	16.0	322.7	32.0	612.9	
226+240	0.00	0.0	0.00	0.0	87.9	1,647.1	Sub Blast No.2	88.0	1,648.2		✓	✓		25.8	19.1	6.6	25.8	10.3	290.8	26.8	587.7	
226+260	0.00	0.0	0.00	0.0	106.2	1,940.1	Sub Blast No.2	106.8	1,947.7		✓	✓		21.5	19.2	2.3	21.5	5.8	188.3	24.1	508.2	
226+280	0.00	0.0	0.00	0.0	109.4	2,156.0	Sub Blast No.2	109.5	2,162.7		✓	✓		19.8	17.8	2.0	19.8	8.0	165.8	26.9	509.2	
226+300	0.00	0.0	0.00	0.0	97.7	2,071.9	Sub Blast No.2	97.7	2,072.1		✓	✓		23.8	20.4	3.4	23.8	8.8	195.8	28.1	550.0	
226+320	0.00	0.0	0.00	0.0	92.0	1,897.5	Sub Blast No.2	92.0	1,897.5		✓	✓		25.0	19.2	5.9	25.0	14.3	258.5	34.0	621.1	
226+340	0.00	0.0	0.00	0.0	88.5	1,804.6	Sub Blast No.2	88.5	1,804.6		✓	✓		28.0	21.1	6.9	28.0	15.9	329.8	35.5	694.7	
226+360	0.00	0.0	0.00	0.0	86.7	1,751.2	Sub Blast No.2	86.7	1,751.2		✓					0.0	0.0	19.0	376.3	38.6	740.9	
226+380	0.00	0.0	0.00	0.0	83.6	1,702.2	Sub Blast No.2	83.6	1,702.2		✓					0.0	0.0	21.7	433.6	41.2	798.1	
226+400	0.00	0.0	0.00	0.0	83.4	1,669.1	Sub Blast No.2	83.4	1,669.1		✓					0.0	0.0	36.3	507.0	41.8	0.0	
226+420	0.00	0.0	0.00	0.0	77.5	1,608.2	Sub Blast No.2	77.5	1,608.2		✓					0.0	0.0	35.8	648.5	35.3	770.8	
226+440	0.00	0.0	0.00	0.0	66.0	1,434.7	Sub Blast No.2	66.0	1,434.7		✓					0.0	0.0	36.4	648.1	24.2	595.3	
226+460	0.00	0.0	0.00	0.0	66.4	1,324.0	Sub Blast No.2	66.4	1,324.0		✓					0.0	0.0	36.1	652.3	24.3	485.6	
226+480	0.00	0.0	0.00	0.0	75.3	1,417.1	Sub Blast No.2	75.3	1,417.1		✓					0.0	0.0	35.5	644.3	32.8	571.5	

كميات الحفر و الردم المنفذة حتى تاريخ ٢٠٢٣ / /

الشركة المنفذ
أبناء محمد بنوي

إسم المقاول : شركة أبناء محمد بدوي للإتشاء والصناعة																					
من الكم ٢٢١+٠٠٠ إلى الكم ٢٢٦+٦٣٠ و من الكم ٢٢٧+٠٠٠ إلى الكم ٢٢٧+٧٣٠																					
كميات الحفر و الردم المنفذة حتى تاريخ / / ٢٠٢٣																					
Station	كميات الحفر و الردم داخل القطاع										طرق الإحلال						كميات الإحلال المنفذة EXECUTED				
	الحفر				الردم (بين القرمة و الأرض الطبيعية الأصلية)						Remarks	رفع قبل التطهير	رفع بعد التطهير	مسك الإحلال الموسمي به في طبخ الإسلام	مساحة قطاع الإحلال حسب الرفع في منطقة الردم	مساحة قطاع الإحلال بعد خصم التطهير لبدء الحفر	مساحة قطاع الإحلال لبدء الردم	كميات حفر الإحلال المنفذة EXECUTED		كميات ردم الإحلال المنفذة EXECUTED	
	TOTAL الإجمالي		EXECUTED المنفذ		TOTAL الإجمالي		EXECUTED المنفذ											Area m2		Volume m3	
	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	الارتفاع متبقى على القرمة	Area m2	Volume m3	Area m2								Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2
227+560	0,00	0,0	0,00	0,0	129,7	2,605,1	Sub Blast No.2	129,7	2,705,1		✓	✓				0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	87,0
227+580	0,00	0,0	0,00	0,0	126,7	2,564,7	Sub Blast No.2	126,7	2,764,7		✓	✓				0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	86,7
227+600	0,00	0,0	0,00	0,0	112,5	2,392,3	Sub Blast No.2	112,5	2,492,3		✓	✓				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,6
227+620	0,00	0,0	0,00	0,0	121,1	2,336,1	0,00	121,1	2,436,1		✓	✓				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
227+640	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	لم يتم تسليم NGP بعد التطهير	✓					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
227+660	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	بسبب وجود معدات الكوبرى	✓					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
227+680	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	بسبب وجود معدات الكوبرى	✓					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
227+700	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	بسبب وجود معدات الكوبرى	✓					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
227+720		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	لم يتم تسليم NGP بعد التطهير	✓					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
227+730		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	بديلة كوبرى وادى النطرون						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		26,354,0		22,574,0		555,510,3			552,381,8	الإجمالي								55,586,1			103,892,0

سيتم تحديث الكميات الإجمالية بعد رفع المناطق المتبقية 656,273.8

خصم حجم البرايخ و تكعيب حماية الميول من الردم

كمية الحفر المنفذة الإجمالية	78,160.1
كمية الردم المنفذة الإجمالية	656,273.8

بين سطح الردم الذى تم الوصول إليه و سطح قاع الإحلال