

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ٥٢٥ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بان نرفق بسيادتكم طيه فروق أسعار عملية إزدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم
فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة }
تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق والمدونة بالمستخلص رقم { ١٦ } شاملة المدة
من بدء العمل حتى ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٤ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

تحريراً فى : ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٤

مرفقات عدد : { ٢ } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ج.ع.

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح

١٢ شيفت الجيدى
أ.س



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة - شرق الدلتا
ادارة عقود المشروعات

مذكرة بخصوص فروق الأسعار لعناصر التكلفة المتغيرة لعملية
إزدواج طريق دمياط شربين الشرقي بطول ٢٥ كم في المسافة من كوبري شربين العلوي حتي كفر العرب بفارسكور
تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإنشاء المباشر	٢٠٢٢/٠١/٢٦	تاريخ إستلام الموقع	٢٠٢٢/٠٤/٢٦	رقم المستخلص	١٦
عنصر التكلفة الخاضعة للتعديل	البيتومين	الاسمنت	تاريخ المفاوضة علي البنود المستحدثة	رقم المستخلص	٢٠٢٤/٠٥/٣٠
الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	٤٨٧,١	١٦٤,٥	٣٢٣,٧	تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٥/٣٠
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ مارس - ٢٠٢٤	٧٦٢,٠	٣٦٨,٦	٤٨٠,٤	السولار	٣٥٣,٦
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ ابريل - ٢٠٢٤	١٠٧٩,١	٣٦٨,٦	٤٨٠,٤	الاسمنت	٢٧٨,٤
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ مايو - ٢٠٢٤	١٠٧٩,١	٣٦٨,٨	٤٨٠,٤	حديد	٦٥٤,٥
			٥٦٦,٠		

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنقذة	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =
٥	توريد و فرش طبقة أساس	م³	٤٦٠	١٨٠٠	٨٠٢٨٠,٠٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٣/١٥ - ٢٠٢٤/٠٥/٣٠	٧٧	١٠٠%	٠,٢٠	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٠,٠٩٦٨	٠,٠٩٦٨	٨٠١,٦٥٣,١٨
٢١	توريد و توضيب صلب التسليح	طن	٢٢٤٠٠	١١	٢٤٦,٤٠٠,٠٠	حديد	٢٠٢٤/٠٣/٣١ - ٢٠٢٤/٠٣/١٥	١٧	٢٢%	٠,٦٧٥	٣٤٠,٩	١٢٨٩,٨٠	١,٨٧٨٩	١,٨٧٨٩	١٠٢,٢١٠,٦٤
							٢٠٢٤/٠٥/٣٠ - ٢٠٢٤/٠٤/٠١	٦٠	٧٨%	٠,٦٧٥	٣٤٠,٩	١١٢٨,٩٠	١,٥٦٠٣	١,٥٦٠٣	٢٩٩,٥٧٤,٠٧
	البنود المستحدثة														
١	خرسانة عادية للحوائط المائدة بارتفاع ٣ م	م³	٢٦٥٠	٣٣٠٠	٨,٧٤٥,٠٠٠,٠٠	اسمنت	٢٠٢٤/٠٣/١٥ - ٢٠٢٤/٠٥/٣٠	٧٧	١٠٠%	٠,١٠	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٣١٣,٥٩٣,٣٣
							٢٠٢٤/٠٤/٣٠ - ٢٠٢٤/٠٣/١٥	٤٧	٦١%	٠,٢٠	٢٧٨,٤	٣٦٨,٦	٠,٠٦٤٨	٠,٠٦٤٨	٣٤٥,٨٨٧,٠١
							٢٠٢٤/٠٥/٣٠ - ٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣٠	٣٩%	٠,٢٠	٢٧٨,٤	٣٦٨,٨	٠,٠٦٤٩	٠,٠٦٤٩	٢٤١,٢٦٨,٤٧
															٢,٠٩٠,١٥٠,٨٩

الإجمالي



مهندس الشركة
م / محمد مصطفى

مهندس الهيئة
م / أشرف كمال

مهندس الشركة
م / محمد مصطفى

٣٠٨٥

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة - شرق الدلتا

عملية إزدواج طريق دمياط شربين الشرقي بطول ٢٥ كم في المسافة من كوبري شربين العلوي حتي
كفر العرب بفارسكور

فتح فني ٢٠٢٢/١/٢٦

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

فروق الأسعار عن مستخلص ١٦ جاري

م	رقم المستخلص	التاريخ	القيمة
١	١٦ جاري	٢٠٢٤/٠٥/٣٠	٢,٠٩٠,١٥٠,٨٩
الإجمالي			٢,٠٩٠,١٥٠,٨٩

يعتمد ///
رئيس الإدارة المركزية

مهندسة /
سلوي سامي صالح



مهندس الهيئة

م / أشرف كمال

مهندس الشركة

م / محمد مصطفى