

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع الصيانة العاجلة والطائفة للكباري والأعمال الصناعية

(المنطقة الثانية - القناة وسيناء) تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات العمومية .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ١.٦٥٣.٣٧٧.٧٢ جنهماً
(فقط مليون وستمئة وثلاثة وخمسون ألف وثلاثمائة وسبعة وسبعون جنهماً وأثنان وسبعون قرشاً)
قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلصات رقم (١ - ١٤) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٨/٨/٢٠٢٤م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

الصفحة للمقاولات العمومية

الطلبات طيه . أو :

فروق الاسعار

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :

الصفحة للمقاولات العمومية

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

مصلحة
قسم
المبلغ المستحق إلى

بموجب

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
١٦٥٣٣٧٧	٧٢	
1653377	72	

رقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
بيانات						
الصفحة للمقاولات العمومية	قيمة فروق الاسعار للمستخلصات رقم ١/١٤ جاري	بند	فصل	فرع	1653377	72
	لمشروع الصيانة العاجلة للكباري والاعمال					
	الصناعية تنفيذ شركة الصفا					
	إجمالي الأصل				1653377	72
بيانات الإستقطاعات					جنية	
دمغة توقيع						
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة	
.....						

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....

علامة

... سنة

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري

بتاريخ

بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

روجع في سنة ٢٠

شيك

يعتمد سحب

إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

..... في سنة ٢٠ بمبلغ

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

سحب

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط :


رقم

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

(د)

الختم ذو التاريخ



فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية الصيانة العاجلة والطارية لأعمال الصناعات بالمنطقة الثانية (القتال وسيناء)

قيمة التعويض = ف * قيمة الأعمال للشهر

ف = ١ - ١

١ = ١ + ك * (١٤ / ٤)

ع = الرقم القياسي للبناء بتاريخ امر الاسناد للعملية

١٤ = الرقم القياسي للخصر بتاريخ شهر المستخلص


ك = معامل وزن الخصر في البناء

قيمة التعويض	معلقة قفول (أ)										قيمة الاعصال	النسبة المئوية المتبقية خلال الشهر	نسبة المدة	كمية المستخلص الحالية	بيانات المستخلص					بيانات التعاقب				رقم البند
	ف	١٥	١٤	ع	ك	ا	عدد الأيام	شهور المستخلص	رقم المستخلص	سعر البند					الوحدة	بيان البند	رقم البند							
١,٤٥٩,٢٥	٠,١٦٦	١,١٦٦	٦٢٢,٠	٤٨٧,١	%٦٠,٠٠	٠,٤٠٠٠	٨٧٨١,٨٢	٢٠,٩١	٠,٢٦١	٨٠	٨٨	٢٣	مارس	٣	٤٢٠	عمل خرسنة اسفلتية على الساخن للكوربي او لمدخله مسك ١٠ اسم يتوأمين	٣٩							
١,٩٠٣,٣٧	٠,١٦٦	١,١٦٦	٦٢٢,٠	٤٨٧,١	%٦٠,٠٠	٠,٤٠٠٠	١١٤٥٤,٥٥	٢٧,٢٧	٠,٣٤١	٨٠	٨٨	٣٠	أبريل		٤٢٠									
١,٩٦٦,٨١	٠,١٦٦	١,١٦٦	٦٢٢,٠	٤٨٧,١	%٦٠,٠٠	٠,٤٠٠٠	١١٨٣٦,٣٦	٢٨,١٨	٠,٣٥٢	٨٠	٨٨	٣١	مايو		٤٢٠									
٢٥٣,٧٨	٠,١٦٦	١,١٦٦	٦٢٢,٠	٤٨٧,١	%٦٠,٠٠	٠,٤٠٠٠	١٥٢٧,٢٧	٣,٦٤	٠,٠٤٥	٨٠	٨٨	٤	يونيو		٤٢٠									
١٠٦,٨٩	٠,١١٢	١,٠١٢	٣٦٧,٧	٣٢٧,٨	%١٠,٠٠	٠,٩٠٠٠	٨٧٨١,٨٢	٢٠,٩١	٠,٢٦١	٨٠	٨٨	٢٣	مارس	٢٦	٤٢٠	عمل خرسنة اسفلتية على الساخن للكوربي او لمدخله مسك ١٠ اسم سولار	٣٩							
١٣٩,٤٣	٠,١١٢	١,٠١٢	٣٦٧,٧	٣٢٧,٨	%١٠,٠٠	٠,٩٠٠٠	١١٤٥٤,٥٥	٢٧,٢٧	٠,٣٤١	٨٠	٨٨	٣٠	أبريل		٤٢٠									
١٥٧,٠٧	٠,١١٣	١,٠١٣	٣٧١,٣	٣٢٧,٨	%١٠,٠٠	٠,٩٠٠٠	١١٨٣٦,٣٦	٢٨,١٨	٠,٣٥٢	٨٠	٨٨	٣١	مايو		٤٢٠									
٣١,٨٧	٠,٠٢١	١,٠٢١	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	%١٠,٠٠	٠,٩٠٠٠	١٥٢٧,٢٧	٣,٦٤	٠,٠٤٥	٨٠	٨٨	٤	يونيو		٤٢٠									
٦,٠١٨,٤٧	اجمالي المستحق عن بند (٣٩) في مستخلص رقم (٣)																							

قيمة التعويض	معدل قوتون (م)							قيمة الاعمال	القيمة المنقذة خلال الشهر	نسبة المدة	كمية المستخلص الحالية	بيانات المستخلص				بيانات التعاقب			رقم البند
	ف	١٥	١٤	ع	ك	ا	اجمالي عدد الايام					عدد المستخلص	شهور المستخلص	رقم المستخلص	سعر البند	الوحدة	بيان البند		
٣٦٤,٥١٤,١٥	٠,١٦٦	١,١٦٦	٦٢٢,٠	٤٨٧,١	%٦٠,٠٠	٠,٤٠٠٠	٢١٩٣٦٦,٠٠٠	٥٢٢٣,٠٠	١,٠٠٠	٥٢٢٣	٧	٧	يوليو	٤	٤٢٠	عمل خرسنة اسفلتية على الساخن للكبري او لمدخله مسك ١٠ اسم يتوأمين	٣٩		
٤٥,٧٧٣,٧٥	٠,٠٢١	١,٠٢١	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	%١٠,٠٠	٠,٩٠٠٠	٢١٩٣٦٦,٠٠٠	٥٢٢٣,٠٠	١,٠٠٠	٥٢٢٣	٧	٧	يوليو		٤٢٠	عمل خرسنة اسفلتية على الساخن للكبري او لمدخله مسك ١٠ اسم سولار			
٤١٠,٢٨٧,٨٩	اجمالي المستحق عن بند (٣٩) في مستخلص رقم (٤)																		

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية

مهندس الهيئة
()



قطاع بحوث المشروعات والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري
وزارة النقل

تاريخ العقد الموقعة ٢٠٢٢/٢/١٤
تاريخ الامر الاسناد للمصلحة ٢٠٢٢/٢/١٥
تاريخ تنفيذ شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مذبولي ٢٠٢٢/٢/١٣

[illegible]

مستخلص رقم (٧) عن الفترة من ٢٠٢٣/٨/١٧ إلى ٢٠٢٣/٩/١٤															رقم البند									
قيمة التوضيح	معلقة قسوت (٩)										كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المضافة خلال الشهر	قيمة الاصل	بيانات المستخلص					بيانات التكلفة	الوحدة	سعر البند	بيان البند	٣٩
	ف	١٤	ع	ك	ا	عدد الايام	شهور المستخلص	رقم المستخلص	الاجمالي عدد الايام															
١٣,٥٧٢,٩٩	٠,١٦٦	١,١٦٦	٦٢٢,٠	٤٨٧,١	%٦٠,٠٠٠	٠,٤٠٠٠	٨١٦٨٢,٧٦	١٩٤,٤٨	٠,٥١٧	٣٧٦	٢٩	١٥	أغسطس	٧	٢٠	٤٢٠	عمل خرسنة اسفلتية على الساخن للتكويري او لداخلة سمك ١٠ اسم بيورمين							
١٢,٦٦٨,١٢	٠,١٦٦	١,١٦٦	٦٢٢,٠	٤٨٧,١	%٦٠,٠٠٠	٠,٤٠٠٠	٧٦٣٣٧,٢٤	١٨١,٥٢	٠,٤٨٣	٣٧٦	٢٩	١٤	سبتمبر	٧	٢٠	٤٢٠	لداخلة سمك ١٠ اسم سولار							
١,٧٠٤,٤٢	٠,٠٢١	١,٠٢١	٣٩٦,٢	٣٣٧,٨	%١٠,٠٠٠	٠,٩٠٠٠	٨١٦٨٢,٧٦	١٩٤,٤٨	٠,٥١٧	٣٧٦	٢٩	١٥	أغسطس	٧	٢٠	٤٢٠	عمل خرسنة اسفلتية على الساخن للتكويري او لداخلة سمك ١٠ اسم سولار							
١,٥٩٠,٨٠	٠,٠٢١	١,٠٢١	٣٩٦,٢	٣٣٧,٨	%١٠,٠٠٠	٠,٩٠٠٠	٧٦٣٣٧,٢٤	١٨١,٥٢	٠,٤٨٣	٣٧٦	٢٩	١٤	سبتمبر	٧	٢٠	٤٢٠								
٢٩,٥٣٦,٣٣	اجمالي المستحق عن بند (٣٩) فر مستخلص رقم (٧٠١)																							

مهندس الهيئة

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية
()

فروق الأسعار عناصر التكافة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية الصيانة العاجلة والطارية لأصول الصناعية بالمنطقة الثانية (القتال وسيناء)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع بحوث المشروعات والكباري

قيمة التعويض = ف * قيمة الاعمال للشهر
١-١ = ف
١ = أ + ك * (ع / ١٤)
ع = الرقم القياسي للبند بتاريخ امر الانسداد للعملية
١٤ = الرقم القياسي للخصر بتاريخ شهر المستخلص
ك = معامل وزن الخصر في البند

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مدبولي
تاريخ امر الانسداد للعملية ٢٠٢٢/٠٢/١٥
تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢/٠٦/١٣
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/١٢/١٤

رقم البند	مستخلص رقم (٩) عن الفترة من ٢٠٢٣/١٠/٢٧ الى ٢٠٢٣/١١/٢٧														
	بيانات التعاقد					بيانات المستخلص									
	بيان البند	الوحدة	مسر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	اجملي عدد الأيام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المتبقية خلال الشهر					
											قيمة الاعمال	ا	ك	ع	١ ع
٣٩	عمل خرشنة اسفلتية على الساخن للكوبرى او لداخلة مسك ١٠٠م يتوأمين	٢م	٤٢٠	٩	أكتوبر	٥	٣٢	٣٠١	٠,١٥٦	٤٧,٠٣	٤٨٧,١	٦٨٣,٦	١,٢٤٢	٠,٢٤٢	٤٠٧٨١,١٤
	٤٢٠		نوفمبر		٢٧	٣٢	٣٠١	٠,٨٤٤	٢٥٣,٩٧	٤٨٧,١	٧٦٢,٠	١,٣٣٩	٠,٣٣٩	٣٦,١١٩,١٤	
	٤٢٠		أكتوبر		٥	٣٢	٣٠١	٠,١٥٦	٤٧,٠٣	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	١,٠٢١	٠,٠٢١	٤١٢,١٨	
	٤٢٠		نوفمبر		٢٧	٣٢	٣٠١	٠,٨٤٤	٢٥٣,٩٧	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٢,٩٠٢,٥٩	
											اجملي المستحق عن بند (٣٩) في مستخلص رقم (٩)			٤٤,٢١٥,٠٥	

مستخلص رقم (١٤) عن الفترة من ٢٠٢٤/٠٤/١٨ الى ٢٠٢٤/٥/٢٩																		
رقم البند	بيانات التعاقد										بيانات المستخلص							
	بيان البند		الوحدة	مسر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	اجمالي عدد الأيام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المتبقية خلال الشهر	قيمة الاصل	معالجة قشون (م)					
													ا	ك	ع			
٣٩	عمل خرشة اسفلتية على الساخن للكوبري او لمداخلة مسك ١٠٠ اسم يتوأمين		٢م	٤٢٠	١٤	ابريل	١٣	٤٢	٢٧٥٨	٠,٣١٠	٨٥٣,٦٧	٣٥٨٥٤,٠٠٠	٠,٤٠٠٠	%٦٠,٠٠٠	٤٨٧,١	١٠٧٩,١	١,٧٢٩	٠,٧٢٩
	٤٢٠	مايو		٢٩			٤٢	٢٧٥٨	٠,٦٩٠	١٩٠,٤٣٣	٧٩٩٨٢,٠٠٠	٠,٤٠٠٠	%٦٠,٠٠٠	٤٨٧,١	١٠٧٩,١	١,٧٢٩	٠,٧٢٩	
	٤٢٠	ابريل		١٣			٤٢	٢٧٥٨	٠,٣١٠	٨٥٣,٦٧	٣٥٨٥٤,٠٠٠	٠,٩٠٠٠	%١٠,٠٠٠	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٤٧	٠,٠٤٧	
	٤٢٠	مايو		٢٩			٤٢	٢٧٥٨	٠,٦٩٠	١٩٠,٤٣٣	٧٩٩٨٢,٠٠٠	٠,٩٠٠٠	%١٠,٠٠٠	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٤٧	٠,٠٤٧	
	اجمالي المستحق عن بند (٣٩) في مستخلص رقم (١٤)																	
	٨٩٨,٦١٦,٨٧																	

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية

يحتد

()
مروان محمد

مهندس الهيئة

()
مهندس الهيئة



بيان تجميعي لكشوفات فروق أسعار لبند (٣٩) بعد تعديل نسب تأثير عناصر التكلفة طبقاً لموافقة السلطة المختصة للمستخلصات من (١) جاري حتى (١٤) جاري


عملية : الصيانة العاجلة والطائرة للأعمال الصناعية بالمنطقة الثانية (القتال وسيناء)

عقد رقم : ١٢١١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢
تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات العمومية

م	بيان المستحق عن بند (٣٩)	ما سبق صرفه للشركة طبقاً لمعاملات التعاقد	اجمالي فروق الأسعار بعد تعديل المعاملات	عملة
١	اجمالي فروق الأسعار عن بند (٣٩) في مستخلص رقم (٣)	١,٦٣٣,٣٧	٦,٠١٨,٤٧	م.ج
٢	اجمالي فروق الأسعار عن بند (٣٩) في مستخلص رقم (٤)	١٢٣,١٦٢,٢٠	٤١٠,٢٨٧,٨٩	م.ج
٣	اجمالي فروق الأسعار عن بند (٣٩) في مستخلص رقم (٥)	١٢٥,٢٣٧,٣٠	٤١٧,٢٠٠,٦٥	م.ج
٤	اجمالي فروق الأسعار عن بند (٣٩) في مستخلص رقم (٦)	١٥١,٩٥٤,٢٨	٥٠٦,٢٠٢,٤١	م.ج
٥	اجمالي فروق الأسعار عن بند (٣٩) في مستخلص رقم (٧)	٨,٨٦٦,٣٦	٢٩,٥٣٦,٣٣	م.ج
٦	اجمالي فروق الأسعار عن بند (٣٩) في مستخلص رقم (٩)	١٢,٠٨٥,٥٥	٤٤,٢١٥,٠٥	م.ج
٧	اجمالي فروق الأسعار عن بند (٣٩) في مستخلص رقم (١٤)	٢٣٥,٧٦٠,٩٠	٨٩٨,٦١٦,٨٧	م.ج
	الإجمالي	٦٥٨,٦٩٩,٩٥	٢,٣١٢,٠٧٧,٦٨	م.ج
	الف	١,٦٥٣,٣٧٧,٧٢		م.ج

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



مذكورة

للمقرض على السيد اللواء مهديس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص تعديل نسب دائر معاملات بنده رقم (٢٩)

الموضوع :-

بالإحالة إلى مشروع عملية الصيانة العاجلة والطائرة للكبارى والأعمال الصناعية بالمنطقة الثانية تنفيذ الصفا للمقاولات العمومية .

ورد خطاب الشركة المنفذه تطلب فيه تعديل نسب تأثير بند رقم (٣٩) والخاص بأعمال الأسفلت (بالمتر المسطح عمل خرسانه أسفلتيه على الساخن لكوبرى أو لمداخلة سمك ١٠ سم) ليكون وفقاً للمعتمد لدى الهيئة .

المطالب:

التكرم بإتخاذ مآتروته سآآآآكم مناسبآ نحو تعآآل نسب آآآآر معآملآآ بآد رقم (٣٩) وآقآآ للآقرآر بآآهآآآ آماشآآ مع آهآ آهآهآآ فآ ذآآ الشآن المعآآم من السلطآآ الآآآآآ .

والأمر مفوض لسيادكم،،

التوقيع "

مهندس / ایمین محمد متوالی

رئيس الإدارة المركزية

تنفيذ وصيانة الكبري اري

التوقييع "

الأستاذ / تاج محمد بن محمد

مدير عام الحقوق والفتاوى واللوائح

التوقييع

مهندس / محسن محمد زهران

نيسن قطاع التنفيذ والمناظرة

التوقيع "

1945

فيسر الهيئة العامة للتعليم

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

و اصفی

۵۱۔ بھائیں، ادا فقیر مکی باؤنھنچہ فیکر، عرفی، لالہ

- المتوافق مع كوكبية أسست وضوابط لمصاب فروه، الإطعام
 - وثائق أوجه الزيارة أو التفتت الحقائق بيني - بتسقية
 - مع الممارك الثالث. الأمانة

عملية : الصيانة العاجلة والطارئة للأعمال الصناعية

بالمنطقة الثانية (القنال وسيناء)

نسب تأثير عناصر التكلفة

البنود	الوحدة	الحديد بجميع أنواعه	الأسمنت	البيتومين	السولار
بالمتر المسطح عمل خرسانة اسفلتية علي الساخن للكوبري او لمداخله سمك ١٠ سم	م ^٢	.	.	%٦٨ ١/٥ ٦٠	%١٠

١٠

م. الهيئة

الشركة

م. سيناء

