

### محضر تسليم موقع

إنه فى يوم الخميس الموافق ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢٣ وبناءً على العقد رقم ( ١٣٣٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ) المؤرخ فى ٠٢ / ٠٢ / ٢٠٢٣ المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة زي داك للمقاولات العمومية .

بخصوص مشروع أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التى تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائرى (القطاع الأول) القوس الداخلى من تقاطع الأوتوستراد حتى عزبة خير الله من واجهة S/١٠٣٨ حتى واجهة S/٥٢.

### اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة :-

- |                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| مدير إدارة المشروعات                 | ١- م / محمود الشيخ           |
| مدير المشروع                         | ٢- م / محمد إسماعيل الشرقاوى |
| مهندس شركة زي داك للمقاولات العمومية | ٣- م / أحمد مجدى بدوي        |

وذلك للمرور على موقع العمل بالعملية عالية لمعاينة الموقع وقد تم إقرار الآتى :-  
- اعتبار تاريخ ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢٣ تاريخ تسليم الموقع خالى من العوائق .

### التوقيعات :-

٣-  
٢-  
١-

بمعد ،،،  
رئيس الإدارة المركزية للطرق الإستثمارية

والطريق الدائرى  
م / ضياء الدين مصطفى يوسف  
٤٩٦٣٥

أمر إسناد

-----

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة زيداك للمقاولات

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/ ١٣٣٥) المؤرخ في ٢٠٢٣ / ٢ / ٢ بمبلغ ٤,٨٣٠,٦٨٠ جنيهه (فقط وقدره أربعة مليون وثمانمائة وثلاثون ألف وستمائة وثمانون جنيها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بتنفيذ عملية " أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الازالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري ( القطاع الأول ) القوس الداخلي من تقاطع الاوتوستراد حتى عزبة خير الله من واجهة " S/١٠٣٨ حتى واجهة S/٥٢ المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره " ( بالأمر المباشر ).

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وسيتولى ( المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره ) الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع (

عميد / أبو بكر أحمد حسن عساف  
رئيس الإدارة المركزية  
للشؤون المالية والإدارية



### التعهد

بناء على المذكرة المعروضة من السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق المتضمنة موافقة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة علي إسناد \* تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الازالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الأول) القوس الداخلي من تقاطع الاوتوستراد حتى عزبة خير الله من واجهة S/1038 حتى واجهة S/52 المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره بقيمة تقديرية 5 مليون جنيه ( فقط وقدرة خمسة مليون جنيها لا غير) الي شركة زيداك للمقاولات \* (بالأمر المباشر) حيث قام الطرف الأول بمفاوضة الشركة علي الأسعار الخاصة ببنود الأعمال الخاصة بالعملية والتي انتهت إجراءاتها إلي تنفيذ تلك الأعمال بمبلغ 4,830,680 جنيه (فقط وقدرة أربعة مليون وثمانمائة وثلاثون ألف وستمائة وثمانون جنيها لا غير) ويعتبر محضر المفاوضة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض مع نصوصه وقد اقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما واتفقا على الآتي :-

### البند الأول

يعتبر التمهيد السابق ومحضر المفاوضة وكراسة الشروط والمواصفات الفنية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة والمواصفات الفنية للأعمال وأمر الإسناد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتما ومكملاً له .

### البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الازالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الأول) القوس الداخلي من تقاطع الاوتوستراد حتى عزبة خير الله من واجهة S/1038 حتى واجهة S/52 المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره بالأمر المباشر \* طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة بمبلغ 4,830,680 جنيه ( فقط وقدرة أربعة مليون وثمانمائة وثلاثون ألف وستمائة وثمانون جنيها لا غير) شاملاً كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة مقابل تنفيذه وفقاً لشروط ووثائق العقد

### البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني \* شركة زيداك للمقاولات \* بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال ( 6 ) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهاة شرعاً وقانوناً .

### البند الرابع

سدد الطرف الثاني للطرف الأول قيمة التأمين النهائي بمبلغ 241,034 جنيهاً ( فقط وقدرة مائتان واحد وأربعون ألف وخمسمائة أربعة وثلاثون جنيهاً لا غير ) وذلك عبارة عن خصم المبلغ من مستخلص رقم (3) جاري والخاص بعملية أعمال تطوير النهوض بمستوي المباني الإدارية وسور المنطقة الرابعة عشر بواقع 5 % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة . وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع 5 % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة . ويتم احتجاز ما يعادل 5 % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدي الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقاً للمادة (40) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018 .

#### البند الخاص

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعا لتقدم العمل وذلك طبقا للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

#### البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقا للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول علي الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

#### البند السابع

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلي القضاء فسخ العقد أو تنفيذه علي حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التامين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلي خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدي أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلي اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع علي الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

#### البند الثامن

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايضة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد علي تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر علي أن يتم المحاسبية عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

#### البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسئولاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمراً كتابياً بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسؤوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقة الطرف الثاني .

#### البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدي الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .

#### البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلي ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات علي حسابه خصما من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

#### البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه علي أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة علي ذلك دون أدنى مسؤولية علي الطرف الأول .

#### البند الثالث عشر

الطرف الثاني يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو أحدى آلاته وتقع المسؤولية القانونية كاملة علي الطرف الثاني وحده .

#### البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

#### البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع علي حساب الطرف الثاني خصما من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

#### البند السادس عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير احد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

#### البند السابع عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كليا أو جزئيا .

#### البند الثامن عشر

تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

#### البند التاسع عشر

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لايجاوز (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .

### البند العشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة علي الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده علي الطرف الأول .  
ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة علي القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

### البند الحادي والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها علي الوجه الأكمل، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه علي نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه علي نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

### البند الثاني والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

### البند الثالث والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهم علي أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة علي ما جاء ببند هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

### البند الرابع والعشرون

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ علي أسعار المواد ( الاسمنت — السولار) وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

### البند الخامس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء واللزوم .

### الطرف الثاني

شركة زيداك للمقاولات العمومية

( التوقيع )

المهندس / حسام الدين عزيز محمد

رئيس مجلس الإدارة


### الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

( التوقيع )

لواء مهندسين / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



قطاع بحوث المشروعات والكبارى

دفتر الشروط و المواصفات لامر الاسناد رقم ( ) لسنة ٢٠٢٣

تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التى تمت  
لتطوير وتوسعة الطريق الدائري - القطاع الأول داخلي - من تقاطع الاتوستراد  
حتى عزبة خير الله من واجهة ' S/١٠٢٨ حتى واجهة ' S/٥٢

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق و الكبارى لسنة ١٩٩٠ و الكود  
المصرى يعتبر متما لهذا الدفتر مع مراعاة التعديلات الواردة به

رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى مهندس / ايمن محمد متولي	رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة عشر مهندس / ضياء الدين مصطفى	مدير عام صيانة الكبارى مهندس / محمد محمود ابازة
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق مهندس / سامي احمد فرج		رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الادارية عميد / أبو بكر احمد عساف

ملحوظة :-

١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر .



محتويات دفتر

- |   |      |                     |
|---|------|---------------------|
| ١ | ورقه | ١ - موضوع العطاء    |
| ٣ | ورقه | ٢ - الشروط الخصوصية |
| ٥ | ورقه | ٣ - قوائم الكميات   |



## موضوع العطاء

تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري - القطاع الأول داخلي - من تقاطع الاتومستراد حتى عزبة خير الله من واجهة S/١٠٣٨ حتى واجهة S/٥٢

يسرى على هذه العملية كافة القواعد والاحكام والإجراءات والشروط المنصوص عليها بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولانحته التنفيذية ، والقوانين ذات الصلة وذلك فيما لم يرد به بند بكراسة الشروط والمواصفات الفنية للعملية.

### ملحوظة

-في حالة استعانة المقاول الرئيسي بمقاولي اعمال متخصصة بالباطن يجب تقديم شهادات الخبرة اللازمة واخذ موافقة الهيئة قبل التعاقد مع مقاولي الباطن ويكون المقاول مسئول مسئولية كاملة امام الهيئة عن الاعمال المنفذة بمعرفتهم ومسئولا عن تسليم الاعمال لمهندسي الهيئة المشرفين


-الكميات الواردة بقائمة الكميات تقريبية قابلة للزيادة او النقص في حدود ٢٥ % وتتم المحاسبة وفقا لما يتم تنفيذه بالطبيعة باعتماد المهندس المشرف

- على المقاول تقديم تحليل اسعار لكل بند من بنود العملية عند التفاوض على الاسعار

- على الشركة المنفذة استخراج التصاريح اللازمة من المرور بمعرفتها وعلى حسابها قبل البدء في التنفيذ

ويتم التنفيذ طبقاً للآتي:

- تعليمات قطاع الكبارى.
- الشروط الخصوصية ( هذا الدفتر ).
- توصيات الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى .
- توصيات الإدارة المركزية لبحوث الكبارى .
- الكود المصري. ( الاصدار الاخير)
- الكود المصري رقم ( ٢٠١ ) لسنة ٢٠١٢ لحساب الاحمال والقوى فى الاعمال الانشائية و أعمال المباني.
- الكود المصري رقم ( ٢٠٣ ) لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية ( الاصدار الاخير)
- الكود المصري رقم ( ٢٠٥ ) للإتشاءات المعدنية ( الاصدار الاخير)
- القانون رقم ( ١٨٢ ) لسنة ٢٠١٨ ولانحته التنفيذية



## الشروط الخصوصية

### البند الأول : الغرض من الشروط الخصوصية :

الغرض من الشروط الخصوصية هو تكملة او تعديل المواصفات القياسية والشروط الخصوصية وقائمة الاثمان والمواصفات القياسية والصادرة في سنة ١٩٩٠ تكمّل بعضها البعض وتؤلف معاً شروط ومواصفات المناقصة الخاصة بهذه العملية بما لا يتعارض مع القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية على ان يستبعد اى عطاء لم يذكر نسبة تأثير المعاملات وذلك طبقاً للمادة (٤٧) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات و لائحته التنفيذية وذلك لبنود العناصر التالية (الاسمنت - السولار)

### البند الثاني : معايير الموقع :

يقر المقاول انه قبل تقديم عطاءه وتحديد أسعاره قد اجرى التحريات اللازمة وتحت مسؤوليته للحصول على اية معلومات اضافية او اية معلومات اخرى في سبيل التحقق من طبيعة التزاماته ومداهما وانه قد وضع اسعاره بناء على ذلك ويعتبر انه قد قام بكل ذلك بمجرد تقديمه للعطاء وكذا يكون المقاول مسؤولاً وحده عن مواجهة الصعوبات التي تصادفه مهما كان نوعها سواء كانت منظورة او غير منظورة وليس له الحق في المطالبة باسعار ازيد مما هو مدون بعطائه او اية مبالغ اضافية او تعويض نظير الصعوبات التي تطرأ او الظروف التي لم تكن منتظرة او بسبب تكبد مصاريف زائدة او خسارة او تأخير يمكن ان ينشأ من عدم التحقق من التزاماته او بسبب أى خطأ او سهو مهما كان نوعه في مستندات العقد او في معلومات اخرى معطاة للمقاول وتعتبر الاسعار المعطاة منه شاملة ومغطية لكل هذه المخاطر والمسئوليات والالتزامات وفي حالة وجود أى مرافق او عوائق ( مواسير او خطوط مياه او غاز او صرف او كهرباء ..الخ) تسبب عرقلة التنفيذ ولا يمكن تفاديها يلتزم المقاول بالقيام بتحويل هذه المرافق او تغاديبها وسوف يتم محاسبة المقاول على هذه الاعمال طبقاً لما هو منفذ بالطبيعة طبقاً للمقاييس والمواصفات الخاصة بهذه الاعمال للجهات المعنية .

### البند الثالث : مدة العملية وغرامة التأخير :

يجب أن تتم جميع الأعمال في بحر ٦ شهور من تاريخ تسليم المقاول للموقع خالياً من الموانع بموجب محضر موقع عليه من الطرفين. وفي حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .



البند الرابع :  
( ا ) التجهيزات :

- تقوم الشركة بتوفير عدد ( ١ ) سيارة ملاكى سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف و في حالة عدم قيام الشركة بتوفير السيارة المطلوبة يتم خصم ( مبلغ ١٠٠٠ جنيهه ) عن اليوم الواحد وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي هذا بالإضافة الى حق الهيئة في نقل العينات واختبارها خصما من مستحقات المقاول في أي مكان تحدده

البند الخامس : السادة المهندسين المشرفين ( اشراف المقاول ) :

بالإشارة إلى المادة رقم (٢٠٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول أن يعين من قبله:-

- ١- عدد ١ مهندس مدنى نقابي خبرة عشر سنوات على الأقل في تنفيذ الأعمال المماثلة
- ٢- عدد ٢ من الملاحظين والمشرفين اللازمين للإشراف والمتابعة ومراقبة الجودة ، وعلي مهندسي المقاول وكذا مساعدي المهندس والمشرفين التواجد بالموقع بصفة مستمرة أثناء العمل
- للهيئة الحق في سحب موافقتها علي مهندس المقاول او علي أي عضو من جهاز التنفيذ وعلي المقاول في هذه الحالة وبمجرد استلامه إشعارا خطيا بذلك أن يستبعد هذا الشخص وأن يعين بديلا له توافق عليه الهيئة

عند تفسير المقاول في تعيين المهندس او مساعده او في استبدالهما بآخر إذا طلب منه ذلك يوقع علي المقاول غرامة قدرها الف جنيهه للمهندس ، وخمسمئة جنيهه لمساعد المهندس عن كل يوم من الأيام التي تمضي بدون تواجد ايا منهما وذلك طوال مدة التنفيذ

البند السادس: التأمين المؤقت :

يطبق ما جاء بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .

البند السابع: الإستلام المؤقت ومدة الضمان والإستلام النهائي :

يطبق ما جاء بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .

البند الثامن: فئات العقد :

- الفئات التي يحددها مقدم العطاء بجدول الفئات وقائمة الأثمان تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أيا كان نوعها التي يتكبدها المقاول بالنسبة إلى كل بند من البنود وتغطي جميع المصروفات التي تلزم تنفيذ العملية وجميع أجزائها المختلفة بصرف النظر عن تقلبات السوق والعمله وأجور العمال والتعريفه الجمركية ورسوم الإنتاج وغيرها من الرسوم الأخرى .



**البند التاسع: المحافظة على سلامة المرور بموقع العمل :**

- على المقاول مراعاة عدم قطع طرق المواصلات الحلقية بأي حال من الأحوال وعليه وضع علامات الإرشاد والإنارة ليلاً ونهاراً والمحافظة على سلامة المرور وهو المسئول عن الأضرار التي تنتج للمرور والأهالي أثناء تنفيذ العمل. وعلى الشركة عمل سور حول الموقع بالكامل وفي حالة عدم تواجد العلامات الإرشادية والتحذيرية أو الإنارة أو السور توقع عليه غرامه قدرها مائة وخمسون جنيهاً يومياً .

**البند العاشر: المحافظة على سلامة العاملين بالموقع :**

المقاول مسئول عن أتباع كافة إجراءات السلامة للعاملين بالموقع و عليه إتباع تعليمات الأمن الصناعي بالموقع

**البند الحادي عشر: المحافظة على المنشآت الصناعية و المرافق:**

يجب على المقاول المحافظة على المنشآت الصناعية و المرافق الواقعة تحت الطريق او المجاورة للانشاء المراد عمله و كل تلف او اضرار تحدث لهذه المنشآت او المرافق بسبب العمل يلزم إصلاحها بمعرفة المقاول و على حسابه (في المدة التي تحددها الهيئة لذلك و الا تقوم الهيئة بعمل الإصلاحات اللازمة خصماً على المقاول) وبدون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات اخري و لا يمكن للمقاول حق الاعتراض او مناقشة ما تقرره الهيئة فيما انفقته على الإصلاحات.



اسم المشروع : تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأصاف الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري - القطاع الأول داخلي - من تقاطع الاتوستراد حتى عزبة خير الله من واجهة S/1038 حتى واجهة S/520



## مقايمة أعمال عملية تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
<b>أولاً أعمال الفك والهدم والإزالة ونقل مخلفات :</b>					
١	بالمتر المسطح نحت وتكسير وإزالة مباني طوب ملاصقة للعقارات باي سمك والفئة تشمل تكسير وإزالة المباني الطوب والسيراميك الملاصق لها إن وجد وذلك بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هبلتي) والبند يشمل استخدام السقالات المعدنية وتأمينها أثناء التكسير للحفاظ على سلامة العقارات المجاورة للأعمال وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . (أربعة آلاف وسبعون متر مسطح)	٢م	٤٠٧٠,٠٠٠	٩٠	٣٦٦,٣٠٠
١-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للنور الأول . (ألف متر مسطح)	٢م	١٠٠٠,٠٠٠	٧,٥٠	٧,٥٠٠
٢-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور الثاني . (سبعمئة متر مسطح)	٢م	٧٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠	١٠,٥٠٠
٣-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور الثالث . (مئثلة متر مسطح)	٢م	٦٠٠,٠٠٠	٢٢,٥٠	١٣,٥٠٠
٤-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور الرابع . (مئتان وعشرون متر مسطح)	٢م	٢٢٠,٠٠٠	٣٠,٠٠	٦,٦٠٠
٥-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور الخامس . (ثمانون متر مسطح)	٢م	٨٠,٠٠٠	٣٧,٥٠	٣,٠٠٠
٦-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور السادس . (سبعون متر مسطح)	٢م	٧٠,٠٠٠	٤٥,٠٠	٣,١٥٠
٧-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور السابع . (مئتون متر مسطح)	٢م	٦٠,٠٠٠	٥٢,٥٠	٣,١٥٠
٨-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور الثامن . (خمسون متر مسطح)	٢م	٥٠,٠٠٠	٦٠,٠٠	٣,٠٠٠
٩-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور التاسع . (خمسون متر مسطح)	٢م	٥٠,٠٠٠	٦٧,٥٠	٣,٣٧٥
١٠-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور العاشر . (أربعون متر مسطح)	٢م	٤٠,٠٠٠	٧٥,٠٠	٣,٠٠٠
٢	بالمتر المسطح نحت وتكسير وإزالة السيراميك أو المحارة الملاصقة لوحائط العقارات - الجار - باي سمك والفئة تشمل التكسير بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هبلتي) والبند يشمل استخدام السقالات المعدنية وتأمينها أثناء التكسير للحفاظ على سلامة العقارات المجاورة للأعمال وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . (ألف وثلاثمئة وخمسة وستون متر مسطح)	٢م	١٣٦٥,٠٠٠	٨٥	١١٦,٠٢٥
١-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكسير سيراميك أو محارة للدور الأول . (ثلاثمئة متر مسطح)	٢م	٣٠٠,٠٠٠	٧	٢,١٠٠



اسم المشروع : تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالة التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري - القطاع الأول داخلي - من تقاطع الاوتستراد حتى عزبة خير الله من واجهة S/1038 حتى واجهة S/020



## مقايمة اعمال عملية تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالة التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٢-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك او محارة للدور الثاني . (مئتان وخمسون متر مسطح)	م <sup>٢</sup>	٢٥٠,٠٠	١٤	٢,٥٠٠
٣-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك او محارة للدور الثالث . (مئتان متر مسطح)	م <sup>٢</sup>	٢٠٠,٠٠	٢١	٤,٢٠٠
٤-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك او محارة للدور الرابع . (مائة وخمسون متر مسطح)	م <sup>٢</sup>	١٥٠,٠٠	٢٨	٤,٢٠٠
٥-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك او محارة للدور الخامس (خمسون متر مسطح)	م <sup>٢</sup>	٥٠,٠٠	٣٥	١,٧٥٠
٦-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك او محارة للدور السادس (اربعون متر مسطح)	م <sup>٢</sup>	٤٠,٠٠	٤٢	١,٦٨٠
٧-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك او محارة للدور السابع . (ثلاثون متر مسطح)	م <sup>٢</sup>	٣٠,٠٠	٤٩	١,٤٧٠
٨-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك او محارة للدور الثامن . (خمسعة عشر متر مسطح)	م <sup>٢</sup>	١٥,٠٠	٥٦	٨٤٠
٩-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك او محارة للدور التاسع . (خمسعة عشر متر مسطح)	م <sup>٢</sup>	١٥,٠٠	٦٣	٩٤٥
١٠-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك او محارة للدور العاشر (خمسعة عشر متر مسطح)	م <sup>٢</sup>	١٥,٠٠	٧٠	١,٠٥٠
٣	بالمتر الطولي نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة والملاصقة للعقارات بأي مساحة مقطع (أعمدة - كمرات عرضية - ساللم - بروزات بلاطات سقف .. الخ) والفئة تشمل التكشير بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هيلتي) وتقطيع الأشجار والبند يشمل استخدام السقالات المعدنية وتأمينها أثناء التكشير للمحافظة على سلامة العقارات المجاورة للأعمال والبند يشمل تأمين الموقع والمرآة وغيرها من نتائج التكشير وتعليب حديد التسليح للهيئة - إن وجد - وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . (القن وخمسائة متر طولي)	م.ط	٢٥٠٠,٠٠	٣٢٥	٨١٢,٥٠٠
١-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الأول . (سبعمائة متر طولي)	م.ط	٧٠٠,٠٠	٣٥	٢٤,٥٠٠
٢-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الثاني . (بستمائة متر طولي)	م.ط	٦٠٠,٠٠	٧٠	٤٢,٠٠٠
٣-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الثالث . (مئتان وخمسون متر طولي)	م.ط	٢٥٠,٠٠	١٠٥	٢٦,٢٥٠



اسم المشروع : تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري - القطاع الأول داخلي - من تقاطع الأوتستراد حتى عزبة خير الله من واجهة S/١٠٢٨ حتى واجهة S/٥٢



## مقايمة اعمال عملية تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٤.٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكسير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الرابع . (مائتان متر طولی)	م.ط	٢٠٠,٠٠٠	١٤٠	٢٨,٠٠٠
٥.٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكسير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الخامس (خمس مائة وثلاثون متر طولی)	م.ط	٣٥,٠٠٠	١٧٥	٦,١٢٥
٦.٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكسير الخرسانات المسلحة البارزة للدور السادس (خمس مائة وعشرون متر طولی)	م.ط	٢٥,٠٠٠	٢١٠	٥,٢٥٠
٧.٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكسير الخرسانات المسلحة البارزة للدور السابع . (خمس مائة وعشرون متر طولی)	م.ط	٢٥,٠٠٠	٢٤٥	٦,١٢٥
٨.٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكسير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الثامن . (خمس مائة وعشرون متر طولی)	م.ط	٢٥,٠٠٠	٢٨٠	٧,٠٠٠
٤	بالمتر المكعب رفع الاتربة والمخلفات الناتجة عن تكسير وتهديب الواجهات و نزع إزالة العمارات المتعارضة مع الطريق السطحي باستخدام فلاتات ذات حمولات صغيرة مناسبة للدخول والخروج في الأماكن الضيقة والفئة تشمل نقل المخلفات الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (أربعة الاف ومائتان متر مكعب)	م.ك	٤٢٠٠,٠٠٠	١٢٠	٥٠٤,٠٠٠
٥	بالمتر المكعب تكسير وازالة القواعد والأساسات ورقابي الاصداء الناتجة عن الإزالات المتعارضة مع الطريق السطحي وتسليم حديد التسليح للهيئة - إن وجد - وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (تسعمائة وخمسون متر مكعب)	م.ك	٩٥٠,٠٠٠	١٢٥	١١٨,٧٥٠
<b>ثانياً أعمال البياض الأسمنتي والدهانات :</b>					
٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم تتكون من الطرطشة العمومية بسمك ٠,٥ سم بمونة أسمنتية ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل والبطلقة بسمك ١,٥ سم بمونة أسمنتية ٢٥٠ كجم / ٣م رمل والفئة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (تسعين الاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون متر مسطح)	م.م	٨٣٢٥	١٤٠	١,١٦٥,٥٠٠
٦-١	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الأول باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على المقالات من الدور الأرضي (الف وسبع مائة متر مسطح)	م.م	١٧٠٠	١١,٥٠	١٩,٥٥٠



اسم المشروع : تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري - القطاع الأول داخلي - من تقاطع الاتومسترا حتى عزبة خير الله من واجهة S/1038 حتى واجهة S/52 واجهة

مقايمة اعمال عملية تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٢-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الثاني باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (الف وخمسة متر مسطح)	م <sup>٢</sup>	١٥٠٠	٢٣,٠٠	٣٤,٥٠٠
٣-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الثالث باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (الف ومائتان وثمانون متر مسطح)	م <sup>٢</sup>	١٢٨٠	٣٤,٥٠	٤٤,١٦٠
٤-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الرابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (تسعمائة وثمانون متر مسطح)	م <sup>٢</sup>	٩٨٠	٤٦,٠٠	٤٥,٠٨٠
٥-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الخامس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (أربعمائة متر مسطح)	م <sup>٢</sup>	٤٠٠	٥٧,٥٠	٢٣,٠٠٠
٦-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور السادس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (مائتان وخمسون متر مسطح)	م <sup>٢</sup>	٢٥٠	٦٩,٠٠	١٧,٢٥٠
٧-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور السابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (مائة وخمسون متر مسطح)	م <sup>٢</sup>	١٥٠	٨٠,٥٠	١٢,٠٧٥
٨-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الثامن باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (مائة متر مسطح)	م <sup>٢</sup>	١٠٠	٩٢,٠٠	٩,٢٠٠
٩-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور التاسع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (تسعون متر مسطح)	م <sup>٢</sup>	٩٠	١٠٣,٥٠	٩,٣١٥
١٠-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور العاشر باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (خمسة وسبعون متر مسطح)	م <sup>٢</sup>	٧٥	١١٥,٠٠	٨,٦٢٥
٧	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات للواجهات الخارجية جرافيتو او دراي ميكس باللون المطلوب او ما يمثلهما والفئة تشمل دهان وجه سيار لتجهيز السطح لزوم الدور الأرضي وكل ما يلزم لنهج العمل كاملاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعاييمات المهندس المشرف (ثمانية الاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون متر مسطح)	م <sup>٢</sup>	٨٣٢٥	١٤٠	١,١٦٥,٥٠٠
١-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرافيتو للدور الأول باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (الف وسبعمائة متر مسطح)	م <sup>٢</sup>	١٧٠٠	٧	١١,٩٠٠
٢-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرافيتو للدور الثاني باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (الف وخمسة متر مسطح)	م <sup>٢</sup>	١٥٠٠	١٤	٢١,٠٠٠

اسم المشروع : تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري - القطاع الأول داخلي - من تقاطع الانستراذ حتى عزبة خير الله من واجهة S/1038 حتى واجهة S/021



مقايمة اعمال عملية تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٣-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور الثالث باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (ألف ومائتان وثمانون متر مسطح)	٢ م	١٢٨٠	٢١	٢٦,٨٨٠
٤-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور الرابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (تسعمائة وثمانون متر مسطح)	٢ م	٩٨٠	٢٨	٢٧,٤٤٠
٥-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور الخامس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (أربعمائة متر مسطح)	٢ م	٤٠٠	٣٥	١٤,٠٠٠
٦-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور السادس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (مائتان وخمسون متر مسطح)	٢ م	٢٥٠	٤٢	١٠,٥٠٠
٧-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور السابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (مائة وخمسون متر مسطح)	٢ م	١٥٠	٤٩	٧,٣٥٠
٨-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور الثامن باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (مائة متر مسطح)	٢ م	١٠٠	٥٦	٥,٦٠٠
٩-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور التاسع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (تسعون متر مسطح)	٢ م	٩٠	٦٣	٥,٦٧٠
١٠-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور العاشر باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (خمسة وسبعون متر مسطح)	٢ م	٧٥	٧٠	٥,٢٥٠
إجمالي الأعمال					٤,٨٣٠,٦٨٠

فقط وقدره أربعة مليون وثمانمائة وثلاثون ألفاً وستمائة وثمانون جنيهاً لا غير

