



الهيئة العامة
للطرق والكباري
للخطة الاستراتيجية عشر جنوب سيناء

كشف رقم (٣) جري

عملية: تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العن السفن) العاصمة الإدارية (العلمين) مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي المسافة من الكم ٢٧,٥ الى الكم ٤٠,٥ بطول ٣ كم اتجاه ٣٠ يونيو.

تنفيذ: المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة عن المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٣ / ٥ / ٣١.

المقد رقم (١٦٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ١٤ / ٣ / ٢٠٢٣.

رقم البند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية		(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لاقتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٢ / / وتنتهي في ٢٠٢٣ / / . (١٠) يتم حجز مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنية فقط مئة الف جنية من بند الضمانات الخرسانية الملاحظات. (١١) استشاري المصار مكتب د / حسن مهدي. (١٢) استشاري الضمانات الخرسانية مكتب الرائد.
١	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٦ كم	٥٣,٠٠	٣م	٤٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٠٠٠,٠٠	جاري	٢٥٩٧٠٠٠,٠٠		٢٥٩٧٠٠٠,٠٠	
٦	٦ كم مسافة منق ترابي	١,٥٠	٣م	٤٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٠٠٠,٠٠	جاري	٧٣٥٠٠,٠٠		٧٣٥٠٠,٠٠	
٢	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٤ كم	٦١,٠٠	٣م	١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	جاري	٨٥٤٠٠٠,٠٠		٨٥٤٠٠٠,٠٠	
	مسافة منق ترابي ٥ كم	١,٢٥	٣م	١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	جاري	١٧٥٠٠,٠٠		١٧٥٠٠,٠٠	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٦٦,٣ كم	٣٥٤,٥٠	٣م	٦٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠	جاري	٢٢٣٣٣٥٠,٠٠		٢٢٣٣٣٥٠,٠٠	
٤	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٦٦ كم	٣٥٤,٠٠	٣م	٣٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠	جاري	١١٦٨٢٠٠,٠٠		١١٦٨٢٠٠,٠٠	
٥	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٨٢ كم	٣٧٤,٥٠	٣م	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	جاري	١٨٧٢٥٠٠,٠٠		١٨٧٢٥٠٠,٠٠	
٦	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ٨٥ كم	٣٨٥,٠٠	٣م	٤٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	جاري	٤٢٣٥٠٠٠,٠٠		٤٢٣٥٠٠٠,٠٠	
٧	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ١٠١,٨ كم	٤٠٥,٠٠	٣م	٣٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠	جاري	١٣٣٦٥٠٠,٠٠		١٣٣٦٥٠٠,٠٠	
٨	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الإكثاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ . حتى ارتفاع ١٠ متر رأسي	٣٥٥,٠٠	٢م	١٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠٠,٠٠	جاري	٤٤٣٧٥٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٤٤٣٧٥٠٠,٠٠	
٩	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقمات الضمانات والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ .	٢٢٠,٠٠	٣م	١٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٠,٠٠	جاري	٤١٨٠٠٠,٠٠		٤١٨٠٠٠,٠٠	
الإجمالي											
فقط تسعة عشرة مليون ومائة وثلاثة وأربعون ألف وخمسون جنية لا غير											
الشركة المنصة م / التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ) م / التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع التوقيع	استشاري العام (شركة ميسنرا) م / التوقيع	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م / التوقيع	مدير عام المشروعات م / التوقيع	رئيس الإدارة المركزية م / التوقيع	أحمد الطح	م	م	م