

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ٥٧٦ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...


تشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية الصيانة العاجلة والطارئة للكبارى والأعمال الصناعية بمنطقة شرق الدلتا تنفيذ شركة السلام أنترناشيونال للمقاولات والتجارة والمبنية بالمستخلصات أرقام { ٢ ، ٣ } شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢١ / ٥ / ٢٠٢٣ .
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا صيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٣ / ١١ / ١٥
مرفقات عدد : { ١ } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } استمارة ٥٠ ع. ح.

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح



رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		٩١٦٢.٩	٧
	الحملة	٩١٦٢.٩	

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي فى :
 شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
 يسمح باسم
 ويرسل إليه بالعنوان الآتى :



(ب) الكاتب الموقوف

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات		بيانات		نوع الخصم		
		بند	فصل	فرع	قسم	جنيته
						قرش ٩١١٦٢.٩
		إجمالي الأصل				
		قرش جنيته				
		بيانات الاستقطاعات				
		عادي إضافي دمغة توقيع				
		قرش جنيته قرش جنيته قرش				
		رسم الدمغة				
		صافي القيمة المطلوب صرفها				

الختم ذو التاريخ

۲۰۷۲

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ التاريخ : _____

الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع في _____ سنة ٢٠٢

يعتمد سحب

أذن صرف

مدیر اور رئیس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٢ يبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٧٤ « ع . ح ») ----- إضاء الكاتب المنوط : -----

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : امضاءات موظفي الشطب

شعبك	رقم :	إمضاء الكاتب المنوط :
إذن صرف	تحت رقم :	إمضاء الكاتب المنوط :
الشكايات	رقم :	إمضاء الكاتب المنوط :
الحوالات		
الشكايات		
الحوالات		
شعبك		

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

عملية : الصيانة العاجلة و الطارئة للكباري و الاعمال الصناعية بمنطقة شرق الدلتا

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ الفتح الفني للعملية 2022/2/20

تاريخ استلام الموقع للعملية 2022/09/20

مستخلص جاري 2 عن الفترة من 2022-10-31 حتى 2022-12-29


رقم البند	بيانات التعاقد	الوحدة	سعر البند	بيانات المستخلص				نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	ك ع 1ع			قيمة التمييز
				رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام							
9	اعمال ردم برمات نظيفة	سولار	3م	275	2	أكتوبر	1	60	46	0.017	0.200	327.800	353.600	3.319
		سولار	3م	275	2	نوفمبر	30	60	46	0.500	0.200	327.800	353.600	99.564
		سولار	3م	275	2	ديسمبر	29	60	46	0.483	0.200	327.800	353.600	96.245
16	اعمال قصاص من الخرسانة المسلحة بالبر	سولار	2م	600	2	أكتوبر	1	60	25	0.017	0.150	327.800	353.600	2.951
		سولار	2م	600	2	نوفمبر	30	60	25	0.500	0.150	327.800	353.600	88.545
		سولار	2م	600	2	ديسمبر	29	60	25	0.483	0.150	327.800	353.600	85.593
		اسمنت	2م	600	2	أكتوبر	1	60	25	0.017	0.300	177.500	234.600	24.127
		اسمنت	2م	600	2	نوفمبر	30	60	25	0.500	0.300	177.500	253.400	962.113
		اسمنت	2م	600	2	ديسمبر	29	60	25	0.483	0.300	177.500	278.300	1137.127

مهندس الشركة
م. السيد احمد السيد
م. السيد احمد السيد
م. السيد احمد السيد

مهندس الشركة
م. السيد احمد السيد
م. السيد احمد السيد
م. السيد احمد السيد

مستخلص جاري 2 عن الفترة من 2022-10-31 حتى 2022-12-29

رقم البند	بيانات التعاقد													بيان البند	رقم البند
	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	اجمالي عدد الأيام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	ك	ع	ل		
17	سولار	2م	330	2	1	60	2900	0.017	48.333	15950.000	0.100	327.800	353.600	125.537	تقوية و تدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بالبر
	سولار	2م	330	2	30	60	2900	0.500	1450.000	478500.000	0.100	327.800	353.600	3766.107	
	سولار	2م	330	2	29	60	2900	0.483	1401.667	462550.000	0.100	327.800	353.600	3640.570	
	اسمنت	2م	330	2	1	60	2900	0.017	48.333	15950.000	0.300	177.500	234.600	1539.287	
	اسمنت	2م	330	2	30	60	2900	0.500	1450.000	478500.000	0.300	177.500	253.400	61382.789	
	اسمنت	2م	330	2	29	60	2900	0.483	1401.667	462550.000	0.300	177.500	270.300	72548.687	
27	سولار	طن	35000	2	1	60	1.9	0.017	0.032	1108.333	0.080	327.800	353.600	6.979	توريد و تركيب درابزين حديد معدني
	سولار	طن	35000	2	30	60	1.9	0.500	0.950	33250.000	0.080	327.800	353.600	209.359	
	سولار	طن	35000	2	29	60	1.9	0.483	0.918	32141.667	0.080	327.800	353.600	202.381	
	حديد	طن	35000	2	1	60	1.9	0.017	0.032	1108.333	0.700	454.200	791.100	575.470	
	حديد	طن	35000	2	30	60	1.9	0.500	0.950	33250.000	0.700	454.200	884.800	22065.643	
	حديد	طن	35000	2	29	60	1.9	0.483	0.918	32141.667	0.700	454.200	884.800	21330.121	
28	سولار	م.ط	15000	2	1	60	59	0.017	0.983	14750.000	0.150	327.800	353.600	174.138	استعمال درابزين من أي نوع
	سولار	م.ط	15000	2	30	60	59	0.500	29.500	442500.000	0.150	327.800	353.600	5224.146	
	سولار	م.ط	15000	2	29	60	59	0.483	28.517	427750.000	0.150	327.800	353.600	5050.008	
33	سولار	عدد	2000	2	1	60	4	0.017	0.067	133.333	0.100	327.800	353.600	1.049	مراشمة و دهان ركائز الحديد
	سولار	عدد	2000	2	30	60	4	0.500	2.000	4000.000	0.100	327.800	353.600	31.483	
	سولار	عدد	2000	2	29	60	4	0.483	1.933	3866.667	0.100	327.800	353.600	30.433	



مهندس الحبيب محمد ربيع
M. Wasby

مهندس احمد البوعين
احمد البوعين

مستخلص جاري 2 عن الفترة من 2022-10-31 حتى 2022-12-29

رقم البنود	بيان البنود	بيانات التفصيل													
		بيانات المستخلص										كمية المستخلص الحالية			
رقم البنود	بيان البنود	الوحدة	مصدر البنود	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الازمان	نسبة العدة	الكمية المطلقة خلال الشهر	قيمة الاعمال	ك	ع	1ع	قيمة التوضيح	
44	خرسقة لصفانية على الساخن سمك 18 سم	م2	400	2	أكتوبر	1	60	0.017	1700	11333.333	0.150	327.800	353.600	133.801	
		م2	400	2	نوفمبر	30	60	0.500	1700	340000.000	0.150	327.800	353.600	4014.033	
		م2	400	2	ديسمبر	29	60	0.483	1700	328666.667	0.150	327.800	353.600	3880.232	
		م2	400	2	أكتوبر	1	60	0.017	1700	11333.333	0.550	487.100	566.000	1008.669	
		م2	400	2	نوفمبر	30	60	0.500	1700	340000.000	0.550	487.100	566.000	30290.084	
		م2	400	2	ديسمبر	29	60	0.483	1700	328666.667	0.550	487.100	566.000	29280.415	
53	انصال مرشحة ودخان دوايزين	م.ط	325	2	أكتوبر	1	60	0.017	1200	6500.000	0.100	327.800	353.600	51.159	
		م.ط	325	2	نوفمبر	30	60	0.500	1200	195000.000	0.100	327.800	353.600	1534.777	
		م.ط	325	2	ديسمبر	29	60	0.483	1200	188500.000	0.100	327.800	353.600	1483.618	
55	دخان دوايزين	م.ط	200	2	أكتوبر	1	60	0.017	1000	3333.333	0.100	327.800	353.600	26.236	
		م.ط	200	2	نوفمبر	30	60	0.500	1000	100000.000	0.100	327.800	353.600	787.065	
		م.ط	200	2	ديسمبر	29	60	0.483	1000	96666.667	0.100	327.800	353.600	760.830	
56	انصال مرشحة ودخان مواسير	م.ط	150	2	أكتوبر	1	60	0.017	500	1250.000	0.100	327.800	353.600	9.838	
		م.ط	150	2	نوفمبر	30	60	0.500	500	37500.000	0.100	327.800	353.600	295.149	
		م.ط	150	2	ديسمبر	29	60	0.483	500	36250.000	0.100	327.800	353.600	285.311	
57	دخان برشوات الكافار وجدران لأكية	م.ط	45	2	أكتوبر	1	60	0.017	9000	6750.000	0.100	327.800	353.600	53.127	
		م.ط	45	2	نوفمبر	30	60	0.500	9000	202500.000	0.100	327.800	353.600	1593.807	
		م.ط	45	2	ديسمبر	29	60	0.483	9000	195750.000	0.100	327.800	353.600	1540.600	

مهندس الزيد
11/10/2022
مهندس الزيد

مهندس الزيد
مهندس الزيد
M. Wasfi

مهندس الزيد
مهندس الزيد
مهندس الزيد

فروفي الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

معمية : الصيانة المأجلة و العازلة للكباري و لأعمال الصيانة بمنطقة شرق الدلتا

تلفيد / شركة السلام للنقل والمواصلات والتجارة

تاريخ الفتح الفني للمعمية 2022/2/20

تاريخ استلام المولع للمعمية 2022/09/20

مستخلص جاري 3 من الفترة من 2022-12-30 حتى 2023-05-21

رقم الطلب	بيانات الصف		بيانات المستخلص			كمية الصفحة	نسبة الصفحة	الكمية الشهر	قيمة الإعمال		رقم الطلب	الوحدة	بيان الطلب	رقم الطلب
	رقم الطلب	الصفحة	عدد الأيام	عدد الأيام	عدد الأيام				لح	لح				
2	كشط مسطحات اسفلتية مسطحة 5 سم	سولار	20	3	ديسمبر	65520	0.014	916.364	18327.273	0.200	327.800	353.600	288.495	11
		سولار	20	31	يناير	65520	0.217	14203.636	284072.727	0.200	327.800	353.600	4471.676	
		سولار	20	28	فبراير	65520	0.196	12829.091	256581.818	0.200	327.800	353.600	4038.933	
		سولار	20	31	مارس	65520	0.217	14203.636	284072.727	0.200	327.800	367.700	6915.498	
		سولار	20	30	أبريل	65520	0.210	13745.455	274909.091	0.200	327.800	367.700	6692.418	
		سولار	20	21	مايو	65520	0.147	9621.818	192436.364	0.200	327.800	371.300	5107.371	
		سولار	3م	1850	ديسمبر	64.38	0.014	0.900	1665.776	0.150	327.800	353.600	19.666	
		سولار	3م	1850	يناير	64.38	0.217	13.957	25819.531	0.150	327.800	353.600	304.825	
		سولار	3م	1850	فبراير	64.38	0.196	12.606	23320.867	0.150	327.800	353.600	275.326	
		سولار	3م	1850	مارس	64.38	0.217	13.957	25819.531	0.150	327.800	367.700	471.415	
		سولار	3م	1850	أبريل	64.38	0.210	13.506	24986.643	0.150	327.800	367.700	456.208	
11	توريد و صب خرسانة عادية للأرصفة و الجرز	سولار	3م	1850	مايو	64.38	0.147	9.454	17490.650	0.150	327.800	371.300	348.159	11
		اسفلت	3م	1850	ديسمبر	64.38	0.014	0.900	1665.776	0.250	177.500	270.300	217.724	
		اسفلت	3م	1850	يناير	64.38	0.217	13.957	25819.531	0.250	177.500	297.900	4378.411	
		اسفلت	3م	1850	فبراير	64.38	0.196	12.606	23320.867	0.250	177.500	278.400	3314.191	
		اسفلت	3م	1850	مارس	64.38	0.217	13.957	25819.531	0.250	177.500	280.700	3752.923	
		اسفلت	3م	1850	أبريل	64.38	0.210	13.506	24986.643	0.250	177.500	280.700	3631.861	
		اسفلت	3م	1850	مايو	64.38	0.147	9.454	17490.650	0.250	177.500	277.500	2463.472	

معمية / شركة السلام للنقل والمواصلات والتجارة
11/2/2022
معمية

معمية / شركة السلام للنقل والمواصلات والتجارة
معمية

معمية / شركة السلام للنقل والمواصلات والتجارة
معمية

مستخلص جاري 3 عن الفترة من 2022-12-30 حتى 2023-05-21

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقب		بيانات المستخلص			نسبة المدة	الكمية المتبقية خلال الشهر	قيمة الاصل	ل	ع		قيمة التعويض
		الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام					1ع	2ع	
17	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعمية بالبر	سولار	370	3	ديسمبر	2	0.014	700	3622.378	0.100	327.800	353.600	28.510
		سولار	370	3	يناير	31	0.217	700	56146.853	0.100	327.800	353.600	441.912
		سولار	370	3	فبراير	28	0.196	700	50713.287	0.100	327.800	353.600	399.147
		سولار	370	3	مارس	31	0.217	700	56146.853	0.100	327.800	367.700	683.423
		سولار	370	3	ابريل	30	0.210	700	54335.664	0.100	327.800	367.700	661.377
		سولار	370	3	مايو	21	0.147	700	38034.965	0.100	327.800	371.300	504.735
		سولار	370	3	ديسمبر	2	0.014	700	3622.378	0.300	177.500	270.300	568.152
		اسمنت	370	3	ديسمبر	2	0.014	700	3622.378	0.300	177.500	270.300	568.152
		اسمنت	370	3	يناير	31	0.217	700	56146.853	0.300	177.500	297.900	11425.489
		اسمنت	370	3	فبراير	28	0.196	700	50713.287	0.300	177.500	278.400	8648.401
		اسمنت	370	3	مارس	31	0.217	700	56146.853	0.300	177.500	280.700	9793.276
		اسمنت	370	3	ابريل	30	0.210	700	54335.664	0.300	177.500	280.700	9477.364
		اسمنت	370	3	مايو	21	0.147	700	38034.965	0.300	177.500	277.500	6428.445
		سولار	4500	3	ديسمبر	2	0.014	229	14412.587	0.100	327.800	353.600	113.436
		سولار	4500	3	يناير	31	0.217	229	223395.105	0.100	327.800	353.600	1758.265
		سولار	4500	3	فبراير	28	0.196	229	201776.224	0.100	327.800	353.600	1588.111
		سولار	4500	3	مارس	31	0.217	229	223395.105	0.100	327.800	367.700	2719.178
		سولار	4500	3	ابريل	30	0.210	229	216188.811	0.100	327.800	367.700	2631.462
37	فواصل التمدد الانشائية بحركة 3 سم	سولار	4500	3	مايو	21	0.147	229	151332.168	0.100	327.800	371.300	2008.221
		سولار	4500	3	ديسمبر	2	0.014	229	14412.587	0.250	454.200	884.800	3415.929
		حديد	4500	3	ديسمبر	2	0.014	229	14412.587	0.250	454.200	884.800	3415.929
		حديد	4500	3	يناير	31	0.217	229	223395.105	0.250	454.200	999.900	67099.686
		حديد	4500	3	فبراير	28	0.196	229	201776.224	0.250	454.200	999.900	60606.168
		حديد	4500	3	مارس	31	0.217	229	223395.105	0.250	454.200	999.900	67099.686
		حديد	4500	3	ابريل	30	0.210	229	216188.811	0.250	454.200	1205.300	89376.605
		حديد	4500	3	مايو	21	0.147	229	151332.168	0.250	454.200	1265.600	97596.372
		حديد	4500	3	ديسمبر	2	0.014	229	14412.587	0.250	454.200	884.800	3415.929
		حديد	4500	3	يناير	31	0.217	229	223395.105	0.250	454.200	999.900	67099.686

مهندس الشركة
11/3 السيد احمد السويوس

مهندس المكتب
مهندس محمد رمضان

مهندس الشركة
مهندس احمد السويوس

بيانات التعاقب

بيان البند الوحدة سعر البند

بيانات المستخلص

رقم المستخلص شهور عدد اجمالي ايام

كمية المستخلص نسبة المدف

الكمية المتبقية خلال الشهر

قائمة الاعمال

لح ع ك

قيمة التقييم

1237.184	353.600	327.800	0.150	104793.007	338.042	0.014	24170	143	2	ديسمبر	3	310	2م	سولار
19176.353	353.600	327.800	0.150	1624291.608	5239.650	0.217	24170	143	31	يناير	3	310	2م	سولار
17320.577	353.600	327.800	0.150	1467102.098	4732.587	0.196	24170	143	28	فبراير	3	310	2م	سولار
29656.453	367.700	327.800	0.150	1624291.608	5239.650	0.217	24170	143	31	مارس	3	310	2م	سولار
28699.793	367.700	327.800	0.150	1571895.105	5070.629	0.210	24170	143	30	أبريل	3	310	2م	سولار
21902.474	371.300	327.800	0.150	1100326.573	3549.441	0.147	24170	143	21	مايو	3	310	2م	سولار
9335.850	566.000	487.100	0.550	104793.007	338.042	0.014	24170	143	2	ديسمبر	3	310	2م	بيتومين
144705.675	566.000	487.100	0.550	1624291.608	5239.650	0.217	24170	143	31	يناير	3	310	2م	بيتومين
130701.900	566.000	487.100	0.550	1467102.098	4732.587	0.196	24170	143	28	فبراير	3	310	2م	بيتومين
247411.858	622.000	487.100	0.550	1624291.608	5239.650	0.217	24170	143	31	مارس	3	310	2م	بيتومين
239430.830	622.000	487.100	0.550	1571895.105	5070.629	0.210	24170	143	30	أبريل	3	310	2م	بيتومين
167601.581	622.000	487.100	0.550	1100326.573	3549.441	0.147	24170	143	21	مايو	3	310	2م	بيتومين
17.723	353.600	327.800	0.100	2251.748	24.476	0.014	1750	143	2	ديسمبر	3	92	2م	سولار
274.702	353.600	327.800	0.100	34902.098	379.371	0.217	1750	143	31	يناير	3	92	2م	سولار
248.118	353.600	327.800	0.100	31524.476	342.657	0.196	1750	143	28	فبراير	3	92	2م	سولار
424.830	367.700	327.800	0.100	34902.098	379.371	0.217	1750	143	31	مارس	3	92	2م	سولار
411.126	367.700	327.800	0.100	33776.224	367.133	0.210	1750	143	30	أبريل	3	92	2م	سولار
313.754	371.300	327.800	0.100	23643.357	256.993	0.147	1750	143	21	مايو	3	92	2م	سولار
41.830	353.600	327.800	0.100	5514.685	26.573	0.014	1900	143	2	ديسمبر	3	200	م.م	سولار
648.366	353.600	327.800	0.100	82377.622	411.888	0.217	1900	143	31	يناير	3	200	م.م	سولار
585.621	353.600	327.800	0.100	74405.594	372.028	0.196	1900	143	28	فبراير	3	200	م.م	سولار
1002.705	367.700	327.800	0.100	82377.622	411.888	0.217	1900	143	31	مارس	3	200	م.م	سولار
970.360	367.700	327.800	0.100	79720.280	398.601	0.210	1900	143	30	أبريل	3	200	م.م	سولار
740.538	371.300	327.800	0.100	55804.196	279.021	0.147	1900	143	21	مايو	3	200	م.م	سولار
15.620	353.600	327.800	0.100	1984.615	13.231	0.014	946	143	2	ديسمبر	3	150	م.م	سولار
242.113	353.600	327.800	0.100	30761.538	205.077	0.217	946	143	31	يناير	3	150	م.م	سولار
218.683	359.600	327.800	0.100	27784.615	185.231	0.196	946	143	28	فبراير	3	150	م.م	سولار
374.431	367.700	327.800	0.100	30761.538	205.077	0.217	946	143	31	مارس	3	150	م.م	سولار
362.353	367.700	327.800	0.100	29769.231	198.462	0.210	946	143	30	أبريل	3	150	م.م	سولار
276.532	371.300	327.800	0.100	20838.462	138.923	0.147	946	143	21	مايو	3	150	م.م	سولار

43 أعمال خرسانة اسفلتية على الساخن مسك 10 سم

54 دهان سطح الخرسانة المسلحة للجسم الكونكري

55 دهان ديازين

56 أعمال مؤسطة ودهان ديازين

صهبة بنى الصخر
صهبة بنى الصخر
صهبة بنى الصخر

مدير الميزانية
مدير الميزانية
مدير الميزانية

مدير الميزانية
مدير الميزانية
مدير الميزانية

مستخلص جاري 3 عن الفترة من 2022-12-30 حتى 2023-05-21

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقب			بيانات المستخلص					كمية المستخلص الحالية	نسبة السدة	القيمة المتبقية خلال الشهر	قيمة الاعمال	ك		قيمة التعويض
		الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمال عدد الايام	ع	د							
57	دهان برشوات الكبارى وجيهن لاكمه	سولار	45	3	ديسمبر	2	143	688	0.014	9.622	433.007	0.100	327.800	353.600	3.408	
		سولار	45	3	يناير	31	143	688	0.217	149.147	6711.608	0.100	327.800	353.600	52.825	
		سولار	45	3	فبراير	28	143	688	0.196	134.713	6062.098	0.100	327.800	353.600	47.713	
		سولار	45	3	مارس	31	143	688	0.217	149.147	6711.608	0.100	327.800	367.700	81.694	
		سولار	45	3	ابريل	30	143	688	0.210	144.336	6495.105	0.100	327.800	367.700	79.059	
		سولار	45	3	مايو	21	143	688	0.147	101.035	4546.573	0.100	327.800	371.300	60.334	
58	دهان بمواد مقاومة للكربنة	سولار	100	2	ديسمبر	2	143	3000	0.014	41.958	4195.804	0.100	327.800	353.600	33.024	
		سولار	100	2	يناير	31	143	3000	0.217	650.350	65034.965	0.100	327.800	353.600	511.868	
		سولار	100	2	فبراير	28	143	3000	0.196	587.413	58741.259	0.100	327.800	353.600	462.332	
		سولار	100	2	مارس	31	143	3000	0.217	650.350	65034.965	0.100	327.800	367.700	791.609	
		سولار	100	2	ابريل	30	143	3000	0.210	629.371	62937.063	0.100	327.800	367.700	766.073	
		سولار	100	2	مايو	21	143	3000	0.147	440.559	44055.944	0.100	327.800	371.300	584.635	
		اسمنت	100	2	ديسمبر	2	143	3000	0.014	41.958	4195.804	0.150	177.500	270.300	329.046	
		اسمنت	100	2	يناير	31	143	3000	0.217	650.350	65034.965	0.150	177.500	297.900	6617.079	
		اسمنت	100	2	فبراير	28	143	3000	0.196	587.413	58741.259	0.150	177.500	278.400	5008.726	
		اسمنت	100	2	مارس	31	143	3000	0.217	650.350	65034.965	0.150	177.500	280.700	5671.782	
		اسمنت	100	2	ابريل	30	143	3000	0.210	629.371	62937.063	0.150	177.500	280.700	5488.821	
		اسمنت	100	2	مايو	21	143	3000	0.147	440.559	44055.944	0.150	177.500	277.500	3723.038	

مهندسة الشركة
11/11/2023
م. م. م. م.

مهندسة الشركة
م. م. م. م.
م. م. م. م.

م. م. م. م.
م. م. م. م.
م. م. م. م.

مفتی صاحبزادہ
محمد رفیع
صاحبزادہ علی
محمد صاحبزادہ
مفتی صاحبزادہ
مفتی صاحبزادہ

مجلسه ۱۱۱
مجلسه ۱۱۲
مجلسه ۱۱۳

(Circular stamp with illegible text)