

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٢٩ / ١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية استكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات
من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - بلبس - العاشر من رمضان } الخط الرئيسى المسافة من الكم
١٧,٨٠٠ إلى الكم ١٨,٨٠٠ بطول ١ كم أتجاه بلبس بالأمر المباشر عقد رقم ٢٤٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .
تنفيذ شركة سمه للبناء والتشيد .

والمذونة بالمستخلص رقم { ١ } جارى شاملة المدة من بدء العمل حتى ٥ / ٢ / ٢٠٢٤ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٤

مرفقات عدد : { ١ } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح



م. ز. م.
ش. م.



فروق أسعار عملية استكمال أعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكي - بلبس - العاشر من رمضان }
المسافة من الكم ١٧,٨٠٠ إلى الكم ١٨,٨٠٠ بطول ١ كم أتجاه بلبس بالأمر المباشر عقد رقم ٣٤٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

مستخلص ١ جاري

شركة سمه للبناء والتشييد

٢٠٢٣/٩/١٨ حتى ٢٠٢٤/٣/٥

استلام موقع ١٨ / ٩ / ٢٠٢٣

تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/١٠/١

الكميات المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها خلال شهري فبراير ومارس ٢٠٢٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
٥	P.L.T (سولار)	١٢	٢٧٥٠	٣٤	فبراير-٢٤	٢٩	٠.٨٥٢٩٤١	٢٨,١٤٧.٠٦	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	١,٠٠٩.٣٥
		١٢	٢٧٥٠	٣٤	مارس-٢٤	٥	٠.١٤٧٠٥٩	٤,٨٥٢.٩٤	٠.٢	٤٨٠	٣٥٣.٦	٠٠٠٧١٤٩٣٢١٣	٢٤٦.٩٥
	حفر ٥ متر (سولار)	٥٠٠٠	٢٣.٦	٣٤	فبراير-٢٤	٢٩	٠.٨٥٢٩٤١	١٠,٠٦٤٧.٠٦	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٣,٦٠٩.١٨
		٥٠٠٠	٢٣.٦	٣٤	مارس-٢٤	٥	٠.١٤٧٠٥٩	١٧,٣٥٢.٩٤	٠.٢	٤٨٠	٣٥٣.٦	٠٠٠٧١٤٩٣٢١٣	١,٢٤٠.٦٢
	حفر ١٠ متر (سولار)	٢٠٠٠٠	٢٥.٦	٣٤	فبراير-٢٤	٢٩	٠.٨٥٢٩٤١	٤٣,٦٧٠.٥٨	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	١٥,٦٦٠.١٥
٦	حفر ١٥ متر (سولار)	٢٣٠٠	٢٧.٦	٣٤	فبراير-٢٤	٢٩	٠.٨٥٢٩٤١	٥٤,١٤٤.٧١	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٧١٤٩٣٢١٣	٥,٣٨٢.٠٢
		٢٣٠٠	٢٧.٦	٣٤	مارس-٢٤	٥	٠.١٤٧٠٥٩	٧٥,٢٩٤.١٢	٠.٢	٤٨٠	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	١,٩٤١.٦١
	مسافة النقل ٦.٥ كم (سولار)	٢٨٣٠٠	٦.٨٢٥	٣٤	فبراير-٢٤	٢٩	٠.٨٥٢٩٤١	١٦٤,٧٤٣.٤٦	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٥,٩٠٧.٦٦
		٢٨٣٠٠	٦.٨٢٥	٣٤	مارس-٢٤	٥	٠.١٤٧٠٥٩	٢٨,٤٠٤.٠٤	٠.٢	٤٨٠	٣٥٣.٦	٠٠٠٧١٤٩٣٢١٣	٢,٠٣٠.٧٠
	حفر ٥ متر (سولار)	١٠٠٠	٢٦.٧	٣٤	فبراير-٢٤	٢٩	٠.٨٥٢٩٤١	٢٦,٧٧٣.٥٣	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٨١٦.٦٥
٧	نقل أتربة CBR 25 (سولار)	٥٠٠٠	٤٤.٦	٣٤	فبراير-٢٤	٢٩	٠.٨٥٢٩٤١	٢٢,٩٢٦.٤٧	٠.٢	٤٨٠	٣٥٣.٦	٠٠٠٧١٤٩٣٢١٣	٢,٣٤٤.٥٦
		٥٠٠٠	٤٤.٦	٣٤	مارس-٢٤	٥	٠.١٤٧٠٥٩	٣٩,٢٦٠.٤٧	٠.٢	٤٨٠	٣٥٣.٦	٠٠٠٧١٤٩٣٢١٣	٦,٨٢٠.٧٣
	مسافة النقل ٣١ كم (سولار)	٥٠٠٠	٤٤.٩٥	٣٤	فبراير-٢٤	٢٩	٠.٨٥٢٩٤١	٢٢,٩٢٦.٤٧	٠.٢	٤٨٠	٣٥٣.٦	٠٠٠٧١٤٩٣٢١٣	٦,٨٢٠.٧٣
		٥٠٠٠	٤٤.٩٥	٣٤	مارس-٢٤	٥	٠.١٤٧٠٥٩	٣٩,٢٦٠.٤٧	٠.٢	٤٨٠	٣٥٣.٦	٠٠٠٧١٤٩٣٢١٣	٦,٨٢٠.٧٣
	الاجمالي	٥٧,٢٩٦.٥١											



مدير المشروع
مدير المصروفات
مدير المشتريات
مدير العقود

مدير المشتريات
مدير العقود

مدير المشتريات
مدير العقود

(ب) انکار و انقیاد

رئيس المصلحة

