

مشروع: استكمال أعمال الجسر الترابي بقطاع (العلمين - فوكة) بمشروع إنشاء الخط الاول من شبكة القطار الكهربائي السريع (الاسكندرية-العالمين-مطروح-الفيوم) لتنفيذ المسافة من الكم 493+000 الى الكم 494+000 بطول 1 كم (الاتجاهين)

تنفيذ : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

ختامى 4

المقاول: شركة سيد، عبد المالك سيد يونس طبقاً للعقد رقم (2023/2022/711) بتاريخ 2022/11/10

من بداية العمل حتى: 2024 / 01 / 25

رقم بند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	قيمة المستفاد به الاستقطاع		ملاحظات
							قروش	جنيه	
1-1	أعمال الحفر بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) (يحمل على البند تحميل ونقل الاترية الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم تنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة وعلاوة 1.1 جنيه / كم لمسافة نقل نتج الحفر	36,202.7	متر مكعب	34,000	2,202.7	36,202.70	0	796,459.4	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجده - الحد الانسي من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - وثيقة التأمين سارية حتى 2024/06/30 - يراعى تطبيق نصوص العقد
2-1	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البالدوزر) وتسوية السطح بالالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) (يحمل على البند تحميل ونقل الاترية الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة وعلاوة 1.1 جنيه / كم لمسافة نقل نتج الحفر	13,128	متر مكعب	12,000	1,128	13,128.00	0	332,138.4	- الحد الانسي من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - وثيقة التأمين سارية حتى 2024/06/30 - يراعى تطبيق نصوص العقد
3-1	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (200-300 كجم/سم2 و يحمل على البند الاتي: 1- تحميل ونقل نتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسهمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي). ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة وعلاوة 1.5 جنيه لكل إكم زياده - السعر يشمل قيمة المواد المحجرة	100	متر مكعب	100	0	100.00	0	7,200.0	- تم توريد الثلاث مكنتي
2-2	أعمال إزالة والتطهير بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الملتأ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تعهيدا لأصل الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	30,000	متر مربع	27,000	3,000	30,000.00	0	150,000.0	
1-3	أعمال الردم بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسهمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر و بسهمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة وعلاوة 1.5 جنيه لكل إكم زياده - السعر يشمل قيمة المواد المحجرة	87,162	متر مكعب	84,000	3,162	87,162	0	7,844,580.0	
	علاوة مسافة النقل 210 كم	87,162	متر مكعب	84,000	3,162	87,162.00	0	27,194,544.0	
	علاوة تحميل الكارتة والموازين طبقاً للاحقة الشركة الوطنية	87,162	متر مكعب	84,000	3,162	87,162.00	0	1,133,106.0	
1-4	أعمال الانسي بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المر من مخنل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة اللغاف بجهز لوس الجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لاقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المواد المحجرة	8,037	متر مكعب	7,500	537	8,037	0	978,906.6	
	علاوة قيمة المواد المحجرة	8,037	متر مكعب	7,500	537	8,037	0	1,293,957.0	
	علاوة مسافة النقل 160 كم	8,037	متر مكعب	7,500	537	8,037	0	1,462,734.0	
	علاوة تحميل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للاحقة الشركة الوطنية	8,037	متر مكعب	7,500	537	8,037	0	200,925.0	
2-4	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا يزيد نسبة المر من مخنل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة اللغاف بجهز لوس الجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لاقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المواد المحجرة	5,853	متر مكعب	5,500	353	5,853	0	736,892.7	
	علاوة قيمة المواد المحجرة	5,853	متر مكعب	5,500	353	5,853	0	1,024,275.0	
	علاوة مسافة النقل 160 كم	5,853	متر مكعب	5,500	353	5,853	0	1,065,246.0	
	علاوة تحميل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للاحقة الشركة الوطنية	5,853	متر مكعب	5,500	353	5,853	0	146,325.0	
1-5	البلطات الخرسانية بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والمويل الجانبيه تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت متردج + 0.4 م 3 رمل حرس + 350 كجم اسمنت بورتلاندي عادي+ فيبر على ان يكون السن نظيف ونضول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 260 كجم / سم2 وتنشيط السطح والتنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	0.73	متر المربع	0	0.73	0.73	0	288	
	إجمالي قيمة المستخلص							44,367,576	

الشركة المنفذة : شركة سيد عبد المالك سيد يونس	مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام المشروعات (الهيئة)	رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية-مطروح سيد . مهناكس / "هاني محمد مصطفى"
مدير المشروع : شركة سيد عبد المالك سيد يونس م / محمود محمد كحلي	مهندس الاستشاري م / مصطفى محمود نجح	مهندس / ابراهيم عجلالة الحناوي	على حساب السيد أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضمون وأن المبالغ المعينة بظهوره و قد رعا تحريراً في : يبلغ للمقاول مبلغ