

مشروع : اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -)
العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٤٣٢+٦٠٠ الى الكم ٤٣٤+٦٠٠ بطول ٢ كم اتجاه سيدى حنيش

تنفيذ : شركة سيدى عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات

كشف جاري رقم (٢)

من بداية العمل حتى : (2024/02/20)

مؤخر في 2023/04/04

رقم العقد (2023/2022/1786) المقاول: شركة سيدى عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات

سلع/خدمات	بيان الأعمال												رقم العقد		
	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	امتناع او حجز	جملة مقدار الأصول التي تمت حتى الان	مقدار الأصول التي تمت في	مقدار الأصول التي تمت في خلل هذه المدة	مقدار العمل الساق إجراءه	الكمية	الوحدة	الفلزة	جنية					
- مكتب جهاز الإشراف متواجد	264,100	0	0	264,100	0	950	0	950	1,000	٣م	278.00	١-٤	طبقات الاساس		
- العلامات الارشادية متواجدة													بالметр المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepended subgrade) من الاحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم الحبيبات ١٥مم والا تزيد نسبة الماء من متخل ٢٠ عن ١٢ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بـ (EV2) من تحويل لوح التحويل من اجهزة ايميجاسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الالات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام المدك عن ٢٥ سم ورثها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والميك الجيد للهارسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المطلوبة وفقاً للمواصفات الفنية) و يتم تفريغ مثمناته طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشاري و تعليمات المهندس المشرف المسافة النقل لا تقل عن ٤٠ كم.		
- لوحة المشروع متواجدة													٢-٤	يتم احتساب علاوه ١٢ جنية لكل ١ كم بالإضافة او النقصان .	
- مدير المشروع و المهندسون متواجدون	165,300	0	0	165,300	0	950	0	950	1,000	٣م	174.00		السعر يشمل قيمة المادة الممحورة طبقاً لافية المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤ علاوه مسافة النقل ١٦٥ كم		
- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد	23,750	0	0	23,750	0	950	0	950	1,000	٣م	25.00		علاوه تحصيل الكارتة والموازين طبقاً لائحة الشركة الوطنية		
- المعمل ومهندسو المعلم متواجدون	2,950,200	0	0	2,950,200	0	9,900	4,100	5,800	10,509.06	٣م	298.00		٣-٤	بالметр المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ١٥مم الى ٤٠مم والا تزيد نسبة الماء من متخل ٢٠ عن ٥ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بـ (EV2) من تحويل لوح التحويل من اجهزة ايميجاسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الالات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام المدك عن ٢٠ سم ورثها بالمياه الاصولية للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠% من الكثافة المطلوبة والميك الجيد للهارسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠% من الكثافة المطلوبة وفقاً للمواصفات الفنية والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشاري و تعليمات المهندس المشرف المسافة النقل لا تقل عن ٤٠ كم.	
- التقارير الشهرية و الاسيووية متواجدة														٤-٤	يتم احتساب علاوه ١٢ جنية لكل ١ كم بالإضافة او النقصان .
- براعي خصم التجارب المعملية														السعر يشمل قيمة المادة الممحورة طبقاً لافية المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤ علاوه مسافة النقل ١٦٥ كم	
- الحد الاخير من المعدات متواجد															
- البرنامج الزمني للمشروع متواجد															
- عدد ٢٥ كرتونة اوراق A4 غير متواجدة															
- وثيقة تأمين حواثن سارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٦/٤	1,722,600	0	0	1,722,600	0	9,900	4,100	5,800	10,509.06	٣م	174.00				
- وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٦/٤	247,500	0	0	247,500	0	9,900	4,100	5,800	10,509.06	٣م	25.00				
- براعي تطبيق نصوص العقد	5,373,450														
	إجمالي قيمة المستخلص														
	فقط : خمسة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وسبعين ألفاً وأربعين وخمسون جنيهاً														

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مصر مطروح
عميد - مهندس / هاني محمد محمود طه "٢٠٢٤/٦/٤"

.....

عن السيد رئيس

قرأن هذا الحساب صحيح و مسؤولي أن الموقع المبين يليه و قدرها ممثل صاحبها في المتقد

: تحريراً

بلطفة الممثل

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسني فرياض

ممثل / اسليم الجنوي

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس / اسليم الجنوي

ممثل المشروع (الاستشاري - دايدلوجز)
الاستشاري العام (سيسترا)
ممثل الممثل
م / عدال نصر احمد
٢٠٢٤/٦/٤
مسجل
SGAC

