

المنطقة السادسة - بني سويف

ت / ٨٧ / ٢٣٢٣٤٨٧ / فاكس / ٨٧ / ٢٣٢٣٤٨٧

عملية اعمال رصف رصف طريق ابشواى / السنجا
النزله من تقاطع شارع الشيخه فاطمه حتي كوبري

البطس

بخصوص :-

(القطاع الثاني) مركز ابشواى بطول ١,٥ كم
محافظه الفيوم (بالامر المباشر)

تنفيذ :- شركة اسك للمقاولات العموميه اعمال متكامله

عقد رقم :- العقد رقم (٢٠٣) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبه ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ٢٥١٩٤٦,٣١ جنيه (فقط و قدر مائتان و واحد
و خمسون الف و تسعمائه و سته و اربعون جنيها و واحد و ثلاثون قرش لا غير) قيمه فروق
اسعار المعاملات (سولار - اسمنت - بيتومين - حديد) في كميات المستخلصات ارقام (١*٢*٣*٤*٥ ختامي) و كذلك الخاص بالمشروع عاليه .

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أ.ف.ي. :- ٢٠٢٥/٠٢/٢٦

مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

احمد عراقي حسين



إمضاءات موظفي الشطب

الحتم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
أذن صرف

إمضاءات موظفي الشطب

الحتم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
أذن صرف

تاريخ التعاقد

رقم البند	بيان البند	الوحدة	فئة	المستخلص		الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند المقابضة للبنود علي حدا	الأرقام القياسية للسعر عند تنفيذ الأعمال	المعاملات X نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم
				الكمية	قيمة الأعمال									
١	اعمال تكسيروازاله المسطحات المهارة بالرصف الحالي ونقل التكسير خارج الموقع	م ^٢	٦١	١٥١٢	٩٢٢٣٢	١١	٠.٥٢٤	السولار	٢٠%	٣٥٣.٦٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٢٤١٠	١١٦٤.٠٨	
			٦١	١٥١٢	٩٢٢٣٢	١٠	٠.٤٧٦	السولار	٢٠%	٣٥٣.٦٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٢٤١٠	١٠٥٨.٢٥	
٢	اعمال حفراستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا الصخرية	م ^٣	٢٣	٣٩	٨٩٧	١١	٠.٥٢٤	السولار	٢٠%	٣٩٦.٢٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٠٠٠٠	٠.٠٠	
			٢٣	٣٩	٨٩٧	١٠	٠.٤٧٦	السولار	٢٠%	٣٩٦.٢٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٠٠٠٠	٠.٠٠	
٣	اعمال توريد وتشغيل اترية مبالحة للردم مطابقة للمواصفات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مسافه نقل ٥٠ كم	م ^٣	١٠.١	٣٧٤	٣٧٧٧٤	١١	٠.٥٢٤	السولار	٢٠%	٣٩٦.٢٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٠٠٠٠	٠.٠٠	
			١٠.١	٣٧٤	٣٧٧٧٤	١٠	٠.٤٧٦	السولار	٢٠%	٣٩٦.٢٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٠٠٠٠	٠.٠٠	
٤	اعمال توريد و تركيب برايخ مواسير سابقه التجهيز قطر ٠,٥ م	بالعدد	٩٥٠	٣١	٢٩٤٥٠	١١	٠.٥٢٤	السولار	١٠%	٣٩٦.٢٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٠٠٠٠	٠.٠٠	
			٩٥٠	٣١	٢٩٤٥٠	١٠	٠.٤٧٦	السولار	١٠%	٣٩٦.٢٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٠٠٠٠	٠.٠٠	
			٩٥٠	٣١	٢٩٤٥٠	١١	٠.٥٢٤	حديد	٦٥%	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٠.٠٠٠٠٠	٠.٠٠	
			٩٥٠	٣١	٢٩٤٥٠	١٠	٠.٤٧٦	حديد	٦٥%	٩٢٣.٦٠	٩٢٣.٦٠	٠.٠٠٧١١	٩٩.٧٨	
			٩٥٠	٣١	٢٩٤٥٠	١١	٠.٥٢٤	الاسمنت	١٦.٥%	٢٧٣.٦٠	٢٧٩.٩٠	٠.٠٠٣٨٠	٥٨.٦١	
			٩٥٠	٣١	٢٩٤٥٠	١٠	٠.٤٧٦	الاسمنت	١٦.٥%	٢٧٣.٦٠	٢٨٢.٥٠	٠.٠٠٥٣٧	٧٥.٢٧	
٥	اعمال توريد و صب خرسانته عاديه طبقا للرسومات	م.ط	١٥٣٥	١٥١	٢٣١٧٨٥	١١	٠.٥٢٤	السولار	١٠%	٣٩٦.٢٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٠٠٠٠	٠.٠٠	
			١٥٣٥	١٥١	٢٣١٧٨٥	١٠	٠.٤٧٦	السولار	١٠%	٣٩٦.٢٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٠٠٠٠	٠.٠٠	
			١٥٣٥	١٥١	٢٣١٧٨٥	١١	٠.٥٢٤	الاسمنت	٣٠%	٢٧٣.٦٠	٢٧٩.٩٠	٠.٠٠٦٩١	٨٣٨.٧٠	
٦	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافه ١٦٠ م	م ^٣	٣٦٦	٢٥٢٠	٩٢٢٣٢٠	١١	٠.٥٢٤	السولار	١٥%	٣٩٦.٢٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٠٠٠٠	٠.٠٠	
			٣٦٦	٢٥٢٠	٩٢٢٣٢٠	١٠	٠.٤٧٦	السولار	١٥%	٣٩٦.٢٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٠٠٠٠	٠.٠٠	

٤٣٧١,٨٠





مدير المشروع

میرا شروع

مکتبہ انسک للمقاولات
مکتبہ والاعمال المتكامله
۶۹۹۹ ۶۹۹۹ ۶۹۹۹ ۶۹۹۹

م/ احمد عراقي حسين

عملية اعمال رصف رصف طريق ابشواي / السجا النزه من تقاطع شارع الشيخه فاطمه حتي كوبري البطس (القطاع الثاني) مركز ابشواي بطول ١,٥ كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة اسك للمقاولات العموميه اعمال متكامله - العقد رقم (٢٠٣) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٢ جارى) خلال الفترة ١١ / ٠٩ / ٢٠٢٣ حتى ٠٤ / ١٢ / ٢٠٢٣

٢٠٢٣ / ٠٨ / ١٥

تاريخ التعاقد

الأرقام القياسية طبقاً لشهور المفاوضات شهر يوليو

بيانات التعاقد															
رقم البند	بيان البند	الوحدة	قناة	الكمية	قيمة الأعمال	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند المفاوضات للبند علي حدا	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x	قيمة التعويض أو الخصم	
٥	اعمال توريد و صب خرسانته عاديه طبقا للرسومات	م.ط	١٥٣٥	٧	١٠٧٤٥	سبتمبر	٢٠	٠.٢٣٥	المولار	%١٠	٣٩٦.٢٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٠٠٠٠٠	٠.٠٠٠	
			١٥٣٥	٧	١٠٧٤٥	أكتوبر	٣١	٠.٣٦٥	المولار	%١٠	٣٩٦.٢٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٠٠٠٠٠	٠.٠٠٠	
			١٥٣٥	٧	١٠٧٤٥	نوفمبر	٣٠	٠.٣٥٣	المولار	%١٠	٣٩٦.٢٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٠٠٥٢٥	١٩.٩١	
			١٥٣٥	٧	١٠٧٤٥	ديسمبر	٤	٠.٠٤٧	المولار	%١٠	٣٩٦.٢٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٠٠٥٢٥	٢.٦٥	
			١٥٣٥	٧	١٠٧٤٥	سبتمبر	٢٠	٠.٢٣٥	الاسمنت	%٣٠	٢٧٣.٦٠	٢٨٢.٥٠	٠.٠٠٠٩٧٦	٢٤.٦٧	
			١٥٣٥	٧	١٠٧٤٥	أكتوبر	٣١	٠.٣٦٥	الاسمنت	%٣٠	٢٧٣.٦٠	٣٠٣.٥٠	٠.٠٣٢٧٩	١٢٨.٤٨	
			١٥٣٥	٧	١٠٧٤٥	نوفمبر	٣٠	٠.٣٥٣	الاسمنت	%٣٠	٢٧٣.٦٠	٣٢٠.٦٠	٠.٠٠٥١٥٤	١٩٥.٤٤	
			١٥٣٥	٧	١٠٧٤٥	ديسمبر	٤	٠.٠٤٧	الاسمنت	%٣٠	٢٧٣.٦٠	٣٣٦.١٠	٠.٠٦٨٥٣	٣٤.٦٥	
٦	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافه ١٦٠ كم	م.٣	٣٦٦	١١١.	٤٠٦٦٦.	سبتمبر	٢٠	٠.٢٣٥	المولار	%١٥	٣٩٦.٢٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٠٠٠٠٠	٠.٠٠٠	
			٣٦٦	١١١.	٤٠٦٦٦.	أكتوبر	٣١	٠.٣٦٥	المولار	%١٥	٣٩٦.٢٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٠٠٠٠٠	٠.٠٠٠	
			٣٦٦	١١١.	٤٠٦٦٦.	نوفمبر	٣٠	٠.٣٥٣	المولار	%١٥	٣٩٦.٢٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٠٠٧٨٧	١١٢٩.١٤	
			٣٦٦	١١١.	٤٠٦٦٦.	ديسمبر	٤	٠.٠٤٧	المولار	%١٥	٣٩٦.٢٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٠٠٧٨٧	١٥٠.٥٥	
١٦٨٥.٤٩															

ال




مهندس المشروع بالمنطقة
م/ محمد عبد الرزاق حبيب

مدير عام الشؤون المالية
م/ أحمد عراقي حسين

مدير المشروع
م/ مصطفى بكر

مدير المشروع
م/ أحمد عراقي حسين



تاريخ التعاقد

بيانات التعاقد														
رقم البند	بيان البند	الوحدة	قناة	المستخلص		الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند المفاوضة للبنود علي حدا	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم
				قيمة الأعمال	الكمية									
٦	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافه ١٦٠ كم	م³	٣٦٦	١١٠	٤٠٢٦٠	ديسمبر	٢٦	٠.٥٦٥	السولار	%١٥	٣٩٦.٢٠	٤١٧.٠٠	٠.٠٠٧٨٧	١٧٩.٢٠
			٣٦٦	١١٠	٤٠٢٦٠	يناير	٢٠	٠.٤٣٥	السولار	%١٥	٣٩٦.٢٠	٤١٧.٠٠	٠.٠٠٧٨٧	١٣٧.٨٤
١٣	عمال انشاء طبقة تشريب (يريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	م²	٣١,٥	٤٨٦٦	١٥٣٢٧٩	ديسمبر	٢٦	٠.٥٦٥	السولار	%١٠	٣٧١.٧٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٠٦٥٩	٥٧١.٠٥
			٣١,٥	٤٨٦٦	١٥٣٢٧٩	يناير	٢٠	٠.٤٣٥	السولار	%١٠	٣٧١.٧٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٠٦٥٩	٤٣٩.٢٧
			٣١,٥	٤٨٦٦	١٥٣٢٧٩	ديسمبر	٢٦	٠.٥٦٥	بيتومين	%٦٥	٦٢٢	٧٦٢.٠٠	٠.١٤٦٣٠	١٢٦٧٥.٠٤
			٣١,٥	٤٨٦٦	١٥٣٢٧٩	يناير	٢٠	٠.٤٣٥	بيتومين	%٦٥	٦٢٢	٧٦٢.٠٠	٠.١٤٦٣٠	٩٧٥٠.٠٣
			١٦٦,٢٥	٤٨٦٦	٨٠٨٩٧٢.٥	ديسمبر	٢٦	٠.٥٦٥	السولار	%١٠	٣٧١.٧٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٠٦٥٩	٣٠١٣.٨٦
١٤	اعمال توريد و فرش طبقة من الرابطة سمك ٦ سم	م²	١٦٦,٢٥	٤٨٦٦	٨٠٨٩٧٢.٥	يناير	٢٠	٠.٤٣٥	السولار	%١٠	٣٧١.٧٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٠٦٥٩	٢٣١٨.٣٥
			١٦٦,٢٥	٤٨٦٦	٨٠٨٩٧٢.٥	ديسمبر	٢٦	٠.٥٦٥	بيتومين	%٥٥	٦٢٢	٧٦٢.٠٠	٠.١٢٣٧٩	٥٦٦٠.٤٣٢
			١٦٦,٢٥	٤٨٦٦	٨٠٨٩٧٢.٥	يناير	٢٠	٠.٤٣٥	بيتومين	%٥٥	٦٢٢	٧٦٢.٠٠	٠.١٢٣٧٩	٤٣٥٤١.٧٩
١٢٩٢٣.٠٧٤														

الشركة المنفذة

مدير المشروع

12

مدير عام الشؤون المالية

الاستاذ المحاسب / شريف

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام الشؤون المالية

الاستاذ المحاسب / شريف

يَعْتَمِدُ،،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بيني سوييف

م/ احمد عراقي حسين

رقم التسجيل ٥٨١ رقم القيد ١٩/٨٨٤
 مقره في سلطيات القصور
 مكتب المحاسبة والاستشارات الزر الهندسية
 م.م. عبد الحليم محمد طاهر

شركة أسك للمقاولات
العمومية والأعمال المتكاملة
سجل: ٦٩٤٢ ب.ن. ٧٢٦٧٥٥٧٣٧

تاريخ التعاقد

رقم البند	بيان البند	الو حدة	المستخلص			الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاصة للتعجيل	المعاملات	الأرقام القياسية عند المفاوضة للبنود على حدا	الأرقام القياسية لأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التعجيل	قيمة التعويض أو الخصم
			الكمية	قيمة الأعمال	فئة									
١	اعمال تكسيرو ازاله المسطحات المنارة بالرصف العالي و نقل التكسير خارج الموقع	٣م	٦١	٨٠	٤٨٨٠	يناير	١١	٠.٠٥٧	السولار	%٢٠	٣٥٣.٦٠	٤١٧.٠٠	٠.٠٣٥٨٦	١.٠.٣
			٦١	٨٠	٤٨٨٠	فبراير	٢٨	٠.١٤٦	السولار	%٢٠	٣٥٣.٦٠	٤١٧.٠٠	٠.٠٣٥٨٦	٢٥.٥٢
			٦١	٨٠	٤٨٨٠	مارس	٣١	٠.١٦١	السولار	%٢٠	٣٥٣.٦٠	٤٨٠.٤٠	٠.٠٧١٧٢	٥٦.٥١
			٦١	٨٠	٤٨٨٠	أبريل	٣٠	٠.١٥٦	السولار	%٢٠	٣٥٣.٦٠	٤٨٠.٤٠	٠.٠٧١٧٢	٥٤.٦٩
			٦١	٨٠	٤٨٨٠	مايو	٣١	٠.١٦١	السولار	%٢٠	٣٥٣.٦٠	٤٨٠.٤٠	٠.٠٧١٧٢	٥٦.٥١
			٦١	٨٠	٤٨٨٠	يونيو	٣٠	٠.١٥٦	السولار	%٢٠	٣٥٣.٦٠	٤٨٠.٤٠	٠.٠٧١٧٢	٥٤.٦٩
٢	اعمال حفر استخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا الصخره	٣م	٢٣	٤٦١	١٠.٦٠٣	يناير	١١	٠.٠٥٧	السولار	%٢٠	٣٩٦.٢٠	٤١٧.٠٠	٠.٠١٠٥٠	٦.٣٨
			٢٣	٤٦١	١٠.٦٠٣	فبراير	٢٨	٠.١٤٦	السولار	%٢٠	٣٩٦.٢٠	٤١٧.٠٠	٠.٠١٠٥٠	١٦.٤٤
			٢٣	٤٦١	١٠.٦٠٣	مارس	٣١	٠.١٦١	السولار	%٢٠	٣٩٦.٢٠	٤٨٠.٤٠	٠.٠٢٥٠٠	٧٢.٧٦
			٢٣	٤٦١	١٠.٦٠٣	أبريل	٣٠	٠.١٥٦	السولار	%٢٠	٣٩٦.٢٠	٤٨٠.٤٠	٠.٠٢٥٠٠	٧٠.٤٢
			٢٣	٤٦١	١٠.٦٠٣	مايو	٣١	٠.١٦١	السولار	%٢٠	٣٩٦.٢٠	٤٨٠.٤٠	٠.٠٢٥٠٠	٧٢.٧٦
			٢٣	٤٦١	١٠.٦٠٣	يونيو	٣٠	٠.١٥٦	السولار	%٢٠	٣٩٦.٢٠	٤٨٠.٤٠	٠.٠٢٥٠٠	٧٠.٤٢
٣	اعمال توريد وتشغيل اثربه صالحه للردم مطابقه للمواصفات بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم مسافه نقل ٥كم	٣م	١٠١	٤٢٦	٤٣.٢٦	يناير	١١	٠.٥٢٤	السولار	%٢٠	٣٩٦.٢٠	٤١٧.٠٠	٠.٠١٠٥٠	٢٣٦.٦٤
			١٠١	٤٢٦	٤٣.٢٦	فبراير	٢٨	٠.١٤٦	السولار	%٢٠	٣٩٦.٢٠	٤١٧.٠٠	٠.٠١٠٥٠	٦٥.٨٨
			١٠١	٤٢٦	٤٣.٢٦	مارس	٣١	٠.١٦١	السولار	%٢٠	٣٩٦.٢٠	٤٨٠.٤٠	٠.٠٢٥٠٠	٢٩٥.٢٧
			١٠١	٤٢٦	٤٣.٢٦	أبريل	٣٠	٠.١٥٦	السولار	%٢٠	٣٩٦.٢٠	٤٨٠.٤٠	٠.٠٢٥٠٠	٢٨٥.٧٤
			١٠١	٤٢٦	٤٣.٢٦	مايو	٣١	٠.١٦١	السولار	%٢٠	٣٩٦.٢٠	٤٨٠.٤٠	٠.٠٢٥٠٠	٢٩٥.٢٧
			١٠١	٤٢٦	٤٣.٢٦	يونيو	٣٠	٠.١٥٦	السولار	%٢٠	٣٩٦.٢٠	٤٨٠.٤٠	٠.٠٢٥٠٠	٢٨٥.٧٤
٦	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة نتاج تكسير الكسارات مسافه ١٦٠ كم	٢م	٣٦٦	١٩٥.٤	٧١٥١٦.٤	يناير	١١	٠.٠٥٧	السولار	%٢٠	٣٩٦.٢٠	٤١٧.٠٠	٠.٠٠٧٨٧	٣٢.٢٧
			٣٦٦	١٩٥.٤	٧١٥١٦.٤	فبراير	٢٨	٠.١٤٦	السولار	%٢٠	٣٩٦.٢٠	٤١٧.٠٠	٠.٠١٠٥٠	١٠٩.٥١
			٣٦٦	١٩٥.٤	٧١٥١٦.٤	مارس	٣١	٠.١٦١	السولار	%٢٠	٣٩٦.٢٠	٤٨٠.٤٠	٠.٠٢٥٠٠	٤٩٠.٧٩
			٣٦٦	١٩٥.٤	٧١٥١٦.٤	أبريل	٣٠	٠.١٥٦	السولار	%٢٠	٣٩٦.٢٠	٤٨٠.٤٠	٠.٠٢٥٠٠	٤٧٤.٩٦
			٣٦٦	١٩٥.٤	٧١٥١٦.٤	مايو	٣١	٠.١٦١	السولار	%٢٠	٣٩٦.٢٠	٤٨٠.٤٠	٠.٠٢٥٠٠	٤٩٠.٧٩
			٣٦٦	١٩٥.٤	٧١٥١٦.٤	يونيو	٣٠</							

الشركة المنفذة

مدير المشروع

مدير المشروع

مصطفیٰ یکر

2)

والحمد لله

1/10/82

٢٤٢

100

عملية اعمال رصف رصف طريق ابشواي / السجا النزه من تقاطع شارع الشيخه فاطمه حتي كوبري البطس (القطاع الثاني) مركز ابشواي بطول ١,٥ كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة اسك للمقاولات العموميه اعمال متكامله - العقد رقم (٢٠٣) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٥ ختامي) خلال الفترة ٠١ / ٠٨ / ٢٠٢٤ حتى ١٨ / ٠٨ / ٢٠٢٤

٢٠٢٣ / ٠٨ / ١٥

تاريخ التعاقد

الأرقام القياسية طبقاً لشهور المفاوضات شهري مايو و يوليو

بيانات التعاقد															المستخلص		الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند المفاوضات للبنود علي حدا	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم
رقم البند	بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الأعمال																				
٢	اعمال حفر استخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا الصخره	م٢	٢٣	١٤٥,٩	٣٣٥٥,٧	اغسطس	١٨	١,٠٠٠	السولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٧٣٣٥	٢٤٦,١٣											
٣	اعمال توريد وتشغيل اتره صالحه للردم مطابقه للمواصفات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مسافه نقل ٥٠ كم	م٢	١٠١	١٧٣٠,٣	١٧٤٧٦٠,٣	اغسطس	١٨	١,٠٠٠	السولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٧٣٣٥	١٢٨١٨,١١											
٤	اعمال توريد و تركيب برايمخ مواسير سابقه التجهيز قطر ٠,٥ م	بالعدد	٩٥٠	٥٥	٥٢٢٥٠	اغسطس	١٨	١,٠٠٠	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٣٦٦٧	١٩١٦,١٩											
			٩٥٠	٥٥	٥٢٢٥٠	اغسطس	١٨	١,٠٠٠	حديد	%٦٥	٩١٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٠,١٥٣١٨	٨٠٠٣,٦٤											
			٩٥٠	٥٥	٥٢٢٥٠	اغسطس	١٨	١,٠٠٠	الاسمنت	%١٦,٥٠	٢٧٣,٦٠	٤٤٦,٠٠	٠,١٠٣٩٧	٥٤٣٢,٤٠											
٥	اعمال توريد و صب خرسانه عاديه طبقاً للرسومات	م.ط	١٥٣٥	٠,١٢	١٨٤,٢	اغسطس	١٨	١,٠٠٠	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٣٦٦٧	٦,٧٦											
			١٥٣٥	٠,١٢	١٨٤,٢	اغسطس	١٨	١,٠٠٠	الاسمنت	%٣٠	٢٧٣,٦٠	٤٤٦,٠٠	٠,١٨٩٠٤	٣٤,٨٢											
١٣	عمال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	م٢	٣١,٥	٣٩٥	١٢٤٤٢,٥	اغسطس	١٨	١,٠٠٠	السولار	%١٠	٣٧١,٧٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٤٥٦٨	٥٦٨,٤٠											
			٣١,٥	٣٩٥	١٢٤٤٢,٥	اغسطس	١٨	١,٠٠٠	بيتومين	%٦٥	٦٢٢	١٠٧٩,١٠	٠,٤٧٧٦٨	٥٩٤٣,٤٩											
٣٤٩٦٩,٩٣																									
٢٥١٩٤٦,٣١															اجمالي مستخلصات (٥*٤٣*٢*٣١)										

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام التنفيذ والصيانة
م/ حسام الدين حسن
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بني سويف
م/ احمد عراقي حسين

مدير عام الشؤون المالية
الاستاذ المحاسب / شريف يحيى

مهندس المشروع بالمنطقة
م/ محمد عبد الرازق حبيب

استشاري المشروع
م/ مصطفى بكر

الشركة المنفذة
مدير المشروع

شركة اسك للمقاولات
رقم التسجيل: ١٥٨١٠١٠١٢
رقم القيد: ١٩/٨/١٤
مستخلصات القصور

شركة اسك للمقاولات
العمومية والأعمال المتكاملة
ب.ت.ن: ٢٢٦٧٥٥٧٢٧

عملية اعمال رصف رصف طريق ابشواى / السجنا النزله من تقاطع شارع الشيخه فاطمه حتي كوبري البطس (القطاع الثاني) مركز ابشواى بطول ١,٥ كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة اسك للمقاولات العموميه اعمال متكامله - العقد رقم (٢٠٣) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٥ ختامي) خلال الفترة ٠١ / ٠٨ / ٢٠٢٤ حتى ١٨ / ٠٨ / ٢٠٢٤

تاريخ التعاقد												
٢٠٢٣ / ٠٨ / ١٥												
الأرقام القياسية طبقاً لشهور المفاوضات شهري مايو و يوليو												
رقم البند	بيانات التعاقد	الوحدة	قوة	المستخلص		الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند المفاوضات للأعمال	المعاملات x نسب التغيير أو الخصم قيمة التعويض
				الكمية	قيمة الأعمال							
٢	اعمال حفرا استخدام المعدات الميكانيكيه لجميع انواع التربه عدا الصخرية	م٣	٢٣	١٤٥,٩	٣٣٥٥,٧	اغسطس	١٨	١,٠٠٠	السولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٧٣٣٥ ٢٤٦,١٣
٣	اعمال توريد وتشغيل اترية صالحه للردم مطابقه للمواصفات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مسافه نقل ٥٠ كم	م٣	١٠,١	١٧٣,٣	١٧٤٧٦,٣	اغسطس	١٨	١,٠٠٠	السولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٧٣٣٥ ١٢٨١٨,١١
٤	اعمال توريد و تركيب پرابخ مواسير سابقه التجهيز قطر ٠,٥ م	بالعدد	٩٥,٠	٥٥	٥٢٢٥,٠	اغسطس	١٨	١,٠٠٠	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٣٦٦٧ ١٩١٦,١٩
			٩٥,٠	٥٥	٥٢٢٥,٠	اغسطس	١٨	١,٠٠٠	حديد	%٦٥	٩١٣,٦٠	٠,١٥٣١٨ ٨٠٠٣,٦٤
			٩٥,٠	٥٥	٥٢٢٥,٠	اغسطس	١٨	١,٠٠٠	الاسمنت	%١٦,٥٠	٢٧٣,٦٠	٠,١٠٣٩٧ ٥٤٣٢,٤٠
٥	اعمال توريد و صب خرسانته عاديه طبقاً للرسومات	م.ط	١٥٣٥	٠,١٢	١٨٤,٢	اغسطس	١٨	١,٠٠٠	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٣٦٦٧ ٦,٧٦
			١٥٣٥	٠,١٢	١٨٤,٢	اغسطس	١٨	١,٠٠٠	الاسمنت	%٣٠	٢٧٣,٦٠	٠,١٨٩٠٤ ٣٤,٨٢
١٣	عمال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	م٢	٣١,٥	٣٩٥	١٢٤٤٢,٥	اغسطس	١٨	١,٠٠٠	السولار	%١٠	٣٧١,٧٠	٠,٠٤٥٦٨ ٥٦٨,٤٠
			٣١,٥	٣٩٥	١٢٤٤٢,٥	اغسطس	١٨	١,٠٠٠	بيتومين	%٦٥	٦٢٢	٠,٤٧٧٦٨ ٥٩٤٣,٤٩
٣٤٩٦٩,٩٣												
٢٥١٩٤٦,٣١												
اجمالي مستخلصات (٥٠٤٠٣٠٢٠١)												

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام التنفيذ والمراقبة
م/ حسام الدين حسن
مهندس المشروع بالمنطقة
م/ محمد عبد الرزاق حبيب
الاستاذ المحاسب / شريف بكي
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف
م/ احمد عراقي حسين

إستشاري المشروع
مدير المشروع
م/ مصطفى بكر

الشركة المنفذة
مدير المشروع

شركة اسك للمقاولات
العمومية والأعمال المتكاملة
ب.ب. ٢٢٦٢٥٥٢٧٧
١٩/٨/٢٠٢٤
م/ محمد عبد الرزاق حبيب
م/ حسام الدين حسن

شركة اسك للمقاولات
العمومية والأعمال المتكاملة
ب.ب. ٢٢٦٢٥٥٢٧٧
١٩/٨/٢٠٢٤
م/ محمد عبد الرزاق حبيب
م/ حسام الدين حسن

٢٠٢٣ / ٠٨ / ١٥

تاريخ التعاقد

الأرقام القياسية طبقاً لشهور المفاوضات شهر يوليو

بيــ															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

إستشاري المشروع

مدير المشروع

م/ مصطفى بكر

الشركة المنفذة

مدير المشروع

أحمد عيسى

مهندس المشروع بالمنطقة

م/ محمد عبد الرزاق حبيب

مدير عام الشؤون المالية

الاستاذ المحاسب / شروكت يونس

الاستاذ المحاسب / شريف يحيى

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام التنفيذ والصيانة

م/ حسام الدين حسن

يتمتع...

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بينى سوف

م/ احمد عراقي حسن

شركة اسك للمقاولات
رقم العقد ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤
رقم الفيلد ١٩/٨١١
مستخلص قيمات المقاولات

شركة اسك للمقاولات
رقم العقد ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤
رقم الفيلد ١٩/٨١١
مستخلص قيمات المقاولات

٢٠٢٣ / ٠٨ / ١٥

تاريخ التعاقد

الأرقام القياسية طبقاً لشهور المفاوضات شهر يوليو

بيــ	
--	--

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام التنفيذ والصيانة
د/ حاتم الدين حسن
مهندس المشروع بالمنطقة
د/ محمد عبد الرزاق حبيب
مدير عام الشؤون المالية
الاستاذ المحاسب / شريف بكري
رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة بنين سويف
د/ احمد عراقى حسين

استشاري المشروع
مدير المشروع
د/ مصطفى بكر

الشركة المنفذة
مدير المشروع
د/ محمد كبري

شركة اسك للمقاولات
الهندسية والاعمال المتكاملة
رقم القيد: ١٩/١٤٤
تاريخ: ١٩/١٤٤

شركة اسك للمقاولات
الهندسية والاعمال المتكاملة
رقم القيد: ٢٢٧٧٥٥٢٢٧
تاريخ: ٢٢/١١/٢٠٢٣

عملية اعمال رصف رصف طريق ابشواي / السجنا النزه من تقاطع شارع الشيخه فاطمه حتي كوبري البطس (القطاع الثاني) مركز ابشواي بطول ١,٥ كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة اسك للمقاولات العموميه اعمال متكامله - العقد رقم (٢٠٣) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٣ جاري) خلال الفترة ٠٥ / ١٢ / ٢٠٢٣ حتى ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤

٢٠٢٣ / ٠٨ / ١٥

تاريخ التعاقد

الأرقام القياسية طبقاً لشهور المفاوضات شهري مايو و يوليو

رقم البند	بيان البند	الوحدة	فئة	المستخلص		عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند المفاوضات للبنود علي حدا	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم
				الكمية	قيمة الأعمال								
٦	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافه ١٦٠ كم	م³	٣٦٦	١١٠	٤٠٢٦٠	٢٦	٠.٥٦٥	السولار	%١٥	٣٩٦.٢٠	٤١٧.٠٠	٠.٠٠٧٨٧	١٧٩.٢٠
			٣٦٦	١١٠	٤٠٢٦٠	٢٠	٠.٤٣٥	السولار	%١٥	٣٩٦.٢٠	٤١٧.٠٠	٠.٠٠٧٨٧	١٣٧.٨٤
١٣	عمال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	م²	٣١,٥	٤٨٦٦	١٥٣٢٧٩	٢٦	٠.٥٦٥	السولار	%١٠	٣٧١.٧٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٠٦٥٩	٥٧١.٠٥
			٣١,٥	٤٨٦٦	١٥٣٢٧٩	٢٠	٠.٤٣٥	السولار	%١٠	٣٧١.٧٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٠٦٥٩	٤٣٩.٢٧
			٣١,٥	٤٨٦٦	١٥٣٢٧٩	٢٦	٠.٥٦٥	بيتومين	%٦٥	٦٢٢	٧٦٢.٠٠	٠.١٤٦٣٠	١٢٦٧٥.٠٤
			٣١,٥	٤٨٦٦	١٥٣٢٧٩	٢٠	٠.٤٣٥	بيتومين	%٦٥	٦٢٢	٧٦٢.٠٠	٠.١٤٦٣٠	٩٧٥٠.٠٣
			١٦٦,٢٥	٤٨٦٦	٨٠.٨٩٧٢.٥	٢٦	٠.٥٦٥	السولار	%١٠	٣٧١.٧٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٠٦٥٩	٣٠١٣.٨٦
١٤	اعمال توريد و فرش طبقة من الرابطه سمك ٦ سم	م²	١٦٦,٢٥	٤٨٦٦	٨٠.٨٩٧٢.٥	٢٠	٠.٤٣٥	السولار	%١٠	٣٧١.٧٠	٣٩٦.٢٠	٠.٠٠٦٥٩	٢٣١٨.٣٥
			١٦٦,٢٥	٤٨٦٦	٨٠.٨٩٧٢.٥	٢٦	٠.٥٦٥	بيتومين	%٥٥	٦٢٢	٧٦٢.٠٠	٠.١٢٣٧٩	٥٦٦٠.٤٣٢
			١٦٦,٢٥	٤٨٦٦	٨٠.٨٩٧٢.٥	٢٠	٠.٤٣٥	بيتومين	%٥٥	٦٢٢	٧٦٢.٠٠	٠.١٢٣٧٩	٤٣٥٤١.٧٩
١٢٩٢٣٠.٧٤													

استشاري المشروع

مدير المشروع

م/ مصطفى بكر

الشركة المنفذة

مدير المشروع

م/ محمد علي

مهندس المشروع بالمنطقة

م/ عبد الرزاق حبيب

مدير عام الشؤون المالية

الاستاذ المحاسب / شريف يحيى

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام التنفيذ والصيانة

م/ حسام الدين حسن

يعتمد،،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف

م/ احمد عراقي

شركة اسك للمقاولات
العمومية والاعمال المتكاملة
ب.ب. ٢٩٩٢٠
٢٢٦٧٥٥٧٧٧
١٩/٨٤٤
رقم قيد ١٩٨٢
م/ عبد الحميد احمد علي
تمت المراجعة للاستثمارات الهندسية

شركة اسك للمقاولات
العمومية والاعمال المتكاملة
ب.ب. ٢٩٩٢٠
٢٢٦٧٥٥٧٧٧
١٩/٨٤٤
رقم قيد ١٩٨٢
م/ عبد الحميد احمد علي
تمت المراجعة للاستثمارات الهندسية

عملية اعمال رصف رصف طريق ابشواى / السجنا النزله من تقاطع شارع الشيخه فاطمه حتي كوبري البطس (القطاع الثاني) مركز ابشواى بطول ١,٥ كم محافظة القيوم (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة اسك للمقاولات العموميه اعمال متكامله - العقد رقم (٢٠٣) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٤ جارى) خلال الفترة ٢١ / ٠١ / ٢٠٢٤ حتى ٣١ / ٠٧ / ٢٠٢٤



٢٠٢٣ / ٠٨ / ١٥

تاريخ التعاقد

الأرقام القياسية طبقاً لشهور المفاوضات شهري مايو و يوليو

رقم البند	بيان البند	الو حدة	ثقة	المستخلص		الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند المفاوضات للأعمال تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم
				الكمية	قيمة الأعمال								
١	اعمال تكسيروازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي ونقل التكسير خارج الموقع	٣م	٦١	٨٠	٤٨٨٠	يناير	١١	٠,٠٥٧	السولار	٢٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٣٥٨٦	١٠,٠٣
			٦١	٨٠	٤٨٨٠	فبراير	٢٨	٠,١٤٦	السولار	٢٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٣٥٨٦	٢٥,٥٢
			٦١	٨٠	٤٨٨٠	مارس	٣١	٠,١٦١	السولار	٢٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٧١٧٢	٥٩,٥١
			٦١	٨٠	٤٨٨٠	أبريل	٣٠	٠,١٥٦	السولار	٢٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٧١٧٢	٥٤,٦٩
			٦١	٨٠	٤٨٨٠	مايو	٣١	٠,١٦١	السولار	٢٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٧١٧٢	٥٩,٥١
			٦١	٨٠	٤٨٨٠	يونيو	٣٠	٠,١٥٦	السولار	٢٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٧١٧٢	٥٤,٦٩
٢	اعمال حفر استخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا الصخره	٣م	٢٣	٤٦١	١٠٦,٣	يناير	١١	٠,٠٥٧	السولار	٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٠٥٠	٦,٣٨
			٢٣	٤٦١	١٠٦,٣	فبراير	٢٨	٠,١٤٦	السولار	٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٠٥٠	١٦,٢٤
			٢٣	٤٦١	١٠٦,٣	مارس	٣١	٠,١٦١	السولار	٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٤٢٥٠	٧٢,٧٦
			٢٣	٤٦١	١٠٦,٣	أبريل	٣٠	٠,١٥٦	السولار	٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٤٢٥٠	٧٠,٤٢
			٢٣	٤٦١	١٠٦,٣	مايو	٣١	٠,١٦١	السولار	٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٤٢٥٠	٧٢,٧٦
			٢٣	٤٦١	١٠٦,٣	يونيو	٣٠	٠,١٥٦	السولار	٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٤٢٥٠	٧٠,٤٢
٣	اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحه للردم مطابقه للمواصفات بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم مسافه نقل ٥كم	٣م	١٠,١	٤٢٦	٤٣,٢٦	يناير	١١	٠,٥٢٤	السولار	٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٠٥٠	٢٣٦,٦٤
			١٠,١	٤٢٦	٤٣,٢٦	فبراير	٢٨	٠,١٤٦	السولار	٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٠٥٠	٦٥,٨٨
			١٠,١	٤٢٦	٤٣,٢٦	مارس	٣١	٠,١٦١	السولار	٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٤٢٥٠	٢٩٥,٢٧
			١٠,١	٤٢٦	٤٣,٢٦	أبريل	٣٠	٠,١٥٦	السولار	٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٤٢٥٠	٢٨٥,٧٤
			١٠,١	٤٢٦	٤٣,٢٦	مايو	٣١	٠,١٦١	السولار	٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٤٢٥٠	٢٩٥,٢٧
			١٠,١	٤٢٦	٤٣,٢٦	يونيو	٣٠	٠,١٥٦	السولار	٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٤٢٥٠	٢٨٥,٧٤
٦	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافه ١٦٠ كم	٢م	٣٦٦	١٩٥,٤	٧١٥١٦,٤	يناير	١١	٠,٠٥٧	السولار	١٥	٣٩٦,٢٠	٠,٠٧٨٧	٣٢,٢٧
			٣٦٦	١٩٥,٤	٧١٥١٦,٤	فبراير	٢٨	٠,١٤٦	السولار	٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٠٥٠	١٠٩,٥١
			٣٦٦	١٩٥,٤	٧١٥١٦,٤	مارس	٣١	٠,١٦١	السولار	٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٤٢٥٠	٩٩٠,٧٩
			٣٦٦	١٩٥,٤	٧١٥١٦,٤	أبريل	٣٠	٠,١٥٦	السولار	٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٤٢٥٠	٩٧٤,٩٦
			٣٦٦	١٩٥,٤	٧١٥١٦,٤	مايو	٣١	٠,١٦١	السولار	٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٤٢٥٠	٩٩٠,٧٩
			٣٦٦	١٩٥,٤	٧١٥١٦,٤	يونيو	٣٠	٠,١٥٦	السولار	٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٤٢٥٠	٩٧٤,٩٦
١٣	عمال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت (السانل متوسط التظاير M.C.O	٢م	٣١,٥	٥١٣٤	١٦١٧٢١	يناير	١١	٠,٠٥٧	السولار	١٠	٣٧١,٧٠	٠,١٢١٩	١١٢,٩٢
			٣١,٥	٥١٣٤	١٦١٧٢١	فبراير	٢٨	٠,١٤٦	السولار	١٠	٣٧١,٧٠	٠,١٢١٩	٢٨٧,٤٣
			٣١,٥	٥١٣٤	١٦١٧٢١	مارس	٣١	٠,١٦١	السولار	١٠	٣٧١,٧٠	٠,٠٢٩٢٤	٧٦٣,٦٠
			٣١,٥	٥١٣٤	١٦١٧٢١	أبريل	٣٠	٠,١٥٦	السولار	١٠	٣٧١,٧٠	٠,٠٢٩٢٤	٧٣٨,٩٦
			٣١,٥	٥١٣٤	١٦١٧٢١	مايو	٣١	٠,١٦١	السولار	١٠	٣٧١,٧٠	٠,٠٢٩٢٤	٧٦٣,٦٠
			٣١,٥	٥١٣٤	١٦١٧٢١	يونيو	٣٠	٠,١٥٦	السولار	١٠	٣٧١,٧٠	٠,٠٢٩٢٤	٧٣٨,٩٦
١٤	اعمال توريد وفرش طبقة من الرابطه سمك ٦ سم	٢م	١٦٦,٢٥	٢٧٧	٤٦٠٥١,٢٥	يناير	١١	٠,٠٥٧	السولار	١٠	٣٧١,٧٠	٠,٠٦٥٩	١٧,٣٩
			١٦٦,٢٥	٢٧٧	٤٦٠٥١,٢٥	فبراير	٢٨	٠,١٤٦	السولار	١٠	٣٧١,٧٠	٠,١٢١٩	٨١,٨٥
			١٦٦,٢٥	٢٧٧	٤٦٠٥١,٢٥	مارس	٣١	٠,١٦١	السولار	١٠	٣٧١,٧٠	٠,٠٢٩٢٤	٢١٧,٤٤
			١٦٦,٢٥	٢٧٧	٤٦٠٥١,٢٥	أبريل	٣٠	٠,١٥٦	السولار	١٠	٣٧١,٧٠	٠,٠٢٩٢٤	٢١٠,٤٣
			١٦٦,٢٥	٢٧٧	٤٦٠٥١,٢٥	مايو	٣١	٠,١٦١	السولار	١٠	٣٧١,٧٠	٠,٠٢٩٢٤	٢١٧,٤٤
			١٦٦,٢٥	٢٧٧	٤٦٠٥١,٢٥	يونيو	٣٠	٠,١٥٦	السولار	١٠	٣٧١,٧٠	٠,٠٢٩٢٤	٢١٠,٤٣

٨١٦٨٨,٣٦

إجمالي

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير عام التنفيذ والصفه
م/ حسام الدين حسن

مدير عام الشؤون المالية
الاستاذ المعلم الأستاذ المساعد
م/ احمد عراقي حسين

مهندس المشروع بالمعقده
م/ محمد عبد الرزاق حبيب

مدير المشروع
م/ محمد عبد الرحمن

شركة المنفذ
م/ محمد عبد الرحمن

شركة المنفذ
م/ محمد عبد الرحمن
رقم التسجيل: ١٩٨٢/١٩٨٤
رقم العقد: ١٩٨٤/١٩٨٤
مشروع محليات القيوم

شركة اسك للمقاولات العموميه والاعمال المتكامله
٢٢٦٧٥٥٧٣٧
ب.ب. ٦٩٩٤