

تنفيذ: شركة الندي للمقاولات العمومية والتركيبات عن المدة من بدء العمل الي ٨ / ٥ / ٢٠٢٣.

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
											جنية
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠	م ^٣		١٥٢٢,٠٠	١٥٢٢,٠٠	ختامي	٢٥٨٧٤,٠٠	جنية	٢٥٨٧٤,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ١٥ / ١١ / ٢٠٢١ و تنتهي في ١٥ / ١١ / ٢٠٢٢ . (١٠) تم احتساب مسافة المدق نسبة وتناسب . (١١) مكتب ا.د / حسن مهدي استشاري المسار من ميناء السخنة حتي الكم ٥٧,٨٠٠ (١٢) مكتب سبكرتم استشاري المسار من الكم ٥٧,٨٠٠ حتي الكم ٩٠ (١٣) مكتب الرائد استشاري الحميات (١٤) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي
٢	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م ^٣	٦٥٣٥٥,٠٠	١٨٢٥,٠٠	٦٧١٨٠,٠٠	ختامي	١٣٥٠٣١٨,٠٠		١٣٥٠٣١٨,٠٠	
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٥٤,٠٠	م ^٣	١٦٠٠٠,٠٠	٨٠٤,٠٠	١٦٨٠٤,٠٠	ختامي	٩٠٧٤١٦,٠٠		٩٠٧٤١٦,٠٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٦٥,٥٠	م ^٣	٢٠٠٠٠,٠٠	١٢٤٠,٠٠	٢١٢٤٠,٠٠	ختامي	١٣٩١٢٢٠,٠٠		١٣٩١٢٢٠,٠٠	
٤	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢	٧٦,٠٠	م ^٣	٤٧٥٠٠,٠٠	٣٢٨٢,٠٠	٥٠٧٨٢,٠٠	ختامي	٣٨٥٩٤٣٢,٠٠	٠,٠٠	٣٨٥٩٤٣٢,٠٠	
	أعمال تحميل و نقل أثربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات لمسافة النقل ٣ كم	٥٠,٠٠	م ^٣	٣٢٠٠٠,٠٠	٢٤٥٢,٠٠	٣٤٤٥٢,٠٠	ختامي	١٧٢٢٦٠,٠٠		١٧٢٢٦٠,٠٠	
٥	مسافة مدق ٣ كم	٠,٧٥	م ^٣	٣٢٠٠٠,٠٠	٢٤٥٢,٠٠	٣٤٤٥٢,٠٠	ختامي	٢٥٨٣٩,٠٠		٢٥٨٣٩,٠٠	
	أعمال تحميل و نقل أثربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات لمسافة النقل ١٠ كم	٥٧,٠٠	م ^٣	٦٣٠٠٠,٠٠	٣٦٢٨,٠٠	٦٦٦٢٨,٠٠	ختامي	٣٧٩٧٧٩٦,٠٠		٣٧٩٧٧٩٦,٠٠	
٦	مسافة مدق ١ كم	٠,٢٥	م ^٣	٦٣٠٠٠,٠٠	٣٦٢٨,٠٠	٦٦٦٢٨,٠٠	ختامي	١٦٦٥٧,٠٠		١٦٦٥٧,٠٠	
	أعمال تحميل و نقل أثربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات لمسافة النقل ١١ كم	٥٨,٠٠	م ^٣	٧٣٩٨٢,٠٠	٤٤٤٨,٠٠	٧٨٤٣٠,٠٠	ختامي	٤٥٤٨٩٤٠,٠٠		٤٥٤٨٩٤٠,٠٠	
٧	مسافة مدق ١١ كم	٢,٧٥	م ^٣	٧٣٩٨٢,٠٠	٤٤٤٨,٠٠	٧٨٤٣٠,٠٠	ختامي	٢١٥٦٨٢,٥٠		٢١٥٦٨٢,٥٠	
	أعمال تحميل و نقل أثربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات لمسافة النقل ٣٠ كم	٧٧,٠٠	م ^٣	٦٧٨٣,٠٠	٦٧٨٣,٠٠	٦٧٨٣,٠٠	ختامي	٥٢٢٢٩١,٠٠		٥٢٢٢٩١,٠٠	
٨	مدق في مسافة النقل بطول ٩ كم	٢,٢٥	م ^٣	٦٧٨٣,٠٠	٦٧٨٣,٠٠	٦٧٨٣,٠٠	ختامي	١٥٢٦١,٧٥		١٥٢٦١,٧٥	
	أعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٧٦ كم	٣٦٦,٠٠	م ^٣	١٥٥٠٠,٠٠	٩٠٥,٠٠	١٦٤٠٥,٠٠	ختامي	٦٠٠٤٢٣٠,٠٠		٦٠٠٤٢٣٠,٠٠	
٩	أعمال توريد وفرش طبقة اساس (Subballast) مسافة نقل ٧٦ كم	٣٧٤,٠٠	م ^٣	١١٠٠٠,٠٠	٩٢٤,٠٠	١١٩٢٤,٠٠	ختامي	٤٤٥٩٥٧٦,٠٠		٤٤٥٩٥٧٦,٠٠	
١٠	توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد التداخل لايقل عن ١٠ % ذات قوة شد ٣٠ ك. نيوتن في الاتجاهين Biaxial	٧٢,٠٠	م ^٢	١٦٦٠,٠٠	١,٠٠	١٦٦١,٠٠	ختامي	١١٩٥٩٢,٠٠		١١٩٥٩٢,٠٠	
١١	أعمال توريد وردم طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ٢ : ١ .	٣٠٠,٠٠	م ^٣	٨٢٠٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٨٤١٠,٠٠	ختامي	٢٥٢٣٠٠٠,٠٠		٢٥٢٣٠٠٠,٠٠	
١٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ حتي ارتفاع ١٠ متر رأسي	٣٥٥,٠٠	م ^٢		١٥٠٤,٠٠	١٥٠٤,٠٠	ختامي	٥٣٣٩٢٠,٠			