

جمهورية مصر العربية

إعتمادات الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

تنفيذ وصيانة الكباري

شركة زيداك للمقاولات العمومية

مستخلص رقم (٩) ختامي

عن عملية " صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية "

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إداريا و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :

يسحب باسم شركة زيداك للمقاولات العمومية

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

مصلحة

قسم


المبلغ المستحق إلى

بموجب

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٥٧٠٩٢٧٦	٧
الجملة		٥٧٠٩٢٧٦	٧

رقم

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

فقط وقدره خمسة مليون مليون وسبعمائة وتسعة ألف ومائتان وستة وسبعون جنيها وسبعة قروش لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم							
بيانات				نوع الخصم			
عدد المرفقات	مستخلص رقم (٩) ختامي	بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش
	عن عملية "عن عملية " صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية ""					٥٧٠٩٢٧٦	٧
بيانات الإستقطاعات				إجمالي الأصل			
دمغة توقيع				قرش جنية			
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	٥٧٠٩٢٧٦	٧

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

.....

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات:

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري

بتاريخ

بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

.....

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

بمبلغ

في سنة ٢٠

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع ح")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

سحب

إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

الشيكات

الحوالات

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

الشكايات

الحوالات

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

شيك

إذن صرف



رقم البند	بيان الأعمال	الفترة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إتمامها	جسلة مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جسلة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	جاري ام نهائي	جسلة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	أولاً: الأعمال الإعتيادية:											
١	بالمتر المكعب رفع الاتربة والمخلفات التي تتوغل في الاعمال والنقل الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لفتح العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٧٥	م	٧٨٨٢,٦٢	٧٦٣٨,٣٢	٢٤٤,٣٠	٧٨٨٢,٦٢	نهائي	٥٩١١٩٦,٥٠	٠,٠٠	٥٩١١٩٦,٥٠	المهندسون والمشرفون متواجدون
٢	بالمتر المسطح تكشير وإزالة أرضيات وجوانب رخام او جرانيت التالف والفتة تشمل التكشير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لفتح العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٠	م	٦٦,٠٨	٦٦,٠٨	٠,٠٠	٦٦,٠٨	نهائي	٦٦٠٨,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠٨,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
٣	بالمتر المسطح تكشير وإزالة أرضيات بلاط موزايكو أو بلاط انترلوك أو أرضيات وجوانب سيراميك التالف والفتة تشمل التكشير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لفتح العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٧٥	م	١٨٩٤,٧٥	٢٠٩٠,١١	-١٩٥,٣٦	١٨٩٤,٧٥	نهائي	١٤٢١٠,٦,٢٥	٠,٠٠	١٤٢١٠,٦,٢٥	الكرافان متواجد
٤	بالمتر المسطح فك وإزالة أرضية خشبية وتغليفها لمخازن البيئة والفتة تشمل الفك ونقل المخلفات الغير صالحة للاستعمال خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لفتح العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠	م	٤٥٣,٤٦	٤٥٣,٤٦	٠,٠٠	٤٥٣,٤٦	نهائي	٢٧٢٠٧,٦٠	٠,٠٠	٢٧٢٠٧,٦٠	
٥	بالمتر الطولي تكشير وإزالة رخام كسوة درج السلم والبند يشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لفتح العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٨٠	م.ط	٣٣,١٣	٣٣,١٣	٠,٠٠	٣٣,١٣	نهائي	٢٦٥٠,٤٠	٠,٠٠	٢٦٥٠,٤٠	
٦	بالمتر المسطح تكشير بلاط اسطح والبند يشمل إزالة عزل الرطوبة ، والبند يشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لفتح العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١٢٥	م	١٩٦,٧٩	١٩٦,٧٩	٠,٠٠	١٩٦,٧٩	نهائي	٢٤٥٩٨,٧٥	٠,٠٠	٢٤٥٩٨,٧٥	
٧	بالمتر المكعب تكشير وإزالة مباني طوب بأي سمك والفتة تشمل التكشير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لفتح العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٦٠	م	٣١,١٠	٣١,١٠	٠,٠٠	٣١,١٠	نهائي	١١١٩٦,٠٠	٠,٠٠	١١١٩٦,٠٠	
٨	بالمتر المسطح تكشير وإزالة البلاط الداخلي حتى منصوب الطوب والفتة تشمل التكشير وعمل المقابيل اللازمة ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لفتح العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٨٥	م	٨٠٣,٩٠	٧٦٣,٤٠	٣٩,٥٠	٨٠٣,٩٠	نهائي	٦٨٢٤٦,٥٠	٠,٠٠	٦٨٢٤٦,٥٠	
٩	بالمتر المكعب تكشير خرسانة عادية بأي سمك والفتة تشمل التكشير يدويًا ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لفتح العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٥٠	م	٧٤,٨٣	٧٣,٤٨	١,٣٥	٧٤,٨٣	نهائي	٢٦١٩٠,٥٠	٠,٠٠	٢٦١٩٠,٥٠	
١٠	بالمتر المكعب تكشير خرسانة مسلحة والفتة تشمل التكشير يدويًا و صلب الصق المجاور إذا لزم الأمر والمحافظة على سلامة المنشأ ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لفتح العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٥٠	م	٨,٤٠	٨,٤٠	٠,٠٠	٨,٤٠	نهائي	٣٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٨٠,٠٠	
١١	بالمتر المسطح تكشير اسفلت بأي سمك والفتة تشمل التكشير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لفتح العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٧٥	م	٦٧٧,٤٣	٦٧٧,٤٣	٠,٠٠	٦٧٧,٤٣	نهائي	١٨٦٢٩٣,٢٥	٠,٠٠	١٨٦٢٩٣,٢٥	
١٢	بالمتر الطولي فك وإزالة برشورات بأي أبعاد والفتة تشمل الفك ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لفتح العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٧٥	م.ط	١٤٩,٢٠	١٤٩,٢٠	٠,٠٠	١٤٩,٢٠	نهائي	١١١٩٠,٠٠	٠,٠٠	١١١٩٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ١								١١٠١٢٦٣,٧٥	٠,٠٠	١١٠١٢٦٣,٧٥	

مهندس


مدير عام المشروع

مهندس / م / مروه ب. د. د.

مهندس الهيئة

١٢
٢
٣

مهندس الشركة



رقم البند	بيان الأعمال	الفترة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إقرارها	جملة مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقيلته								١١٠١٢٦٣,٧٥	٠,٠٠	١١٠١٢٦٣,٧٥	
١٥	بالمتر الطولي تكشير وإزالة ورز من أي نوع (موزايكو - رخام - سيراميك - بورسلين ...) للأرضيات بأي ارتفاع والفتة تشمل التكشير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لفتح العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٠	م.ط	٣٥٧,٢٣	٣٤٤,٦٣	١٢,٦٠	٣٥٧,٢٣	نهائي	١٠٧١٦,٩٠	٠,٠٠	١٠٧١٦,٩٠	
١٦	بالعدد فك وإزالة الأجهزة الصحية وتسليم الصالح منها لمخازن البيئة ونقل المخلفات الغير صالحة للاستعمال خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لفتح العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٠	عدد	٤٥,٠٠	٣٧,٠٠	١٨,٠٠	٤٥,٠٠	نهائي	٦٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٥٠,٠٠	
١٧	بالعدد فك وإزالة باب أو شباك الومنيوم أو خشب بأي مقاس وتسليمه لمخازن البيئة وكل ما يلزم لفتح العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠	عدد	١٤٢,٠٠	١٠٢,٠٠	٤٠,٠٠	١٤٢,٠٠	نهائي	٢٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٤٠,٠٠	
٢٢	بالمتر الطولي تكشير وإزالة مواشير (صرف / تصفية) خارجية بأي قطر ومن أي نوع ، والبند يشمل نقل مخلفات ناتج التكشير والإزالة إلى المقالب العمومية مع اتخاذ كافة ما يلزم لفتح العمل فيها كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٧٥	م.ط	١١٣,٥٠	١١٣,٥٠	٠,٠٠	١١٣,٥٠	نهائي	٨٥١٢,٥٠	٠,٠٠	٨٥١٢,٥٠	
٢٤	بالعدد فك برجولة خشبية بأي أبعاد والفتة تشمل الفك وتسليم الصالح منها لمخازن البيئة ونقل المخلفات الغير صالحة للاستعمال خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لفتح العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٨٥٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائي	٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠٠,٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب حفر تربة في أي نوع من أنواع التربة عدا التربة الصخرية ونزح المياه إن وجدت والفتة تشمل سده جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لفتح العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٥	م.٣	٢٠٠,٨٠	٢٠٠,٨٠	٠,٠٠	٢٠٠,٨٠	نهائي	١٩٠٧٦,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٧٦,٠٠	
٢٦	بالمتر الطولي عمل جسارت للتربة والعصر يشمل إجراء الاختبارات والتحليل اللازمة وعمل التقدير الاسترشادي للتصميم.	٥٠٠	م.ط	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠	نهائي	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	
٢٧	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية موزدة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٤٠ سم مع العصر بالمياه والدمك الجيد للحصول على أعلى كثافة ممكنة وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من ذلك على حساب المقاول والفتة تشمل كل ما يلزم لفتح العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٨٠	م.٣	٣١٨٩,٦٤	٣١٨٩,٦٤	٠,٠٠	٣١٨٩,٦٤	نهائي	٥٧٤١٣٥,٢٠	٠,٠٠	٥٧٤١٣٥,٢٠	
٢٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الأسمات واسفل السمات بنسبة خلط ٨ م.٠ + ٤ م.٠ رمل على الإا تقل كمية الإسمنت عن ٢٥٠ كجم/م³ بورتلاندى عادى وإن يكون الخلط ميكانيكى والا يقل أبعاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/م³ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتة تشمل كل ما يلزم لفتح العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٤٠٠	م.٣	٢٧٩,٨٩	٢٤٨,٨٩	٣١,٠٠	٢٧٩,٨٩	نهائي	٣٩١٨٤٦,٠٠	٠,٠٠	٣٩١٨٤٦,٠٠	
٢٩	بالمتر المصطح خرسانة عادية للأرضيات واسفل الأرضية سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ م.٠ + ٤ م.٠ رمل نظيف مقدر ج + ٤ م.٠ رمل نظيف حرش على الإا تقل كمية الإسمنت عن ٢٥٠ كجم/م³ بورتلاندى عادى على أن يكون الخلط ميكانيكى والا يقل أبعاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/م³ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتة تشمل كل ما يلزم لفتح العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٧٠	م.٢	٣٢٠٠,٣١	٣٢٠٠,٣١	٠,٠٠	٣٢٠٠,٣١	نهائي	٥٤٤٠٥٢,٧٠	٠,٠٠	٥٤٤٠٥٢,٧٠	
٣٣	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مملحة للأعمدة (القواعد والمعملات ورقابى الأعمدة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٣٠٠ كجم / مم² بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الإسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م³ إسمنت بورتلاندى عادى أو مقوم للكبريتات طبقاً لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتة تشمل أعمال القرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لفتح العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ولا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٢٣٠٠	م.٣	١٤٤,٨٥	١٤٤,٨٥	٠,٠٠	١٤٤,٨٥	نهائي	٣٣٣١٥٥,٠٠	٠,٠٠	٣٣٣١٥٥,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٢								٣٠٤٦٤٠٨,٠٥	٠,٠٠	٣٠٤٦٤٠٨,٠٥	

يعتمد

مدير عام المشروع

مهندس / ١٤ / ٢٠٢٣

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق
والكباري والنقل البري
قطاع الكباري

مستخلص رقم (۹) ختامي

رقم البند	بيان الأعمال	اللفة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إيجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مباينة						٣٠٤٦٤٠٨,٠٥	٠,٠٠		٣٠٤٦٤٠٨,٠٥	
٣٤	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات و الطائرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والمكس ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٣٠٠ كجم / سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبقة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال القرم الخشبية المثقبة وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح.	٢٦٠٠	م ^٣	١١٧,٦١	١١٧,١٥	٠,٤٦	١١٧,٦١	٣٠٥٧٨٦,٠٠	٠,٠٠	٣٠٥٧٨٦,٠٠	
٣٥	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم الهيكل الخرساني للخزان من DOUBLEFAIR FACE من جميع الأجناب حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية، واليتم يشمل العمل بشدة معدنية لزوم الصنف والحواسط واستخدم الأوتاش لنقل ورسب الشدات والفك والتركيب طبقا لتعليمات المهندس المشرف ويجب الا يقل المحتوى الاسمنتي عن ٣٥٠ كجم اسمنت للمتر المكعب من الخرسانة ، ويتم تنفيذ أعمال الدمك واليز جيدا وتبوية المسطح الطوي على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا تقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ والصبر يشمل الهالك وكل ما يلزم لنهيو العمل فهو كامل طبقا للكوند المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة واليتم غير شامل توريد حديد التسليح.	٢٧٥٠	م ^٣	١٥٦,٧٣	١٥٦,٧٣	٠,٠٠	١٥٦,٧٣	٤٣١٠٠٧,٥٠	٠,٠٠	٤٣١٠٠٧,٥٠	
٣٧	بالمتر المسطح خرسانة ميول للأسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند فم الجريوى عن ٣ سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتاش اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠	م ^٢	٢١٣,٩٤	٢١٣,٩٤	٠,٠٠	٢١٣,٩٤	١٩٢٥٤,٦٠	٠,٠٠	١٩٢٥٤,٦٠	
٣٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب برديرة اسمنتية بأبعاد ٥٠ x ٦٥ x ١٥ سم والفئة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية اسفل البرديرة بسمك ٣٠ سم وبسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٣٠٠,٨٠ زلط + ٣٠٠,٤٠ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والتركيب والدمان وجبين بويبة اللاكيه باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٩٠	م ^٢	١٩٩٤,٤٩	١٧٧٩,٨٤	٢١٤,٦٥	١٩٩٤,٤٩	٣٧٨٩٥٣,١٠	٠,٠٠	٣٧٨٩٥٣,١٠	
٣٩	بالمتر المسطح توريد و عمل عزل بيتومين بارد من وجبين متعامدين للأساسات والعماني الملاصقة للترية واليتم يشمل نظافة المسطح جيدا قبل الدمان واليتم يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهيو العمل نيوأ كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٦٠	م ^٢	١٢٢١,١٩	١٢٢١,١٩	٠,٠٠	١٢٢١,١٩	٧٣٢٧١,٤٠	٠,٠٠	٧٣٢٧١,٤٠	
٤٠	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم المسطح والحمامات والمطابخ (المناطق الرطبة) من الانبوسات سمك ٤ سم والفئة تشمل الدمان اسفلها وعلى الا يقل الكوكب بين الشرائح عن ١٥ سم و عمل ورزة على الدابر بارتفاع ٢ سم والحام بالناشورى و عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم احصاية المنزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٣٥	م ^٢	١٠٧٨,١١	١٠٧٨,١١	٠,٠٠	١٠٧٨,١١	١٤٥٥٤٤,٨٥	٠,٠٠	١٤٥٥٤٤,٨٥	
٤١	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عزل المياه للأسطح الداخلية للخزانات باستخدام المواد CRYSTALLINE WATERPROOFING على أن تكون المادة الأيوكسية صالحة لمياه الشرب ، واليتم يشمل كل ما يلزم لنهيو الأعمال نيوأ كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٤٧	م ^٢	٤٥٧,٥٦	٢٥٠,٠٠	٢٠٧,٥٦	٤٥٧,٥٦	١١٣٠١٧,٣٢	٠,٠٠	١١٣٠١٧,٣٢	
٤٣	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة للحرارة لزوم المسطح من القوم المضغوط لانتقل كثافته عن ٣٠ بسمك ٥ سم وبسمك على البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان تقدم عينة للاعتماد قبل التوريد.	١٥٠	م ^٢	٢١٣,٩٤	٢١٣,٩٤	٠,٠٠	٢١٣,٩٤	٣٢٠٩١,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٩١,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٣						٤٥٤٥٣٣٣,٨٢	٠,٠٠		٤٥٤٥٣٣٣,٨٢	

مجلس الشورى

12/11/2014

مكتب النشر



الهيئة العامة للطرق
والكبارى والنقل البرى
قطاع الكبارى

من بدء العمل حتى تاريخه ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٢

مستخلص رقم (٩) ختامي

رقم البند	بيان الأعمال	القيمة بالجنينة	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إيجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنينة	استقطاع بالجنينة	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقيله						٤٥٤٥٣٣٣,٨٢	٠,٠٠	٤٥٤٥٣٣٣,٨٢		٤٥٤٥٣٣٣,٨٢	
٤٤	بالمتر المسطح توريد ودمان ٣ اوجه عازلة لزوم حوائط وأسقف وأرضيات الخزائن الداخلية أو المناطق الرطبة - عزل مائي- سيكا توب ميل ١٠٧ من إنتاج شركة سيكا أو ما يماثلها ومحمل على البند عمل الاختبارات اللازمة ونحو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات لجنة الإشراف ومحمل على الممسح تجهيز السطح والمعالجة حول المواسير وجميع مايلزم.	١٥٥	م ^٢	٩٢١,٨٦	٩٢١,٨٦	٠,٠٠	٩٢١,٨٦	نهائى	١٤٢٨٨٨,٣٠	٠,٠٠	١٤٢٨٨٨,٣٠	
٤٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبية من الطوب الطفلي المفرغ او الاسمنتي المصمت بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م ^٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل المقابيل اللازمة مع رش المبانى طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٧٠٠	م ^٣	٤٣٧,٠٤	٤٢٨,٣٤	٨,٧٠	٤٣٧,٠٤	نهائى	٧٤٢٩٦٨,٠٠	٠,٠٠	٧٤٢٩٦٨,٠٠	
٤٦	بالمتر المسطح توريد وعمل مبانى سمك نصف طوبية من الطوب الطفلي المفرغ او الاسمنتي المصمت بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م ^٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل المقابيل اللازمة مع رش المبانى طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٠٠	م ^٢	٦٤١,٩٧	٦٤١,٩٧	٠,٠٠	٦٤١,٩٧	نهائى	١٢٨٣٩٤,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٣٩٤,٠٠	
٥١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصى كراوة مقاس ٣٠×٣٠×٢ سم فرز أول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد وتركيب وسقاية الحمامات جيداً وطبقة الرمال أسفلها والبند يشمل تركيب وزرة وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٩٠	م ^٢	٢٢١,٨٨	٢٢١,٨٨	٠,٠٠	٢٢١,٨٨	نهائى	٤٢١٥٧,٢٠	٠,٠٠	٤٢١٥٧,٢٠	
٥٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للأرضيات بأي مقاس فرز أول باللون المطلوب كلياً او الجوهرة او ما يماثلها	٢٩٠	م ^٢	٥٥٤,٧٢	٥٥٣,٣٦	١,٣٦	٥٥٤,٧٢	نهائى	١٦٠٨٦٨,٨٠	٠,٠٠	١٦٠٨٦٨,٨٠	
٥٣	بالمتر الطولي توريد وعمل وزرة سيراميك من نفس نوع الأرضية ارتفاع ١٠ سم والبند يشمل التسوية وتركيب ووزرة وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٠	م.ط	٣٨٧,٦٤	٣٨٧,٦٤	٠,٠٠	٣٨٧,٦٤	نهائى	١١٦٢٩,٢٠	٠,٠٠	١١٦٢٩,٢٠	
٥٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط بأي مقاس فرز أول باللون المطلوب كلياً او الجوهرة او ما يماثلها	٢٩٠	م ^٢	١١٢٩,٩٦	١١٢٠,٣٢	٩,٦٤	١١٢٩,٩٦	نهائى	٣٢٧٦٨٨,٤٠	٠,٠٠	٣٢٧٦٨٨,٤٠	
٥٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب ورق حائط من الفينيل إنتاج شركة كريشن آرت / ميريلاند / أنيس / الحلو أو ما يماثلها وصناعة أمريكية أو إيطالية طبقاً لعينات يتم تقديمها للإعتماد. والبند محمل عليه تجهيز الحائط المراد لصقته و البند محمل عليه توريد وتنفيذ مادة اللصق الخاصة بنوعية ورق الحائط المستخدمة ، والفئة تشمل ومائل التثبيت وعمل كل ما يلزم لنحو العمل نواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٧٠	م ^٢	٢٠٧,٢٤	٢٠٧,٢٤	٠,٠٠	٢٠٧,٢٤	نهائى	٧٦٦٧٨,٨٠	٠,٠٠	٧٦٦٧٨,٨٠	
٦٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط ارضية من اجود الانواع وبمسك لا يقل عن ٣ سم وبالإشكال القى يحددها المهندس المشرف والفئة تشمل التوريد وتركيب وسقاية الحمامات جيداً وطبقة الرمال أسفلها وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠	م ^٢	٢٣٤,٤٨	٢٣٤,٤٨	٠,٠٠	٢٣٤,٤٨	نهائى	٤٦٨٩٦,٠٠	٠,٠٠	٤٦٨٩٦,٠٠	
٦١	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من الرخام من اجود الانواع باللون المطلوب محلي (تريستا او نيوجواد او ما يماثلها) بمسك ٢ سم ، والبند يشمل ما يلزم من القطع الدائرية للترايبع للتركيب على منضبي لتحقيق الشكل المطلوب ، والفئة تشمل توريد وعمل مونة اللصق ٣٥٠ كجم/م ^٢ وفرشة من الرمل النظيف والفئة تشمل التسوية والفئة تشمل التنظيف والجلي والزملكة والتلميع والصلل والفئة تشمل جميع ما يلزم لنحو الأعمال طبقاً للرسمات وأصول الصناعة والمواصفات الفنية واللوحات وتعليمات المهندس المشرف	١٤٠٠	م ^٢	٣٣٨,٤٨	٣١٥,٠٧	٢٣,٤١	٣٣٨,٤٨	نهائى	٤٧٣٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٤٧٣٨٧٢,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٤						٦٦٩٩٣٧٤,٥٢	٠,٠٠	٦٦٩٩٣٧٤,٥٢		٦٦٩٩٣٧٤,٥٢	

مهندس الشركة
مهندس عام المشروع
مهندس / مروة محمد

مهندس الهيئة
المرشد
أ. م.
م. م.

الهيئة العامة للطرق
والكباري والنقل البري
قطاع الكباري



مستخلص رقم (۹) ختاسی

رقم البند	بيانات الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إيجرافها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقيله							٦٦٩٩٣٧٤,٥٢	٠,٠٠٠	٦٦٩٩٣٧٤,٥٢	
٦٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات جرانيت سمك ٢ سم من اجود الانواع باللون المطلوب محلي (فردى او فنيخايب او ما يماثلهما) لزوم الأرضيات وبسطات السلام على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وطبقة الرمل اسنله وكل ما يلزم لفتح العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٥٠	م ^٢	٦٤,٧٦	٦٤,٧٦	٠,٠٠٠	٦٤,٧٦	١٠٠,٣٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٣٧٨,٠٠٠	
٦٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات رخام بسمك ٢ سم من الرخام الجلاكسي طبقا للهيئة المستنده والفئة تشمل التوريد والتركيب والزملكة وطبقة الرمل اسنله وكل ما يلزم لفتح العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦٠٠	م ^٢	٢٤,٢٥	٢٤,٢٥	٠,٠٠٠	٢٤,٢٥	٦٣٠,٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣٠,٥٠,٠٠٠	
٦٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب جلسة او عتب أو معبرة من الرخام سطحي (تريستا او نوجولد او ما يماثلهما) من اجود الانواع باللون المطلوب بسمك ٢ سم طبقا للهيئة المستنده بعرض يتراوح من ١٥ - ٢٠ سم وتركيب بمونة اسمنتية ٣٥٠ كجم/م ^٣ ، والفئة تشمل التشكيل الدائري وتشوين الخامات والجلي ومونة التثبيت ومونة المنقية وجميع الاكسسوارات اللازمة وجميع الاعمال اللازمة لانهاء العمل على الوجه الاكمل طبقا للوحات والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٠٠	م.ط	١٥٨٥,٠٠	١٥٦٣,٢٦	٢٢,٧٤	١٥٨٥,٠٠	٤٧٥٥,٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٥٥,٠٠,٠٠٠	
٦٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب جلسة او عتب أو سيرة من رخام الدبل بلاك أو مايقابله طبقا للهيئة المستنده بعرض يتراوح من ١٥ - ٢٠ سم سمك ٢ سم وتركيب بمونة اسمنتية ٣٥٠ كجم/م ^٣ ، والفئة تشمل التشكيل الدائري وتشوين الخامات والجلي ومونة التثبيت ومونة المنقية وجميع الاكسسوارات اللازمة وجميع الاعمال اللازمة لانهاء العمل على الوجه الاكمل طبقا للوحات والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٧٥٠	م.ط	١٥,١١	٩,٨٤	٥,٢٧	١٥,١١	١١٣٣٢,٥٠	٠,٠٠٠	١١٣٣٢,٥٠	
٦٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب وزر من رخام سطحي (تريستا او نوجولد او ما يماثلهما) من اجود الانواع باللون المطلوب ارتفاع ١٠ سم، والبند يشمل ما يلزم من القطع الدائرية للتركيب على منحني لتحقيق الشكل المطلوب، والفئة تشمل توريد وعمل مونة الصق ٣٥٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل التشوين والفئة تشمل التسطيف واللملكة والتلميع والصلل والفئة تشمل جميع ما يلزم لفتح الاعمال طبقا للرسومات واصول الصناعة والمواصفات الفنية والوحات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠	م.ط	٨١,٢٠	٨١,٢٠	٠,٠٠٠	٨١,٢٠	٢٠٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٣٠٠,٠٠٠	
٦٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب وزر من جرانيت سطحي (فردى او فنيخايب او ما يماثلهما) من اجود الانواع باللون المطلوب ارتفاع ١٠ سم، والبند يشمل ما يلزم من القطع الدائرية للتركيب على منحني لتحقيق الشكل المطلوب، والفئة تشمل توريد وعمل مونة الصق ٣٥٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل التشوين والفئة تشمل التسطيف واللملكة والتلميع والصلل والفئة تشمل جميع ما يلزم لفتح الاعمال طبقا للرسومات واصول الصناعة والمواصفات الفنية والوحات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠	م.ط	١٩,٨٩	١٩,٨٩	٠,٠٠٠	١٩,٨٩	٤٩٧٢,٥٠	٠,٠٠٠	٤٩٧٢,٥٠	
٦٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب تكسية رخام حوائط محلي (تريستا او نوجولد او ما يماثلهما) من اجود الانواع باللون المطلوب سمك ٢ سم أو ما يماثلهم طبقا للهيئة المستنده ومحمل عليها تثبيت الكائنات من السلك المصنل على ان يتم التركيب بمونة من الاسمنت والرمل أو يلصق بمادة طبقا لاعتماد الاستشاري على بياض اسمنتى (مقاس في مكان آخر) لزوم الواجيات والبند يشمل مادة الصق أو المونة الاسمنتية وغير شامل البياض الاسمنتى واتخاذ كلفه ما يلزم لفتح العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٢١٠٠	م ^٢	٧٩٩,٠٧	٧٠٩,٣٩	٥,٤٣	٧١٤,٨٢	١٥٠,١١٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,١١٢٢,٠٠٠	
٦٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب تكسية رخام حوائط محلي (تريستا او نوجولد او ما يماثلهما) من اجود الانواع باللون المطلوب سمك ٢ سم أو ما يماثلهم طبقا للهيئة المستنده ومحمل عليها تثبيت الكائنات من السلك المصنل على ان يتم التركيب بمونة من الاسمنت والرمل أو يلصق بمادة طبقا لاعتماد الاستشاري على بياض اسمنتى (مقاس في مكان آخر) لزوم الواجيات والبند يشمل مادة الصق أو المونة الاسمنتية وغير شامل البياض الاسمنتى واتخاذ كلفه ما يلزم لفتح العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٢١٠٠	م ^٢	٧٩٩,٠٧	٨٢,٠٠	٢,٢٥٠	٨٤,٢٥	١٧٦٩٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٦٩٢٥,٠٠٠	خصم ٢٠% لعدم نهو التركيب
٧١	بالمتر المسطح توريد وتركيب تكسية رخام جلاكسي سمك ٢ سم من اجود الانواع ومحمل عليها تثبيت الكائنات من السلك المصنل على ان يتم التركيب بمونة من الاسمنت والرمل أو يلصق بمادة طبقا لاعتماد الاستشاري على بياض اسمنتى (مقاس في مكان آخر) لزوم الواجيات والبند يشمل مادة الصق أو المونة الاسمنتية وغير شامل البياض الاسمنتى واتخاذ كلفه ما يلزم لفتح العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٢٧٥٠	م ^٢	١٠٣,٦٨	١٠٣,٦٨	٠,٠٠٠	١٠٣,٦٨	٢٨٥١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٥١٢٠,٠٠٠	
٧٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوة للدرج من الجرانيت محلي (فردى او فنيخايب او ما يماثلهما) طبقا للهيئة المستنده القائمة سمك ٤ سم والقائمة سمك ٤ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت والزملكة وعمل الفرمة اللازمة ومحمل على البند عمل وزرة من الجيتين (تلايس) وكل ما يلزم لفتح العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١١٠٠	م.ط	٢١١,٤٤	٢٠٦,٥٣	٤,٩١	٢١١,٤٤	٢٣٢٥٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٢٥٨٤,٠٠٠	
	إيجرافها حتى صفحة ٥							٩٥٧٠٦٥٨,٥٢	٠,٠٠٠	٩٥٧٠٦٥٨,٥٢	

مفتیس / عروہ بیردو

الاربعين
A
بسم الله الرحمن الرحيم



ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

١٥
الهيئة العامة للطرق
والكبارى والنقل البرى
قطاع الكبارى

رقم البند	بيان الأعمال	القيمة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إتمامها	مجملة مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مجملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مباقيته						٩٥٧٠٦٥٨,٥٢		٩٥٧٠٦٥٨,٥٢	٠,٠٠	٩٥٧٠٦٥٨,٥٢	
٧٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوة للدرج من رخام ديل بلاك او مايمثله طبقا للهيئة المعمدة القائمة سمك ٢ سم والفائمه سمك ٤ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت والزملكه وعمل الفرمة اللازمة ومحمل على البند عمل ورزة من الجيتن (تلاييس) وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٣٥٠	م.ط	٢٥,٥٨	٢٥,٥٨	٠,٠٠	٢٥,٥٨	نهائى	٣٤٥٣٣,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥٣٣,٠٠	
٧٩	بالمتر المسطح فك واعاده تركيب بلاط انترلوك وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٠	م٢	١١٤,٧٣	١١٤,٧٣	٠,٠٠	١١٤,٧٣	نهائى	١١٤٧٣,٠٠	٠,٠٠	١١٤٧٣,٠٠	
٨٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك لزوم الارصفة سمك ٨ سم من اجود الانواع باللون المطلوب على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتثبيت والتشييد بالرمال وفرشة الرمل اسفله وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠	م٢	١٢١٩,٦٩	١٣٧٤,٣٣	-١٥٤,٦٤	١٢١٩,٦٩	نهائى	٢٤٣٩٣٨,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٩٣٨,٠٠	
٨١	بالمتر المسطح توريد و صب بلاطات خرسانية مطبوعة بسمك ٨ سم باللون والشكل المطلوب والمبني يشمل فرشاة من الرمل ١٠ سم وكذلك تسمى لخصائص بالجرأوت والبند يشمل ايضا الفواصل وملئ الفواصل بال backing rod ثم التثبيت عليه بال sealant ويتم القياس بالمتر المسطح والبند يشمل نقل وتشوين الخامات والخلط والصب والتثبيت بالون المطلوب كما هو موضح في الرسومات وجميع ما يلزم لنهيو العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات الشركة المنتجة والمهندس المشرف.	٣٥٠	م٢	١٨٦٧,٢٤	١٨٦٧,٢٤	٠,٠٠	١٨٦٧,٢٤	نهائى	٦٥٣٥٣٤,٠٠	٠,٠٠	٦٥٣٥٣٤,٠٠	
٨٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات بتسكيلات من الرخام من Pietra Grey شاملة الكفارات والتسكيلات الموضوعة بالرسمات سمك ٢ سم، والبند يشمل التركيب بمونة أسمنتية والبند يشمل الجلي ومونة التثبيت ومونة المتانة وجميع الإكسسوارات اللازمة وجميع الأعمال اللازمة لإنهاء العمل على الوجه الاكمل طبقا للوحات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والقياس بالمتر المسطح لجميع المساحات الانفية والرائية.	٤٤٠٠	م٢	٣٦١,٧٦	٣٦١,٩٩	٠,٢٣	٣٦١,٧٦	نهائى	١١٥١٧٤٤,٠٠	٠,٠٠	١١٥١٧٤٤,٠٠	
٨٥	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تفتيش لزوم الواحبات ويصل على طبقين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطقة العمومية بمونة مكونة من: ٤٥٠ كجم أسمنت / ٣ م رمل البطانة بسمك ٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضمارة بسمك ٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل المسحلات وعمل البوچ والالوتر اللازمة وتركيب شبك مممد في امكان اتصال المباني بالمناصير الإنشائية (عمود كمره الاركان) وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٣٥	م٢	١٧٩,٦١	١٧٩,٦١	٠,٠٠	١٧٩,٦١	نهائى	٢٤٢٤٧,٣٥	٠,٠٠	٢٤٢٤٧,٣٥	
٨٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تفتيش لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة المسطح من الداخل ويصل على طبقين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطقة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت / ٣ م رمل البطانة بسمك ٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضمارة بسمك ٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل عمل البوچ والالوتر اللازمة وتركيب شبك مممد في امكان اتصال المباني بالمناصير الإنشائية (عمود كمره اكتاف) وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١١٠	م٢	٢٦٦٦,٨٨	٢٧٤٢,٣٥	-٧٥,٤٧	٢٦٦٦,٨٨	نهائى	٢٩٣٣٥٦,٨٠	٠,٠٠	٢٩٣٣٥٦,٨٠	
٨٧	بالمتر المسطح عمل بياض طرطقة للواجهات بطانة و ضمارة على أن يتم عمل طرطقة عمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى / ٣ م رمل ثم عمل بطانة من بياض تفتيش بسمك ١,٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى و تغطيا طبقة الضمارة بمونة مكونة من جزئين أسمنت أبيض و أربعة أجزاء مصبص و جزئين بوردرة مع إعطاء اللون المطلوب والفئة تشمل البند والمقابل وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٠	م٢	١١٢,٠٠	١١٢,٠٠	٠,٠٠	١١٢,٠٠	نهائى	١٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨٠٠,٠٠	
٩١	بالمتر المسطح توريد وعمل دمان للواجهات الخارجية جرافيتو او دراي ميكن باللون المطلوب من اجود الانواع و تقدم عينة لا اعتمادها قبل التوريد والفئة تشمل دمان وجه ميلر انظافة المسطح وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٤٠	م٢	٣٢,٥٣	٣٢,٥٣	٠,٠٠	٣٢,٥٣	نهائى	٤٥٥٤,٢٠	٠,٠٠	٤٥٥٤,٢٠	
	إجمالي حتى صفحة ٦						١٢٠٠٤٨٣٨,٨٧		١٢٠٠٤٨٣٨,٨٧	٠,٠٠	١٢٠٠٤٨٣٨,٨٧	

مهندس الشركة
مدير عام المشروع
مهندس / مروه موه

مهندس الهيئة
١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣
٨٢
٣٣



رقم البند	بيان الأعمال	الفترة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مباقيته						١٢٠٠٤٨٣٨,٨٧		١٢٠٠٤٨٣٨,٨٧	٠,٠٠	١٢٠٠٤٨٣٨,٨٧	
٩٢	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان داخلي بيوية البلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم أو سطح جبسي (للحوائط والأعقف) على أن يكون الدهان ثلاثة أوجه ووجه تحضيري لزوم الحوائط الداخلية والأسقف الداخلية من بلاستيك مخفف بالماء طبقاً لمواصفات المادة على أن يكون البلاستيك المستخدم من سائيس أو يوتن أو ما يماثلهما وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل سكينتين معجون والدهان ودهان وجه سيلر نظافة السطح وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٥	م	٢٢٦٤,٥٨	٢٢٣١,٦٠	٣٢,٩٨	٢٢٦٤,٥٨	نهائى	٢٨٣٠٧٢,٥٠	٠,٠٠	٢٨٣٠٧٢,٥٠	
٩٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان داخلي بيوية البلاستيك على سطح مدعوم على أن يكون الدهان وجهين مع عمل التليط اللازم بالمعجون والمنفرد الجيد للسطح على أن يكون البلاستيك المستخدم من سائيس أو يوتن أو ما يماثلهما وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل دهان وجه سيلر نظافة السطح وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٠	م	٩٠٥,٧١	٨٩٩,٤٧	٦,٢٤	٩٠٥,٧١	نهائى	٩٠٥٧١,٠٠	٠,٠٠	٩٠٥٧١,٠٠	
٩٥	المتر المسطح: دهانات ابيوكسية للأرضيات الخرسانية كيميا بوكس ١٥١ من إنتاج شركة كيميائيات البناء الحديث أو ما يماثلها لزوم الأرضيات الخرسانية ومحمل عليها ووزرة بارتفاع ٢٠ سم والدهان بسمك لا يقل عن ٣٦٠ ميكرون وذات مقاومة جيدة للاحتكاك والبرى والمواد الكيماوية ومقاوم لنحو التفتت والتفتت على أن يتم تنفيذ كالاتى :- يتم إزالة جميع الاتربة والشحوم من سطح الترساة و تحشين السطح باستخدام الطرق الميكانيكية ويجب أن تكون نسبة الرطوبة أقل من ٤% يتم دهان وجه تحضيري (برايسر) من عادة ابيوكسية كيميا بوكس ١٠١ من إنتاج شركة كيميائيات البناء الحديث أو ما يماثلها والصبر يشمل استخدام الادوات المناسبة للخلط والفرد وتوصية السطح النهائي جيداً على أن تقدم عينة للاعتماد قبل التنفيذ طبقاً لتعليمات الشركة المصنعة والمهندس المشرف.	٢٠٠	م	١٥٦,٢٢	٠,٠٠	١٥٦,٢٢	١٥٦,٢٢	نهائى	٣١٢٤٤,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٤٤,٠٠	
٩٧	بالمتر المسطح دهان ابواب وغدايك خشب وجهين بيوية اللاكيز باللون المطلوب على سطح مدعوم مع عمل التليط اللازم والفئة تشمل المعجنة والدهان والمنفرد وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يكون القياس لكل جبة على حده.	١٨٠	م	٩٢,٣٧	٩٢,٣٧	٠,٠٠	٩٢,٣٧	نهائى	١٦٦٢٦,٦٠	٠,٠٠	١٦٦٢٦,٦٠	
١٠٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكى تجليد ابلكاك زان سمك ٣ م من الجيتين قوائم الضلف والاراس البليا قطاع ٥٤٢ بوصة والراس المنفلى قطاع ٦٤٢ بوصة والفئة تشمل التوريد والتركيب والحداد والحدوات والكوالين والطق والبر من اجود الانواع والدهان ثلاثة اوجه بيوية اللاكيز سائتون او استر او ما يماثلهما باللون المطلوب وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يكون القياس بداية من حدود الطق الخشب.	٣٢٠٠	م	١٤,٢٦	١٤,٢٦	٠,٠٠	١٤,٢٦	نهائى	٤٥٦٣٢,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦٣٢,٠٠	
١٠٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب دواليب خشب طبقاً للارتفاع المطلوب بحيث لا يزيد الارتفاع عن ٢,٤٠ م يعمق لا يقل عن ٦٠ سم من الخشب الكونفر سمك ١٦ مم ملصوق قشره من الزان و عمل ارفق داخلية من الخشب الكونفر سمك ١٦ مم ملصوق قشره زان والضلف من الخشب الكونفر سمك ١٦ مم ملصوق قشره زان و سمح على البند الاكسسوارات اللازمة والدهان طبقاً للهيئة المتقدمة وتعليمات المهندس المشرف.	٤٠٠٠	م	٧,٥٠	٧,٥٠	٠,٠٠	٧,٥٠	نهائى	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	
١٠٦	بالسند توريد وتركيب ماكينة غلق اتوماتيكى للابواب من اجود الانواع (Cisa) او ما يماثلها وطبقاً للمينة المتقدمة قبل التوريد بكافه شتملاتها وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٥٠	عدد	٢٩,٠٠	٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٠٠	نهائى	٣٦٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٢٥٠,٠٠	
١٠٨	بالمتر المسطح ترميم واصلاح ابواب خشب والفئة تشمل الاصلاح وتوريد ما يلزم من خردوات وكوالين وحداد ودهان وجهين بيوية اللاكيز باللون المطلوب وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٥٠	م	٢١,٨١	٢١,٨١	٠,٠٠	٢١,٨١	نهائى	٢٠٧١٩,٥٠	٠,٠٠	٢٠٧١٩,٥٠	
١٠٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من الواح الخشب الصناعي HPL مقاوم للبرى والاحتكاك والكبرياء الاستاتيكية وكامة للصوت طبقاً للعينة المتقدمة بسمك لا يقل عن ٨ مم ويتم التركيب فوق أرضيات من أي نوع (مقاسة في مكان آخر) والبند يشمل مواد التثبيت واللصق وورولات القوم اسفل الأرضيات وتجهيز الأرضيات مع مراعاة فواصل التمدد والفئة تشمل توريد وتركيب ووزره من نفس النوع وجميع ما يلزم لنحو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٦٠	م	٢٠٣,٩٧	٢٠٣,٩٧	٠,٠٠	٢٠٣,٩٧	نهائى	٢١٦٢٠٨,٢٠	٠,٠٠	٢١٦٢٠٨,٢٠	
	إجمالي حتى صفحة ٧						١٢٢٧٥١٦٢,٦٧		١٢٢٧٥١٦٢,٦٧	٠,٠٠	١٢٢٧٥١٦٢,٦٧	

يعتمد

مدير عام المشروع

مهندس / مروى يرسو

مهندس الهيئة

١٣ ابريل

٢٠

٥٠٠

مهندس الشركة




من بدء العمل حتى تاريخه ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٩) ختام

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إتمامها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	جاري ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مابقليه						١٢٧٧٥١٦٢,٦٧		١٢٧٧٥١٦٢,٦٧	٠,٠٠	١٢٧٧٥١٦٢,٦٧	
١١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من HDF مقاوم للرطوبة والاحتكاك والكهرباء الاستاتيكية وطبقا للهيئة المعتمدة بسمك لا يقل عن ٨ مم ، ويتم التركيب فوق أرضيات من أي نوع (مقاسة في مكان آخر) ، والبند يشمل مواد التثبيت واللمص وورولات القوم أسفل الأرضيات وتجهيز الأرضيات مع مراعاة فواصل التمدد والفئة تشمل توريد وتركيب وورز من نفس النوع وجميع ما يلزم لنهيو العمل نهيو كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٦٦٠	م	٧٨,٤٣	٧٨,٤٣	٠,٠٠	٧٨,٤٣	نهائى	٥١٧٦٣,٨٠	٠,٠٠	٥١٧٦٣,٨٠	
١١٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد خشبية من خشب ال MDF بسمك ١٦ مم و المكسو بقشرة من خشب الجوز الطبيعي أو قشرة من خشب الأباتوس بالتصميم المطلوب (دهان بولي يوريثان) بها تجاويف أفقية أو رأمية عرض ٢سم / سم طبقا للتصميم المطلوب يتم تحديدها باستخدام ماكينة CNC أو بدون تجاويف ، والبند يشمل الملفات والمرابن من الخشب الموصلي بقطاعات ١٢×٢٢ مع قطاعات ٢٢×٢٢ على أن تكون المسافة بين الصفات صفافية ٦٠ سم حد أقصى لتثبيت الموارض الأفقية مع الرأسية بالملفات بمسامير التثبيت المعتمدة للخشب مع البياض أو يتم تثبيتها بالأسقف على شاسيه معدني مثبت بإتجاه مثبتة بالأسقف الخرسانية و يتبع التجاليد الدهان و عمل الديكورات و في حالة تشكيل الموارض يتم عمل غلاف مزودة لعمل بيت المتارة على الواجهات و البند يشمل جميع وسائل التثبيت وأعمال الدهان وكل ما يلزم لنهيو العمل نهيو كاملا و على اكمل وجه طبقا للهيئة المعتمدة واللوحات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٤٥٠٠	م	٤٧٢,٩١	٤٧٢,٩١	٠,٠٠	٤٧٢,٩١	نهائى	٢١٢٨٠٩٥,٠٠	٠,٠٠	٢١٢٨٠٩٥,٠٠	
١١٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزرة من الخشب الزان الطبيعي بسمك ٢٢ مم وارتفاع ١٠ سم والمدهون بدهان البولي يوريثان حسب اللون المطلوب ، و البند يشمل جميع وسائل التثبيت وأعمال الدهان وكل ما يلزم لنهيو العمل نهيو كاملا و على اكمل وجه طبقا للهيئة المعتمدة واللوحات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٤٩٠	م.ط	١٤١,٤٢	١٤١,٤٢	٠,٠٠	١٤١,٤٢	نهائى	٦٩٢٩٥,٨٠	٠,٠٠	٦٩٢٩٥,٨٠	
١١٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات خشب من خشب الكونتر أو خشب MDF بعرض ٣٥ - ٦٠ سم وسمك ١٨ مم متطابق بقشرة من HPL أو قشرة من الجوز الطبيعي والارتفاع الداخلية والغطاء الطوي والقواطع من الكونتر الملصق عليه HPL أو قشرة من الخشب الطبيعي والبند يشمل التوريد والتصنيع والتركيب والدهان و جميع الإكسسوارات اللازمة من أجود الإكسسوارات المستوردة والمصممة بسمك ١٠ مم والبند يشمل التركيب والتنظيف ونهيو الأعمال نهيو كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٧٢٠٠	م	٢٤,٧١	٢٤,٧١	٠,٠٠	٢٤,٧١	نهائى	١٧٧٩١٢,٠٠	٠,٠٠	١٧٧٩١٢,٠٠	
١١٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب أرفف من خشب MDF على طيقتين بأسمالي سمك ٣٦ مم عمق ٣٥-٤٥ سم ملصق عليه قشرة من خشب الجوز الطبيعي وقشاط من الخشب الزان تخانة ٢٢ مم والبند يشمل عمل مراية بارتفاع ٦ - ٨ مم من الخشب الزان الطبيعي والبند يشمل التوريد والتصنيع والتركيب والدهان و جميع الإكسسوارات اللازمة للتركيب والتنظيف ونهيو الأعمال نهيو كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٦٠٠	م.ط	١١,٠٠	١١,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٠	نهائى	٦٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠٠,٠٠	
١١٦	بالمتر المسطح قشط التجاليد الخشبية وإعادة الدهان باللون المطلوب بولي يوريثان ، والفئة تشمل عمل جميع الممرات والتثبيت إن لزم الأمر وعمل كل ما يلزم لنهيو العمل نهيو كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	١٣٠٠	م	١٧٦,٤٤	١٧٦,٤٤	٠,٠٠	١٧٦,٤٤	نهائى	٢٢٩٣٧٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩٣٧٢,٠٠	
١١٧	بالمتر المسطح فك ونقل وإعادة قشط وإزالة القشرة ولصق قشرة جديدة لضاف الأبواب الخشبية للجانب الواحد ، والبند يشمل إعادة التركيب والدهان بولي يوريثان عالي الجودة ، والبند يشمل الإكسسوارات المستوردة مطلية باللون الذهبي ، ويتم القياس لكل وجه على حدة	٢١٠٠	م	٦٧,٦٠	٦٥,٩٢	١,٦٨	٦٧,٦٠	نهائى	١٤١٩٦,٠٠	٠,٠٠	١٤١٩٦,٠٠	
١١٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب التجاليد الخشبية MDF ملصق به قشرة من الجوز ترك الطبيعي والدهان باللون المطلوب بولي يوريثان ويتم التركيب على تجاليد قائمة، والفئة تشمل وسائل التثبيت وأعمال الدهان وضبط التجاليد القائمة وعمل كل ما يلزم لنهيو العمل نهيو كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٣٢٥٠	م	٤٤,٤٤	٤٤,٤٤	٠,٠٠	٤٤,٤٤	نهائى	١٤٤٤٣,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٤٣,٠٠	
	إجمالي حشفي بمصفحة ٨						١٥٧٢٤٥٩١,٢٧		١٥٧٢٤٥٩١,٢٧	٠,٠٠	١٥٧٢٤٥٩١,٢٧	

يختم

مدير عام المشروع


مهندس / حوه به رس

مهندس الهيئة

١٢ رمال




مهندس الشركة

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إيجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائى	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة								١٥٧٢٤٥٩١,٢٧	٠,٠٠	١٥٧٢٤٥٩١,٢٧	
١٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب فتحات توريده LOUVER والبند يشمل الاعمده من الالومنيوم قطاع صندوقى مقاس ١٠٣٥ سم مدهون الكترولستاتيك والبند يشمل جميع الاكسسوارات اللازمه للتثبيت وكل ما يلزم لنهيو العمل نهيو كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦٠٠	م	٤٦,٣٠	٤٦,٣٠	٠,٠٠	٤٦,٣٠	نهائى	١٢٠٣٨,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٣٨,٠٠	
١٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب شديليك وابواب الومنيوم حسب اللون المطلوب على ان تكون القطاعات المستخدمة من القطاعات الثقيلة P.S الكبير او تكال قطاع شريف على حسن اوما يماثلها المطابقة للكرد المصري و الفقة تشمل التوريد والتركيب والزجاج سمك ٦مم و ضلفه بملك الومنيوم و الخردوات والكوالين والاكسسوارات من اجود الانواع والدهان الكترولستاتيك و الحلق من الخشب الموسكى قطاع ٦٣٦ بوصة و البرور من الالومنيوم و كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب.	٣١٠٠	م	٥٠,٩٣	٥٠,٩٣	٠,٠٠	٥٠,٩٣	نهائى	١٥٧٨٨٣,٠٠	٠,٠٠	١٥٧٨٨٣,٠٠	
١٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب شديليك وابواب الومنيوم double glass حسب اللون المطلوب على ان تكون القطاعات المستخدمة من القطاعات الثقيلة P.S الكبير او تكال قطاع شريف على حسن اوما يماثلها والمطابقة للكرد المصري و الفقة تشمل التوريد والتركيب والزجاج سمك ٦ مم double و ضلفة بملك الومنيوم والخردوات والكوالين والاكسسوارات من اجود الانواع والدهان الكترولستاتيك والحلق من الخشب الموسكى قطاع ٦٣٦ بوصة و البرور من الالومنيوم و كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب.	٣٦٥٠	م	٢٨,٩٩	٢٨,٩٩	٠,٠٠	٢٨,٩٩	نهائى	١٠٥٨١٣,٥٠	٠,٠٠	١٠٥٨١٣,٥٠	
١٢٤	بالمتر المسطح ترميم واصلاح ابواب وشديليك الومنيوم و الفقة تشمل الإصلاح وجميع الخردوات والكوالين والاكسسوارات من اجود الانواع والدهان الكترولستاتيك كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف واعادة الثنى لاجله مما جميعه.	١٢٠٠	م	١٦٠,٦١	١٦٠,٦١	٠,٠٠	١٦٠,٦١	نهائى	١٩٢٧٣٢,٠٠	٠,٠٠	١٩٢٧٣٢,٠٠	
١٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بذيل المزاج من الفولى كاربونات المنوع سمك ٦ مم ومضاد للحريق ومخارج ضد تغير اللون بسبب الاشعة البنفسجية والبند يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٣٥٠	م	١٣٢,٣٠	١٣٢,٣٠	٠,٠٠	١٣٢,٣٠	نهائى	٤٦٣٠٥,٠٠	٠,٠٠	٤٦٣٠٥,٠٠	
١٢٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب شرائح من الاستقلال ستيل باللون الذهبي عرض ٢٠ سم بيمك من ١ مم حتى ٢٥, ٢٥ مم ويتم التثبيت جيدا والبند يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل على اكمل وجه طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و الرسومات التنفيذية وطبقا لتعليمات المهندس الاستشاري والقياس عندى .	١٨٠	م.ط	٢٥٠,٤١	٢٥٠,٤١	٠,٠٠	٢٥٠,٤١	نهائى	٤٥٠٧٣,٨٠	٠,٠٠	٤٥٠٧٣,٨٠	
١٢٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب درابزين مثبت بالأرض ازوم السلام الداخلية بارتفاع ٩٠ سم يتكون من قطاعات عرضية و اعمدة من انابيب قطر ٤٠ سم من الحديد المدهون بدهان ايبوكسى والبند يشمل جميع ما يلزم للتثبيت و لنهيو الأعمال نهيو كاملا و المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٩٠٠	م.ط	١٥٦,٦٥	١٥٦,٦٥	٠,٠٠	١٥٦,٦٥	نهائى	٢٩٧٦٣٥,٠٠	٠,٠٠	٢٩٧٦٣٥,٠٠	
١٣٠	بالمتر المسطح ترميم واصلاح ابواب معدنية و الفقة تشمل فك الباب والنقل والإصلاح وجميع الخردوات والكوالين والاكسسوارات من اجود الانواع والدهان الكترولستاتيك او طبقا للون المطلوب وطريقة التنفيذ المعتمدة و كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف واعادة الثنى لاجله مما جميعه.	١٨٠٠	م	٢,٢٠	٢,٢٠	٠,٠٠	٢,٢٠	نهائى	٣٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٦٠,٠٠	
١٣١	بالكجم توريد وتركيب حديد مصببات لزوم حماية الشديليك و الفقة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب و اللحامات والدهان وجبين بريس و وجبين بوية اللاكية وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٤٣	كجم	٧٤٦٧,٥٦	٧٣١٥,٤٦	١٥٢,١٠	٧٤٦٧,٥٦	نهائى	٣٢١١٠٥,٠٨	٠,٠٠	٣٢١١٠٥,٠٨	
١٣٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تصليح (٦٠ & ٤٠) بجميع الاقطار و الفقة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب و الترتيب وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦٠٠٠	طن	٤٠,٤٤	٤٠,٤٤	٠,٠٠	٤٠,٤٤	نهائى	١٠٥١٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥١٤٤٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٩								١٨٠٦٦٩١٨,٦٥	٠,٠٠	١٨٠٦٦٩١٨,٦٥	

 مهندس الشركة
 مهندس عام المشروع
 مهندس / مروى يونس

مهندس الهيئة

 ١٢ ابريل
 ٢٠٢٣


من بدء العمل حتى تاريخه ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٩) ختامي

رقم البند	بيان الأعمال	القيمة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إيجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقيله						١٨٠٦٦٩١٨,٦٥		١٨٠٦٦٩١٨,٦٥	٠,٠٠	١٨٠٦٦٩١٨,٦٥	
١٣٧	بالعدد توريد وتركيب لافتة ارشادية مكونة من فريم ستانلس فضي تقطيع ليزر مع تكسيح الجوانب والبند يشمل لحام ارجون والتجليخ والتلميع ويشمل كتابات فينيل اسود تقطيع كتر بلوترمع تفريغ طبقة ستانلس فضي داخلية بمقاس اللافتة خلف الكتابات وعمل طبقة حماية اكريلك شفاف امام الكتابات والبند يشمل خشب لتثبيت اللافتة على الحائط طبقاً للمقاس المطلوب ، والبند يشمل جميع اكسسوارات التجميع والنقل والتركيب . - مقاس ٢٥ x ٢٠ سم	٩٣٠	عدد	٩,٠٠	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	نهائي	٨٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣٧٠,٠٠	
١٣٨	بالعدد توريد وتركيب لافتة ارشادية مكونة من فريم ستانلس فضي تقطيع ليزر مع تكسيح الجوانب والبند يشمل لحام ارجون والتجليخ والتلميع ويشمل كتابات فينيل اسود تقطيع كتر بلوترمع تفريغ طبقة ستانلس فضي داخلية بمقاس اللافتة خلف الكتابات وعمل طبقة حماية اكريلك شفاف امام الكتابات والبند يشمل خشب لتثبيت اللافتة على الحائط طبقاً للمقاس المطلوب ، والبند يشمل جميع اكسسوارات التجميع والنقل والتركيب . - مقاس ١٨ x ٣٠ سم	٨٠٠	عدد	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠	نهائي	١٤٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٠٠,٠٠	
١٣٩	بالعدد توريد وتركيب لافتة ارشادية مكونة من فريم ستانلس فضي تقطيع ليزر مع تكسيح الجوانب والبند يشمل لحام ارجون والتجليخ والتلميع ويشمل كتابات فينيل اسود تقطيع كتر بلوترمع تفريغ طبقة ستانلس فضي داخلية بمقاس اللافتة خلف الكتابات وعمل طبقة حماية اكريلك شفاف امام الكتابات والبند يشمل خشب لتثبيت اللافتة على الحائط طبقاً للمقاس المطلوب ، والبند يشمل جميع اكسسوارات التجميع والنقل والتركيب . - مقاس ٢٨ x ١٥ سم	٧٥٠	عدد	١٤,٠٠	١٤,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠	نهائي	١٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	
١٤٠	بالعدد توريد وتركيب لافتة ارشادية مكونة من فريم ستانلس فضي تقطيع ليزر مع تكسيح الجوانب والبند يشمل لحام ارجون والتجليخ والتلميع ويشمل كتابات فينيل اسود تقطيع كتر بلوترمع تفريغ طبقة ستانلس فضي داخلية بمقاس اللافتة خلف الكتابات وعمل طبقة حماية اكريلك شفاف امام الكتابات والبند يشمل خشب لتثبيت اللافتة على الحائط طبقاً للمقاس المطلوب ، والبند يشمل جميع اكسسوارات التجميع والنقل والتركيب . - مقاس ٢٨ x ٥٠ سم	١٦٥٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائي	١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠	
١٤١	بالعدد توريد وتركيب لافتة ارشادية مكونة من فريم ستانلس فضي تقطيع ليزر مع تكسيح الجوانب والبند يشمل لحام ارجون والتجليخ والتلميع ويشمل كتابات فينيل اسود تقطيع كتر بلوترمع تفريغ طبقة ستانلس فضي داخلية بمقاس اللافتة خلف الكتابات وعمل طبقة حماية اكريلك شفاف امام الكتابات والبند يشمل خشب لتثبيت اللافتة على الحائط طبقاً للمقاس المطلوب ، والبند يشمل جميع اكسسوارات التجميع والنقل والتركيب . - مقاس ٢٠ x ١٥ سم	٥٠٠	عدد	١٢,٠٠	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	نهائي	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	
١٤٢	بالعدد توريد وتركيب لافتة ارشادية مكونة من فريم ستانلس فضي تقطيع ليزر مع تكسيح الجوانب والبند يشمل لحام ارجون والتجليخ والتلميع ويشمل كتابات فينيل اسود تقطيع كتر بلوترمع تفريغ طبقة ستانلس فضي داخلية بمقاس اللافتة خلف الكتابات وعمل طبقة حماية اكريلك شفاف امام الكتابات والبند يشمل خشب لتثبيت اللافتة على الحائط طبقاً للمقاس المطلوب ، والبند يشمل جميع اكسسوارات التجميع والنقل والتركيب . - مقاس ٧٠ x ٥٠ سم	٤٠٠٠	عدد	٤,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	نهائي	١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	
١٤٣	بالعدد توريد وتركيب لافتة ارشادية مكونة من فريم ستانلس فضي تقطيع ليزر مع تكسيح الجوانب والبند يشمل لحام ارجون والتجليخ والتلميع ويشمل كتابات فينيل اسود تقطيع كتر بلوترمع تفريغ طبقة ستانلس فضي داخلية بمقاس اللافتة خلف الكتابات وعمل طبقة حماية اكريلك شفاف امام الكتابات والبند يشمل خشب لتثبيت اللافتة على الحائط طبقاً للمقاس المطلوب ، والبند يشمل جميع اكسسوارات التجميع والنقل والتركيب . - مقاس ١٢٠ x ٩٥ سم	٩٥٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائي	٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ١٠						١٨١٣٣٣٣٨,٦٥		١٨١٣٣٣٣٨,٦٥	٠,٠٠	١٨١٣٣٣٣٨,٦٥	

مهندس الشركة
مهندس / مروة عبد الله
مدير عام المشروع
يعتمد

مهندسي الهيئة
١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣
٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٣
٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٣

الهيئة العامة للطرق
والكباري والنقل البري
قطاع الكباري

ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقيله						١٨١٣٣٣٣٨,٦٥		١٨١٣٣٣٣٨,٦٥	٠,٠٠	١٨١٣٣٣٣٨,٦٥	
١٤٨	بالعدد توريد وتركيب سلم بحاري داخل الخزان ستانليس ستيل يتكون من فخذين من مواسير استانليس ٣١٦ قطر ١,٥ " ودرجات مواسير استانليس ستيل قطر ٣/٤ " بارتفاع لا يقل عن ٣,٦ م ويعرض ٦٠ سم وبفاصل ٣٠ سم بين الدرجة والدرجة ويتم جميع اللحامات والقطاعات بسلك لحام استانليس ٣١٦ ويثبت داخل الحائط الخرساني قبل الصب بوصلات والمسامير والورد والصواميل من استانليس ستيل ويركب الفخذين اسفل ارضية الخزان وتشمل فئة البند عمل كل ما يلزم لجعل العمل تاما وصالحا للغرض الذي انشء من أجله وذلك طبقا للمواصفات الفنية لأعمال الاستانليس ستيل وذلك طبقا للمواصفات الفنية لبند الأعمال	١٢٥٠٠	عدد	٥,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	نهائى	٦٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٠٠,٠٠	
١٥١	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أبدي من فخار المطلي صيني فرز أول مقاس ٦٠ و ٤٥ سم على أن يكون (ديورافيت أو روكا) أو ما يماثلهما والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية بالمياه الباردة والمسخنة والصرف حتى أقرب سيفون أرضي أو جاليتراب أو عمود صرف والمسر لا يشمل الخلط والمسر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣١٠٠	عدد	٢٥,٠٠	٢٣,٠٠	٢,٠٠	٢٥,٠٠	نهائى	٧٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٥٠٠,٠٠	
١٥٢	بالعدد توريد وتركيب حوض أواني من الاستانليس ستيل (فرانك سامي) أو ما يماثلها فرز أول مقاس ٤٥ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية بالمياه الباردة والمسخنة والصرف حتى أقرب جاليتراب أو سيفون أرضية والسيفون من البلاستيك سوسنة قطر ٢ بوصة والمسر لا يشمل الخلط وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٦٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	نهائى	٥٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠٠,٠٠	
١٥٣	بالعدد توريد وتركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني على أن يكون من أجود الأنواع (ديورافيت أو روكا) أو ما يماثلهما فرز أول بصندوق طرد واطي من الصينى والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى أقرب غرفة تفتيش على أن تكون ماكينة الكومبيوتر من أجود الأنواع وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٠٠٠	عدد	١٩,٠٠	١٩,٠٠	٠,٠٠	١٩,٠٠	نهائى	٧٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٠٠٠,٠٠	
١٥٥	بالعدد توريد وتركيب حوض معلقة من الصينى فرز أول (ديورافيت أو ابيدال استاندر) أو ما يماثلهما والفئة تشمل حوض الزاوية ومسمرة الطرد و سيفون الكتابة والطابق وحاجز من الجرانيت سمك ٢ سم مقاس ١ و ٣٥ سم و مواسير التغذية و مواسير الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش أو عمود صرف وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٢٠٠	عدد	٤,٠٠	٦,٠٠	-٢,٠٠	٤,٠٠	نهائى	١٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨٠٠,٠٠	نقص ٥% نظير عدم تركيب الحواجز
١٥٧	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من أجود الأنواع والفئة تشمل تلك القديم ان وجد والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٥٠	عدد	٦,٠٠	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	نهائى	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	
١٥٨	بالعدد توريد وتركيب خلط حوض وجه جولد الثقيل أو ما يماثلها والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٠٠	عدد	٢٥,٠٠	٢٩,٠٠	-٤,٠٠	٢٥,٠٠	نهائى	٤٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٠٠,٠٠	
١٥٩	بالعدد توريد وتركيب خلط حوض مطبخ جولد الثقيل أو ما يماثلها والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠٠	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	نهائى	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	
١٦٠	بالعدد توريد وتركيب سيفون بلاستيك قطر ١,٥ " حمزه أو ما يماثلها بنظام من الاستانليس ستيل والفئة تشمل التوريد والتركيب والصرف حتى أقرب جاليتراب أو عمود صرف وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٩٠	عدد	٣١,٠٠	٢١,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٠	نهائى	١٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٠,٠٠	
١٦١	بالعدد توريد وتركيب سيفون بلاستيك قطر ٢ " حمزه أو ما يماثلها بنظام من الاستانليس ستيل والفئة تشمل التوريد والتركيب والصرف حتى أقرب جاليتراب أو عمود صرف وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٠٠	عدد	٢٩,٠٠	٦,٠٠	٢٣,٠٠	٢٩,٠٠	نهائى	١١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٠٠,٠٠	
	إجمالي حتى تصدقة ١٩						١٨٤٣٩٢٢٨,٦٥		١٨٤٣٩٢٢٨,٦٥	٠,٠٠	١٨٤٣٩٢٢٨,٦٥	

يعتمد

مدير عام المشروع

مهندس / م. محمد م. م. م.

مهندس الهيئة

أ. م. م. م.

م. م. م.

مهندس الشركة

م. م. م.

ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

الهيئة العامة للطرق
والكباري والنقل البري
قطاع الكباري

من بدء العمل حتى تاريخه ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٢

مستخلص رقم (٩) ختامي

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقليه							١٨٤٣٩٢٢٨,٦٥	٠,٠٠	١٨٤٣٩٢٢٨,٦٥	
١٦٣	بالعدد توريد وتركيب سيفون جالتراب من PVC فوق فرشاة من الخرسانة العادية ٧٠×٧٠ سمك ١٠ سم و الفة تشمل التوريد وتركيب والنطاء وفرشة الخرسانة ومواسير الصرف حتى غرفة التفقيش وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٥٠	عدد	٤,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	
١٦٤	بالعدد توريد وتركيب ماكينة كومبنيشن من أجود الأنواع والفة تشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٥٠	عدد	٨,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠	
١٦٦	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ١/١ " من أجود الأنواع والفة تشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١١٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١١٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠,٠٠	
١٦٨	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١/٢ " من أجود الأنواع والفة تشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٠	عدد	١٣,٠٠	١٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠	١٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٠,٠٠	
١٦٩	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ٣/٤ " من أجود الأنواع والفة تشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٤٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	
١٧٠	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١,٠ " (2 لاكور) من أجود الأنواع بالجنز B.R أو ما يماثلها والفة تشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٥٥٠	عدد	١١,٠٠	١١,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٠	٦٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٥٠,٠٠	
١٧١	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١,٥ " (2 لاكور) من أجود الأنواع بالجنز B.R أو ما يماثلها والفة تشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٥٠	عدد	٤,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٢٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠٠,٠٠	
١٧٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC الشريف أو مصر الحجاز أو ما يماثلها قطر ١,٥ " بسمك ٣ سم والفة تشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٠	م.ط	٤٧,٠٠	٤٧,٠٠	٠,٠٠	٤٧,٠٠	٧٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٥٠,٠٠	
١٧٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC الشريف أو مصر الحجاز أو ما يماثلها قطر ٢ " بسمك ٤ سم والفة تشمل التوريد وتركيب والتثبيت بالحناط والرافع من كيماز ومشتريات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠	م.ط	٢٥,٥٠	٢٥,٥٠	٠,٠٠	٢٥,٥٠	٥١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٠,٠٠	
١٧٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC الشريف أو مصر الحجاز أو ما يماثلها قطر ٣ " بسمك ٤ سم والفة تشمل التوريد وتركيب والتثبيت بالحناط والرافع من كيماز ومشتريات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠	م.ط	١٢٣,٥٠	١٢٣,٥٠	١,٠٠	١٢٣,٥٠	٣٠٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٣٠٨٧٥,٠٠	
١٧٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC الشريف أو مصر الحجاز أو ما يماثلها قطر ٤ " بسمك ٥ سم والفة تشمل التوريد وتركيب والتثبيت بالحناط والرافع من كيماز ومشتريات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٠٠	م.ط	١١٤,٠٠	١٤٣,٠٠	-٢٩,٠٠	١١٤,٠٠	٣٤٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٢٠٠,٠٠	
١٧٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC الشريف أو مصر الحجاز أو ما يماثلها قطر ٦ " بسمك ٥ سم والفة تشمل التوريد وتركيب والرافع من كيماز ومشتريات وخلافه والحفر والردم وعمل الخرسانة العادية أسفل وأعلى المواسير وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٥٥٠	م.ط	١١٨,٧٠	١٠٧,٧٠	١١,٠٠	١١٨,٧٠	٦٥٢٨٥,٠٠	٠,٠٠	٦٥٢٨٥,٠٠	
١٧٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب جريلة صرف مياه أرضية بعرض من ١٠ سم والمجرى نت نصف مأمورة HDPE والمجرى والنطاء من أجود الأنواع والفة تشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنحو الاعمال طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠٠	م.ط	٧,٦٠	٧,٦٠	٠,٠٠	٧,٦٠	٦٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٤٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٩٢							١٨٦٠٤١٢٨,٦٥	٠,٠٠	١٨٦٠٤١٢٨,٦٥	

يعتمد

مدير عام المشروع

مهندس / فروسه ميسو

مهندس الهيئة

١٢ ابريل
م.ط
م.ط

مهندس الشركة



رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إتمامها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبيه								١٨٦٠٤١٢٨,٦٥	٠,٠٠	١٨٦٠٤١٢٨,٦٥	
١٧٩	بالعدد توريد و بناء غرفة تفتيش مقاس ٠,٦x٠,٦ م و لأي عمق و الفئة تشمل بناء الشرفة بمباني سمك طوبية من الطوب الاسمنتي المصمت فوق فرشة من الخرسانة العادية ابعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار ١٠سم و بتخانة ١٠ سم و يتم بياض الشرفة من الداخل و عمل المجاري اللازمة و الفئة تشمل الغطاء من (GRP) يعتمد قبل التوريد و كل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٣٨٠٠	عدد	١٥,٠٠	٢٠,٠٠	-٥,٠٠	١٥,٠٠	نهائي	٥٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٠٠٠,٠٠	
١٨٥	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة و الطاسة والقنيز من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد وتركيب والتفتيش و كل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٠٠	عدد	٩,٠٠	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	نهائي	١٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠	
١٨٦	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٠,٥ بوصة بولي بروبيلين او اكواثيرم او ما يعادلهم و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرافع من كيمان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١١٠	م.ط	٦٦,٠٠	٦٦,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٠٠	نهائي	٧٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٦٠,٠٠	
١٨٧	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٣/٤ بوصة بولي بروبيلين او اكواثيرم او ما يعادلهم و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرافع من كيمان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٣٠	م.ط	١٥,٠٠	١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	نهائي	١٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٠,٠٠	
١٨٨	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ بوصة بولي بروبيلين او اكواثيرم او ما يعادلهم و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرافع من كيمان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠	م.ط	١٨٥,٥٠	١٨٥,٥٠	٠,٠٠	١٨٥,٥٠	نهائي	٣٧١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧١٠٠,٠٠	
١٩٠	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢ بوصة بولي بروبيلين او اكواثيرم او ما يعادلهم و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرافع من كيمان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٤٦٠	م.ط	٤,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	نهائي	١٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٤٠,٠٠	
١٩١	بالعدد توريد و تركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م ^٣ من البلاستيك المقوى بولي بروبيلين على قاعدة من الخرسانة العادية بارتفاع ٣٠ سم و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت و كل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٩٦٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	نهائي	١٩٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٢٠٠,٠٠	
١٩٢	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير مخرجة مقوية قطر ٢٠٠ مم خارجي من البولي ايثيلين عالي الكثافة HDPE مقوية و مخرجة من الخارج و ملصاة من الداخل او مواسير مصممة و مخرجة من الخارج و ملصاة من الداخل ذات نوع احادي الجدار و توريد القطع الخاصة و توريد تيهات و Y تي و اكواع و نقاصات قطع خاصة او طبقاً لمواصفات المصنع و يتضمن السعر توريد المواسير و حلقات الربط و الحلقات المطاطية و مواد التشحيم و الطيات العمياء و كل ما يلزم لتوريد المواسير و يتضمن السعر اعمال النقل و التخزين و التحميل و التنزيل و التثوين و يتضمن السعر تركيب اغشية الـ GEOTEXTILE و تنزيل المواسير ، توصيل وتركيب المواسير بينفضها و تركيب جميع القطع الخاصة (تيهات ، Y تي، اكواع و نقاصات ، تركيب الطيات العمياء) و عمل كل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	١٨٠٠	م.ط	١٩٠٢,٠٠	٨٠٤,٠٠	٤٢,٠٠	٨٤٦,٠٠	نهائي	١٥٢٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٢٨٠٠,٠٠	
١٩٢	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير مخرجة مقوية قطر ٢٠٠ مم خارجي من البولي ايثيلين عالي الكثافة HDPE مقوية و مخرجة من الخارج و ملصاة من الداخل او مواسير مصممة و مخرجة من الخارج و ملصاة من الداخل ذات نوع احادي الجدار و توريد القطع الخاصة و توريد تيهات و Y تي و اكواع و نقاصات قطع خاصة او طبقاً لمواصفات المصنع و يتضمن السعر توريد المواسير و حلقات الربط و الحلقات المطاطية و مواد التشحيم و الطيات العمياء و كل ما يلزم لتوريد المواسير و يتضمن السعر اعمال النقل و التخزين و التحميل و التنزيل و التثوين و يتضمن السعر تركيب اغشية الـ GEOTEXTILE و تنزيل المواسير ، توصيل وتركيب المواسير بينفضها و تركيب جميع القطع الخاصة (تيهات ، Y تي، اكواع و نقاصات ، تركيب الطيات العمياء) و عمل كل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	١٨٠٠	م.ط	١٩٠٢,٠٠	١٠٩٨,٠٠	-٤٢,٠٠	١٠٥٦,٠٠	نهائي	١٩٠٠٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٠٨٠٠,٠٠	خصم ٢٠% لعدم استكمال التركيب
١٩٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير حديد فارغة (سليفات Sleeve) قطر ١٠ بوصة لزوم مذ مواسير الحريق أسفل الاسفلت والبند يشمل الحفر والردم والخامات والإكسسوار اللازم للتركيب ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهـو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	١٩٠٠	م.ط	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠	نهائي	٣٤٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٢٠٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ١٣								٢٢١٩٩٧٧٨,٦٥	٠,٠٠	٢٢١٩٩٧٧٨,٦٥	

يعتمد

مدير عام المشروع

مهندس / م. م. م. م.

الهيئة العامة للطرق
والكباري والنقل البري
قطاع الكباري

مهندس الهيئة

١٣
٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجازها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	ماقبله						٢٢١٩٩٢٧٨,٦٥		٢٢١٩٩٢٧٨,٦٥	٠,٠٠	٢٢١٩٩٢٧٨,٦٥	
١٩٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب أسقف معلقة من البلاطات فاين ستراتس المائى او ما يماثلها على شاسييات القرا لائن جابل مقاس ٦٠ x ٦٠ سم والفئة تشمل نظام التعليق والتركيب على ارتفاعات و البند يشمل كل ما يلزم لنهيو الأعمال نهيو كاملا طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٨٠٠	م٢	٢٨,٠٨	٢٨,٠٨	٠,٠٠	٢٨,٠٨	نهائى	٢٢٤٦٤,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤٦٤,٠٠	
١٩٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب أسقف معدنية من بلاطات جبسية مقاس ٦٠٠ x ٦٠٠ مم بمسك ٨-٦ مم والسطح فينيل قابل للغسل ، والقياس بالمتر المسطح ولا يتم تنزيل أي فتحات بالسطح إلا إذا زادت عن ١ م والبند يشمل شاسيه التثبيت ، و جميع ما يلزم للتثبيت ونهيو العمل طبقا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية .	٣٠٠	م٢	٢٨١,٧٦	٢٨١,٧٦	٠,٠٠	٢٨١,٧٦	نهائى	٨٤٥٢٨,٠٠	٠,٠٠	٨٤٥٢٨,٠٠	
١٩٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب أسقف معلقة من الألواح الجيبية، سمك ١٢ مم كثايف او مادا او سان جويان او ما يماثلهم (عينة معتمدة) و الفئة تشمل التشوين وتركيب نظام التعليق و عمل بيوت النور والتعليق على ارتفاعات مختلفة والبند يشمل نظام التعليق المعتمد من أجود أنواع الأكسسورات والتركيب من قطاعات U و C و قطاعات الأوميجا و المسامير و Anchors و جميع ما يلزم للتركيب و التثبيت و الفئة تشمل توريد و عمل المعجون بين الألواح و الشريط اللاصق و دهان الفواصل بين الألواح والقياس بالمتر المسطح لجميع التشكيلات وبيوت النور والمرابيات الرأسية ولا يتم تنزيل أي فتحات بالسطح إلا إذا زادت عن ١ م ٢م والبند غير شامل دهانات الأسقف و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهيو الأعمال نهيو كاملا طبقا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف .	٣٣٠	م٢	٤١٩,٩٦	٤١٩,٩٦	٠,٠٠	٤١٩,٩٦	نهائى	١٣٨٥٨٦,٨٠	٠,٠٠	١٣٨٥٨٦,٨٠	
١٩٧	كالبند السابق ولكن من الألواح مقاومه للرطوبة سمك ١٢ مم كثايف او مادا او سان جويان او ما يماثلهم (عينة معتمدة) و الفئة تشمل التشوين وتركيب نظام التعليق و عمل بيوت النور والتعليق على ارتفاعات مختلفة والبند يشمل نظام التعليق المعتمد من أجود أنواع الأكسسورات والتركيب من قطاعات U و C و قطاعات الأوميجا و المسامير و Anchors و جميع ما يلزم للتركيب و التثبيت و الفئة تشمل توريد و عمل المعجون بين الألواح و الشريط اللاصق و دهان الفواصل بين الألواح والقياس بالمتر المسطح لجميع التشكيلات وبيوت النور والمرابيات الرأسية ولا يتم تنزيل أي فتحات بالسطح إلا إذا زادت عن ١ م ٢م والبند غير شامل دهانات الأسقف و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهيو الأعمال نهيو كاملا طبقا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف .	٣٥٠	م٢	٩٨,١٦	٩٨,١٦	٦,٩٠	٩٨,١٦	نهائى	٣٤٣٥٦,٠٠	٠,٠٠	٣٤٣٥٦,٠٠	
١٩٩	بالعدد توريد وتركيب باب كشف مقاسات مختلفة حتى ٦٠ x ٦٠ سم إنتاج شركة جولدن ميتال/ كثايف/ دوجلاس او ما يماثلها والبند يشمل حلق الومنيوم على شكل حرف T و الضلفة جيب سمك ١٢,٥ مم والبند يشمل نظام التعليق وكل الأعمال التكميلية والبند لا يشمل الدهان والبند يشمل جميع الأكسسورات والخردوات اللازمة لإتمام العمل وجميع ما يلزم لنهيو العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .	١٦٥٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	نهائى	٣٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٠,٠٠	
٢٠٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب كورنيشة وحلقات مصنعة من بولييمرات من البولي يورثان GRP بالتشكيل والإبعاد المطلوبة و يتم لصق الكورنيشة مع الحائط بمادة الفوتيك و المصمات الشك ٣ مم اللازم مع مراعاة التثبيت الجيد بينها و بين الحائط و ايضا بينها و بين السقف الصناعى و يتم عمل معالجة للفواصل والبند يشمل التوريد والتثبيت وجميع مايلزم لنهيو العمل نهيو كاملا طبقا للموضع بلوحات التصميم الداخلي والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٠٠	م.ط	١٢٤,٦٤	١٢٤,٦٤	-٤,٠٠	١٢٤,٦٤	نهائى	٢٤٩٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٤٩٢٨,٠٠	
٢٠٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب قواطع من ألواح الجيبية (جيسون بورد) مقاومه للرطوبة و للحريق بمسك ١٥ مم على ان تقدم عينة للاعتماد قبل التوريد ومحمل على البند معالجة الفواصل بين الألواح بالشريط اللاصق والمعجون والشاسييات المعدنية لتثبيت الألواح والإكسسورات و كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٥٠	م٢	١٩,٧٦	١٩,٧٦	٠,٠٠	١٩,٧٦	نهائى	١٢٨٤٤,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٤٤,٠٠	
٢٠٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب قواطع داخلية من الزجاج السيكرتيت شامل الصنفرة سمك ١٠ مم من إنتاج شركة دجريس أو الاتحاد العربى أو ما يماثلهم على قطاعات على شكل حرف U من الاستايل ستيل اللاصق أو المط طبقا للاعتماد شاملا مسامير تثبيت القطاعات أعلى الأرضيات والحوائط المحيطة من الاستايل ستيل وأيضا تجميع زوايا الالتقاء بين قطاعات الـ U على زاوية ٤٥ درجة ، والبند شامل جميع الإكسسورات وجميع الخردوات الخاصة ، على أن يكون القياس بالمتر المسطح لجميع مسطحات الزجاج والرواجع الزجاج -إن وجدت- على أن يتم التنفيذ ونهيو الأعمال على أكمل وجه وطبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٧٥٠	م٢	٦٨,٥٦	٦٨,٥٦	٠,٠٠	٦٨,٥٦	نهائى	١١٩٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩٩٨٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ١٤						٢٢٦٤٠٧٦٥,٤٥		٢٢٦٤٠٧٦٥,٤٥	٠,٠٠	٢٢٦٤٠٧٦٥,٤٥	

يعتمد

مدير عام المشروع

مهندس / صرود م. ر. م.

مهندس الهيئة

١٢ ابريل
٢٠٢٣
م. ر. م.

مهندس الشركة



من بدء العمل حتى تاريخه ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٩) ختامي

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	صافيته						٢٢٦٤٠٧٦٥,٤٥		٢٢٦٤٠٧٦٥,٤٥	٠,٠٠	٢٢٦٤٠٧٦٥,٤٥	
٢٠٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب من الزجاج سيكوريت سمك ١٠ مم والبند يشمل تركيب الأبواب والفئة تشمل كل ما يلزم من اكسسوار ومقابض ومكينه مفصلية لزوم حركة الأبواب من نوع إيطالي أو ألماني وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة مما جميحه و تعليمات المهندس المشرف.	٢٢٠٠	م٢	٢٢,٢٩	٢٠,٧٦	١,٥٣	٢٢,٢٩	نهائي	٤٩٠٣٨,٠٠	٠,٠٠	٤٩٠٣٨,٠٠	
٢١٠	بالعدد توريد وتركيب اكسسوار حمام (4 قطع) و عمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٠٠	عدد	٤,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	نهائي	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	
٢١٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد من الالومنيوم (الكومات) بسمك لا يقل عن ٤ مم مكونة من طيكتين بينهم عزل للحرارة والفئة تشمل التوريد والتركيب والمقالات والاكسسوارات وكل مايلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل البيكل المعدني	١٧٥٠	م٢	١٠٧٠,٨٩	١٠٧٠,٨٩	٠,٠٠	١٠٧٠,٨٩	نهائي	١٨٧٤٠٥٧,٥٠	٠,٠٠	١٨٧٤٠٥٧,٥٠	
٢١٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب زجاج عاكس مانع للصوت بسمك لا يقل عن ٨ مم وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٠٠٠	م٢	٣,٣٨	٣,٣٨	٠,٠٠	٣,٣٨	نهائي	١٠١٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١٤٠,٠٠	
٢١٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب ووتر ستوب مع مادة لاصقة وذلك بين العنصر الخرساني المصبوب والجديد المطلوب صبه على أن يتم ترك الشريط قبل الصب بمدة لا تقل عن يومين وطبقاً للرسومات والعينات المعتمدة من جهة الإشراف وكل ما يلزم لنهو الأعمال وطبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	١٨٠	م.ط	٨٦,٧٠	٨٦,٧٠	٠,٠٠	٨٦,٧٠	نهائي	١٥٦٠٦,٠٠	٠,٠٠	١٥٦٠٦,٠٠	
٢١٦	بالعدد عمل فتحات كور في الحوائط والبلاطات الخرسانية بقطر ٣ بوصة باستخام ماكينة الكور والفئة تشمل توفير المعدات اللازمة للتوريد أثناء القطع و تنزيل المخلفات و نقلها الى المقالب العمومية مع الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة المهنية بالمشروع والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف .	٣٥٠	عدد	١٧,٠٠	٩,٠٠	٨,٠٠	١٧,٠٠	نهائي	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ١٥						٢٤٠٦٠١٥٥٦,٩٥		٢٤٠٦٠١٥٥٦,٩٥	٠,٠٠	٢٤٠٦٠١٥٥٦,٩٥	

يعتمد
مدير عام المشروع
مهندس / صروحه م. م. م.

مهندس الهيئة

١٢ / ١١ / ٢٠٢٣
م. م. م.

مهندس الشركة

١٢ / ١١ / ٢٠٢٣
م. م. م.


الهيئة العامة للطرق
والكباري والنقل البري
قطاع الكباري

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إقرارها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقيله						٢٤٦٠١٥٦,٩٥		٢٤٦٠١٥٦,٩٥	٠,٠٠	٢٤٦٠١٥٦,٩٥	
البند الرابع عشر : الأعمال الكهربائية:												
٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي 100 MCCB أمبير عدد ٣٦ مفتاح أحادي ٣٢-١٠ أمبير والبند محمل علي البارات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	٢٤٠٠٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٢,٠٠	نهائي	٤٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠	
٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح ثلاثي 63 MCCB أمبير عدد ٢٤ مفتاح أحادي ٣٢-١٠ أمبير والبند محمل علي البارات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	٢٢٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	نهائي	٢٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	
٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح ثلاثي 63 MCCB أمبير عدد ١٨ مفتاح أحادي ٣٢-١٠ أمبير والبند محمل علي البارات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	١٩٠٠٠,٠٠	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	نهائي	٥٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٠٠٠,٠٠	
٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح ثلاثي 32 MCCB أمبير عدد ١٢ مفتاح أحادي ٢٥-١٠ أمبير والبند محمل علي البارات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	١٨٠٠٠,٠٠	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	نهائي	٥٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٠٠٠,٠٠	
٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح ثلاثي 32 MCCB أمبير عدد ٨ مفتاح أحادي ٢٥-١٠ أمبير والبند محمل علي البارات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	١٦٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	نهائي	١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣×١٥٠+٧٠) مم ^٢ ألومنيوم مسلح داخل مواسير pvc 5 بوصة و محمل على البند الحفرو غرف التفتيش اللازمة بأبعاد مناسبة و كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٨٠٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٨٥,٠٠	-٨٥,٠٠	٠,٠٠	نهائي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣×٩٥+٥٠) مم ^٢ ألومنيوم مسلح داخل مواسير pvc ٤ بوصة و محمل على البند الحفرو غرف التفتيش اللازمة بأبعاد مناسبة و كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٨٠٠,٠٠	م.ط	٦٥,٠٠	٦٥,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٠٠	نهائي	٥٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠٠٠,٠٠	
١٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣×٤٠) مم ^٢ ألومنيوم ثرموبلاستيك داخل مواسير pvc 3 بوصة و محمل على البند الحفرو غرف التفتيش اللازمة بأبعاد مناسبة و كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٤٠٠,٠٠	م.ط	٦٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠	نهائي	٢٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	
١٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (١٦×٤) مم ^٢ ألومنيوم ثرموبلاستيك داخل مواسير pvc 3 بوصة و محمل على البند الحفرو غرف التفتيش اللازمة بأبعاد مناسبة و كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٣٥٠,٠٠	م.ط	٢٨٥,٠٠	٢٨٥,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥,٠٠	نهائي	٩٩٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٧٥٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ١٦						٢٤٩٧٤٣٠٦,٩٥		٢٤٩٧٤٣٠٦,٩٥	٠,٠٠	٢٤٩٧٤٣٠٦,٩٥	

يتمتع
مدير عام المشروع
مهندس / مروه

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجازها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله						٢٤٩٧٤٣٠٦,٩٥	٢٤٩٧٤٣٠٦,٩٥	٠,٠٠	٢٤٩٧٤٣٠٦,٩٥	
١٥	بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياة قدرة ١,٥ حصان من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والترييب والبالونه والاتوماتيك وعمل صندوق حماية من الحديد لحماية الموتور وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٦٥٠٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠	
١٩	بالعدد توريد وتركيب واختيار مفتاح بتشينو ٢٦x٢ امبير من اجود الانواع والبند محمل عليه اسلاك التوصيل قطاع ١x٣ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٥٠,٠٠	عدد	٢٩,٠٠	٢٧,٠٠	٢,٠٠	٢٩,٠٠	٢٩,٠٠	٠,٠٠	٣٠٤٥٠,٠٠	
٢٠	بالعدد توريد وتركيب واختيار مفتاح بتشينو ٢٦x٢ امبير من اجود الانواع والبند محمل عليه اسلاك التوصيل قطاع ١x٣ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٠٠,٠٠	عدد	٣٩,٠٠	٣٨,٠٠	١,٠٠	٣٩,٠٠	٣٩,٠٠	٠,٠٠	٤٦٨٠٠,٠٠	
٢٤	بالعدد توريد وتركيب واختيار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الحائط او زجاج بقطر ٣٠ سم من اجود الانواع ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	١٠٠٠,٠٠	عدد	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	
٢٥	بالعدد توريد وتركيب واختيار شفاط هواء طراز ورش بدرجة حماية ٥٤-٢٢٠ V P يقطر ٥٠ سم ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٦٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	
٢٦	بالعدد توريد وتركيب واختيار وحدة اضاءة تركيب بالاسقف (بلفونيرة) كامل باللمبة الموفرة للطاقة ٣٢ وات من اجود الانواع والبند محمل عليه كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٨٠٠,٠٠	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	
٢٩	بالعدد توريد وتركيب واختيار كشاف ليد ١٢٠x٢ سم بارز / غاطس ومقطع السلك ٢x٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٩٥٠,٠٠	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٥٨٥٠,٠٠	
٣٣	بالعدد توريد وتركيب كشاف ليد دائري او مربع بقدرة لا تقل عن ٢٠٧ و بدرجة حماية جيدة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	١٨٠٠,٠٠	عدد	٣١٩,٠٠	٣١٥,٠٠	٤,٠٠	٣١٩,٠٠	٣١٩,٠٠	٠,٠٠	٥٧٤٢٠٠,٠٠	
٣٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل تليفون ١٠ جوز ثرموبلاستيك والبند محمل عليه المواسير المرنة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠,٠٠	م.ط	١٣٦,٠٠	١٣٦,٠٠	٠,٠٠	١٣٦,٠٠	١٣٦,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٠٠,٠٠	
٣٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل تليفون ٢٠ جوز ثرموبلاستيك والبند محمل عليه المواسير المرنة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة	٢٩٠,٠٠	م.ط	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	٠,٠٠	١٢١٨٠,٠٠	
٣٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل تليفون ٥٠ جوز جيلي فيلد والبند محمل عليه المواسير المرنة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٤٣٠,٠٠	م.ط	٦٥,٠٠	٦٥,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٠٠	٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧٩٥٠,٠٠	
٤٥	بالعدد توريد وتركيب مفتاح اناره ماجيك اتجاه واحد او ما شابهه ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل ومقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٤٧٥,٠٠	عدد	٣٦,٠٠	٣٥,٠٠	١,٠٠	٣٦,٠٠	٣٦,٠٠	٠,٠٠	١٧١٠٠,٠٠	
٤٦	بالعدد توريد وتركيب مفتاح اناره ثنائي ماجيك او ما شابهه ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل ومقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٥٥٠,٠٠	عدد	٣٣,٠٠	٣٣,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٠٠	٣٣,٠٠	٠,٠٠	١٨١٥٠,٠٠	
٤٧	بالعدد توريد وتركيب مفتاح اناره ثلاثي محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل ومقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠٠,٠٠	عدد	١٩,٠٠	١٨,٠٠	١,٠٠	١٩,٠٠	١٩,٠٠	٠,٠٠	١١٤٠٠,٠٠	
٤٨	بالعدد توريد وتركيب بريزة كهرباء ١٠ A ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل ومقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٦٥٠,٠٠	عدد	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	٠,٠٠	١٥٦٠٠,٠٠	
٤٩	بالعدد توريد وتركيب بريزة تليفون من اجود الانواع ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل ومقطع السلك ١ جوز ٦x٠, نحاس مقصود وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٧٥٠,٠٠	عدد	٥٥,٠٠	٥٥,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٠٠	٥٥,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٥٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ١٧						٢٥٨٦٦٦٣٦,٩٥	٢٥٨٦٦٦٣٦,٩٥	٠,٠٠	٢٥٨٦٦٦٣٦,٩٥	

يعتمد


مدير عام المشروع

مهندس / مروه سرور

مهندسى الهيئة



مهندس الشركة



من بدء العمل حتى تاريخه ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٩) ختامي

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجمالها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله						٢٥٨٦٦٦٣٦,٩٥		٢٥٨٦٦٦٣٦,٩٥	٠,٠٠	٢٥٨٦٦٦٣٦,٩٥	
٥٠	بالعدد توريد وتركيب واختيار بريزة تليفزيون ومحمل على البند الاسلاك و علبه الاتصال و كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٨٠٠,٠٠	عدد	٦,٠٠	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	نهائي	٤٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٠,٠٠	
٥٧	بالعدد توريد وتركيب نذر اذار حريق يدوي ومحمل على البند كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٨٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائي	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	
٥٨	بالعدد توريد وتركيب جرس اذار حريق ومحمل على البند كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٨٠٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	نهائي	٣٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠	
٦٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ٢ مم ١,٥x ٢م مقاوم للحريق ومحمل على البند كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٠,٠٠	م.ط	٩٦٠,٠٠	٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٠,٠٠	نهائي	١١٥٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٢٠٠,٠٠	
٦١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC قطر ٣ بوصة ومحمل على البند الحفر والردم برمال نظيفة وعمل غرف تفتيش بابعاد مناسبة من الصاج سمك ٣ مم و كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٥٥٠,٠٠	م.ط	٥١٥,٠٠	٥١٥,٠٠	٠,٠٠	٥١٥,٠٠	نهائي	٢٨٣٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٣٢٥٠,٠٠	
٦٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC قطر ٤ بوصة ومحمل على البند الحفر والردم برمال نظيفة وعمل غرف تفتيش بابعاد مناسبة من الصاج سمك ٣ مم و كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٦٥٠,٠٠	م.ط	٨٩,٠٠	٦١,٠٠	٢٨,٠٠	٨٩,٠٠	نهائي	٥٧٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨٥٠,٠٠	
٦٣	بالعدد توريد وتركيب قاطع ثلاثي ١٠٠ mmcb والبند يشمل التثبيت داخل اللوحة وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٧٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائي	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	
٦٤	بالعدد توريد وتركيب قاطع ثلاثي ١٥٠ mmcb والبند يشمل التثبيت داخل اللوحة وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٨٥٠,٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائي	٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠,٠٠	
٦٦	بالعدد توريد وتركيب واختيار وحدة تكيف اسبليت يونت بقدره ٢,٢٥ حصان بارد	٢٣٥٠,٠٠	عدد	٦,٠٠	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	نهائي	١٤١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤١٠٠٠,٠٠	
٦٧	كالبند السابق ولكن ٣ حصان.	٢٨٥٠,٠٠	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	نهائي	٨٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٥٠٠,٠٠	
٧١	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٣٠ لتر وعمل كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٤٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائي	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	
٧٢	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر وعمل كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠٠,٠٠	عدد	٦,٠٠	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	نهائي	٣٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	
٧٣	بالعدد توريد وتركيب سخان اوفيس ١٥ لتر وعمل كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٤٥٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	نهائي	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	
٨٠	بالعدد نقل كابينة كهرباء (كوفية) والبند يشمل تسليمه إلى مخازن الهيئة والبند لا يشمل تغيير مسارات الكابلات الكهربائية والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهيو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٣٥٠,٠٠	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	نهائي	١٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	
٨٢	بالمتر الطولي تغيير مسار كابلات كهربائية بمقاسات مختلفة حتى ٠,٣٥x٤ كابل نحاس أو تليفونات متعارضة مع تنفيذ أعمال الصيانة والسمر يشمل توريد وتركيب المواسير والحفر والردم وكافة الإكسسوار واللحامات اللازمة مع إتخاذ كافة ما يلزم لنهيو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١٢٠٠,٠٠	م.ط	١٢٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	نهائي	١٤٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٠٠٠,٠٠	
٨٣	بالعدد فك وازالة كشافات الكهرباء او الشفافات او المراوح وتسليم الصالح منها لمخازن الهيئة ونقل المخلفات الغير صالحة للاستعمال خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٥,٠٠	عدد	١٥٣,٠٠	١٥٣,٠٠	٠,٠٠	١٥٣,٠٠	نهائي	١٤٥٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٣٥,٠٠	
٨٤	بالعدد فك أعمدة إنارة والسمر يشمل تكسير القاعدة الخرسانية والبند يشمل تسليمها إلى مخازن الهيئة مع إتخاذ كافة ما يلزم لنهيو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية.	١٢٠٠,٠٠	عدد	٨,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	نهائي	٩٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٠٠,٠٠	
٨٥	بالعدد توريد وتركيب كشاف ليد ١٠٠w واجهات وبدرجة حماية جيدة وكل ما يلزم للتشغيل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	٧٨٠٠,٠٠	عدد	٣١,٠٠	٣١,٠٠	٠,٠٠	٣١,٠٠	نهائي	٢٤١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤١٨٠٠,٠٠	
٨٨	بالعدد توريد وتركيب برايز صاروخ ٣٢A والفئة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل نهواً كاملاً طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	١٥٠٠,٠٠	عدد	٨,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	نهائي	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	
٨٩	بالعدد توريد وتركيب مروحة صناعية ٢٥" والفئة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل نهواً كاملاً والتشغيل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	٧٢٠٠,٠٠	عدد	٢٧,٠٠	٢٧,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٠٠	نهائي	١٩٤٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٤٠٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ١٨						٢٧٢٥٠٩٧١,٩٥		٢٧٢٥٠٩٧١,٩٥	٠,٠٠	٢٧٢٥٠٩٧١,٩٥	

مهندس الشركة
مهندس / صروه بيرس
مدير عام المشروع
يعتمد

مهندس الهيئة
مهندس

الهيئة العامة للطرق
والكباري والنقل البري
قطاع الكباري

ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

من بدء العمل حتى تاريخه ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٩) ختامي

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجمالها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبليه						٢٧٢٥٠٩٧١,٩٥		٢٧٢٥٠٩٧١,٩٥	٠,٠٠	٢٧٢٥٠٩٧١,٩٥	
	أعمال الاتصالات											
٣	بالعدد 'توريد وتركيب واختيار رآك رئيسي من اجود الخامات بطول لا يقل عن ٩ U طبقا للمواصفات واعتماد الجهة المالكة علي ان يكون من ماركة (ESTAB) او Rittal او ما يماثلها (وبه جميع الوصلات اللازمة للتشغيل من الباور بالعدد المناسب وعلي ان يحتوي علي مراوح للتهوية fans المناسبة بعدد مناسب لا يقل عن عدد ٢ مراوح علي ان يشمل التوريد Cable organizer لتنظيم الكابلات داخل الرآك والبند يشمل جميع القطع والإكسسوارات والاعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهالعمل علي الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف.	١٦٠٠٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	نهائى	٣٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠	
٤	بالعدد عمل الاختبارات والتأكد من الصلاحيه الفنية لكاميرات وأجهزه NVR تم توريدها بواسطة الهيئة وتركيبها وتشغيلها وربطها علي نظام التشغيل من الاتي :- ١- الكاميرات (25)IPINDOOR FIXED DOME CAMERA ٢- الكاميرات (40)IPINDOOR FIXED BOX CAMERA ٣- الكاميرات IP OUTDOOR FIXED BOX CAMERA ٤- جهاز (3)NVR المسئول عن عرض جميع الكاميرات المراقبة المتواجدة بالمبنى علي شاشات والبند يشمل جميع القطع والإكسسوارات والاعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهالعمل علي الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف .	٢٥٠٠,٠٠	عدد	١٣,٠٠	٣,٠٠	١٠,٠٠	١٣,٠٠	نهائى	٣٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥٠٠,٠٠	
٥	بالعدد 'توريد وتركيب واختيار مخرج داتا علي ان تكون الكابلات من نوع UTP CAT6A من اجود الانواع والماركات (legrand أو panduit) أو ما يماثلها ولا يزيد طول المسار عن ٩٠ متر وعلي ان يكون داخل مواسير مقاومة للحريق وذلك بقطر مناسب علي ان يكون قطر الماسورة ضعف قطر الكابل المار به علي ان يتم تمديد الخاص بربط السموتشات الخاصه بالإنظمة المختلفة الي مكان التجميع كما هو موضح بالرسومات التصميمية المعتمدة علي ان تكون طبقا لاعتماد جهاز الإشراف والبند يشمل جميع القطع والإكسسوارات والاعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهالعمل علي الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف.	٥١٠٠,٠٠	عدد	٩٦,٠٠	٩٦,٠٠	٠,٠٠	٩٦,٠٠	نهائى	٤٨٩٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٩٦٠٠,٠٠	
٨	'بالعدد توريد وتركيب واختيار patch panel 24 port طبقا لنوعية كابل الداتا المستخدم وفقا لاعتماد الجهة المالكة والمخططات المعتمدة من النوع (Legrand او Panduit او ما يماثلها) والبند يشمل جميع القطع والإكسسوارات والاعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهالعمل علي الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف .	١٤٠٠٠,٠٠	عدد	٩,٠٠	٢,٠٠	٧,٠٠	٩,٠٠	نهائى	١٢٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٠٠٠,٠٠	
١٠	بالعدد 'توريد وتركيب patch Cord طبقا لنوعيه الكابلات المستخدمه طبقا لاعتماد الجهة المالكة والمخططات المعتمدة بطول ١ متر والبند يشمل جميع القطع والإكسسوارات والاعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهالعمل علي الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف	٤٢٠,٠٠	عدد	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	نهائى	١٠٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٨٠,٠٠	
١١	بالعدد توريد وتركيب patch Cord طبقا لنوعيه الكابلات المستخدمه طبقا لاعتماد الجهة المالكة والمخططات المعتمدة بطول ٣ متر والبند يشمل جميع القطع والإكسسوارات والاعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهالعمل علي الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف.	٧٦٠,٠٠	عدد	٥,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	نهائى	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	
١٤	بالمتر الطولى 'توريد وتركيب حوامل كابلات (cable tray) مقلس ١٥ * ١٠ سم بسمك لا يقل عن ١,٥ مم للمسارات الأفقية والرأسية من الصاج المجلفن علي الساخن كامل بالغطاء علي ان يكون من النوع ventallating type والبند يشمل وصلات وربط والتثبيت من النوع KZ&L bracket support وجميع المواد والقطع والإكسسوارات والاعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهالعمل علي الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف.	٧٥٠,٠٠	م ط	٣١,٠٠	٠,٠٠	٣١,٠٠	٣١,٠٠	نهائى	٢٣٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢٥٠,٠٠	
١٩	بالعدد توريد وتركيب patch panel fiber MM 24 port شامل باتش بافل فايبر لربط و النوع المائلي والسنجل مود مود والخاص بربط بالراك الرئيسي إلي باقي الراكات الفرعية كورد واللحام والاختبار وجميع ما يلزم والبند يشمل جميع القطع والإكسسوارات والاعمال المساعدة .	٤٠٠٠,٠٠	عدد	٨,٠٠	٣,٠٠	٥,٠٠	٨,٠٠	نهائى	٣٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ١٩						٢٨٢٨٨٢٠١,٩٥		٢٨٢٨٨٢٠١,٩٥	٠,٠٠	٢٨٢٨٨٢٠١,٩٥	

يعتمد

مدير عام المشروع

مهندس / صرور بر

مهندس الهيئة

Page 19 of 32



رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إتمامها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة						٢٨٢٨٨٢٠١,٩٥		٢٨٢٨٨٢٠١,٩٥	٠,٠٠	٢٨٢٨٨٢٠١,٩٥	
	أعمال الحريق											
١	بالعدد تصميم شبكة مكافحة الحريق لمجمع مباني الهيئة العامة للطرق والكباري المكونة من (المبنى الإداري والمالي - مبنى الطرق والمعلومات - مبنى رئاسة الهيئة - مجمع المعامل - مبنى التدريب الميكانيكي - مبنى الطرق السريعة - مبنى مهندسي الطرق والكباري - مبنى العيادة - ورش اللحام - ورش المعدات - مصنع البويات - مصنع العلامات) ، والبند يشمل تقديم الرسومات التصميمية لأعمال شبكة الحريق للموقع العام ، وتقديم تقرير تصميمي للحماية المدنية وتقديم الرسومات الانشائية للخزان الأرضي وعمل كل مايلزم لنهوا التصميم واعتماده قبل البدء في التنفيذ	١٧٥٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٠٠٠,٠٠	نهائي	١٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٠٠٠,٠٠	
	بالمتر الطولي توريد وتركيب أنابيب مياه حريق مدفونة تحت الأرض من نوع بولي إيثيلين (HDPE) PN16 ، ويشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتهيئات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ، ويشمل الردم عن طريق رمال جديدة بالإضافة إلى ناتج حفر بنسبة ١:١ مع الدمك على طبقات كل ٢٠ سم والبند لا يشمل أعمال الحفر والبند يشمل عمل حواجز خرسانية (THRUST BLOCK) عند أي تحويلات أو أكواع أو مساليب أو مشتركات ، ويشمل التظوين وإعادة الشئ لأصله بدون طبقة الأسفلت مع وضع الأشرطة التحذيرية ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقاً للمواصفات وطبقاً لمطالبات NFPA ومتطلبات الدفاع المدني وكما هو موصف للأقطار التالية :											
٢	مواسير قطر ٨ بوصة	٢١٠٠,٠٠	م.ط	٣٠,٥٠	٣٠,٥٠	٠,٠٠	٣٠,٥٠	نهائي	٣٠,٥٠	٠,٠٠	٣٠,٥٠	
٣	مواسير قطر ٦ بوصة	١٧٠٠,٠٠	م.ط	١٢٣٤,٨٧	١٢٣٤,٨٧	٠,٠٠	١٢٣٤,٨٧	نهائي	١٢٣٤,٨٧	٠,٠٠	١٢٣٤,٨٧	
٤	مواسير قطر ٤ بوصة	١٢٠٠,٠٠	م.ط	٥١٢,٦١	٤٨٦,٦١	٢٦,٠٠	٥١٢,٦١	نهائي	٥١٢,٦١	٠,٠٠	٥١٢,٦١	
	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار مواسير من الحديد المطلق الغير ملحوم (galvanized seamless steel) ويكون مطابقاً لمواصفات (NFPA13-Schedule40) كامله بجميع مشتملاتها من "مشتريات-كعبان ..." مع نهو العمل نهوا تاماً طبقاً لأصول الصناعة											
٥	مواسير قطر ٢,٥ بوصة	١٣٠٠,٠٠	م.ط	١٢,٤٦	٣٠,٠٠	١٧,٥٤	١٢,٤٦	نهائي	١٢,٤٦	٠,٠٠	١٢,٤٦	
٦	مواسير قطر ٤ بوصة	٢٢٥٠,٠٠	م.ط	٤٣,٦٨	١٨,٠٠	٢٥,٦٨	٤٣,٦٨	نهائي	٤٣,٦٨	٠,٠٠	٤٣,٦٨	
٧	مواسير قطر ٦ بوصة	٣٤٥٠,٠٠	م.ط	١٧,٣٢	١٨,٠٠	٠,٦٨	١٧,٣٢	نهائي	١٧,٣٢	٠,٠٠	١٧,٣٢	
٨	مواسير قطر ٨ بوصة	٥٠٠٠,٠٠	م.ط	١٢,١٦	٢٤,٠٠	١١,٨٤	١٢,١٦	نهائي	١٢,١٦	٠,٠٠	١٢,١٦	
٩	بالعدد توريد وتركيب حنفيه حريق قطر ٢,٥ بوصة بجميع مشتملاتها من أجود الخامات و الفئه تشمل توريد وتركيب دولاب لحفظ أدوات الحريق صاج سمك ١,٥ مم معالج ضد الصدأ ومدهون الكترولستاتيك بوجه زجاجي بكالون وحامل لحمل الخرطوم ومحبس بليه قطر ٢,٥ بوصة و خرطوم من الكريستال المبطين من الداخل بالكاوتشوك نوع معتمد ألماني بطول ٣٠ متر مزود باللاكور ويشبوري ٢,٥ بوصة بقاذف متعدد الأغراض ثلاث مراحل من أجود الخامات ألماني وعمل جميع ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية ولمواصفات الإدارة العامة للحماية المدنية وأصول الصناعة والكود المصري .	٣٥٠٠٠,٠٠	عدد	٢٣,٠٠	٢٣,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٠٠	نهائي	٢٣,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٠٠	
١٠	بالعدد توريد وتركيب عسكري حريق (fire hydrant) بجميع المشتملات ومن أجود الخامات وعمل جميع ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية ولمواصفات الإدارة العامة للحماية المدنية وأصول الصناعة والكود المصري .	٥٥٠٠٠,٠٠	عدد	٦,٠٠	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	نهائي	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٢٠						٣٢٦١١٦٩٤,٩٥		٣٢٦١١٦٩٤,٩٥	٠,٠٠	٣٢٦١١٦٩٤,٩٥	

يعتمد

مدير عام المشروع

مهندس / عمرو عبد ربه

مهندس الهيئة

١٣/٥/٢٠٢٣
[Signature]

مهندس الشركة



من بدء العمل حتى تاريخه ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٩) ختامى

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجرائها	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبليه						٣٢٦١١٦٩٤,٩٥		٣٢٦١١٦٩٤,٩٥	٠,٠٠	٣٢٦١١٦٩٤,٩٥	
	بالعدد توريد وتركيب محبس عزل سكنية من النوع OS&Y كما بالرسومات والبند يشمل جميع مايلزم لإتمام الأعمال طبقاً للمواصفات ومتطلبات NFPA											
١١	محبس قطر ٨ بوصة (تركيب داخل غرفة الطلمبات كما بالرسومات)	٢٦٠٠٠,٠٠	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	نهائى	٧٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٠٠٠,٠٠	
١٣	محبس قطر ٦ بوصة (تركيب على خط الصاعد لكل مبنى كما بالرسومات)	٢٠٠٠٠,٠٠	عدد	١٠,٠٠	١٥,٠٠	٥,٠٠	١٠,٠٠	نهائى	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	
١٤	محبس قطر ٤ بوصة (تركيب على خط الصاعد لكل مبنى كما بالرسومات)	١٣٨٥٠,٠٠	عدد	١٥,٠٠	١١,٠٠	٤,٠٠	١٥,٠٠	نهائى	٢٠٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧٧٥,٠٠	
١٥	محبس قطر ٢,٥ بوصة (تركيب داخل غرفة الطلمبات كما بالرسومات)	٨٠٠٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	٣,٠٠	١,٠٠	٢,٠٠	نهائى	١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	
١٧	وصلة مرنة قطر ٨ بوصة (تركيب داخل غرفة الطلمبات كما بالرسومات)	٢٣٥٠٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	نهائى	٤٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٠٠٠,٠٠	
	بالعدد توريد وتركيب محبس عدم رجوع كما بالرسومات والبند يشمل جميع مايلزم لإتمام الأعمال طبقاً للمواصفات ومتطلبات NFPA											
١٩	محبس قطر ٤ بوصة	١٣٨٥٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	نهائى	٢٧٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٧٠٠,٠٠	
٢٠	محبس قطر ٢,٥ بوصة	٨٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	نهائى	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	
٢١	بالعدد توريد وتركيب غرفة محابس بأبعاد (٨,٨×٠,٨) م وبعمق مناسب من الطوب الخرساني والبند يشمل غطاء من الحديد الصالح البقلاوة سمك ٣ م والبند يشمل جميع مايلزم لإتمام الأعمال طبقاً للمواصفات .	٥٥٠٠,٠٠	عدد	١٩,٠٠	١٠,٠٠	٩,٠٠	١٩,٠٠	نهائى	١٠٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٥٠٠,٠٠	
	بالعدد توريد وتركيب مجموعة ظلمبات مكافحة الحريق صناعة غربية ومطابق للمواصفات من أجود الأنواع وفئة البند تشمل كافة ما يلزم طبقاً لأصول الصناعة مع اعتماد كافة المكونات والقطع والظلمبات قبل التنفيذ مع نهو العمل كامل وطبقاً لأصول الصناعة وتتكون من :											
٢٢	ظلمبة طاردة مركزية تعمل بالكهرباء تصرف ١٢٥٠ جالون/دقيقة ورافع ١٠ بار	٨٢٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	نهائى	٨٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٠٠٠,٠٠	
٢٣	ظلمبة طاردة مركزية تعمل بالديزل تصرف ١٢٥٠ جالون/دقيقة ورافع ١٠ بار	١١٥٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	نهائى	١١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠٠٠,٠٠	حجز ١٠٠% لحين نهو إجراءات اعتماد الدفاع المبنى
٢٤	ظلمبة جوكرى كهربية تصرف ١٢٥٠ جالون/دقيقة ورافع ١١ بار	٣٦٥٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	نهائى	٣٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥٠٠,٠٠	
	بالعدد توريد وتركيب ظلمبات سحب المياه المتسربة من النوع الغاطس في المياه جسم الظلمبة من صلب لا يصدأ أو الزهر وعمود الإدارة والمروحة من صلب لا يصدأ وتركيب كل ظلمبة والظلمبات تعمل أوتوماتيكياً عن طريق عوامات كهربائية متصلة بلوحة تحكم (عدد ٢ عوامة صناعة أمريكية) والسعر غير شامل اللوحة الكهربائية اعتماد مع كافة المكونات والقطع والظلمبات قبل التنفيذ مع نهو العمل كامل وطبقاً لأصول الصناعة											
٢٥	ظلمبة تصرف الوحدة ٢٠ ل/ث ورافع ٢٠ متر	٩٠٠٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	نهائى	١٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	
٢٦	بالعدد توريد وتركيب وعمل وصلات للتدخل السريع على الشبكة العمومية للمياه معتمدة من الحماية المدنية ومطابقة للمواصفات وأصول الصناعة والكود المصرى للحريق مع نهو العمل كامل وطبقاً لأصول الصناعة	١٦٥٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	نهائى	١٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠٠,٠٠	
٢٨	بالعدد توريد وتركيب واختبار مانومتر لقياس الضغط على السحب والطرود	٨٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	٢,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	نهائى	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	
٢٩	بالعدد توريد وتركيب صمام تصريف الضغط الزائد قطر ٨ بوصة	٢٠١٦٠,٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	نهائى	٢٠١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠١٦٠,٠٠	خصم ١٥%
٣٠	بالعدد توريد وتركيب خزان الوقود سعة ١ م³ للتشغيل للظلمبة الديزل	٢٥٥٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	نهائى	٢٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥٠٠,٠٠	خصم ٧٥%
٣٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة التشغيل بما يشملها من قاطع رئيسي وقاطع فرعي لكل ظلمبة وتزود اللوحة بكافة (القواطع - والريليهات - الكنتكتورات - لمبات وعدادات البيان والإنذار والحمايات والإنذار وخلافه) وطبقاً لما نص عليه الكود المصرى وكذلك دائرة شحن للبطاريات الخاصة بالظلمبة الديزل كما يشمل البند بطاريات التشغيل بعدد (٢) وكابلات التشغيل بالمقطع الكافي لتشغيل كافة الظلمبات مع مراعاة امراره داخل أقرب مصدر بالموقع يسمح بالربط والتشغيل .	١٠٥٠٠٠,٠٠	عدد	٣,٠٠	٢,٠٠	١,٠٠	٣,٠٠	نهائى	٣١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٥٠٠,٠٠	
٣٣	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء لزوم غرفة الطلمبات	٦٥٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	نهائى	٦٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠٠٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٢١						٣٧٠٢٥٠٤٤,٩٥		٣٧٠٢٥٠٤٤,٩٥	٠,٠٠	٣٧٠٢٥٠٤٤,٩٥	

يعتمد
مدير عام المشروع
مهندس / م. م. م. م.

مهندسى الهيئة

٣١/١٢/٢٠٢٣

مهندس الشركة
ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

الهيئة العامة للطرق
والكباري والنقل البري
قطاع الكباري

من بدء العمل حتى تاريخه ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٩) ختامي

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة						٣٧٠٢٥٠٤٤,٩٥		٣٧٠٢٥٠٤٤,٩٥	٠,٠٠	٣٧٠٢٥٠٤٤,٩٥	
	ينود مستجدة عن الأعمال الإعتيادية:											
١	بالمتر المكعب حفر تربة فى أى نوع من أنواع التربة عدا التربة الصخرية بالعمالة اليدوية بالعمق المطلوب حتى منصوب التأسيس لخطوط الحريق وأعمال اللاندسكيب والبند يشمل تغيير مسار كبلات كهربائية متعارضة مع تنفيذ أعمال الحفر والأساسات والسمر يشمل كافة الإكسسوار واللحامات اللازمة والفئة تشمل سند جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢١٥,٠٠	م³	٣٠٣٤,٢٢	٣٠١٨,٢٢	١٦,٠٠	٣٠٣٤,٢٢	نهائى	٦٥٢٣٥٧,٣٠	٠,٠٠	٦٥٢٣٥٧,٣٠	
٢	بالمتر المكعب توريد وفرش تربة إحلال من المن والرمل بنسبة (١:١) على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم والفئة تشمل فرد الرمل والسن بالعمالة اليدوية فى الأماكن الضيقة والدمك باستخدام الدكك اليدوي للوصول لأعلى كثافة ممكنة مع الرش بالمياه إلى ما لا يقل عن ٩٥% من أعلى كثافة جافة والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهيو العمل نهوياً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٢٨٠,٠٠	م³	٤٢٣,٦٩	٤٢٣,٦٩	٠,٠٠	٤٢٣,٦٩	نهائى	١١٨٦٣٣,٢٠	٠,٠٠	١١٨٦٣٣,٢٠	
٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة بالآلاف الفايبر جلاس ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة طبقاً للرسومات والمعتمدة وتسوية السطح العلوي ومعالجته مع الدمك الميكانيكي جيداً على أن يتم اضافة كمية ٥ كيلو فايبر لكل ٣م خرسانة وطبقاً للتصميم المطلوب ويتم التشكيل بواسطه فورم من الخشب الكونتر والبند غير شامل توريد الحديد مع إتخاذ كافة ما يلزم لنهيو العمل نهوياً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٣٠٢٠,٠٠	م³	٢٠,٥٦	٢٠,٥٦	٠,٠٠	٢٠,٥٦	نهائى	٦٢٠٩١,٢٠	٠,٠٠	٦٢٠٩١,٢٠	
٤	بالمتر المسطح فك ألواح الومنيوم كلادينج (الكومات) سمك ٤مم والبند يشمل فك الشاسيهات الحديدية إن وجدت والبند يشمل نقل المخلفات للمقالب العمومية ، وجميع ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٩٥,٠٠	م²	٤٢٧,٩٩	٤٢٧,٩٩	٠,٠٠	٤٢٧,٩٩	نهائى	٤٠٦٥٩,٠٥	٠,٠٠	٤٠٦٥٩,٠٥	
٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بولى ايثيلين شيت سمك ٤٠٠ ميكرون ، والفئة تشمل التوريد والتركيب والفرد تحت مسطح الخرسانة العادية بالكامل وجميع ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٥٥,٠٠	م²	٢٥٦٠,٨٢	٢٥٦٠,٨٢	٠,٠٠	٢٥٦٠,٨٢	نهائى	١٤٠٨٤٥,١٠	٠,٠٠	١٤٠٨٤٥,١٠	
٦	بالمتر عمية أعمال توريد وتنفيذ حقل خرسانة عادية حتى الاكتفاء أسفل البلاطة الخرسانية امام المدخل الرئيسي لمبنى الكباري والبند يشمل الإضافات المطلوبة من مادة سبكاً ومونة أسمنتية وذلك لمسطح ٢٠ م² والأسعار شاملة توريد الأسمنت بكمية حتى ٥ طن والسن مقاس زيرو وتوريد القوم المسائل باجمالى كمية ٢٥ كجم وماكينه الحقل وخراطيم الحقل والكميوسور وكذلك المصطب لمد الفراغات المتبقية بعد استكمال أعمال الحقل والبند يشمل جميع ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة	٥٨٠٠٠,٠٠	مقط	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائى	٥٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٠٠٠,٠٠	
٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب قطاع أرميجا لزوم الفواصل بين الواح الكلادينج والبند يشمل التوريد والتركيب والتنشيط بين الواح الكلادينج وجميع ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٣٠,٠٠	م.ط	٥٤٣,٣٤	٥٤٣,٣٤	٠,٠٠	٥٤٣,٣٤	نهائى	١٢٤٩٦٨,٢٠	٠,٠٠	١٢٤٩٦٨,٢٠	
٨	بالمتر الطولى عمل فواصل تمدد بالأرضيات الخرسانية والحقل بمادة قابلة للإضغاط (سبلنت نوع كيم فليكس) والسعر يشمل المنشار المستخدم لتفتيح الفواصل وعمل كل مايلزم لنهيو العمل نهوياً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة.	٢٩٠,٠٠	م.ط	٧٢,٠٠	٧٢,٠٠	٠,٠٠	٧٢,٠٠	نهائى	٢٠٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٨٨٠,٠٠	
٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب نجيل صناعى سمك ٤ سم مقاومة للعوامل الجوية وأشعة الشمس والسعر يشمل المواد المستخدمة للصق وعمل كل مايلزم لنهيو العمل نهوياً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة.	٥١٠,٠٠	م²	١٨٥,٧٠	١٨٥,٧٠	٠,٠٠	١٨٥,٧٠	نهائى	٩٤٧٠٧,٠٠	٠,٠٠	٩٤٧٠٧,٠٠	
١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب خشبية كبس او حشوات مكونة من قوائم وروس من الخشب الموسكى ومزاسبات من الخشب الموسكى مقاس ١٠٥×٢٠×٢ وحلق مقاس حتى ٢×٧ وكبس قشرة ارو على MDF سمك ٨ مم بها تجاويف طبقاً للهيئة المعتمدة وقشاطر من الخشب الزان والسعر يشمل جميع الإكسسوار اللازم والبر يعرض حتى لهم والدهان بولى يورثان باللون المطلوب والقياس على الطبيعة من حدود البر الخارجى ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهيو العمل نهوياً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٤٧٠٠,٠٠	م²	٩٨,٣٥	٩٦,٢٧	٢,٠٨	٩٨,٣٥	نهائى	٤٦٢٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤٦٢٢٤٥,٠٠	
	إجمالى حتى صفحة ٢٢						٣٨٨٠٠٤٣١,٠٠		٣٨٨٠٠٤٣١,٠٠	٠,٠٠	٣٨٨٠٠٤٣١,٠٠	

يعتمد
مدير عام المشروع
مهندس / محمد م. ر. ر.

مهندسى الهيئة

للمس
م. ر. ر.
م. ر. ر.

مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق
والكباري والنقل البري
قطاع الكباري

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجازها	جملة مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله								٣٨٨٠٠٤٣١,٠٠	٠,٠٠	٣٨٨٠٠٤٣١,٠٠	
١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب برور من الخشب الموسكى أو mdf بعرض ١٠٠ سم ملصق عليه قشرة طبقاً للتصميم المطلوب والمسر يشمل الدهان بولي يوريثان أو لايكه باللون المطلوب ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٢٥,٠٠	م.ط	١٢٨,٩١	١٢٨,٩١	٠,٠٠	١٢٨,٩١	نهائي	٤١٨٩٥,٧٥	٠,٠٠	٤١٨٩٥,٧٥	
١٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب زوايا من الخشب الزان مقاس ٤*٤ سم والمسر يشمل الدهان بولي يوريثان أو لايكه باللون المطلوب ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٧٠,٠٠	م.ط	٣٧,٥٠	٣٧,٥٠	٠,٠٠	٣٧,٥٠	نهائي	٦٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٣٧٥,٠٠	
١٤	بالعدد توريد وتركيب كالون أبواب المونيووم والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١١٠٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	نهائي	٢٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	
١٥	بالعدد توريد وتركيب كالون أبواب خشبية الأهرام أو مايمثله والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٥٠٠,٠٠	عدد	٧٠,٠٠	٦٥,٠٠	٥,٠٠	٧٠,٠٠	نهائي	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	
١٦	بالعدد توريد وتركيب كالون أبواب زجاج سيكريريت والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١٢٨٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	نهائي	٢٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٦٠,٠٠	
١٧	بالمتر المصطحح توريد وتركيب أرضيات بتشكيلات من الجرانيت ووتر جيت لزوم المصرة (جرانيت أصفر هندي جرانيت اسود دبل بلاك وجرانيت احمر رويال وجرانيت كشمير وايت) شاملة الكنارات والتشكيلات الموضحة بالرسومات سمك ٢ سم وذلك باستخدام ماكينة Water Jet ، والبند يشمل التركيب بمونة أسمنتية والبند يشمل الجلي ومونة التثبيت ومونة السقية وجميع الإكسسوارات اللازمة وجميع الأعمال اللازمة لإنهاء العمل على الوجه الأكمل طبقاً للوحات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٩٠٠,٠٠	م	٥,٣١	٥,٣١	٠,٠٠	٥,٣١	نهائي	١٠٠٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٨٩٠,٠٠	
١٨	'بالمتر المصطحح توريد وتركيب بازلت ناعم سمك ٢ سم والبند يشمل التركيب بمونة أسمنتية والبند يشمل الجلي ومونة التثبيت ومونة السقية والتثبيت وجميع الأعمال اللازمة لإنهاء العمل على الوجه الأكمل طبقاً للوحات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٥٨٥,٠٠	م	١٢٨,٣٢	١٢٨,٣٢	٠,٠٠	١٢٨,٣٢	نهائي	٧٥٠٦٧,٢٠	٠,٠٠	٧٥٠٦٧,٢٠	
١٩	بالمتر المصطحح توريد وتركيب بازلت منقوش متكبس سمك ٤ سم والبند يشمل التركيب بمونة أسمنتية والبند يشمل الجلي ومونة التثبيت ومونة السقية وجميع الإكسسوارات اللازمة وجميع الأعمال اللازمة لإنهاء العمل على الوجه الأكمل طبقاً للوحات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٧٥٠,٠٠	م	١٢٣,٨٠	١٢٣,٨٠	٠,٠٠	١٢٣,٨٠	نهائي	٩٢٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٨٥٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المصطحح توريد وتركيب أرضيات جرانيت سمك ٢ سم من اجود الانواع باللون المطلوب (بنى قصير أو ما يمثله) لزوم الأرضيات وبسطات السلال على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت والزملة وطبقة الرمال اسفله وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٣٧٥,٠٠	م	٤٠,٦٦	٤٠,٦٦	٠,٠٠	٤٠,٦٦	نهائي	١٣٧٢٢٧,٥٠	٠,٠٠	١٣٧٢٢٧,٥٠	
٢١	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر من جرانيت (بنى قصير ما يمثله) من اجود الانواع باللون المطلوب ارتفاع ١٠ سم، والبند يشمل ما يلزم من القطع الدائرية للتركيب على منحني لتحقيق الشكل المطلوب ، والفئة تشمل توريد وعمل مونة اللصق ٣٥٠ كجم/م ^٢ والفئة تشمل التشوين والفئة تشمل التقطيع والسطف والزملة والتلميع والصلل والفئة تشمل جميع ما يلزم لنهوض الأعمال طبقاً للرسومات وأصول الصناعة والمواصفات الفنية والوحات وتعليمات المهندس المشرف	٣٧٠,٠٠	م.ط	٧٧,٦١	٧٧,٦١	٠,٠٠	٧٧,٦١	نهائي	٢٨٧١٥,٧٠	٠,٠٠	٢٨٧١٥,٧٠	
٢٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب جلسة أو عتب أو معبرة من الجرانيت (بنى قصير أو ما يمثله) من اجود الانواع باللون المطلوب بسمك ٢ سم طبقاً للهيئة المعتمدة بعرض يتراوح من ١٥ - ٢٠ سم سمك ٢ سم وتركيب بمونة اسمنتية ٣٥٠ كجم/م ^٢ والفئة تشمل التشكيل الدائري وتشوين الخامات والجلي ومونة التثبيت ومونة السقية وجميع الإكسسوارات اللازمة وجميع الأعمال اللازمة لإنهاء العمل على الوجه الأكمل طبقاً للوحات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٦٨٥,٠٠	م.ط	٢٣,٢٧	١٩,٠٠	٤,٢٧	٢٣,٢٧	نهائي	١٥٩٣٩,٩٥	٠,٠٠	١٥٩٣٩,٩٥	
	إجمالي حتى صفحة ٢٣								٣٩٣٣٩١٥٢,١٠	٠,٠٠	٣٩٣٣٩١٥٢,١٠	

يعتمد

مدير عام المشروع

مهندس / مروه



مهندسي الهيئة

١٢ / ١١ / ٢٠٢٣

مهندس الشركة



مستخلص رقم (۹) ختامی

رقم البند	بيان الأعمال	اللفة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله						٣٩٣٣٩١٥٢,١٠	٠,٠٠	٣٩٣٣٩١٥٢,١٠		٣٩٣٣٩١٥٢,١٠	
٢٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب قرصة من الجرانيت المحلي (فيردى أو ما يمثله) تامة الجلاء سمك ٢ سم لتسقيط احواض غسيل الايدي او غسيل الاواني وذلك بالتشكيل المطلوب للقرصة و البند يشمل وزرة(مراة) بارتفاع ١٠ سم و سمك ٢ سم من نفس نوع الجرانيت و تثبيت اعلي القرصة علي الحائط و يشمل البند ستارة من نفس نوع الجرانيت بارتفاع ٣٠ سم و سمك ٢ سم اسفل القرصة ان تطلب الامر و الفنة تشمل الصقل و الجلاء و التلميع و اعمال التثبيت و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٢٥٠,٠٠	م.ط	٥,٥٠	٥,٥٠	٠,٠٠	١٢٣٧٥,٠٠	نهائى	١٢٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٧٥,٠٠	
٢٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب قرصة من الرخام (كراة أو ما يمثله) تامة الجلاء سمك ٢ سم لتسقيط احواض غسيل الايدي او غسيل الاواني وذلك بالتشكيل المطلوب للقرصة و البند يشمل وزرة(مراة) بارتفاع ١٠ سم و سمك ٢ سم من نفس نوع الرخام و تثبيت اعلي القرصة علي الحائط و يشمل البند ستارة من نفس نوع الجرانيت بارتفاع ٣٠ سم و سمك ٢ سم اسفل القرصة و الفنة تشمل الصقل و الجلاء و التلميع و اعمال التثبيت و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٠٠٠,٠٠	م.ط	١,٨٨	١,٨٨	٠,٠٠	٧٥٢٠,٠٠	نهائى	٧٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٢٠,٠٠	
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات رخام بسمك ٢ سم (كرارة أو ما يمثله) لزوم الشاور طبقا للهيئة المعتمدة والبند يشمل عمل قدمة من الرخام طبقاً للتصميم المطلوب واللفة تشمل التوريد والتكيب والزمكه وطبقة الرمل اسفله وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٨٠٠,٠٠	م	١,٤٠	١,٤٠	٠,٠٠	٦٧٢٠,٠٠	نهائى	٦٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٢٠,٠٠	
٢٦	بالمتر المسطح تركيب رخام حوائط او أرضيات باي نوع مورد عن طريق الهيئة العامة للطرق والكباري والبند يشمل التركيب والتقطيع للمقاس المطلوب والزمكه والمونة المستخدمة بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت / م ^٢ رمل نظيف والتشطيب وجميع ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٧٥,٠٠	م	١٦,٩٣	١٦,٩٣	٠,٠٠	٦٣٤٨,٧٥	نهائى	٦٣٤٨,٧٥	٠,٠٠	٦٣٤٨,٧٥	
٢٧	بالمتر الطولى تركيب رخام درج باي نوع مورد عن طريق الهيئة العامة للطرق والكباري والبند يشمل التركيب والتقطيع للمقاس المطلوب والزمكه والمونة المستخدمة بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت / م ^٢ رمل والتشطيب وجميع ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٧٥,٠٠	م.ط	٤,٩٥	٤,٩٥	٠,٠٠	٨٦٦,٢٥	نهائى	٨٦٦,٢٥	٠,٠٠	٨٦٦,٢٥	
٢٨	بالمتر المسطح فك وإعادة تركيب صاج معرج سمك ٥,٠ سم في الأماكن المطلوبة من جهاز الاشراف والبند يشمل ماكينة اللحام والمقصات الحديد ومصنعيات الفك وإعادة التركيب شامل الخوص المطلوبة للتثبيت وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٢٠,٠٠	م	٧١,٠٠	٧١,٠٠	٠,٠٠	١٥٦٢٠,٠٠	نهائى	١٥٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٦٢٠,٠٠	
٢٩	بالعدد فك واعاد تركيب استنادات حديدية من مكان تواجدها ونقلها واعادة تركيبها بالمكان المطلوب والبند يشمل ماكينة اللحام والمقصات الحديد ومصنعيات الفك واعادة التركيب شامل الخوص المطلوبة للتثبيت وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٥٠,٠٠	عدد	١٣,٠٠	١٣,٠٠	٠,٠٠	٥٨٥٠,٠٠	نهائى	٥٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٥٠,٠٠	
٣٠	بالمتر المسطح فك تددات ومظلات معدنية من الصاج المعرج والبند يشمل فك وتركيب المقالات وفك الصاج وفك الأعمدة ولبلتات وصولاً للقواعد الخرسانية وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٢٠,٠٠	م	١١٠,٠٠	١١٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٠٠,٠٠	نهائى	١٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٠٠,٠٠	
٣١	بالمتر الطولى فك سور معدني باي ارتفاع حول الملعب والبند يشمل الفك والتشوين والتسليم للهيئة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٧٥,٠٠	م.ط	١٧٢,٠٠	١٧٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٠٠,٠٠	نهائى	١٢٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٠٠,٠٠	
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب قواطع وابواب من الزجاج السيکوريت العاكس (زجاج أزرق) سمك ١٠ مم من إنتاج شركة دجريش أو الإتحاد العربى أو ما يمثلهم علي قطاعات علي شكل حرف U من الاستانسل ستيل اللامع أو المط طبقاً للاعتماد شامل مسامير تثبيت القطاعات أعلى الأرضيات والحوائط المحيطة من الاستانسل ستيل وأيضاً تجميع زوايا الالتقاء بين قطاعات الـ U علي زاوية ٤٥ درجة والبند يشمل ماكينة الأبواب المفصلية وجميع الإكسسوارات وجميع الخردوات الخاصة بالتركيب ، على أن يكون القياس بالمتر المسطح لجميع مسطحات الزجاج والرواجع الزجاج علي أن يتم التنفيذ ونهو الأعمال علي أكمل وجه وطبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٢٥٠,٠٠	م	١٥,٠٢	١٥,٠٢	٠,٠٠	٤٨٨١٥,٠٠	نهائى	٤٨٨١٥,٠٠	٠,٠٠	٤٨٨١٥,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٢٤						٣٩٤٦٩٣٦٧,١٠	٠,٠٠	٣٩٤٦٩٣٦٧,١٠		٣٩٤٦٩٣٦٧,١٠	

مهندس / مروه محمد

2021/12
A5
7/8-2

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجمالها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله											
٣٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج سمك ١,٥ مم لزوم تغطية داکتات صواعد أعمال السباكة والبند يشمل التثبيت بزوايا مقاس ٣٠×٣٠ سم من الداخل والمسامير لزوم الربط للفتك وإعادة التركيب والدهانات كل ما يلزم لنهـ العمل نهوـاً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٠٥٠,٠٠	م٢	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	نهائي	٣١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٤٦٩٣٦٧,١٠	
٣٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب غطاء من الصاج البقلاوة سمك ٣/٥ مم لزوم غرف التفتيش والبند يشمل تركيب الزوايا مقاس ٤٥٠×٥٠ سم لزوم تحميل الغطاء والبند يشمل المفصلات الحديد واللحام والتجميع والنقل والتركيب وعمل مقبض من الحديد والدهان برايمر وفينيش طبقاً للهيئة المعتمدة وكل ما يلزم لنهـ العمل نهوـاً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤١٩٢,٠٠	م٢	٤٤,٥٦	٥٣,١٦	٨,٦٠	٤٤,٥٦	نهائي	١٨٦٧٩٥,٥٢	٠,٠٠	١٨٦٧٩٥,٥٢	
٣٦	بالمتر المسطح تركيب أرضيات HDF المورددة بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري والبند يشمل توريد وتركيب القوم إتخاذ كافة ما يلزم لنهـ العمل نهوـاً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	٦٥,٠٠	م٢	١٦,٧٥	١٦,٧٥	١٦,٧٥	١٦,٧٥	نهائي	١٠٨٨,٧٥	٠,٠٠	١٠٨٨,٧٥	
٣٧	بالمتر الطولي تركيب وزر HDF المورد بواسطة الهيئة والبند يشمل مسامير التثبيت وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٥,٠٠	م.ط	١٧,٥٠	١٧,٥٠	١٧,٥٠	١٧,٥٠	نهائي	٢٦٢,٥٠	٠,٠٠	٢٦٢,٥٠	
٣٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب ستائر رول صن سكرين أو بلاك أوت والبند يشمل التثبيت وجميع الاكسسوارات طبقاً لبيئة ولون معتمد من الاستشاري والسعر يشمل كافة ما يلزم لنهـ العمل طبقاً للمواصفات الفنية	٧٢,٠٠	م٢	٣٩٨,٢٧	٣٩٣,٩٥	٤,٣٢	٣٩٨,٢٧	نهائي	٢٨٦٧٥٤,٤٠	٠,٠٠	٢٨٦٧٥٤,٤٠	
٣٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد خشبية لشمسية وأسقف البرجولات المعدنية الزجاجية بكافيتريا السطح من الخشب موسكي سويدي على شكل ورق مصبغات مقاس ٣٠×٣٠ سم يتم التركيب على سببه وعلى بطنيته وفي الاتجاهات مختلفة على شكل ورق شيش أو مصبغات طبقاً للرسومات ويتم تثبيته على شاسيه ١٢×١٢ سم شاسيه خارجي ٣٠×٣٠ سم والدهانات بولي يوريثان طبقاً للهيئة المعتمدة والبند يشمل التثبيت بمسامير صن صاج ٨ سم مخ مفتاح والشاسيه الصغير بمسامير صن صاج والسعر يشمل كافة وسائل التثبيت والاكسسوارات والسعر يشمل كافة وسائل التثبيت والاكسسوارات والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهـ العمل نهوـاً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	٣٣٠٠,٠٠	م٢	٧٨,٣٠	٧٨,٣٠	٧٨,٣٠	٧٨,٣٠	نهائي	٢٥٨٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٨٣٩٠,٠٠	
٤٠	بالمتر الطولي توريد فلتر سن ١ بار ارتفاع ١٥ سم وعرض ٥ سم على المواسير ويتم التغليف حول المواسير لزوم عمل فلتر للمياه والبند يشمل التوريد والتشغيل وجميع ما يلزم لزوم نهـ الأعمال كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٧٧,٠٠	م.ط	٥٩٦,٣٠	٥٩٦,٣٠	٥٩٦,٣٠	٥٩٦,٣٠	نهائي	٤٥٩١٥,١٠	٠,٠٠	٤٥٩١٥,١٠	
٤١	بالمتر المسطح توريد وتركيب لوفرز من الحديد المطلي الكترولستاتيك باللون المطلوب لزوم حماية الخزينة ، والبند يشمل توريد علب حديد من قطاعات ٢٠×٢٠ سم مجمعة على فريم من الحديد ٤٠×٤٠×٢ سم ويتم التجميع باللحام والتثبيت بكانات داخل الحوائط وإعادة معالجة الفواصل وصروخة الأماكن المطلوبة على ألا يقل وزن المتر المسطح عن ٣٥ كيلو والدهان الكترولستاتيك وجميع ما يلزم لنهـ العمل طبقاً لأصول الصناعة للرسومات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف	٢٤٥٠,٠٠	م٢	٥,١٧	٥,١٧	٥,١٧	٥,١٧	نهائي	١٢٦٦٦,٥٠	٠,٠٠	١٢٦٦٦,٥٠	
٤٢	بالعدد توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس ١,٤×١,٩ م لزوم خزان الحريق وأعمال اللاند سكيب و لاي عمق و الفنة تشمل بناء الغرفة بمباني سمك طوبة من الطوب الاسمنتي المصمت فوق فرشة من الخرسانة العادية أبعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار ٢٠ سم و بتخانة ٢٠ سم و يتم بياض الغرفة من الداخل و عمل المجاري اللازمة والغطاء من الصاج البقلاوة مقاس في مكان آخر و كل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦٧٠٠,٠٠	عدد	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	نهائي	٣٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٠٠,٠٠	
٤٣	بالعدد توريد وتنفيذ مباني و بياض محارة لزوم غرف تفتيش بمقاسات مختلفة لزوم أعمال اللاند سكيب تبدأ من ١×١ متر حتى ١,٥×١,٥ م وباعماق مختلفة حتى ٢ متر لزوم شبكة الصرف الزراعي و الفنة تشمل بناء الغرفة بمباني سمك طوبة من الطوب الاسمنتي المصمت فوق فرشة من الخرسانة العادية أبعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار ٢٠ سم و بتخانة ٢٠ سم و يتم بياض الغرفة من الداخل و عمل المجاري اللازمة كل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦٥٠٠,٠٠	عدد	١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	نهائي	١٠٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٠٠٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٢٥								٤٠٤٣٠٢٣٩,٨٧	٠,٠٠	٤٠٤٣٠٢٣٩,٨٧	

يعتمد

مدير عام المشروع

مهندس / م. م. م. م.

مهندسي الهيئة

١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣
 م. م. م. م.
 م. م. م. م.

مهندس الشركة


رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة						٤٠٤٣٠٢٣٩,٨٧		٤٠٤٣٠٢٣٩,٨٧	٠,٠٠	٤٠٤٣٠٢٣٩,٨٧	
٤٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب جريليات صرف مطر PVC عرض ٦ بوصة - ٨ بوصة أنماج كاسيل أو الشريفة و مايمثلهما والبند يشمل التوريد وتركيب والغطاء والحفر والصهر يشمل كل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٠٠,٠٠	م.ط	٤,٥٠	٤,٥٠	٠,٠٠	٤,٥٠	نهائي	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	
٤٥	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٤٠ مم - ٥٠ سم من اجود الانواع والفئة تشمل فك القديم ان وجد والتوريد وتركيب وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٧٥,٠٠	عدد	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠	نهائي	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	
٤٦	بالعدد تأسيس وتركيب حوض غسيل ايدي باي مقاس (مورد بمعرفة الهيئة) والفئة تشمل التأسيس والتغذية بالمياه الباردة والمساخنة والصرف حتى اقرب سيغون أرضي أو جاليتراب او عمود صرف والصهر لا يشمل الخلط والصهر يشمل كل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠٠,٠٠	عدد	٦,٠٠	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	نهائي	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	
٤٧	بالعدد تأسيس وتركيب حوض أو اني من الاستلستيل باي مقاس (مورد بمعرفة الهيئة) والفئة تشمل التأسيس والتغذية بالمياه الباردة والمساخنة والصرف حتى اقرب سيغون أرضي أو جاليتراب او عمود صرف والصهر لا يشمل الخلط والصهر يشمل كل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	نهائي	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	
٤٨	بالعدد تأسيس وتركيب مرحاض إفرنجي باي مقاس (مورد بمعرفة الهيئة) والفئة تشمل التأسيس والتغذية بالمياه الباردة والمساخنة والصرف حتى اقرب سيغون أرضي أو جاليتراب او عمود صرف والصهر لا يشمل الخلط والصهر يشمل كل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠٠,٠٠	عدد	٧,٠٠	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	نهائي	١٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٠٠,٠٠	
٤٩	بالعدد تأسيس وتركيب مبولة باي مقاس (مورد بمعرفة الهيئة) والفئة تشمل التأسيس والتغذية بالمياه الباردة والصرف حتى اقرب سيغون أرضي أو جاليتراب او عمود صرف والصهر لا يشمل الخلط والصهر يشمل كل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٧٠٠,٠٠	عدد	٥,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	نهائي	١٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠	
٥٠	بالعدد توريد وتركيب شطاف من اجود الانواع ايطالي او اسباني او ما يمثله والفئة تشمل التوريد وتركيب والتنبيت والمحبس وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٧٥,٠٠	عدد	٢٤,٠٠	٢٣,٠٠	١,٠٠	٢٤,٠٠	نهائي	١٦٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٢٠٠,٠٠	
٥١	بالعدد توريد وتركيب فاصل مبولة من ماركة ايدبال استاندر أو ما يمثله والفئة تشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهـ العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٢٧٠٠,٠٠	عدد	٧,٠٠	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	نهائي	١٨٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٠٠,٠٠	
٥٢	بالعدد توريد وتركيب جبيرلت لزوم المواسير الحديد البنية التحتية للهيئة بقطر حتى ٣ بوصة والبند يشمل الحفر وتركيب واجمع ما يلزم لنهـ العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٦٠٠,٠٠	عدد	١٣,٠٠	١١,٠٠	٢,٠٠	١٣,٠٠	نهائي	٤٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٨٠٠,٠٠	
٥٣	بالعدد توريد وتركيب فلتر مياه ٧ مراحل (تافك أو ما يمثله) والبند يشمل التوريد وتركيب وعمل كل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٥٢٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائي	٥٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠٠,٠٠	
٥٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف ١ بوصة للتكييفات شامل كافة القطع الخاصة ووسائل التطبيق والمقالة المعدنية وخلافه والفئة تشمل التوريد وتركيب والرفايع وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٨٠,٠٠	م.ط	١٥٧,٠٣	١٠٢,٥٣	٥٤,٥٠	١٥٧,٠٣	نهائي	٤٣٩٦٨,٤٠	٠,٠٠	٤٣٩٦٨,٤٠	
٥٥	بالعدد توريد وتركيب محبس زاوية بجميع مشتملاته قطر ٠,٥ بوصة والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهـ العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٢٥٠,٠٠	عدد	٣٠,٠٠	٢٦,٠٠	٤,٠٠	٣٠,٠٠	نهائي	٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	
٥٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب زجاج ٦ مم أو مرايات ٦ مم والبند شامل الشطف بالليزر والقطع والنقل وتركيب والتنبيت طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١١٠٠,٠٠	م.م	٨,٥٦	٨,٥٦	٠,٠٠	٨,٥٦	نهائي	٩٤١٦,٠٠	٠,٠٠	٩٤١٦,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٢٦						٤٠٦٤٠٧٢٤,٢٧		٤٠٦٤٠٧٢٤,٢٧	٠,٠٠	٤٠٦٤٠٧٢٤,٢٧	


مهندس الشركة

مهندسي الهيئة

يعتمد

مدير عام المشروع

مهندس / مروان عبد الوهاب



١٢
٣
١٠



رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إتمامها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله						٤٠٦٤٠٧٢٤,٢٧		٤٠٦٤٠٧٢٤,٢٧	٠,٠٠	٤٠٦٤٠٧٢٤,٢٧	
٥٧	بالعدد توريد وتركيب سيفون فلاش مبوله ايدىال أو ديورافيت او ما يمثلها والبند يشمل فك السيفون الغير صالح واستبداله واعادة التركيب وكل ما يلزم	٢٣٥٠,٠٠	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	نهائي	٧٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٥٠,٠٠	
٥٨	بالعدد توريد وتركيب قلب خلاط ايدىال أو ما يمثلها ، والبند يشمل فك القلب الغير صالح واستبداله ونهو العمل وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٠٠,٠٠	عدد	١٣,٠٠	١٢,٠٠	١,٠٠	١٣,٠٠	نهائي	٥٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠٠,٠٠	
٦٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٤ بوصة حتى طول ٨ متر بمسلوب لقطر ٣ بوصة حتى طول ٢٤ متر خامه بولى بروبيلين انتاج اكواتيرم او BR أو ما يمثلها و الفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت والحفر ان تطلب الأمر والرفيع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠٠,٠٠	م.ط	٣٥,٣٠	٣٥,٣٠	٠,٠٠	٣٥,٣٠	نهائي	٣١٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٧٧٠,٠٠	
	بنود مستجدة مستحدثة عن الأعمال الاعتيادية:											
١	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب معدنية مقاومة للحريق لمدة ٩٠ دقيقة بسمك ٤٥ مم مغطى بالواح معدنية مجلفنة بسمك ١,٢٥ مم و حشو بالصوف الصخري والبند يشمل الدهان الإلكتروستاتيك باللون المطلوب والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية .	٢٠٠٠,٠٠	م٢	١,٩٧	١,٩٧	٠,٠٠	١,٩٧	نهائي	٣٩٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٤٠٠,٠٠	
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب معدنية بسمك ٤٥ مم مغطى بالواح معدنية مجلفنة بسمك ١,٢٥ مم و حشو بالصوف الصخري والبند يشمل الدهان الإلكتروستاتيك باللون المطلوب والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية .	١٤٣٥٠,٠٠	م٢	٢,١٨	٢,١٨	٠,٠٠	٢,١٨	نهائي	٣١٢٨٣,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٨٣,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٢٧						٤٠٧٥٥٤٢٧,٢٧		٤٠٧٥٥٤٢٧,٢٧	٠,٠٠	٤٠٧٥٥٤٢٧,٢٧	

يعتمد

مدير عام المشروع


مهندس / صوره بسم

مهندسي الهيئة

١٢٨٨
٢٠٢١
٢٠٢٢

مهندس الشركة

١٢٨٨
٢٠٢١
٢٠٢٢



من بدء العمل حتى تاريخه ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٩) ختامي

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إقرارها	جملة مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله								٤٠٧٥٥٤٢٧,٢٧	٠,٠٠	٤٠٧٥٥٤٢٧,٢٧	
	بنود مستجدة عن الأعمال الكهربائية:											
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة كهرباء خارجية لتغذية اعمال الانارة عبارة عن دولاب من الصاج سمك ١,٥ مم مدهون بيوية القرن وبه شاميه لوضع المكونات عليه وضلفة من الامام كاملة بالمفتاح والقفل واللوحه تكون بالتساع حسب المكونات و ذات درجة وقاية IP54 وتحتوي علي عدد عدد (٢) مفتاح احادي اتوماتيكي حراري ٣٢ امبير ٤,٥/ك.ا. عدد (٣) مفتاح احادي اتوماتيكي حراري ٢٠ امبير ٤,٥/ك.ا. عدد (١٠) مفتاح احادي اتوماتيكي حراري ١٦ امبير ٤,٥/ك.ا. عدد (٢) مفتاح احادي اتوماتيكي حراري ٤٠ امبير mccb عدد (١) قاطع ثلاثي اتوماتيكي ١٦٠ امبير + لمبات بيان عدد (١) كونتاكتور ١٦٠ امبير PHOTO CELL +TIMER 24H+ACL واللوحة تكون كاملة بالتوصيلات الداخلية والسعر يشمل جميع ما يلزم للتركيب ونهو الاعمال طبقا للاصول الفنية واللوحه من انتاج (شنيدر) - ABB - سيمنز - ريماس - جيلا أما يمثليهم وكافة ما يلزم طبقا لأصول الصناعة حسب المواصفات والرسومات وتعليمات جهاز الإشراف	١٤٠٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائي	١٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠٠٠,٠٠	خصم ٢٠% لعدم التركيب
٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل كابل من النحاس قطاع (٤×٣) مم متعددة النواة معزولة ومخلقة بمادة الـ PVC مستوى عزل ٦٠٠ / ١٠٠٠ فولت (ثرمويلستيك) للتركيب المدفون للدوائر الرئيسية أو الدوائر الفرعية وجميع الملحقات المطلوبة والتوصيلات وكافة ما يلزم طبقا لأصول الصناعة حسب المواصفات والرسومات وتعليمات جهاز الإشراف.	٤٠٠,٠٠	م ط	١٨٠٠	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	نهائي	٧٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٠٠٠,٠٠	خصم ٢٠% لعدم التركيب
٣	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء كاملة لزوم تشغيل عدد ٢ طلمبة غاطسة داخل غرفة الطلمبات الخاصة بشبكة حريق الهيئة والبند يشمل وحدات الكنترول الخاصة بترتيب تشغيل الطلمبات طبقاً لمنسوب المياه والبند يشمل سريئة إنذار والسعر يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات طبقاً للمواصفات العامة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٤٠٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائي	٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	
٤	بالعدد توريد وتركيب لوحة رئيسية بمفتاح عمومي MCCB 100 A وعدد ٤ مفتاح فرعي MCB 40A لزوم تغذية منطقة المكاتب الجديدة بورش العباسية ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات طبقاً للمواصفات العامة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٤٠٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائي	٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	
٥	بالعدد توريد وتركيب مخرج (إنارة - مروحة سقف - شفاط) باسلاك ٢,٥×٣ مم من نوعه (السويدي أو شركه الكابلات الكهربائيه المصريه أو ما يمثليهم) داخل مواسير من نوعه (علاء الدين أو مصطفى محمود أو بيت الهندسه أو ما يمثله) والبند يشمل امدادات السحب ووسائل التثبيت حتى اللنثيات العمومية والسعر غير شامل اللنية العمومية والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية .	٨٥٠,٠٠	عدد	٥٠٢	٤٩٨,٠٠	٤,٠٠	٥٠٢,٠٠	نهائي	٤٢٦٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٦٧٠٠,٠٠	
٦	بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزه عادية ٣×٣ توريد وتركيب مخرج بريزه بواسطه اسلاك ٣×٣ مم من نوعه (السويدي أو شركه الكابلات الكهربائيه المصريه أو ما يمثله) داخل مواسير من نوعه (علاء الدين أو مصطفى محمود أو بيت الهندسه أو ما يمثله) والبند يشمل امدادات السحب ووسائل التثبيت حتى اللنثيات العمومية والسعر غير شامل اللنية العمومية والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية .	١٢٥٠,٠٠	عدد	٣١٨	٣١٦,٠٠	٢,٠٠	٣١٨,٠٠	نهائي	٣٩٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٧٥٠٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٢٨								٤٢٥١٩٦٢٧,٢٧	٠,٠٠	٤٢٥١٩٦٢٧,٢٧	

يعتمد

مدير عام المشروع

مهندس / مروه مبروك

مهندسي الهيئة



مهندس الشركة




من بدء العمل حتى تاريخه ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٩) ختامي

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة						٤٢٥١٩٦٢٧,٢٧		٤٢٥١٩٦٢٧,٢٧	٠,٠٠	٤٢٥١٩٦٢٧,٢٧	
٧	بالعدد توريد وتركيب مخرج سخان/ مجفف ٤×٣ توريد وتركيب مخرج سخان بواسطه اسلاك ٤×٣ مم ٢ من نوعيه (السويدي او شركه الكابلات الكهربائيه المصريه او ما يماثلهم) داخل مواسير من نوعيه (علاء الدين او مصطفى محمود او بيت الهندسه او ما يماثلهم) والبند يشمل امدادات السحب ووسائل التثبيت حتى اللتيات العموميه والسعر غير شامل اللتيه العموميه والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنيه .	٢٩٥٠,٠٠	عدد	٧,٠٠	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	نهائى	٢٠٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٦٥٠,٠٠	خصم مبلغ ١١٦٥٠ (فقط أحد عشر ألفاً وستمائة وخمسون جنيهاً لا غير) لتنفيذ بعض المخارج فى مبنى المالية ٣×٣ بدلا من ٤×٣ مم
٨	بالعدد توريد وتركيب مخرج قوى باسلاك ٦×٥ مم ٢ نحاس من نوعيه السويدي او مايمثله داخل ماسورة ٢٥مم ٢ من نوعيه بيت الهندسه او علاء الدين او الرحاب والبند يشمل اللعب والبواطات ومخارج السحب وجميع الاكسسوارات والبند يشمل كل مايلزم لنهوه الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٧٠٠٠,٠٠	عدد	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠	نهائى	١١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٠٠٠,٠٠	
١٠	بالعدد توريد وتركيب مفتاح إنارة ثنائى ١ سكة (ديفاتير) ماجيك او مايمثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهوه الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٥٥٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	نهائى	١١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	
١١	بالعدد توريد وتركيب بريزة عادية ١٦ أمبير ماجيك او مايمثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهوه الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٨٠٠,٠٠	عدد	٩٨,٠٠	٩٧,٠٠	١,٠٠	٩٨,٠٠	نهائى	٧٨٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٤٠٠,٠٠	
١٢	بالعدد توريد وتركيب بريزة شوكر ١٦ أمبير ماجيك او مايمثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهوه الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٩٠٠,٠٠	عدد	٢٠٦,٠٠	٢٠٦,٠٠	٠,٠٠	٢٠٦,٠٠	نهائى	١٨٥٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٤٠٠,٠٠	
١٣	بالعدد توريد وتركيب بريزة داتا RG 6 والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهوه الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٦٠٠,٠٠	عدد	٦١,٠٠	٦١,٠٠	٠,٠٠	٦١,٠٠	نهائى	٣٦٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٦٠٠,٠٠	
١٤	بالعدد توريد وتركيب مفتاح ثلاثى MCB 25 A مثبت داخل علبة خارج الحائط والبند يشمل كل مايلزم لنهوه الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٤٠٠,٠٠	عدد	١٣,٠٠	١٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠	نهائى	٥٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠٠٠,٠٠	
١٦	بالعدد توريد وتركيب وحدة اضاءة pollard ديكوري طبقا للعيه المعتمده	٨٠٠٠,٠٠	عدد	١٢,٠٠	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	نهائى	٩٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٠٠٠,٠٠	
١٧	بالعدد توريد وتركيب وحدة إضاءة جريلة سلم طبقا للعيه المعتمده	٣٤٠٠,٠٠	عدد	٦٣,٠٠	٤٢,٠٠	٢١,٠٠	٦٣,٠٠	نهائى	٢١٤٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٢٠٠,٠٠	
١٨	بالعدد توريد وتركيب سيوت ليد غاطس ٧ سم ٧ وات	١٢٥٠,٠٠	عدد	١٥٩,٠٠	١٥٣,٠٠	٦,٠٠	١٥٩,٠٠	نهائى	١٩٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٨٧٥٠,٠٠	
١٩	بالعدد توريد وتركيب سيوت مربع فردي	١٣٥٠,٠٠	عدد	٣٤,٠٠	٣٤,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٠٠	نهائى	٤٥٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٩٠٠,٠٠	
٢٠	بالعدد توريد وتركيب سيوت مستطيل ثنائى	١٤٠٠,٠٠	عدد	١٤,٠٠	١٤,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠	نهائى	١٩٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٠٠,٠٠	
٢١	بالعدد توريد وتركيب سيوت مستطيل ثلاثى	١٨٠٠,٠٠	عدد	٨,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	نهائى	١٤٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٠٠,٠٠	
٢٢	بالعدد توريد وتركيب ابلتك حائطى ٩ وات للسلم	٢٠٠٠,٠٠	عدد	٩,٠٠	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	نهائى	١٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	
٢٤	بالعدد توريد وتركيب لمبة ليد طول ٦٠ سم السويدي او ما يماثلهم والبند يشمل كافة ما يلزم لنهوه العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٥,٠٠	عدد	١٢٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	نهائى	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	
٢٥	بالعدد توريد وتركيب لمبة ليد طول ١٢٠ سم السويدي او ما يماثلهم والبند يشمل كافة ما يلزم لنهوه العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٥,٠٠	عدد	٧٠,٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	نهائى	١٠٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٥٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٢٩						٤٣٦٣٨٤٧٧,٢٧		٤٣٦٣٨٤٧٧,٢٧	٠,٠٠	٤٣٦٣٨٤٧٧,٢٧	

يعتمد

مدير عام المشروع

مهندس / مروه مبرور

مهندسي الهيئة



مهندس الشركة



رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجازها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام. نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله						٤٣٦٣٨٤٧٧,٢٧		٤٣٦٣٨٤٧٧,٢٧	٠,٠٠	٤٣٦٣٨٤٧٧,٢٧	
٢٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة إنذار حريق (من النوع المعنون ١ لوب) - HONEYWELL او NOTIFIER او ما يماثلها تعمل على جهد تيار ٢٤ فولت واللوحة كاملة بالشاحن والبطاريات الليد أسيد وتعمل لمدة ٢٤ ساعة بعد انقطاع التيار وتوافق المواصفات العالمية (FM , UL , LPC , LPCS) وتقوم بالتحكم بأعمال التشغيل والمراقبة والبيان والإنذار والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوض العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٦٥٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائي	١٦٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠٠٠,٠٠	
٢٧	بالعدد توريد وتركيب حساس دخان أو حرارة معنون من نوعية Honeywell او NOTIFIER او ما يماثلها والبند يشمل اكسسوارات التركيب والبرمجة والاختبار وكل مايلزم لنهوض الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٣٠٠٠,٠٠	عدد	٢٦,٠٠	٢٦,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٠	نهائي	٢٦,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٠	
٢٨	بالعدد توريد وتركيب كاسر زجاجي معنون من نوعية Honeywell او NOTIFIER او ما يماثلها والبند يشمل اكسسوارات التركيب والبرمجة والاختبار وكل مايلزم لنهوض الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٣٠٠٠,٠٠	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	نهائي	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	
٣٠	بالعدد توريد وتركيب جرس إنذار فلاشر معنون من نوعية Honeywell او NOTIFIER او ما يماثلها والبند يشمل اكسسوارات التركيب والبرمجة والاختبار وكل مايلزم لنهوض الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٤٥٠٠,٠٠	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	نهائي	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	
٣١	بالعدد توريد اسطوانة مكافحة حريق بوزن ٦ كجم على أن تكون بعدد قياس مانومتر لقياس الضغط وخرطوم توجيه بيبيوري والقاعدة مانتعة للصدأ إنتاج بافاريا أو ما يماثلها والبند يشمل كافة ما يلزم لنهوض العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٦٧٥٠,٠٠	عدد	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠	نهائي	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠	
٣٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة تكيف اسبليت يونت بقدرة ٤ حصان بارد ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٤٨٠٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	نهائي	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	
٣٣	بالعدد توريد وتركيب جريليات دفيوزر لزوم ضح الهواء المبرد مقاس ٦٠×٦٠ والسعر يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات طبقاً للمواصفات العامة وأصول الصناعة.	٣٨٠٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	نهائي	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	
٣٤	بالعدد توريد وتركيب جريليات دفيوزر لزوم راجع الهواء مقاس ٦٠×٦٠ والسعر يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات طبقاً للمواصفات العامة وأصول الصناعة.	٣٢٠٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	نهائي	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	
٣٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب جريليات لزوم ضح الهواء المبرد وراجع الهواء والسعر يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات طبقاً للمواصفات العامة وأصول الصناعة.	١٦٥٠,٠٠	م.ط	٨,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	نهائي	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	
٣٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتجهيز الأنابيب النحاسية المعزولة بين الوحدات الخارجية والوحدات الداخلية حسب المواصفات والرسومات وفقاً لتوصيات المورد. والسعر يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات طبقاً للمواصفات العامة وأصول الصناعة.	٤٠٠٠,٠٠	م.ط	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠	نهائي	١٨,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠	
٣٧	بالطن توريد وتركيب مجاري الهواء المصنوعة من الصفائح المعدنية المجلفنة للتزويد والعودة ومجاري الهواء المنعشة والعدم (مقاومة الحريق بغلاف الكالسيوم / السيليكات) ، والسعر يشمل الدعائم والتوصيلات المرنة مخمدات حريق وجميع الملحقات حسب المواصفات.	١٣٠٠٠,٠٠	طن	٠,١٥	٠,١٥	٠,٠٠	٠,١٥	نهائي	٠,١٥	٠,٠٠	٠,١٥	
٣٨	بالعدد توريد وتركيب شفاط طرز ورش مقاس ٧٠*٧٠ (العباسية) والسعر يشمل نهوض العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٨٢٥٠,٠٠	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	نهائي	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	
٣٩	بالعدد نقل وتركيب ماتور مياه ٢ حصان والبند يشمل كافة ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٠٠,٠٠	عدد	٣,٠٠	٢,٠٠	١,٠٠	٣,٠٠	نهائي	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٣٠						٤٤٢٥٥٩٢٧,٢٧		٤٤٢٥٥٩٢٧,٢٧	٠,٠٠	٤٤٢٥٥٩٢٧,٢٧	

يتمتع

مدير عام المشروع

مهندس / مروه بي روه

مهندسي الهيئة

مهندس الشركة



رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	جملة مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله								٤٤٢٥٥٩٢٧,٢٧	٠,٠٠	٤٤٢٥٥٩٢٧,٢٧	
٤٠	بالعدد توريد وتركيب خزان هواء ١٠٠ لتر والسعر يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات	٧٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائي	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	
٤١	بالعدد صيانة موتور بوابة جرار لبوابة الهيئة الرئيسية والبند يشمل إضافة سكة مسننة بطول البوابة وصيانة لوحة الكنترول الرئيسية للنظام وتركيب محددات ليداية ونهاية المشوار وإعادة تشغيل وبرمجة اللوحة والبند يشمل قطع الغيار والسلك وكافة ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٣٠٠٠,٠٠	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	نهائي	٦٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠٠٠,٠٠	
٤٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة نقل أوتوماتيك بين ٢ ماتور في مبنى الوزارة و البند يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٨٣٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائي	٨٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣٠٠,٠٠	
٤٣	بالمقطوعة تأسيس sound system بمكتب مبنى الكباري والبند يشمل توريد السلك وكل ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٤٧٠٠,٠٠	مقط	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائي	٤٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٠٠,٠٠	
٤٤	بالعدد توريد وتركيب ماكينة فوتوسيل مستوردة انتاج سويسري tollmax أو ما يماثلها لزوم الابواب الزجاج المنزقة والبند يشمل المجرى وجهاز الاستشعار وجميع الإكسسوارات المطلوبة طبقاً للمواصفات المطلوبة وتعليمات المهندس المشرف	١٢٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائي	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	
٤٥	بالعدد توريد وتركيب بالون لزوم ماتور مياه كالبيدا إيطالي أو ما يماثلها والسعر يشمل نهوض العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٢٠٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	نهائي	٦٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠	
٤٦	بالعدد توريد وتركيب ستارة هواء على مداخل الابواب الرئيسية للمباني والسعر يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات طبقاً للمواصفات العامة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٥٠٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	نهائي	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	
٤٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار نظام ارضى صناعى لتأريض مهمات الجهد المنخفض ويشمل اجراء اختبارات التربة وعمل الحسابات والتي تحقق مقاومة لا تزيد عن ٣ اوم وكذلك الايار والاقطاب من ال COPPER CALD وكذا حسابات تيارات القصر وال TEST LINK ولا يتم البدء فى التوريد او التنفيذ حتى يتم اعتماد الحسابات والرسومات والسعر حسب اصول الصناعة	٢٤٧٥٠,٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائي	٢٤٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧٥٠,٠٠	
٤٨	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل وتوصيل شبكة الإبريل المركزى كاملة بعدد ٢ طبق هوائي قطر ٧٥ سم وحدة الامبلفير وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لاصول الصناعة والسعر يشمل كافة اعمال المساعدة وتعليمات المهندس المشرف.	١٣٦٥٠,٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائي	١٣٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٥٠,٠٠	
٤٩	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل سخان مياه كهرباء فوري قدرة ٩ كيلو وات ماركة أوليمبيك أو تورنيدو أو فريش أو ما يماثلهم وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لاصول الصناعة والسعر يشمل كافة اعمال المساعدة وتعليمات المهندس المشرف.	٨٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائي	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٣١								٤٤٨٧٠٣٢٧,٢٧	٠,٠٠	٤٤٨٧٠٣٢٧,٢٧	

يعتمد


مدير عام المشروع

مهندس / عمرو برور

مهندسي الهيئة



مهندس الشركة



رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إتمامها	مجملة مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مجملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	مجملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	ماقبله								٤٤٨٧٠٣٢٧,٢٧	٠,٠٠	٤٤٨٧٠٣٢٧,٢٧	
	بنود مستجدة مستحدثة عن الأعمال الكهربائية:											
٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت يونت بقدره ١,٥ حصان بارد ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠٠٠,٠٠	عدد	٧,٠٠	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	نهائى	١٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٠٠٠,٠٠	
٤	بالعدد توريد وتركيب لوحة تبديل أوتوماتيكي بين عدد ٢ تكييف إسبليت في غرف الداتا والركات ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١١٥٠٠,٠٠	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	نهائى	٣٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥٠٠,٠٠	
٥	بالعدد توريد وتركيب وحدات تكييف كونسيلد قدره ٢,٢٥ حصان كاريير او ما يمثاله ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٣٠٠٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	نهائى	٦٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠٠٠,٠٠	
٦	بالعدد توريد وتركيب وحدات تكييف كونسيلد قدره ٣ حصان كاريير او ما يمثاله ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٩٥٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائى	٣٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٥٠٠,٠٠	
٧	بالعدد توريد وتركيب سماعة ٦ وات ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٣٠٠٠,٠٠	عدد	٦١,٠٠	٦١,٠٠	٠,٠٠	٦١,٠٠	نهائى	٧٩٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩٣٠٠,٠٠	تغطية ٢٠% لحين نهو الاختبار
٨	توريد وتركيب مخرج سماعة بواسطه اسلاك ١,٥x٢ مم من نوعيه (السويدي او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او ما يمثاله) داخل مواسير من نوعيه (علاء الدين او مصطفى محمود او ما يمثاله) والبند يشمل امدادات السحب والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية	٨٥٠٠٠,٠٠	عدد	٦١,٠٠	٦١,٠٠	٠,٠٠	٦١,٠٠	نهائى	٥١٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٨٥٠,٠٠	تغطية ٢٠% لحين نهو الاختبار
	بنود مستجدة صيانة أنظمة إنذار وإطفاء مباني الكباري:											
١	صيانته نظام الإطفاء بغرف الكهرباء وغرف IT Room وعمل الصيانة اللازمة وجعل النظام يعمل بكفاءة والبند يشمل تغيير البطاريات مع عمل زيارة شهرية لمدة عام واحد البند يشمل ربط نظام الإطفاء بشبكة الإنذار العام للمبنى ولا يشمل إعادة ملء الأسطوانات بغاز FM200.	١١٠٠٠,٠٠	عدد	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠	نهائى	١٧٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٠٠٠,٠٠	
٢	تعديل وتشغيل نظام إطفاء الحريق داخل غرفة Data Center ويشمل الاتي : ١- تعديل شبكة الإطفاء (أماكن الرشاشات) أعلى السقف الساقط. ٢- تعديل شبكة الإنذار الخاصة بنظام الإطفاء أعلى السقف الساقط. ٣- اضافة عدد (١) حساس دخان والبند يشمل المواسير والكابلات أسفل raised Floor. ٤- اضافة عدد (١) حساس حرارة والبند يشمل المواسير والكابلات أسفل raised Floor. ٥- عمل شبكة إطفاء حريق أسفل raised Floor. ٦- تغيير عدد ٢ بطاريه الخاصة باللوحة.	٨٠٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائى	٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	
	بنود إضافية خاصة بشبكة المعلومات:											
١	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار Aruba 6100 48G CL4 4SFP+ Switch - JL675A	٢٨٨٠٠٠,٠٠	عدد	٩,٠٠	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	نهائى	٢٥٩٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٢٠٠٠,٠٠	
٢	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار Aruba 6100 24G CL4 4SFP+ Switch - JL677A	١٩٦٠٠٠,٠٠	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	نهائى	٥٨٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٨٠٠٠,٠٠	
٣	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver - J9150D	٢٩٥٠٠,٠٠	عدد	٩٢,٠٠	٩٢,٠٠	٠,٠٠	٩٢,٠٠	نهائى	٢٧١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧١٤٠٠٠,٠٠	
٤	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF Transceiver J4858D -	١٢٤٥٠,٠٠	عدد	١٢,٠٠	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	نهائى	١٤٩٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٤٠٠,٠٠	
٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار Aruba 5406 z12 Switch - j9821A	٥١٥٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائى	٥١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٥٠٠٠,٠٠	
٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار Aruba 5400R 1100W POE + z12 power supply j9829A INCLUDED: Power Cord - Europe localization	٩٣٣٥٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	نهائى	١٨٦٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٧٠٠٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٣٢								٥٢٣١٧٥٧٧,٢٧	٠,٠٠	٥٢٣١٧٥٧٧,٢٧	
	الإجمالي بعد التغطية								٥٢٣١٧٥٧٧,٢٧			
	إجمالي ما سبق صرفه								٤٦٦٠٨٣٠١,٢٠			
	صافي القيمة الحالية للمستخلص								٥٧٠٩٢٧٦,٠٧			

يعتمد

مدير عام المشروع

مهندس / مروه مبروك

مهندسي الهيئة



Page 32 of 32

مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل
قطاع الكباري