

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	اعمال جسات بالبر في التربة العادية و المتماسكة اجهاد اقل من ٢٥٠ كجم/سم ^٢ و البند يشمل تقديم تقرير للاستشاري .	٣٦٠	٤٥٠	م.ط	٠	٢٠٠	٢٠٠	جارى ١	%٩٨	٨٨,٢٠٠,٠٠	٠	٨٨,٢٠٠,٠٠	مهندسين الشركة متواجدة
٤	باليوم اعمال النزع السطحي للمياة باستخدام مجموعه مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياة (كابونة) و البند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ .	١٥٠	١٤٤٣	يوم	٠	٢٧	٢٧	جارى ١	%٩٨	٣٨,١٨١,٧٨	٠	٣٨,١٨١,٧٨	لوحات المشروع متواجدة
٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية لاسلست و البلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى و محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	٥٢٠	٢,١٠٠	م ^٣	٠	٨٦	٨٦	جارى ١	%٩٨	١٧٦,٩٨٨,٠٠	٠	١٧٦,٩٨٨,٠٠	يراعى تنفيذ بنود العقد
٩	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانه مسلحة لزوم الاسلست بالبر حسب الرسومات التنفيذيه و الخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم / م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى و استخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) و اضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا و تسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على اسطح امس للاسطح الظاهره و كل التقويات اللازمه و معالجته و على أن تحقق الخرسانه رتبته لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ (٢) على ان يحقق الرمل والركام و الخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى (و استخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على أقصى جساءة سطح و السعر لا يشمل حديد التسليح و كل ما يلزم النهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٤٦١٠	٣٣٢٥	م ^٣	٠	٦٢٢	٦٢٢	جارى ١	%٩٨	٢,٠٢٦,٧٨٧,٠٠	٠	٢,٠٢٦,٧٨٧,٠٠	
١٠	بالطن توريد وتركيب و رص التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء و السعر يشمل الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة لتركيب و قطع وتشكيل ورفع الحديد و السعر يشمل كل ما يلزم النهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٨٤٠	٤٤٠٠٠	طن	٠	٧٢,٠٠	٧٢,٠٠	جارى ١	%٩٥	٣,٠٠٩,٦٠٠,٠٠	٠	٣,٠٠٩,٦٠٠,٠٠	
١٣	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة للرطوبة افقية لزوم اسفل الاسلست و الارضيات تتكون من طبقة من لفائف البولي ايثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون و السعر يشمل الركوب ١٠ سم و البند يشمل كل ما يلزم النهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف	٧٢٠٠	٢٥	م ^٢	٠	٧٣٩	٧٣٩	جارى ١	%٩٨	١٨,١٠٥,٥٠	٠	١٨,١٠٥,٥٠	
١٤	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة للرطوبة من الاسومات المسلح سمك ٤ سم و الفلنة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم	٢١٦٠٠	١٠٥	م ^٢	٠	٤٠٥٦	٤٠٥٦	جارى ١	%٩٨	٤١٧,٣٦٢,٤٠	٠	٤١٧,٣٦٢,٤٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد و تنفيذ رمل مثبث بالاسمنت اعلى طبقات العزل على الا يقل محتوى الاسمنت البورتلاندى العادى عن ١٥٠ كجم/م ^٣ لكل ١ م ^٣	١,٢٥٠	٨٠٠	م ^٣	٠	٤٢	٤٢	جارى ١	%٩٨	٣٢,٩٢٨,٠٠	٠	٣٢,٩٢٨,٠٠	
١٥-١	في حالة زيادة محتوى الاسمنت و الاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنية / ٥٠ كجم/ اسمنت سواء بالزيادة او النقصان ٣	١,٢٥٠	٣٧٥	م ^٣	٠	٤٢	٤٢	جارى ١	%٩٨	١٥,٤٣٥,٠٠	٠	١٥,٤٣٥,٠٠	
١٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحواسن البريد عند فواصل التمدد بين اجزاء البريد و البند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائى طبقا لطريقة التشغيل و التنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري و طبقا لاصول الصناعة	٣,٣٠٠	٢٢٠	م.ط	٠	٣٠٠	٣٠٠	جارى ١	%٩٨	٦٤,٦٨٠,٠٠	٠	٦٤,٦٨٠,٠٠	
٢٠	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب شرائح مانع للتغذية (سوليبيج بار) من شركات معتمدة لمنع تسرب المياه الي العناصر الانشائية و البند يشمل المادة الاصة و كل ما يلزم النهو الاعمال طبقا لتعليمات المهندس المشرف	١,٥٦٠	٦٣٠	م.ط	٠	٤١	٤١	جارى ١	%٩٨	٢٥,٣١٣,٤٠	٠	٢٥,٣١٣,٤٠	
الاجمالي													
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													
اجمالي قيمة الاعمال بنسبة ٩٥ % لحين التفاوض													
اجمالي قيمة الاستقطاعات													
القيمة الاجمالية للمستخلص السابق													
القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (١) (فقط و قيرد خمسة ملايين و ستمائة و سبعة عشر الف و تسعمائة و اثنان جتية لا غير)													
٥,٩١٣,٥٨١													
٥,٩١٣,٥٨١													
٥,٦١٧,٩٠٢,٠													
٠,٠													
٠,٠													
٥,٦١٧,٩٠٢													

الهيئة العامة للطرق والكباري

المراجعة الفنية

الشركة المنفذة (جاما للبنية التحتية)

(الاستشاري العام للمشروع)

م / احازم محمد ربيع

م / وليد العمدة

شركة سيسترا SYSTRA

م / حسني وهبة

م / أحمد ابو عافية

المهندس / أحمد الشاعر

المهندس / أحمد أبو دققة

التوقيع

التوقيع

مدير ادارة المشروعات

المهندس / كارم امام

التوقيع

تمت المراجعة بملتب من المنطقة
مدير المكتب
١٢ محمد نصار

المعاصي /

تحريرا في سنة ٢٠٢٥

قرش

جنيه

يبلغ إلى المبالغ مبلغ

ملاحظة : الثلاث

يعد

تحريرا في سنة ٢٠٢٥

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام عامر

٥٠٩٢٠

