


أَعْمَلْتُ مِنْ



الْإِنْدَارَةِ الْمَلَامَةِ لِلْأَشْيَاءِ

كشف رقم (٢١ جارى) عن ((عملية صيانة الأبواب بالقياسونات وصيانة وحدات ضخ حداثق الهيئة بمدينة نصر))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠١٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م
المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربى - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم البلد	نوع العمل	تاريخ	القيمة		الملاحظات	مقدار العمل المباشر إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى		ملاحظات
			القيمة	مبلغ								المطلوب صرفه	مبلغ	
١	بالمتر الطولي إنشاء وحفر بنى ارتوازي قطر لا يقل عن ٢٠٠ سم من مواسير PVC ١٠ جوى ويشمل مصفاة من (فلاتر) من نفس المواصفات المضادة للمخوضه والتكامل مع كسوة المصفاة بسلك شبكي بلاستيك وتغليف برباط الترشيح داخل البئر والعق بالمتر الطولي طبقا لمستوى المياه عند الحفر شمل عمل التجهيزات اللازمة من تنزيل الدليل قطر لا يقل عن ٣" من مواسير حديد مسلس وغير مك عليها مصمام عدم رجوع ويتم تجميع الدليل على رأس البئر باستخدام برادات او قنشات حديد والنفه شمله كل ما يلزم لتسهيل العمل مع عمل صندوق من الحديد والشبك لحمايه رأس البئر وقاعده تثبيت الظلمه إنشاء التشغيل سهله البلك والتكيب .	٢٣١٠	--	ط - م	طبقا لما يتم تنفيذه على	٦٨,٥	صفر	٦٨,٥	جارى	١٥٨٢٣٥	١٥٨٢٣٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٢	بالعدد توريد وتركيب ظلميه مياه غاطسية تصرف المياه لا يقل عن ٣٣٥ / ساعة عند رفع منسوب لمق البئر تحضير ذاتي ومزوده بفلومك (ضد التشغيل الجاف) وتك فواء ١٠٠ لتر والبند شمل لوحه الكهرباء الخاصة بتشغيل المحرك مصنوعة من الصاج المدفون دهان التتروستيك ضد الرطوبة كامله ومزوده بالاتي : ١- كوتشكتور ٢- اوفر لود ٣- فلر مسكونز ٤- سبركت بريكز	--	--	عدد	طبقا لما يتم تنفيذه على الظلميه	صفر	صفر	صفر	جارى	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٣	بالعدد توريد وتركيب مسترمت لزوم أعمال رفع مسترمت لبر وفك معدات وظلميت ولوحات كهربيه ونظما واعادة تركيبها بمواقع اخرى نتيجة للهبليه ، ورفع كفاءة الظلميات والمعدات بأنا استلزم الأمر ، على ان تتم الاعمل بطريقة فنيه وطبقا للمواصفات الفنية التي وحدها جهاز الإشراف بالوزارة العامة للتشجير .	عدد	--	عدد	٤	١,٥٠	صفر	١,٥٠	جارى	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	

حذيره
مليهم
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبينه بظاهاها وقدره
سبق صرفها إلى المكاوول
التاريخ
الحاسب

على الحساب/إنهائياً
الصفات غير الواردة بصفك الشروط

رئيس الإدارة المركزية



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الهيئة العامة
 للطرق والكباري والنقل البري
 GENERAL AUTHORITY
 FOR ROADS, BRIDGES
 AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
 إدارة النقل
 الإدارة العامة للتشجير

كشفت رقم (٢١ جاري) عن ((عملية صيانة الأبواب بالقياسونات وصيانة وحدات ضخ حدائق الهيئة بمدينة نصر))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠١ / ٠٦ / ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م
المقابلة بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٥٧) بتاريخ ٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٣٥٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

اعمال یتیم اور اذیہا للاحتیاج البیہا

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط													
رقم البند	نوع العمل	القيمة	القيمة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت هذه المدة	قيمة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائى	قيمة فنية الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات	
										جنيه	مليم		
أعمال يتم إدراجها للاحتياج إليها													
٤	بالعدد توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال رفع مستلزمات أبكر وقت معدات وظيفيات ولوحات كهربائية ونظائرها وتثبيتها لمخزون الهيئة ، طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	١٦٥٠٠	٤	٤	صفر	٤	جارى	٦٦٠٠٠	٦٦٠٠٠	٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	
٥	بالعدد توريد وتركيب دوائر للأبواب القديمة قطر لا يقل عن ٣٠ من مواسير حديد سمكس وتركيب عليها صمام صم رجوع ويتم تجميع النابل على رأس البئر القديم باستخدام برادات أو فلتشات حديد والفلن شاملة كل مايلزم لتتوفر العمل مع عمل صندوق من الحديد والشبك لمعالجة رأس البئر ونحو العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	--	٣	٣	صفر	١	جارى	٣٨٥٠٠	٣٨٥٠٠	٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	
٦	بالعدد توريد وتركيب مجاميع محابس كاملة قطر ١ بوصة لزوم شبكات رى حائلي الهيئة بمدينة نصر تشمل (المحابس الكهرياء - المحابس اليدوي - قطع الإحصار اللازمة للتركيب ... الخ) مما يستلزم استبداله من المجاميع المتلفة وتسليم التكلفة لمخزون الإدارة العامة للتشجير ونحو العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	--	١٥	١٥	صفر	٨	نهائى	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	
٧	بالعدد توريد وتركيب مجاميع محابس كاملة قطر ١,٥ بوصة لزوم شبكات رى حائلي الهيئة بمدينة نصر تشمل (المحابس الكهرياء - المحابس اليدوي - قطع الإحصار اللازمة للتركيب ... الخ) مما يستلزم استبداله من المجاميع المتلفة وتسليم التكلفة لمخزون الإدارة العامة للتشجير ونحو العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	--	١٥	١٥	صفر	١٥	نهائى	٩٢٤٠٠	٩٢٤٠٠	٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	
	الإجمــ												

المراجعة النقدية

مدیر / مدیریت

مهنتس الهينه
التاريخ :

المقاول /

اَقْرَ بِصَحَّةِ ذَلِكَ ۖ

1. Learning

مذاهب عامه

سمير عبد الفتاح عبد الله



التاريخ:

على الحساب/إنهائيا

المحاسب

金 玉

يُدْفَعُ إِلَى الْمُقَابِلِ

ملحوظہ القات

أَعْمَدَتِ مِنْ :

رئيس الإدارة المركزية



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Masara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١: ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٢١ جاري) عن ((عملية صيانة الآبار بالقياسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢٤ حتى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م
المقاول رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم البند	نوع العمل	المفصل		الاجملي	مليم	جنيه	أعمال يتم إرجاعها للاحتياج إليها		ملاحظات
		مليم	جنيه				مبلغ	الباقى المطلوب صرفه	
٨	بالعدد توريد وتركيب مجاميع محابس كاملة بقطر ٢ بوصة لزوم شبكات ري حادق الهيئة بمدينة نصر تشمل (المحابس الكهربائية - المحابس اليدوية - قطع الإحتمال اللازمة للتركيب ... الخ) مما يستلزم استبداله من المجاميع المتعلقة بتعليم التفلف لمخازن الإدارة العامة للتشجير ونحو العمل طبقاً للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	عدد	١٥	٦٨٢٠	--	--	١٠	صفر	٦٨٢٠٠
٩	بالعدد توريد وتركيب لوحة تحكم رئيسية تعمل بنظام الديجيتل بها ٧٥ محطة من النوع OUTDOOR في علية بلاستيكية من احد المراكبات المعدة (مستتر - رين بيرد - تورو) يتم تثبيتها على الحائط وتوصيلها على وحدة التشغيل و على كوابل التحكم بالمحابس والبند يشمل كل ما يلزم تنهوا الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف .	عدد	١	٧٨١٠٠	--	--	١	صفر	٧٨١٠٠
١٠	بالعدد توريد وتركيب وحدة الصل ايرنت او واي فاي لربط لوحة التحكم بكمبيوتر التحكم المركزي والبند يشمل تحميل برنامج التشغيل على كمبيوتر التحكم للتابع لآلة التشجير وتشغيله وتركيب احد مهندسي الهيئة على التعامل معه وكل ما يلزم تنهوا الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف .	عدد	١	٥٥٠٠٠	--	--	١	صفر	٥٥٠٠٠
١١	بالعدد توريد وتركيب ديكلر احادي من نفس نوع لوحة التحكم والمحابس الموجود بالموقع وربطه بالمحابس الكهربائي والبند يشمل توريد وتركيب عدد ٢ صباغ شحم لزوم التوصيل والتركيب وكل ما يلزم تنهوا الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف .	عدد	٤٥	٥٦١٠	--	--	٣٣	صفر	١٨٥١٣٠
	الإجمالي						٣٨٦٤٣٠	٣٨٦٤٣٠	٦٨٢٠٠

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ / ع

مهندس الهيئة /

أقر بصحة ذلك ٤٤٤٤

المحاسب


مليم

مهندس /

مهندس /

أعتمدت من :

سمير عبد الفتاح عبد الله



المقاول بالامر المباشر بموجب العقد رقم (٣٥٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

[illegible]

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها وقرره
سبق صرفها إلى المكاوول
التاريخ

على الحساب/إنهائياً
الغنائات غير الواردة بصفك الشروط

الرجوع ::

رئيس الإدارة المركزية

اعتمدت من ::



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Masara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٢١ جارى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقياسونات وصيانة وحدات ضخ حداثق الهيئة بمدينة نصر))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٠١ حتى ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٣٠ مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))
المقاول رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧ بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٩ / ١٢ بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ مع

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بفقر الشروط													
رقم البند	نوع العمل	كمية	القياس		مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت هذه المدة	جولة مقدر الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جولة قفة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			جنيه	مليم							جنيه	مليم	
أعمال يتم إدراجها للاحتياج إليها													
١٤	بلمتر المكعب توريد وصب خرسانة عتلية لزوم قواعده الخزانات مع تصميم الخطة الخرسانية على ان يكون الخط والتمك ميكتوي وعلى الا تقل المقايمة المميزة للمكعب القياسي عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطريقة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ سميت بورتلاند على والقة تشمل اصعل الحفر والرمد والقرم الخشبية المتينة ودهان الاجزاء الملازمة للردم لاجلته لوجه بيوتيين موكسد والقة تشمل تصميم القواعد طبقاً لأعمال الخزانات وطبقاً للمقايمة المنسبة لعدد الخزانات ، وتقع مسئولية التصميم والتنفيذ على علق المقاول والإستشارى كل مليزم تنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواسمات وتعليمات المهندسين المشرفين	٣ م	٩٠	١٥٠٠	٧٧,٣٦	صفر	نهائية	١١٦,٠٤٠	١١٦,٠٤٠	٠٠	٠٠	٠٠	
١٥	بلمتر توريد وتشغيل وتركيب وترابط حديد (٥٢,٣٧) بجميع الاقطار والقة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والترابط وكل ما يلزم تنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواسمات وتعليمات المهندسين المشرفين	طن	٢٥٠٠٠	١٥	١١,١٠٧	صفر	نهائية	١١,١٠٧	١١,١٠٧	٠٠	٢٧٧٦٧٥	٢٧٧٦٧٥	
١٦	بلمتر الطولى توريد وتركيب مواسر HDPE بولى ايثيلين على التامانة قطر ١١٠ سم لزوم اصعل رية محطة الضخ الجديدة بخطة تنفيذية المياه الرئيسية بالهيئة ولزوم اصعل الربط مع شبكات الرى الخاصة بجحافل الهيئة بمدينة نصر ، واليند يشمل اصعل الحفر والرمد والقطع فى الاسفلت اذا استلزم الأمر ونهوا العمل طبقاً لالمواسمات الفنية التي وحدها جهاز الإشراف بالادارة العامة للتشجير .	م . ط	١٦٥٠	١٠٠٠	١٣٧١	صفر	نهائية	١٣٧١	١٣٧١	٠٠	٢٢٦٢١٥٠	٢٢٦٢١٥٠	
الإجمهالى													

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئه /

التاريخ :

مليم

المحاسب

مليم

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

التاريخ

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

بفتح إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أستعدت من :

يتمتع
مستور عام التشجير
مهندس /
مدير عبد الفتاح عبد الله



التاريخ

رئيس الإدارة المركزية



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Masara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الهيئة العامة
للمسارح والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للمشجيرات

كشف رقم (٢١) جاري (عن) عملية صيانة الأبواب بالقياسونات وصيانة وحدات ضخ حوائق الهيئة بمدينة نصر ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٢٠ حتى ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٢٠
المقاول بالأمير المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بفقتر الشروط										
ملاحظات	الباقى المطلوب صرفه		ما سبق صرفه	جملة قلة الاعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الاعمال التي تمت إلى الآن	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	كميات المقايمة المعدلة	القيمة
	جنيه	مليم								
بنود أعمال شبكة الري الأتوماتيكية بحوائق الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقايمة معدلة)										
	٢١٢٤٠٠	٢١٢٤٠٠	٢١٢٤٠٠	١٨	نهائى	١٨	صفر	١٨	١٨	٧
	٢١٥٦٠٠	٢١٥٦٠٠	٢١٥٦٠٠	١٤	نهائى	١٤	صفر	١٤	١٤	٩
	٧٢٨٠٠	٧٢٨٠٠	٧٢٨٠٠	٤	نهائى	٤	صفر	٤	٤	١٨٢٠٠
	٢٠٣٠٠	٢٠٣٠٠	٢٠٣٠٠	٢٨	نهائى	٢٨	صفر	٢٨	٢٨	٧
	١٤٤٠٠	١٤٤٠٠	١٤٤٠٠	١٦	نهائى	١٦	صفر	١٦	١٦	٩
	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠	نهائى	١٠	صفر	١٠	١٠	٤
	١٣٠٥٠	١٣٠٥٠	١٣٠٥٠	١٨	نهائى	١٨	صفر	١٨	١٨	٧
	٢٠٣٠٠	٢٠٣٠٠	٢٠٣٠٠	١٤	نهائى	١٤	صفر	١٤	١٤	٩
	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٤	نهائى	٤	صفر	٤	٤	٤
	١٩٢٦٠٠	١٩٢٦٠٠	١٩٢٦٠٠	٣٦	نهائى	٣٦	صفر	٣٦	٣٦	٢٠
	٣٤٢٠٠٠	٣٤٢٠٠٠	٣٤٢٠٠٠	٣٦	نهائى	٣٦	صفر	٣٦	٣٦	٢٠
	١١١٩٦٥٠	١١١٩٦٥٠	١١١٩٦٥٠							
						</				

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ / ج.ب

المقاول /

أقر بصحة ذلك،

مهندس الهيئة /
التاريخ :

جنيه مليم

المحاسب

على الحساب/إنهائيا
الفاقات غير الواردة بصك الشروط

جنيه مليم

يبلغ إلى المقاول
ملاحظه الفاقات

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول

يصدق
مدير عمل المشجيرات
مهندس /
مدير عبد الفتاح عبد الله



التاريخ :

رئيس الإدارة المركزية

أعتمدت من :



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Masara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الهيئة العامة
للمنارات والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للتشييد

كشف رقم (٢١ جاري) عن () عملية صيانة الأبر بالقياسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر ()
خلال مدة المستخلص (اعتباراً من ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٢٠ حتى ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٣٠)
المقاول رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ٢٠٢٣ / ١٢ / ٠٩ م مع () الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية ()

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط														
ملاحظات	الباقى		ما سبق صرفه	جملة فنة الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	كميات المقاييسه المعجلة	القيمة	المبلغ		نوع العمل	ملاحظات
	المطلوب صرفه	جنيه									جنيه	مبلغ		
بنود أعمال شبكة الري الأتوماتيكية بحدائق الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقاييسه معجلة)														
														الرشاشات الرذاذيه :- بالبعد توريد وتركيب رشاشات رذاذيه لرى التجبلة مدفونة على مستوى التجبلة بقطر ١٠ سم بلاستيكي من النوع SPRAY HEAD (هتتر - رين بيرد) والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب والتشغيل، والبند يشمل كل ما يلزم لتأهيل الأعمال لتأهيل الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٥٩٤٧٥	٥٩٤٧٥	نهائى	٣٠٥	صفر	٣٠٥	٧٨	١٩٥	--	حد		٢٩	نصف قطر ٤,٥ متر
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٩٥٠٠	٩٥٠٠	نهائى	٥٠	صفر	٥٠	٢٤	١٩٠	--	حد		٣٠	نصف قطر ٣,٥ متر
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٥٧٣٥	٥٧٣٥	نهائى	٣١	صفر	٣١	٧١	١٨٥	--	حد		٣١	نصف قطر ٣ متر
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٨٧٥٠	٨٧٥٠	نهائى	٥٠	صفر	٥٠	١٠٤	١٧٥	--	حد		٣٢	نصف قطر ٢,٥ متر
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	١٨٥٠	١٨٥٠	نهائى	١٠	صفر	١٠	٢٢	١٨٥	--	حد		٣٣	شريحة جتلىي بمساحة نظفيه ١,٥ م ^٢ ×٩ م
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٨٧٥	٨٧٥	نهائى	٥	صفر	٥	٥	١٧٥	--	حد		٣٤	شريحة جتلىي ايرن بمساحة نظفيه ١,٥ م ^٢ ×٤ م
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٨٧٥	٨٧٥	نهائى	٥	صفر	٥	٥	١٧٥	--	حد		٣٥	شريحة جتلىي ايرس بمساحة نظفيه ١,٥ م ^٢ ×٤ م
														الجبيل :-
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٩٩٠٠	٩٩٠٠	نهائى	٦٠	صفر	٦٠	٧٠	١٩٥	--	حد		٣٦	بايلر منظم للضغط بتصرف ٦٠ لتر / سن
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٥٧٧٥	٥٧٧٥	نهائى	٣٥	صفر	٣٥	٨٠	١٩٥	--	حد		٣٧	بايلر منظم للضغط بتصرف ١١٠ لتر / سن
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	١٠٢٧٣٥	١٠٢٧٣٥	نهائى										الإجمالى

المراجعة الفنية

جنيه

مليم

مدير التنفيذ /

مهندس الهيئة /

أقر بصحة ذلك،

مهندس الهيئة /

المقاول /

المحاسب

جنيه

مليم

يصدق
مدير عمل التشغيل
مهندس /

مدير عمل التشغيل
مهندس /

على الحساب/إنهائياً
الافتات غير الواردة بصك الشروط

يوقع إلى المقاول
ملاحظته الفتات



التاريخ

رئيس الإدارة المركزية

أعتمدت من :



معصرة
MAABARA

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

كشفت رقم (٢١ جارى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقياسونات وصيانة وحدات ضخ حائق الهيئة بمدينة نصر))

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٣٥٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

[illegible]

المراجعة الفنية

مهنتس الهينه
القرينج :

.....

المحاسبية

سبق صر فيها إلى المقاول التاريخ

金

على الحساب/إنهائيًا


يردفع إلى المقاول
ملاحقه الفئات

يقدم :
مدير علم التشجير
مهديس /
سمير عبد الفتاح عبد الله

رئيس الإدارة المركزية

أَعْلَمْتُ مِنْ





الإدارة العامة للتأمين

إجماليات الأعمال بالمستخلص شامل البنود المستحدثة

رقم البند	نوع العمل	الرقم		المقررات	مقدار العمل المسبق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جولة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقي		ملاحظات
		جيبه	مليم								المطلوب صرفه	قرش	
	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ١							جاري	٤١٥٥٠٠٠	٣٩٢٥٠٠٠	٠٠	٢٣٠٠٠٠	
	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٢							جاري	١٩١٢٣٥	١٩١٢٣٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٣							جاري	٢٢٩٩٠٠	٢٢٩٩٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٤							نهائي	٣٨٦٤٣٠	٣٨٦٤٣٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٥							نهائي	٦٣٦٢٥٠	٦٣٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٦							نهائي	٢٦٥٥٨٦٥	٢٦٥٥٨٦٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي البنود المستحدثة - صفحة رقم ٧							نهائي	٢٠٦٢٥٠٠	٢٠٦٢٥٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي البنود المستحدثة - صفحة رقم ٨							نهائي	٢٣٨٦٠٠	٢٣٨٦٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي البنود المستحدثة - صفحة رقم ٩							نهائي	١١١٩٦٥٠	١١١٩٦٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي البنود المستحدثة - صفحة رقم ١٠							نهائي	٢٤١٧٥٠	٢٤١٧٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي البنود المستحدثة - صفحة رقم ١١							نهائي	١٠٢٧٣٥	١٠٢٧٣٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي البنود المستحدثة - صفحة رقم ١٢							نهائي	٤٢٣٥١٥	٤٢٣٥١٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص بالكامل								١٢٤٤٣٤٣٠	١٢٢١٣٤٣٠	٠٠	٢٣٠٠٠٠٠	

4

3

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

المحامي

七七

2

على الحساب/إنهيا

يردّ إلى المقاول
ملاحظه الفئات

السلامة

ويفسح الإحارة المركزية

اعمال من ::