

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (١٨٣٣٨٢٨٥.٦٨) فقط وقدره ثمانية عشر مليون ثلاثة مائة ثمانية وثلاثون ألف مائتان خمسة وثمانون جنية و ٦٨ قرشا لا غير) قيمة حساب فروق أسعار (البيتومين / حديد / سولار / اسمنت) المستخدمة فى الأعمال عن المستخلص (٩) عملية تنفيذ الجسر الترابى و الاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) للاعمال الصناعية بقطاع غرب النيل لتنفيذ كوبرى التقاطع مع الطريق القاهرة / الفيوم الصحراو (كوبرى سيارات) فى الموقع ١٤٤,٠٠٠ (بالامر المباشر) .


تنفيذ شركة / ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١/٢٣

يعتمد ،،،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد طيخ



إمضاء طالب أو كاتب التصدير

عملية : تنفيذ كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي (عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٧٧)

تنفيذ : شركة ايدكس الدولية للهندسة و المقاولات

تاريخ أمر الأسناد : ٢٠٢٢/٠١/٠٥

تاريخ المستخلص : ٢٠٢٤/٠١/١٦

فروق أسعار عن مستخلص (٩) جاري عن الفتره من (٢٠٢٣-٠٧-٣٠) الي (٢٠٢٣-٠٨-٠٧)

رقم البند في المقاييسه	رقم البند في مذكره نسب تأثير المواد	فتره تنفيذ الأعمال		شهر	عدد الايام	إجمالي عدد الايام	الكميه المنفذه الحاليه خلال الشهر	اجمالي الكميه طبقا للمستخلص	الكميه المستحق عنها فروق الاسعار	فنه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسي عند أمر الاسناد				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبيه الزياده او الخفض في الاسعار	القيمه المستحقه																
											ك	ك١	ك٢	ك٣		ع	د	ز	ت	ع	د	١	ت			ل															
أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أ	العنصر الثابت	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	ع	د	ز	ت	ع	د	١	ت	ل																			
٢١,٤٠%	٠,٠٠%	٠,٠٠%	١٠,٠٠%	٦٨,٦٠%	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,٦	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,١٦٤٣٢٦٨	٦٧,٧٨٤,٧٩	٢٣,٢	٥٥	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو	١	٨	١٢٥	١٠٠٠	١٢٥	٣٣٠٠	٢١,٤٠%	٠,٠٠%	٠,٠٠%	١٠,٠٠%	٦٨,٦٠%	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,٦	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,١٦٤٣٢٦٨	٦٧,٧٨٤,٧٩	
٢١,٤٠%	٠,٠٠%	٠,٠٠%	١٠,٠٠%	٦٨,٦٠%	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,٦	٣٢٣,٧	٢٧٩,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,١٧٢١٣٢٢	٤٩٧,٠٣١,٨٣	٢٣,٢	٥٥	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠٧	أغسطس	٧	٨	٨٧٥	١٠٠٠	٨٧٥	٣٣٠٠	٢١,٤٠%	٠,٠٠%	٠,٠٠%	١٠,٠٠%	٦٨,٦٠%	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,٦	٣٢٣,٧	٢٧٩,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,١٧٢١٣٢٢	٤٩٧,٠٣١,٨٣	
٠,٠٠%	٦٥,٠٠%	٠,٠٠%	٥٠,٠٠%	٣٠,٠٠%	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	١,١٠٣١٧٥٨	٢,١٧١,١٨٧,٧٩	٢٤	٦٥	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو	١	٨	٨٣,٧٥	٦٧٠	٨٣,٧٥	٢٣٥٠٠	٠,٠٠%	٦٥,٠٠%	٠,٠٠%	٥٠,٠٠%	٣٠,٠٠%	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	١,١٠٣١٧٥٨	٢,١٧١,١٨٧,٧٩	
٠,٠٠%	٦٥,٠٠%	٠,٠٠%	٥٠,٠٠%	٣٠,٠٠%	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٩,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	١,١٠٣١٧٥٨	١٥,١٩٨,٣١٤,٥٥	٢٤	٦٥	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠٧	أغسطس	٧	٨	٥٨٦,٢٥	٦٧٠	٥٨٦,٢٥	٢٣٥٠٠	٠,٠٠%	٦٥,٠٠%	٠,٠٠%	٥٠,٠٠%	٣٠,٠٠%	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٩,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	١,١٠٣١٧٥٨	١٥,١٩٨,٣١٤,٥٥	
٠,٠٠%	٢٥,٠٠%	٠,٠٠%	١٠,٠٠%	٧٤,٠٠%	١٦٤,٥	٢٧٥,٦	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٧٤١,٢	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٤٢٤٥٩١٠	١٥,٩٢٢,١٦	٢٨	٦٨	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو	١	٨	١	٨	١	٣٧٥٠٠	٠,٠٠%	٢٥,٠٠%	٠,٠٠%	١٠,٠٠%	٧٤,٠٠%	١٦٤,٥	٢٧٥,٦	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٩,٦	٧٤١,٢	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٤٢٤٥٩١٠	١٥,٩٢٢,١٦	
٠,٠٠%	٢٥,٠٠%	٠,٠٠%	١٠,٠٠%	٧٤,٠٠%	١٦٤,٥	٢٧٥,٦	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٩,٦	٧٤١,٢	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٤٢٤٥٩١٠	١١١,٤٥٥,١٣	٢٨	٦٨	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠٧	أغسطس	٧	٨	٧	٨	٧	٣٧٥٠٠	٠,٠٠%	٢٥,٠٠%	٠,٠٠%	١٠,٠٠%	٧٤,٠٠%	١٦٤,٥	٢٧٥,٦	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٩,٦	٧٤١,٢	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٤٢٤٥٩١٠	١١١,٤٥٥,١٣	
٠,٠٠%	٠,٠٠%	٠,٠٠%	٢٠,٠٠%	٨٠,٠٠%	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٤٤٧٩٤٦	٢٧,٦٠	٣٣	٣٣	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو	١	٨	٣٦,٢٥	٢٩٠	٣٦,٢٥	١٧	٠,٠٠%	٢٠,٠٠%	٠,٠٠%	٠,٠٠%	٢٠,٠٠%	٨٠,٠٠%	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٤٤٧٩٤٦	٢٧,٦٠
٠,٠٠%	٠,٠٠%	٠,٠٠%	٢٠,٠٠%	٨٠,٠٠%	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٩,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٤٤٧٩٤٦	١٩٣,٢٣	٣٣	٣٣	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠٧	أغسطس	٧	٨	٢٥٣,٧٥	٢٩٠	٢٥٣,٧٥	١٧	٠,٠٠%	٢٠,٠٠%	٠,٠٠%	٠,٠٠%	٢٠,٠٠%	٨٠,٠٠%	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٩,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٤٤٧٩٤٦	١٩٣,٢٣
٠,٠٠%	٠,٠٠%	٠,٠٠%	٢٠,٠٠%	٨٠,٠٠%	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٤٤٧٩٤٦	٥,٩٦٤,٠٦	٣٩	٣٩	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو	١	٨	٣٥٠٣,٧٥	٢٨٠٣٠	٣٥٠٣,٧٥	٣٨	٠,٠٠%	٢٠,٠٠%	٠,٠٠%	٠,٠٠%	٢٠,٠٠%	٨٠,٠٠%	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٤٤٧٩٤٦	٥,٩٦٤,٠٦
٠,٠٠%	٠,٠٠%	٠,٠٠%	٢٠,٠٠%	٨٠,٠٠%	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٩,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٤٤٧٩٤٦	٤١,٧٤٨,٤٢	٣٩	٣٩	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠٧	أغسطس	٧	٨	٢٤٥٢٦,٢٥	٢٨٠٣٠	٢٤٥٢٦,٢٥	٣٨	٠,٠٠%	٢٠,٠٠%	٠,٠٠%	٠,٠٠%	٢٠,٠٠%	٨٠,٠٠%	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٩,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٤٤٧٩٤٦	٤١,٧٤٨,٤٢
٠,٠٠%	٠,٠٠%	٠,٠٠%	١٥,٠٠%	٨٥,٠٠%	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٣٣٥٩٥٩	٢٣٧,٤٨	٤٠	٤٠	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو	١	٨	٣٦,٢٥	٢٩٠	٣٦,٢٥	١٩٥	٠,٠٠%	١٥,٠٠%	٠,٠٠%	٠,٠٠%	١٥,٠٠%	٨٥,٠٠%	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٣٣٥٩٥٩	٢٣٧,٤٨
٠,٠٠%	٠,٠٠%	٠,٠٠%	١٥,٠٠%	٨٥,٠٠%	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٩,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٣٣٥٩٥٩	١,٦٦٢,٣٧	٤٠	٤٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠٧	أغسطس	٧	٨	٢٥٣,٧٥	٢٩٠	٢٥٣,٧٥	١٩٥	٠,٠٠%	١٥,٠٠%	٠,٠٠%	٠,٠٠%	١٥,٠٠%	٨٥,٠٠%	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٩,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٣٣٥٩٥٩	١,٦٦٢,٣٧
٠,٠٠%	٦٥,٠٠%	١٠,٠٠%	٢٥,٠٠%	٤٥,٠٠%	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٢٠٢٤١١٧	٥,٠٠٩,٦٩	٤١	٤١	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو	١	٨	٩٩٠	٧٩٢٠	٩٩٠	٢٥	٠,٠٠%	٦٥,٠٠%	١٠,٠٠%	٢٥,٠٠%	٤٥,٠٠%	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٢٠٢٤١١٧	٥,٠٠٩,٦٩	
٠,٠٠%	٦٥,٠٠%	١٠,٠٠%	٢٥,٠٠%	٤٥,٠٠%	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٩,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٢٠٢٤١١٧	٣٥,٠٦٧,٨٢	٤١	٤١	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠٧	أغسطس	٧	٨	٦٩٣٠	٧٩٢٠	٦٩٣٠	٢٥	٠,٠٠%	٦٥,٠٠%	١٠,٠٠%	٢٥,٠٠%	٤٥,٠٠%	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٩,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٢٠٢٤١١٧	٣٥,٠٦٧,٨٢	
٠,٠٠%	٦٠,٠٠%	١٠,٠٠%	٣٠,٠٠%	٦٠,٠٠%	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,١٨٨٥٦٤٤	٢٣,٣٣٤,٨٤	٤٤	٤٤	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو	١	٨	٩٩٠	٧٩٢٠	٩٩٠	١٢٥	٠,٠٠%	٦٠,٠٠%	١٠,٠٠%	٣٠,٠٠%	٦٠,٠٠%	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,١٨٨٥٦٤٤	٢٣,٣٣٤,٨٤	
٠,٠٠%	٦٠,٠٠%	١٠,٠٠%	٣٠,٠٠%	٦٠,٠٠%	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٩,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,١٨٨٥٦٤٤	١٦٣,٣٤٣,٩١	٤٤	٤٤	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠٧	أغسطس	٧	٨	٦٩٣٠	٧٩٢٠	٦٩٣٠	١٢٥	٠,٠٠%	٦٠,٠٠%	١٠,٠٠%	٣٠,٠٠%	٦٠,٠٠%	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٩,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,١٨٨٥٦٤٤	١٦٣,٣٤٣,٩١	
إجمالي المستخلص																									١٨,٣٣٨,٢٨٥,٦٨																

رئيس الاداره المركزيه

للمنطقه المركزيه الاولى

م/ ناصر محمد نصر طيبخ

مدير عام الشؤون الماليه والاداريه

استاذ / مصطفى عبد الجواد

مدير عام مشروعات

م/ جهاد محمد سعد

عن الهيئه العامه للطرق و الكباري

(تمت مراجعه الكميات فقط)

مدير المشروع

م/ محمد ابو الجود

عن استشاري الهيئه

(تمت مراجعه الكميات فقط)

مدير المشروع

م/ انعام رمضان محمد


عن الشركه المنفذه

مهندس المكتب الفني

م/ أندرو اميل

مدير المشروع

م/ احمد عبدالحى



أعمال تنفيذ كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع طريق القاهرة/الفيوم الصحراوي
تنفيذ شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

رقم البند	البند	الوحدة	اجمالي الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	يوليو	أغسطس
٢٣	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية (يشمل البلاطة السفلية- الويبات - والبلاطة العلوية)				
٢٣,٢	ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	١٠٠٠	١٢٥,٠٠	٨٧٥,٠٠
٢٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	طن	٦٧٠	٨٣,٧٥	٥٨٦,٢٥
٢٨	بالطن توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بجوابط	عدد	٨	١,٠٠	٧,٠٠
٣٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا الصخرية	م ^٣	٢٩٠	٣٦,٢٥	٢٥٣,٧٥
٣٩	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم				
٣٩,١	مسافة النقل حتى ٢ كم	م ^٣	٢٨٠,٤٠	٣٥٠٣,٧٥	٢٤٥٢٦,٢٥
٤٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة	م ^٣	٢٩٠	٣٦,٢٥	٢٥٣,٧٥
٤١	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط الانتظار M.C ٣٠	م ^٢	٧٩٢٠	٩٩٠,٠٠	٦٩٣,٠٠
٤٤	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك	م ^٢	٧٩٢٠	٩٩٠,٠٠	٦٩٣٠,٠٠

مدير عام الشؤون المالية والإدارية / رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة المركزية الأولى

م/ نصر محمد نصر طيبخ

استاذ / مصطفى عبد الجواد

مدير عام مشروعات

م/ جهاد محمد سعد

عن الهيئة العامة للطرق و
الكباري

مدير المشروع
م/ محمد ابو الجود

عن استشاري الهيئة

مدير المشروع
م/ اسلام رمضان محمد

عن الشركة المنفذه

مهندس المكتب الفني
م/ أندرو اميل

