



الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة المحيطة بشارع جنوب سيناء

كشف رقم (٤) ختامي

صاية : أعمال الجسر الترابي والاصال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (الجن المساحة المعاصرة الإداري مسطوح العينين) تنفيذ المسافة من الكم ٦١,٥٢٠ الي الكم ٦٢,٦٢٠ بطول ١,١ كم اتجاه الجلالة قطاع المساحة.

تنفيذ : شركة الندي للمقاولات العمومية والتركيبات عن المدة من بدء العمل الي ٢٠٢٣ / ٤ / ٩.

العدد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢) في ٢٠٢٢ / ٨ / ١٠

رقم قيد	نوع العمل	القيمة	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل الذي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل الذي جاري / انتهى	جملة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية					جنية	جنية		(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهلنسون متواجدون . (٣) العلامات الإرشادية والتحفيرية متواجده (٤) لاقتات العمالية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) في تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد . (٩) بواصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٢ / ٨ / ٩ وتنتهي في ٢٠٢٣ / ٤ / ٩ . (١٠) تم حساب مسافة المدق نسبة وتساوي (١٢ / ٩) * ٣ جنية . (١١) مكتب سبكتروم استشاري الجسر والاصال الترابية . (١٢) مكتب الزائد استشاري المحاليل الخرسانية . (١٣) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي .
١	أعمال تحميل و نال اترية صالحة للزرم مطابقة للترامسات مسافة ٣٠ كم	٧٧,٠٠	٣م	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٥٤,٠٠٠,٠٠٠	١٥٤,٠٠٠,٠٠٠	١٥٤,٠٠٠,٠٠٠	
	منق في مسافة قتال بطول ٩ كم	٢,٢٥	٣م	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	
٢	أعمال حفر يستخدم المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠	٣م	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٨٥,٠٠٠,٠٠٠	٨٥,٠٠٠,٠٠٠	٨٥,٠٠٠,٠٠٠	
٣	أعمال حفر يستخدم المعدات الميكانيكية في التربة المتوسطة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	٣م	٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	١٦٠,٨٠٠,٠٠٠	١٦٠,٨٠٠,٠٠٠	١٦٠,٨٠٠,٠٠٠	
٤	أعمال توريد و صب خرسانة صلبة سمك ١٥ سم لصفحة الأكتاف و شمول الجائفة ذات اوجه لابل من ٢٥٠ كم / سم ٢, حتى ارتفاع ١٠ متر رأسي	٢٥٥,٠٠	٣م	١,٠٠٠,٠٠٠	٩٩٥,٠٠	١,٠٩٥,٠٠	٣٩٠,٣٢٥,٠٠٠	٠,٠٠	٣٩٠,٣٢٥,٠٠٠	
الإجمالي										
							١٩٩٩٩,٢٥,٠٠٠			

لقد تسعة عشر مليون وتسعمائة وتسعون ألف وخمسة وعشرون جانيها لا غير



يشتد ...

مدير عام المشروعات
م / أحمد عيسى

مدير المشروع
م / أحمد عيسى

مدير المشروع
م / أحمد عيسى

مدير المشروع
م / أحمد عيسى

مدير المشروع
م / أحمد عيسى

مدير المشروع
م / أحمد عيسى

مدير المشروع
م / أحمد عيسى