

مشروع: أعمال الجسر القراي لمسار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة-مطروح) قطاع (برج العرب/العلمين)
لتنفيذ المسافة من الكم 366+000 إلى الكم 367+000 بطول 1 كم اتجاه فوكة

تنفيذ : المكتب الدولي الحديث للمقاولات العامة

كشف جاري رقم (1)

المقاول:مكتب الدولي الحديث للمقاولات العامة رقم العقد (2024/2023/351) المؤرخ في 2023/9/11

من بداية العمل حتى: 2023 /10/ 4

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
1	أعمال الحفر													- مكتب جهاز الاشراف متواجد
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالالات التسوية والرش بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي)ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 0.80 جنيهة للكيلومتر للزيادة او النقص .	20	م3	20000		6730	6730		134,600	0	0	134,600	- العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون	
5	طبقات الأساس													- مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
1-5	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من متخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفاك بجهاز لوس التجولوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتة طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	278	م3	1900		750	750	0	208,500	0	0	208,500	- التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية	
	علاوة مسافة نقل للسفن لمسافة 119 كم = 1.2*99= 118.8 جنيه	118.8	م3	1900		750	750		89,100			89,100	- الحد الادنى من المعدات متواجد	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للاتحة الشركة الوطنية	25	م3	1900		750	750		18,750			18,750	- البرنامج الزمني للمشروع متواجد	
2-5	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من متخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاك بجهاز لوس التجولوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100% من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتة طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	298	م3	1950		505	505	0	150,490	0	0	150,490	- وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى 2024/9/12 -وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى 2024/9/12	
	علاوة مسافة نقل للسفن لمسافة 119 كم = 1.2*99= 118.8 جنيه	118.8	م3	1950		505	505		59,994			59,994	- يراعى تطبيق نصوص العقد	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للاتحة الشركة الوطنية	25	م3	1950		505	505		12,625			12,625		
3-5	المتر المكعب توريد وتنفيذ ورم احجار بسمكات تتراوح بين 1 الي 2 الي 4 سم او بين 1 الي 2 الي 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لا تزيد عن 3% ولا تحتوي على اى المواد الناعمة او البودرة (امارة من متخل 200) نهائيا او مواد طفالية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياة بعمق 100 سم حتى اعلى منسوب المياة الارضية بحوالى 50 سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر 30 سم) على ان لا تزيد نسبة EV12EV عن 2.5 باستخدام حمل مقدارة 8 kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالمعملية على كل السطح العلوى ونحو العمل طبقا لاصول الصناعة المعمتة مسافة النقل 20 كم. -الفئة شاملة القيمة المادة المحجربة - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	310	م3	8227.567		4630	4630		1,435,300			1,435,300		
	علاوة مسافة نقل للسفن لمسافة 119 كم = 1.2*99= 118.8 جنيه	118.8	م3	8227.567		4630	4630		550,044			550,044		
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للاتحة الشركة الوطنية	25	م3	8227.567		4630	4630		115,750			115,750		
11	اعمال التربة المسلحة													
2-11	بالمتر المصنوع توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستائل التداخل لا يقل عن 10 % ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتة طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف .	42	م2	20000		11500	11500		483,000	0	0	483,000		
إجمالي قيمة المستخلص												3,258,153		

فقط :ثلاث ملايين ومئتان وثمانية وخمسون ألفاً ومائة وثلاثة وخمسون جنيه مصري

مدير عام مشروعات الهيئة

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس الاستشاري العام(سيسترا)

الشركة المنفذة :مكتب الدولي الحديث للمقاولات العامة

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرهاحق صرفها إلى المقاول
تحريراً في :

م/محمد حسني قياض

م/مارجريت مجدي زاهر

م/ علاء عبد اللطيف

مهندس الاستشاري (المساحة) مهندس الاستشاري(د.عماد نبيل)

م/عبد العزيز مصطفى

م/أحمد عبد الجليل

على الحساب نهائياً

ملحوظة : الفاتحغير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

محرره في :

القياس فلتسي حسب العقد واي مطلبات إضافية
مقابل الفرز يجب البيا فيها بصفة رسمية من
GARB واستشاري الملك والمراجعة فنيا

