

کشہ رقم ( ۲ ) ختمی

**عملية: تنفيذ الجسر الترادي والأعمال الصناعية لإنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٧ إلى الكم ٨ بطول ١ كم قطاع السخنة اتجاه وادي حجول.**

العقد رقم (٨٣٣ / ٢٠٢٢ / ٢٤) في ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	باقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
١	أعمال تخريم و نسف طبقاً للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم٢ و الحساب طبقاً لمحاضر النسف.	٦٢,٠٠	٣	٢٨٥٠٠٠,٠٠	٢٥٨١١,٠٠	٣١٠٨١١,٠٠	١٩٢٢٠٢٨٢,٠٠	٠,٠٠	١٩٢٢٠٢٨٢,٠٠	(١) براعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة (٤) لاقفالت العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) في تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والابسوغية والبرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ و تنتهي في / ٢٠٢٣ . (١٠) تم زيادة سعر التخمير ٢ جنيهًا بعد ١٤ / ٤ / ٢٠٢٢ طبقاً للبروتوكول الموقع بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة . (١١) براعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي .
	علاوة ٢ جنيه على كميات التخمير بعد ١٤ / ٤ / ٢٠٢٢	٢,٠٠	٣	٣١٠٨١١,٠٠	٣١٠٨١١,٠٠	٣١٠٨١١,٠٠	٦٢١٦٢٢,٠٠		٦٢١٦٢٢,٠٠	
	الإجمالي						١٩٨٩١٩٠٤,٠٠			فقط تسعة عشر مليون وثمانمائة وواحد وتسعون ألف وتسعمائة واربعة جنيه لا غير
شركة المنفذة	استشاري الهيئة (XYZ)	م/ التوقيع	مدیر المشروع / التوقيع	استشاري الهيئة (Systra)	م/ التوقيع	مدیر المشروع / التوقيع	مدیر عام مشروعات	مدیر عام مشروعات	رئيس الإدارة المركزية	أحمد الطحان