

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية رفع كفاءة الطريق من فاقوس / الحسينية / الملكيين البحرية / الست هو / الأخيوة / الكبايشة حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع السادس } بطول ٢ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عقد رقم ١٣٠٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تنفيذ شركة سمه للبناء والتشيد والمدونة بالمستخلصات أرقام { ١ : ٤ } جارى شاملة المدة من بدء العمل حتى ١٤ / ٢ / ٢٠٢٤ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبية باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤

مرفقات عدد : { ١ } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح



نزعاً لباست
ر

فروق أسعار عملية رفع كفاءة الطريق من فاقوس / الحسينية
/ الملكين البحرية/ الست هوه / الأخويه/ الكباشية حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع السادس }

شركة شركة سمة للبناء والتشييد
مستخلص ١ جاري
٢٠٢٢/١٠/١٥ تاريخ أمر الأسناد ٢٠٢٢/٣/٢١ حتى ٢٠٢٢/٠٣/٠١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١	حفر (سولار)	١٢٠٠	٢٠	٢١	مارس-٢٢	٢١	١	٢٤,٠٠٠,٠٠٠	٠.٢	٣٦٧.٧	٢٥٣.٦	٠.٠٠٠٧٩٧٥١١٣	١٩١.٤٠
٢	أترية (سولار)	٦٧٠٠	١٦٥	٢١	مارس-٢٢	٢١	١	١,١٠٥,٥٠٠,٠٠٠	٠.٢	٣٦٧.٧	٢٥٣.٦	٠.٠٠٠٧٩٧٥١١٣	٨,٨١٦.٤٩
٣	تكسر (سولار)	٩٠٠	٨٦	٢١	مارس-٢٢	٢١	١	٧٧,٤٠٠,٠٠٠	٠.٢	٣٦٧.٧	٢٥٣.٦	٠.٠٠٠٧٩٧٥١١٣	٦١٧.٢٧
١-١١	مواسير قطر ١٠٠ (سولار)	٦	٨٥٠٠	٢١	مارس-٢٢	٢١	١	٩,٠٠٠,٠٠٠	٠.٠٥	٣٦٧.٧	٢٥٣.٦	٠.٠٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٣٥.٨٩
	مواسير قطر ١٠٠ (اسمنت)	٦	١٥٠٠٠	٢١	مارس-٢٢	٢١	١	٩,٠٠٠,٠٠٠	٠.٠٥	٣٦٧.٧	٢٥٣.٦	٠.٠٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٨٨.٤٣
	مواسير قطر ١٠٠ (حديد)	٦	١٥٠٠٠	٢١	مارس-٢٢	٢١	١	٩,٠٠٠,٠٠٠	٠.٠٥	٣٦٧.٧	٢٥٣.٦	٠.٠٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٢,٨٨٥.٢٢
	مواسير قطر ٥٠ (سولار)	٣٣	٩٠٠٠	٢١	مارس-٢٢	٢١	١	٢٩,٧٠٠,٠٠٠	٠.١	٣٦٧.٧	٢٥٣.٦	٠.٠٠٠٣٩٨٧٥٥٧	١١٨.٤٣
	مواسير قطر ٥٠ (اسمنت)	٣٣	٩٠٠٠	٢١	مارس-٢٢	٢١	١	٢٩,٧٠٠,٠٠٠	٠.٠٥	٣٦٧.٧	٢٥٣.٦	٠.٠٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٢٩١.٨١
١٢	مواسير قطر ٥٠ (حديد)	٣٣	٩٠٠٠	٢١	مارس-٢٢	٢١	١	٢٩,٧٠٠,٠٠٠	٠.٣٥	٣٦٧.٧	٢٥٣.٦	٠.٠٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٩,٥٢١.٢٣
	خرسانة عادية (سولار)	٣٠٠	١٤٥٠	٢١	مارس-٢٢	٢١	١	٤٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٠.١	٣٦٧.٧	٢٥٣.٦	٠.٠٠٠٣٩٨٧٥٥٧	١,٧٣٤.٥٩
	خرسانة عادية (اسمنت)	٣٠٠	١٤٥٠	٢١	مارس-٢٢	٢١	١	٤٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٠.٣٥	٣٦٧.٧	٢٥٣.٦	٠.٠٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٢٩,٩١٧.٨٤
	خرسانة عادية حوائط (سولار)	٧٥٠	١٧٥٠	٢١	مارس-٢٢	٢١	١	١,٣١٢,٥٠٠,٠٠٠	٠.١	٣٦٧.٧	٢٥٣.٦	٠.٠٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٥,١٢٣.٦٧
	خرسانة عادية حوائط (اسمنت)	٧٥٠	١٧٥٠	٢١	مارس-٢٢	٢١	١	١,٣١٢,٥٠٠,٠٠٠	٠.٣٥	٣٦٧.٧	٢٥٣.٦	٠.٠٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٩٠,٢٦٩.٣٤
١٣ ب	خرسانة مسلحة (سولار)	٨	٢٤٢٠	٢١	مارس-٢٢	٢١	١	١٩,٣٦٠,٠٠٠	٠.١	٣٦٧.٧	٢٥٣.٦	٠.٠٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٧٧.٢٠
	خرسانة مسلحة (اسمنت)	٨	٢٤٢٠	٢١	مارس-٢٢	٢١	١	١٩,٣٦٠,٠٠٠	٠.٣٥	٣٦٧.٧	٢٥٣.٦	٠.٠٠٠٣٩٨٧٥٥٧	١,٣٦١.٥٢
٢٠	حديد (سولار)	٣	٢٩٠٠٠	٢١	مارس-٢٢	٢١	١	٨٧,٠٠٠,٠٠٠	٠.٠٣	٣٦٧.٧	٢٥٣.٦	٠.٠٠٠١١٩٦٦٧	١٠.٤٠٨
	حديد (حديد)	٣	٢٩٠٠٠	٢١	مارس-٢٢	٢١	١	٨٧,٠٠٠,٠٠٠	٠.٦٥	٣٦٧.٧	٢٥٣.٦	٠.٠٠٠١١٩٦٦٧	٥١,٧٩٦.٦٠
الإجمالي													٢٠٣,٠٣١,٠٠٠

مهندس الشركة

مهندس الكباشية

مهندس لياض

لصحة



مهندس

مهندس الكباشية

فروق أسعار عملية رفع كفاءة الطريق من فاقوس / الحسينية
المالكين البحرية/ الست هوه / الأخيه/ الكباشية حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع السادس }

مستخلص ٣ جاري

٢٠٢٢/٥/٢٤ حتى ٢٠٢٣/٨/١

استلام موقع ٢٠٢٣/٣/١

تاريخ أمر الأسناد ٢٠٢٢/١٠/١٥

الأعمال المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها خلال شهر يوليو ٢٠٢٣

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	المعامل	فروق السعر
٢	أتربة (سولار)	٨٠٠	١٦٥	٣١	يوليو-٢٣	٣١	١	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٣,١٨٠.٥٤
١٣ ب	خرسانة عادية حوائط (سولار)	٣٧	١٧٥٠	٣١	يوليو-٢٣	٣١	١	٦٤,٧٥٠,٠٠٠	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٧٨٠٠.٨
	خرسانة عادية حوائط (أسمنت)	٣٧	١٧٥٠	٣١	يوليو-٢٣	٣١	١	٦٤,٧٥٠,٠٠٠	٠.٣٥	٢٧٣.٦	٢٣٤.٦	٣,٧٦٧.٤٢
	مواسير قطر ١.٥ (سولار)	١٠	٣٢٠٠	٣١	يوليو-٢٣	٣١	١	٣٢,٠٠٠,٠٠٠	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٣٨٥.٥٢
	مواسير قطر ١.٥ (أسمنت)	١٠	٣٢٠٠	٣١	يوليو-٢٣	٣١	١	٣٢,٠٠٠,٠٠٠	٠.٣٥	٢٧٣.٦	٢٣٤.٦	١,٨١١.٨٩
١.١١	مواسير قطر ١.٥ (حديد)	١٠	٣٢٠٠	٣١	يوليو-٢٣	٣١	١	٣٢,٠٠٠,٠٠٠	٠.٣٥	٩١٣.٦	٤٠٣.٣	١٤,١٧١.٤٩
	الإجمالي											٢٤,١٤٦.٩٤

مستخلص ٤ جاري

٢٠٢٢/٨/٠٢ حتى ٢٠٢٤/٢/١٤

استلام موقع ٢٠٢٣/٣/١

تاريخ أمر الأسناد ٢٠٢٢/١٠/١٥

الأعمال المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها خلال شهر فبراير ٢٠٢٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	المعامل	فروق السعر
٢	أساس (سولار)	٢٦٠٠	٤٠٦	١٤	يوليو-٢٣	١٤	١	١,٠٥٦,٠٠٠,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣٧,٨٥٣.٥٣
٢٠	حديد (سولار)	٠.٥	٢٩,٠٠٠	١٤	مارس-٢٣	١٤	١	١٤,٥٠٠,٠٠٠	٠.٣	٤١٧	٣٥٣.٦	٧٧.٩٩
	حديد (حديد)	٠.٥	٢٩,٠٠٠	١٤	مارس-٢٣	١٤	١	١٤,٥٠٠,٠٠٠	٠.٦٥	١٣٣٩.٧	٤٠٣.٣	٢١,٨٨٣.٣٩
	الإجمالي											٥٩,٨١٤.٩١

مستخلص ٤ جاري

مستخلص ٤ جاري

مستخلص ٤ جاري



٣٠٨٥

