



الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -
العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم ٥١٨+٥٠٠ الى
الكم ٥١٩+٥٠٠ بطول ١ كم اتجاة الاسكندرية

تنفيذ : مكتب علي نصار حسن منصور للمقاولات العامة

كشف رقم جارى (١)

المقاول: مكتب علي نصار حسن منصور للمقاولات العامة رقم العقد(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٦٨٨)

من بداية العمل حتى: ١٥-١٠-٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات	
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		
١-٣	أعمال الردم بالمتر المكعب اصال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر و بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع شملتاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز اشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل عمل نشويات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ الى ٥٦٨	٨٥,٠٠	متر مكعب	٣٠,٥٦٧,٥٣	.	٢٥,٢٠٠	٢٥,٢٠٠	.	٢٥,٢٠٠	.	.	٢,١٤٢,٠٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحدات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٢٠٢٤-٣-٢٠) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (٢٠٢٤-٣-٢٠) يتم توريد عدد (١٥) كرتونة ورق (A4) بالإدارة بالقاهرة ويتم موافاة المنطقة بالتسليم.		
	علاوة مسافة النقل ٢٩٨ كم	٤١٤,٤٠	متر مكعب	٣٠,٥٦٧,٥٣	.	٢٥,٢٠٠	٢٥,٢٠٠	١	١٠,٤٤٢,٨٨٠	.	.	١٠,٤٤٢,٨٨٠			
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	٣٠,٥٦٧,٥٣	.	٢٥,٢٠٠	٢٥,٢٠٠	٢	٣٢٧,٦٠٠	.	.	٣٢٧,٦٠٠			
١-٤	طبقات الاساس بالمتر المكعب اصال توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياه الاصولية للاوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع شملتاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ الى ٥٦٨	٢٧٨,٠٠	متر مكعب	٤,٠٠٠,٠٠٠	.	٢,٧٨٠	٢,٧٨٠	.	٢,٧٨٠	.	.	٧٧٢,٨٤٠			
	علاوة مسافة النقل ٧٦,٥ كم	٦٧,٨٠	متر مكعب	٤,٠٠٠,٠٠٠	.	٢,٧٨٠	٢,٧٨٠	١	١٨٨,٤٨٤	.	.	١٨٨,٤٨٤			
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٤,٠٠٠,٠٠٠	.	٢,٧٨٠	٢,٧٨٠	٢	٦٩,٥٠٠	.	.	٦٩,٥٠٠			
٢-٤	طبقات الاساس بالمتر المكعب اصال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع شملتاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ الى ٥٦٨	٢٩٨,٠٠	متر مكعب	٥,٠٠٠,٠٠٠	.	٤,٢٣٠	٤,٢٣٠	.	٤,٢٣٠	.	.	١,٢٦٠,٥٤٠			
	علاوة مسافة النقل ٢٢٦,٥ كم	٢٤٧,٨٠	متر مكعب	٥,٠٠٠,٠٠٠	.	٤,٢٣٠	٤,٢٣٠	١	١,٠٤٨,١٩٤	.	.	١,٠٤٨,١٩٤			
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٥,٠٠٠,٠٠٠	.	٤,٢٣٠	٤,٢٣٠	٢	١٠٥,٧٥٠	.	.	١٠٥,٧٥٠			
إجمالي قيمة المستخلص														١٦,٣٥٧,٧٨٨	
فقط: ستة عشر مليون وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفا وسبعمائة وثمانية وثمانون جنيها لاغير															

أقر بأن هذا الصب صحيح ومشروط وأن المبلغ المبيته يظهره و قمرهاسجل صرفها إلى المقاول

تحريرا في :

بلغ لتداول مبلغ

ملحوظة : فئاتغير الواردة بسك الشروط أعتدت من
تحريرا في :

مدير عام المشروعات

م / محمد حسني قياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / ابراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري العام

(سيسترا)

م / محمد السيد

م / محمد السيد

مدير المشروع الاستشاري

م / خالد فوزي

م / خالد فوزي

م / خالد فوزي

مدير المشروع الاستشاري

م / محمد خليل

م / محمد خليل

م / محمد خليل

مدير المشروع الاستشاري

م / محمد خليل

م / محمد خليل

م / محمد خليل