



حساب نسبة التعويض لأعمال استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٥٦+٦٠٠ إلى الكم ٤٥٧+٦٠٠ بطول ١ كم (اتجاه النوبارية)

عقد رقم: (٢٠٢٢/٣٢٢/٢٠٢٣/٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٠٨

رقم المستخلص	الاعمال حتي تاريخ	نوع الاعمال	الكميه	الفئه / جنيهه	الجمله	نسبة التعويض	قيمة التعويض	ملاحظات
1	١٩/١١/٢٠٢٢	اعمال الفرمة	٣٣ / ٥١٢٠٠	٨٥	٤,٣٥٢,٠٠٠	%٤,٣١	١٨٧,٥٧١	
		مسافه النقل	٣٣ / ٥١٢٠٠	٢٨٢,٨	١٤,٤٧٩,٣٦٠	%٤,٣١	٦٢٤,٠٦٠	
الاجمالي								٠,٢٨١,٦٣٢

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عبد مهنس /
هاني محمد محمود طه
٢٠٢٢/٩/٠٨

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسني قنايت

مدير مشروع الهيئة
مهندسين / إبراهيم العاصوي

مدير المشروع
مهندسين / أحمد إشراف

