

٩٩١
٥٣٠/٦/١٠

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق من طيه استمارة (٥٠٠.ع.ح) بمبلغ ٣٩.٤٧٤.٢١٨٧ جنيها (فقط اثنان مليون ومائة سبعة وثمانون الف واربعمائة اربعة وسبعون جنيها وتسعة وثلاثون قرشا لا غير) مرفقة بمذكرة فروق أسعار مستخلصات أرقام ١ ، ٢ لعملية انشاء كوبرى مزلقان بنى مزار محافظة /المنيا.

تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق الصحراوية.

برجاء التفضل بالعلم والأحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم،،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا فى : ٢٨/١٢/٢٠٢٣
مرفقات:-
عدد

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (أسبوط والمنيا)
مهندس/ 
مصطفى على مسعود



٥٣٨ / ٦١١



السيد المهندس / رئيس الاداره المركزيه بالمنطقه السابعه - اسيوط
بالهيئه العامه للطرق والكباري

تحية طيبه وبعد ،،،،،

بالاحاله الى مشروع إنشاء انشاء كوبرى مزلقان بنى مزاربالمنيا نتشريف بان
نرفق لسيادتكم نسخه من فروق الاسعار للمشروع عن المستخلص رقم (١) و(٢).
برجاء التكرم بالتنبيه واتخاذ اللازم نحو المراجعه والصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

العضو المنتدب للاداره

و عضو مجلس الاداره

عنه ١٣ هيفوت زيدا

مهندس / محمود حلمى

٠٣
٠٣
٢٧
٢٧

<p>وزارة النقل</p> <p>الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى</p> <p>شركة النيل للطرق الصحراوية</p> <p>اجمالى فروق الاسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية مشروع انشاء كوبرى بنى مزار</p>	
بيان البند	قيمة الفروق
مستخلص رقم ١	194,910.56
مستخلص رقم ٢	1,992,563.83
الاجمالى	2,187,474.39

-م.ج

-م.ج

-م.ج

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعمدية مشروع إنشاء كوبرى بنى مزار

تاريخ امر الاستناد ٢٠٢٢/٩/١٤

خلال الفترة من ٢٠٢٢/١١/١ الى ٢٠٢٢/١٠/٢٢

مستخلص ٢

اللقول رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٠ المسمى بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٢ بتاريخ المنقح والشريعة

رقم الترميم	بيان الترميم	الترموه	سعر الترميم	بيانات الترميم														
				نوع معادن الترميم	شهور المنقح	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	نسبة الترميم	نسبة كمية الترميم	قيمة الاتصال	معامل التصغير	التاريخ القديم	تاريخ المنقح	ت	م	ن	م	ف
١٧	عمل تلميد كوراني مصبوبة لعم ١٥٠ سم (استناد)	م. ط	٦٥٠٠	استناد	مارس وأبريل	٦١	٠.١٧٦	١.٢٠	٠.٢١١٦	١٣٧٥.١٤	٠.١٩٢	٣٣٢.٦٠	٢٨.٧.٠	٤٨	٤-١٤	٠.٢٠٦٧٩	٠.٢٠٣٩٧	٥٤.٦٠
			٦٥٠٠	استناد	مايو	٣١	٠.٠٩٠	١.٢٠	٠.١٠٧٥	٦٩٥.٨٤	٠.١٩٢	٣٣٢.٦٠	٢٧.٥.٠	٤٥		٠.١٩٣٠٤	٠.٢٧٧٠٦	٢٥.٩٠
			٦٥٠٠	استناد	يونيو	٣٠	٠.٠٨٧	١.٢٠	٠.١٠٤٠	٦٧٦.٣٠	٠.١٩٢	٣٣٢.٦٠	٢٧.٣.٠	٤١		٠.١٧٧١٣	٠.٢٤٤٠١	٢٢.٠٠
			٦٥٠٠	استناد	يوليو	٣١	٠.٠٩٠	١.٢٠	٠.١٠٧٥	٦٩٨.٨٤	٠.١٩٢	٣٣٢.٦٠	٢٧.٣.٠	٤١		٠.١٧٦٢٧	٠.٢٣٣٨٤	٢٣.٦٥
			٦٥٠٠	استناد	أغسطس	٣١	٠.٠٩٠	١.٢٠	٠.١٠٧٥	٦٩٥.٨٤	٠.١٩٢	٣٣٢.٦٠	٢٧.٩.٠	٤٧		٠.٢٠٢٠٦	٠.٢٥٢٨٠	٢٧.١١
			٦٥٠٠	استناد	سبتمبر	٣٠	٠.٠٨٧	١.٢٠	٠.١٠٤٠	٦٧٦.٣٠	٠.١٩٢	٣٣٢.٦٠	٢٨.٤.٠	٥٠		٠.٢١٤٥٣	٠.٤١١١٩	٢٧.٨٦
			٦٥٠٠	استناد	أكتوبر	٣١	٠.٠٩٠	١.٢٠	٠.١٠٧٥	٦٩٥.٩٥	٠.١٩٢	٣٣٢.٦٠	٢٨.٤.٠	٧١		٠.٢٠٤٨٢	٠.٥٥٥٥٢	٢٩.٠٣
			٦٥٠٠	سوزار	مارس وأبريل	٦١	٠.١٧٦	١.٢٠	٠.٢١١٦	١٣٧٥.١٤	٠.٢٠٥	٣٥٣.٦٠	٣١.٧.٠	١٤		٠.٢٩٨٨٨	٠.٠١١٩٩	٢.٧٤
			٦٥٠٠	سوزار	مايو	٣١	٠.٠٩٠	١.٢٠	٠.١٠٧٥	٦٩٨.٨٤	٠.٢٠٥	٣٥٣.٦٠	٣١.٣.٠	١٨		٠.٥٠٠٠٦	٠.٠٢٥٠٠	١.٧٥
			٦٥٠٠	سوزار	يونيو حتى أكتوبر	١٤٤	٠.٤١٦	١.٢٠	٠.٤٩٩٤	٣٢٤٦.٢٤	٠.٢٠٥	٣٥٣.٦٠	٣١.٢.٠	٤٣		٠.١٢٠٤٨	٠.٠٠٦٠٢	١٩.٥٥
			٩٠	سوزار	مارس وأبريل	٦١	٠.١٧٦	١٩٢.٥١	٣٢.٩٢٩٦	٣.٠٥٤.٥٧	٠.٢٠٠	٣٥٣.٦٠	٣١.٧.٠	١٤		٠.٢٩٨٨٨	٠.٠٠٧٩٨	٢٤.٣٦
			٩٠	سوزار	مايو	٣١	٠.٠٩٠	١٩٢.٥١	١٧.٢٤٨٠	١.٥٥٢.٣٢	٠.٢٠٠	٣٥٣.٦٠	٣١.٣.٠	١٨		٠.٥٠٠٠٦	٠.١٠٠٠١	١٥.٥٤
			٩٠	سوزار	يونيو حتى أكتوبر	١٤٤	٠.٤١٦	١٩٢.٥١	٨.٠١١٩٨	٧٦١.٧٨	٠.٢٠٠	٣٥٣.٦٠	٣١.٢.٠	٤٣		٠.١٢٠٤٨	٠.٠٢٤١٠	١٧٢.٧٤

ع/٤

